



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE
ESTACIONES DE TRABAJO, SILLONERÍA Y
DIVISIONES MODULARES EN LA DIRECCION
DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

En la ciudad de Quito, en el tercer piso del Edificio Matriz de la Contraloría General del Estado, el 24 de diciembre de 2008 se constituyen: Licenciado Patricio Montufar, delegado de la Dirección Administrativa; señor Jaime Rivera, custodio de activos fijos; licenciada Rocío Romero delegada de la Dirección de Auditoría Interna en calidad de observadora, arquitecto Fernando Vinuesa, residente de obra; arquitecto Freddy Hernández, supervisor de obra, arquitecto Edmundo Rivera, supervisor general; funcionarios del Departamento Administrativo; y arquitecto Walter Mejía, fiscalizador de obra funcionario de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental; para realizar la entrega recepción de la adquisición e instalación de estaciones de trabajo, sillonería y divisiones modulares en la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental, por otra parte la señora Zulay Aguirre, en representación de la empresa SUMAR S.A. Contratista. Con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta de recepción de los resultados de los trabajos efectuados al tenor de las cláusulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

Previos los trámites internos, considerando la necesidad que la Contraloría General del Estado tiene de los bienes por adquirir, El Director Administrativo y Servicios autorizó el inicio del procedimiento para la Adquisición e instalación de Estaciones de Trabajo, Sillonería y Divisiones modulares en la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Institución, conforme lo dispone el Artículo 10 del Instructivo para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios No Normalizados de Cotización y Menor Cuantía para la Contraloría General del Estado, en concordancia con la disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 4 de la Resolución INCP 001-08 de 11 de agosto de 2008, que prevé que los procedimientos de cotización y menor cuantía establecidos en la Ley, se realizarán de conformidad con las disposiciones que emita la máxima autoridad de la entidad contratante.

Luego de la respectiva convocatoria electrónica a través del portal COMPRASPUBLICAS y del trámite correspondiente hasta la adjudicación; con fecha 27 de octubre de 2008 el señor Johnny Aguirre Salgado representante legal de SUMAR S. A. mediante Contrato s/n, se compromete a suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando las estaciones de trabajo, sillonería y divisiones modulares en la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental por un valor de \$ 25.353,90. ✓

SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

Constituida la comisión en el sitio para la entrega recepción de la obra, se procedió a efectuar la inspección respectiva, constatándose que los trabajos se encuentran ejecutados de acuerdo a lo requerido por la institución.

TERCERA: RUBROS Y CANTIDADES DE OBRAS REALIZADAS.-

Los rubros y cantidades contratadas son las que a continuación se detallan:

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS SEGÚN CONTRATO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. 25%	PRECIO TOTAL
1	ESTACION TIPO GERENTE	U	2,00	634,00	475,50	951,00
2	ESTACION DE TRABAJO 1,50*1,50	U	6,00	437,00	327,75	1.966,50
3	COUNTER (AREA DE COPIADORA)	U	1,00	981,00	735,75	735,75
4	ESTACION MODULAR (AREA DE ARCHIVO)	U	1,00	368,00	276,00	276,00
5	ESTACION DE TRABAJO MODULAR (SALA DE SESIONES)	U	4,00	110,00	82,50	330,00
6	MODULAR PARA MICRO ONDAS (CAFETERIA)	U	1,00	227,00	170,25	170,25
7	MODULAR PARA CAFETERIA	U	1,00	314,00	235,50	235,50
8	AEREOS	U	40,00	129,00	96,75	3.870,00
9	SOFA ESPERA UNIPERSONAL	U	2,00	480,00	360,00	720,00
10	SOFA ESPERA TRIPERSONAL	U	2,00	850,00	637,50	1.275,00
11	SILLON GERENCIAL - CABEZAL ALTO	U	2,00	325,00	243,75	487,50
12	SILLA TIPO SECRETARIA SIN BRAZOS	U	8,00	147,00	110,25	882,00
13	SILLAS REUNIONES	U	11,00	47,00	35,25	387,75
14	SILLAS REUNIONES (MODELO EJECUTIVO CON BRAZOS)	U	8,00	165,00	123,75	990,00
15	SILLAS VISITAS (MODELO EJECUTIVO CON BRAZOS)	U	6,00	165,00	123,75	742,50
16	MESA DE REUNIONES	U	1,00	590,00	442,50	442,50
17	MESA ESQUINEROS	U	3,00	99,00	74,25	222,75
18	CREDENZA	U	2,00	450,00	337,50	675,00
19	LIBRERO / BIBLIOTECA	U	2,00	380,00	285,00	570,00
20	ARCHIVADORES BAJOS (SALA DE REUNIONES)	U	5,00	206,00	154,50	772,50
21	LIBRERO / BIBLIOTECA	U	3,00	380,00	285,00	855,00
22	DIVISIONES INTERIORES	M2	8,10	90,00	67,50	546,75
23	DIVISIONES INTERIORES	M2	4,10	90,00	67,50	276,75
24	DIVISIONES INTERIORES	M2	74,26	120,00	90,00	6.683,40
25	PUERTAS CORREDIZAS	U	1,00	386,00	289,50	289,50
TOTAL:						25.353,90

CANTIDADES Y PRECIOS DE OBRA EJECUTADA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	25% DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	ESTACION TIPO GERENTE	U	2,00		634,00	475,50	951,00
2	ESTACION DE TRABAJO 1,50*1,50	U	6,00		437,00	327,75	1.966,50
3	COUNTER (AREA DE COPIADORA)	U	1,00		981,00	735,75	735,75
4	ESTACION MODULAR (AREA DE ARCHIVO)	U	1,00		368,00	276,00	276,00
5	ESTACION DE TRABAJO MODULAR (SALA DE SESIONES)	U	4,00		110,00	82,50	330,00
6	MODULAR PARA MICRO ONDAS (CAFETERIA)	U	1,00		227,00	170,25	170,25
7	MODULAR PARA CAFETERIA	U	1,00		314,00	235,50	235,50
8	AEREOS	U	40,00		129,00	96,75	3.870,00
9	SOFA ESPERA UNIPERSONAL	U	2,00		480,00	360,00	720,00
10	SOFA ESPERA TRIPERSONAL	U	2,00		850,00	637,50	1.275,00
11	SILLON GERENCIAL - CABEZAL ALTO	U	2,00		325,00	243,75	487,50
12	SILLA TIPO SECRETARIA SIN BRAZOS	U	8,00		147,00	110,25	882,00
13	SILLAS REUNIONES	U	11,00		47,00	35,25	387,75
14	SILLAS REUNIONES (MODELO EJECUTIVO CON BRAZOS)	U	8,00		165,00	123,75	990,00
15	SILLAS VISITAS (MODELO EJECUTIVO CON BRAZOS)	U	6,00		165,00	123,75	742,50
16	MESA DE REUNIONES	U	1,00		590,00	442,50	442,50
17	MESA ESQUINEROS	U	3,00		99,00	74,25	222,75
18	CREDENZA	U	2,00		450,00	337,50	675,00
19	LIBRERO / BIBLIOTECA	U	2,00		380,00	285,00	570,00
20	ARCHIVADORES BAJOS (SALA DE REUNIONES)	U	5,00		206,00	154,50	772,50
21	LIBRERO / BIBLIOTECA	U	3,00		380,00	285,00	855,00
22	DIVISIONES INTERIORES	M2	8,10		90,00	67,50	546,75
23	DIVISIONES INTERIORES	M2	4,10		90,00	67,50	276,75
24	DIVISIONES INTERIORES	M2	74,26	2,05	120,00	90,00	6.867,90
25	PUERTAS CORREDIZAS	U	1,00		386,00	289,50	289,50
26	MÓDULO SOPORTE 3 GAVETAS	U		4,00	147,00	110,25	441,00
TOTAL:							25.979,40

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

De acuerdo al contrato, el plazo para la entrega de los trabajos era de treinta (30) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo.

El análisis del plazo es como sigue:

Firma del Contrato	27 de octubre de 2008
Plazo del Contrato (a partir de la entrega del anticipo)	30 días calendario
Fecha de entrega del anticipo	14 de noviembre de 2008
Entrega de mobiliario e inicio de instalación	10 de diciembre de 2008
Finalización de trabajos de instalación	14 de diciembre de 2008
Prórroga del contrato	Ninguna
Total de días laborados	30 días calendario
Término del Plazo	14 de diciembre de 2008
Solicitud de recepción (SUMAR)	19 de diciembre de 2008
Entrega-recepción provisional	24 de diciembre de 2008

QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.-

Una vez verificados en obra los rubros y cantidades de los trabajos ejecutados debidamente aprobadas por la Fiscalización se determina el siguiente resumen; la liquidación final del trabajo ejecutado es la siguiente:

Valor Contratado	USD 25.353,90
Valor Ejecutado	USD 25.353,90
Anticipo recibido (70%)	USD
	17.747,73
Obras Adicionales	
TOTAL (Planilla ejecutada + obra adicional)	USD 25.979,40
Descuentos	
Anticipo	USD 17.747,73
Total a pagar	USD 8.231,67

Son: Ocho mil doscientos treinta y un, 67/100 dólares






SEXTA: RECEPCIÓN

La comisión designada procede a la recepción al haber constatado que la obra en mención han sido ejecutados sus rubros a satisfacción de la entidad y de conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas por la Institución.

El contratista se compromete a mantener una garantía técnica de un año a partir de la presente recepción, por el buen uso de los materiales utilizados en la obra

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en tres ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

Quito, 24 de diciembre de 2008

 Señora Zula Aguirre SUMAR S.A. Contratista de obra	 Arquitecto Fernando Vinuesa Posso Residente de Obra
 Licenciado Patricio Montúfar Delegado Dirección Administrativa	 Arquitecto Freddy Hernández Paredes Supervisor de Obra
 Señor Jaime Rivera Valencia Custodio de Activos Fijos	 Arquitecto Edmundo Rivera Valencia Supervisor General
 Arquitecto Wálter Mejía Cepeda Fiscalizador de Obra - Observador	

