

REAJUSTE DE PRECIOS: PLANILLA CUATRO AVANCE DE OBRA (PROVISIONAL)
Entidad: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Contratista: CONSORCIO DEL PACIFICO

Obra: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE PROCEL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 22 de diciembre del 2008

FECHA (treinta días antes de presentación de la oferta): 22 de noviembre del 2008

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 10. de abril del 2009

MONTO DEL CONTRATO:

\$ 2,039,910.57

MONTO DE PLANILLA CUATRO:

\$ 38,199.61

MONTO PLANILLA CUATRO, DESCONT- PARTE PROPORCIONAL ANTICIPO (P0):

\$ 7,639.92

FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA CUATRO AVANCE DE OBRA: en trámite (hasta la fecha no se cancela)

CUADRILLA TIPO	COEFIC.	SAL. OFERTA SUB-CERO	TOTAL OFERTA	SAL. PLANILLA SUB-UNO	TOTAL PLANILLA
		NOV. 2008		OCT. 2009	
CATEGORIA 1	0.470	14.200	6.674	15.480	7.276
CATEGORIA 2	0.112	14.200	1.590	15.480	1.734
CATEGORIA 3	0.219	14.200	3.110	15.480	3.390
CATEGORIA 4	0.192	14.200	2.726	15.480	2.972
TOPOGRAFO 1	0.001	14.200	0.014	15.480	0.015
OPERADOR GRUPO 1	0.001	16.250	0.016	16.320	0.016
MECANICO	0.005	16.270	0.081	16.340	0.082
	1.000		14.212		15.485

TÉRMINOS DE FORMULA	COEFIC.	ÍNDICE SUB - CERO	ÍNDICE SUB - UNO	RELACIÓN DE ÍNDICES	FACTOR REAJUSTE	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS ÍNDICES
		NOV. 2008	OCT. 2009			
MANO DE OBRA (B)	0.260	14.212	15.485	1.089551	0.283283	SALARIOS DE LA CONTRALORIA
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACOS (C)	0.031	137.970	142.300	1.031384	0.031973	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 2
PERFILES DE ALUMINIO (D)	0.058	169.190	163.690	0.967492	0.056115	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 4
PINTURA AL LATEX (E)	0.057	165.700	169.310	1.021786	0.058242	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 4
AZULEJOS Y CERAMICOS VITRIFICADOS (F)	0.050	158.170	162.630	1.028198	0.051410	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 2
TUBOS Y ACC. DE COBRE, COND. GASES (G)	0.041	277.870	205.180	0.738403	0.030275	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 5
ALAMBRES Y CABLES INST. ELECT. (H)	0.075	203.700	185.320	0.909769	0.068233	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 2
LAMP., APAR. Y ACC. ELECT. INTERIORES (I)	0.038	128.990	122.200	0.947360	0.036000	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 3
TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION (J)	0.119	117.710	117.330	0.996772	0.118616	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 5
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (K)	0.074	315.200	230.870	0.732456	0.054202	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 4
COMP. NO PRINC. HOSP. OBRA CIVIL (X)	0.197	247.190	223.140	0.902706	0.177833	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 6
	1.000			Fr=	0.966180	

NOTA: PRECIOS DE ÍNDICES

SUB - CERO: DE NOVIEMBRE/2008 (30 DÍAS ANTES DE OFERTA: BOLETIN INEC - IPCO No. 112 JULIO DEL 2009)

SUB - UNO: DE OCTUBRE/2009 (BOLETIN INEC-IPCO No. 121 ABRIL DEL 2010)

LAS TABLAS DE SALARIOS PUBLICADAS POR LA CONTRALORÍA CORRESPONDEN: ENE. EN ADEL./2008 Y ENE-EN ADEL./2009

FACTOR DE REAJUSTE: Fr=
MONTO REAJUSTADO: Pr= P0 x Fr=
REAJUSTE DE LA PLANILLA: Pr - P0=

0.966180

7,381.54

-258.38

DESCUENTOS:

1.00 % LEY DE ESCALAFON -2.58

1.00 % IMPUESTO A LA RENTA: -2.58

LIQUIDO A (+) PAGAR/(-) DEVOLVER: -253.22

SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES, 22/100 US DÓLARES

 Firma Autorizada
 CONSORCIO DEL PACIFICO
 CONTRATISTA

 ARQ. JULIO AVENDANO
 FISCALIZADOR DE OBRA

 ING. FERNANDO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR D.P.S.G.
