

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA

Acta de Entrega Recepción Definitiva de los trabajos de Construcción del CDI Angelitos de Luz ubicado en la parroquia Santiago, Cantón San Miguel, Provincia de Bolívar ejecutados por la Arq. Geovanna Velasco Ramos Mediante contrato No. 280-0012-0000-00004-2008 suscrito con el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

En la ciudad de Guaranda a los 31 días del mes de Marzo del 2010, nos constituimos por un lado el Ing. Marco Espinoza que actúa como Delegado de acuerdo al memorando No. 0065 PFO2010 del 02 de Febrero del 2010 suscrito por el Director de Planificación y Fiscalización de Obras del MIES, el Arq. Milton Carrasco Aroca. Fiscalizadora de la Obra que actúa como observador, Sociólogo Jorge Boada Director Provincial MIES- Bolívar y por otra la Arq. Geovanna Velasco R. Contratista con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva de acuerdo a lo que estipula la cláusula **Décima Quinta** del Contrato, "Entrega Recepción de la Obra "numeral 1504

PRIMERA-DATOS REFERENCIALES

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| CONTRATANTE: | Dirección Provincial del MIES Bolívar |
| CONTRATISTA: | Arq. Geovanna Velasco Ramos |
| FECHA DEL CONTRATO: | Diciembre 08 del 2008 |
| MONTO DEL CONTRATO: | \$ 51.408,49 |
| PLAZO DEL CONTRATO: | 112 días calendario |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Construcción del CDI Angelitos de Luz |

AUTORIZACIONES DE PRORROGA DE PLAZO: 8 días por estudios más 35 días por solicitud de ampliación de plazo.

| | |
|---|------------------------|
| FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: | 20 de Junio del 2009 |
| FECHA SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: | 14 de Mayo del 2009 |
| FECHA SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: | 01 de Febrero del 2010 |

SEGUNDA-FISCALIZACION

La Fiscalización, supervisión y control directo de la obra estuvo a cargo del Arq. Milton Carrasco Aroca en representación de la Dirección Provincial MIES Bolívar

Los rubros ejecutados en la obra son:



| DESCRIPCION | U | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD CONTRATADA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJECUTADO |
|---|-------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Accesorios de baño | juego | 22,54 | 1,00 | 22,54 | 45,08 |
| Acero de refuerzo | kg | 2,14 | 3650,00 | 7811,00 | 9023,8 |
| Acometida Bifasica | ml | 9,02 | 25,00 | 225,50 | 270,6 |
| Cadenas de Hormigon simple | m3 | 152,91 | 14,94 | 2284,48 | 718,67 |
| Ceramica en paredes | m2 | 15,63 | 27,00 | 422,01 | 469,99 |
| Cerradura de baño | u | 21,72 | 2,00 | 43,44 | 65,16 |
| Cerradura llave llave | u | 26,04 | 8,00 | 208,32 | 78,12 |
| Cerradura llave seguro | u | 28,34 | 1,00 | 28,34 | 141,7 |
| Champeado | m2 | 3,11 | 150,00 | 466,50 | 466,69 |
| Columnas de Hormigon | m3 | 165,62 | 3,60 | 596,23 | 740,32 |
| Contrapiso de H.S. con impermeabilizacion | m2 | 19,47 | 130,00 | 2531,10 | 2217,05 |
| Desagues PVC 110 mm | pto | 15,83 | 5,00 | 79,15 | 158,3 |
| Desalojo de escombros | m3 | 7,75 | 12,00 | 93,00 | |
| Desbroce y Limpieza del terreno | m2 | 0,99 | 140,49 | 139,09 | 209,56 |
| Ducha electrica | u | 54,83 | 1,00 | 54,83 | 54,83 |
| Enlucido Horizontal | m2 | 6,44 | 150,00 | 966,00 | 1236,92 |
| Enlucido Vertical | m2 | 5,62 | 340,00 | 1910,80 | 2519,83 |
| Excavacion de cimientos | m3 | 4,95 | 44,18 | 218,69 | 140,18 |
| Excavacion de plintos | m3 | 5,95 | 15,00 | 89,25 | 1150,97 |
| Focos ahorradores | u | 4,25 | 20,00 | 85,00 | 80,75 |
| Hormigon ciclopeo | m3 | 94,03 | 44,18 | 4154,25 | 3278,82 |
| Lavamanos pedestal o empotrado | u | 80,87 | 2,00 | 161,74 | 323,48 |
| Lavanderia | u | 134,02 | 1,00 | 134,02 | 134,02 |
| Lavaplatos 2 pozos acero inox | u | 123,18 | 1,00 | 123,18 | 123,18 |
| Llave prismatic de lavamanos | u | 48,48 | 2,00 | 96,96 | |
| Losa de Hormigon | m3 | 187,04 | 14,50 | 2712,08 | 4071,85 |
| Mamposteria de bloque de 10 cm | m2 | 7,55 | 20,00 | 151,00 | 272,78 |
| Mamposteria de bloque de 15 cm | m2 | 9,67 | 426,00 | 4119,42 | 1905,28 |
| Masillado y alisado de pisos | m2 | 4,54 | 300,00 | 1362,00 | 1321,35 |
| Meson de cocina | ml | 31,95 | 6,00 | 191,70 | 178,92 |
| Pintura de caucho | m2 | 2,31 | 340,00 | 785,40 | 837,12 |
| Pisos de ceramica | m2 | 17,94 | 28,51 | 511,47 | 2357,85 |
| Plintos de Hormigon simple | m3 | 116,32 | 3,60 | 418,75 | 372,22 |
| Proteccion de ventanas | m2 | 40,51 | 36,00 | 1458,36 | 1805,53 |
| Puerta de tol | m2 | 70,08 | 2,20 | 154,18 | 133,15 |
| Puerta panelada | m2 | 79,75 | 17,60 | 1403,60 | 1425,13 |
| Puerta tamborada | m2 | 67,16 | 4,40 | 295,50 | |
| Punto de agua potable | pto | 22,38 | 8,00 | 179,04 | 246,18 |
| Punto de iluminacion | pto | 26,10 | 20,00 | 522,00 | 495,9 |
| Rejilla de 2" | u | 3,64 | 6,00 | 21,84 | 14,56 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------|---------|---------|---------|
| Rejilla de 4" | u | 6,37 | 3,00 | 19,11 | |
| Replanteo y nivelación | m2 | 1,02 | 140,00 | 142,80 | 215,91 |
| Replanteo de H.S. | m3 | 107,03 | 0,90 | 96,33 | 171,25 |
| Tablero de control 8- 16 | u | 56,27 | 1,00 | 56,27 | 56,27 |
| Tomacorriente doble | pto | 30,24 | 16,00 | 483,84 | 544,32 |
| Tubería PVC 110 mm | ml | 6,92 | 30,00 | 207,60 | |
| Ventana de aluminio | m2 | 41,57 | 36,00 | 1496,52 | 1852,77 |
| Vereda perimetral | m2 | 16,69 | 38,00 | 634,22 | 588,82 |
| Vidrio 4 mm | m2 | 12,07 | 36,00 | 434,52 | 537,96 |
| Piso de media duela | m2 | 38,86 | 110,00 | 4274,60 | |
| Llave de lavaplatos | u | 28,78 | 1,00 | 28,78 | 28,78 |
| Alivianamientos p/losa 15cm | u | 0,49 | 1120,00 | 548,80 | 541,45 |
| Empaste o estucado | M2 | 1,67 | 340,00 | 567,80 | 660,3 |
| Cisterna con Equip hidroneumat | u | 2.025,57 | 1,00 | 2025,57 | 2025,57 |
| Pozo Septico | U | 870,82 | 1,00 | 870,82 | 870,82 |
| Inodoro para niños | U | 153,53 | 4,00 | 614,12 | 614,12 |
| Punto de agua caliente | Pto | 22,46 | 3,00 | 67,38 | 134,76 |
| Tubería de agua caliente | m | 6,61 | 30,00 | 198,30 | 608,12 |
| Cajas de Revisión | u | 67,42 | 2,00 | 134,84 | 202,26 |
| Termostato de 60 GL | u | 277,28 | 1,00 | 277,28 | |
| Barrederas de Madera | ml | 3,53 | 96,85 | 341,88 | 318,05 |
| Cerramiento de Malla 50/10 | m2 | 25,48 | 25,72 | 655,35 | 1067,1 |
| Dinteles de Hormigón | ml | 10,92 | | | 104,83 |

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL | 51408,49 | 50229,30 |
|--------------|-----------------|-----------------|

COSTO MAS PORCENTAJE

| DESCRIPCION | U | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD CONTRATAD | MONTO CONTRATADO | MONTO EJECUTADO |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Calefón | u | 393,19 | 1,00 | 393,19 | 393,19 |
| Mezcladora de Lavamanos | u | 78,98 | 6,00 | 473,88 | 473,88 |
| Llave de Paso | u | 11,57 | 3,00 | 34,71 | 34,71 |
| TOTAL | | | | 901,78 | 901,78 |

TERCERA-LIQUIDACION ECONOMICA

Robles 850 y Páez-Quinto Piso
Teléfono 2520-450
Página web: www.mbs.gov.ec Quito- Ecuador



En la presente Acta se encuentran detallados los valores, cantidades de obra contratada, lo cancelado y la liquidación económica a la que tiene derecho el Contratista, con los respectivos valores y cantidades de los trabajos que se han realizado, el resumen de los valores es el siguiente:

| | | |
|--|------------|------------------|
| 1.- VALOR DEL CONTRATO | \$. | 51.408,49 |
| 2.- PAGOS REALIZADOS (hasta el 23 de Diciembre del 2008) | | |
| A.- Anticipo del 70% del valor contratado | \$ | 35.985,94 |
| B.- Líquido de planillas por trabajos realizados (No.1, 2,3 y 4) | \$. | 14.243,35 |
| C.- Líquido planillas de Costo + % | \$. | 901,78 |
| TOTAL DE PAGOS REALIZADOS. | \$. | 51.131,08 |
| 3.-PAGOS PENDIENTES Y APROBADOS | | |
| G.- Líquido planillas por trabajos realizados (No.) | \$ | |
| H.- Líquido planillas de reajuste de precios (No.) | \$ | |
| TOTAL PAGOS PENDIENTES Y APROBADOS | \$ | |

RESUMEN DE LIQUIDACION ECONOMICA

| | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Anticipo entregado | \$ | 35.985,94 |
| POR TRABAJOS REALIZADOS | | |
| Líquido al contratista | \$ | 14.243,35 |
| POR COSTO + % | | |
| Líquido al contratista | \$ | 901,78 |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA | \$ | 51.131,08 |

CUARTA.- LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula Décima del Contrato, el plazo para la entrega se establece en 135 días calendario contados a partir del 10 de Diciembre del 2008 hasta el 15 de Mayo del 2009, y el contratista solicitó la recepción Provisional el 14 de Mayo del 2009.

QUINTA.- MULTAS Ninguna




SEXTA.- ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA

Previo a la suscripción de las Actas de Entrega Recepción Definitiva, esta comisión se trasladó al lugar de los trabajos y procedió a realizar una inspección física de la obra ejecutada, debiendo indicar que la aprobación de las planillas para los pagos realizados al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el plazo de terminación del objeto del contrato son de única responsabilidad del Fiscalizador de la Obra, con estos antecedentes se recibe Definitivamente la obra.

SEPTIMA.- OBSERVACIONES

En caso de vicio oculto el Contratista asume las responsabilidades comprometiéndose a solucionar lo que surgiere a su costo hasta que este a satisfacción del Ministerio, debiendo aclarar que de comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso el contratista, este se obliga a reintegrar al Ministerio esos valores cobrados indebidamente con sus respectivos intereses desde la fecha de cobro hasta el depósito.

Además el contratista se obliga a cumplir con lo establecido en el Art. 108 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública.

Para constancia de lo estipulado y en fe de conformidad y aceptación, firman la presente Acta en un original y cuatro copias de igual tenor y efecto, las personas que intervienen en la presente diligencia.



.....
Ing. Marco Espinoza
DELEGADO



.....
Arq. Milton Carrasco Aroca
FISCALIZADOR



.....
Arq. Geovanna Velasco Ramos
CONTRATISTA



.....
Sociólogo Jorge Boada
DIRECTOR PROVINCIAL MIES-. BOLIVAR

