

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRATO No 2008-016

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA

1.- COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva para la Ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas, materia del **CONTRATO No 2008-016**, por una parte el Servicio de Rentas Internas, en su calidad de Contratante y representado para este acto por los funcionarios Ing. Gonzalo de Murillo e Ing. Henry Pérez y por la otra parte el Ing. Francisco Ramos López, por sus propios derechos y en calidad de Contratista

2.- ANTECEDENTES.-

En fecha 06 de noviembre de 2008, El Ing. Diego Carrión, en su calidad de Responsable Regional Administrativo Financiero del Servicio de Rentas Internas Regional Norte como Contratante y el Ing. Francisco Ramos López como Contratista, suscribieron el **CONTRATO No 2008-016** para la Ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas, por un monto de **USD \$ 15,213.24** y un plazo de entrega de 30 días contados a partir del pago del anticipo

3.- LIQUIDACION TECNICA.-

A la suscripción de la presente Acta, el Contratista entrega e instala al Contratante los bienes materia del **CONTRATO No 2008-016**, y declara que se sujetó a las especificaciones técnicas requeridas por el SRI.

Por su parte, el Contratante recibe del Contratista los bienes y declara que han sido entregados por el Contratista a su satisfacción y de acuerdo a los términos del **CONTRATO No 2008-016**

Adicionalmente de acuerdo al **CONTRATO No 2008-016**, corresponde a la firma del presente documento, la devolución al Contratista de la garantía de buen uso de anticipo.

4.- LIQUIDACION DE PLAZOS.-

Firma del CONTRATO No 2008-016	06 de noviembre de 2008
Fecha de entrega del anticipo.....	10 de noviembre de 2008
Plazo de entrega según el Contrato.....	30 días
Fecha de entrega de acuerdo al Contrato.....	10 de diciembre de 2008
Plazo de entrega adicional.....	20 días.
Fecha de entrega adicional.....	30 de diciembre de 2008
Fecha efectiva de entrega.....	30 de diciembre de 2008
Plazo efectivamente utilizado.....	50 días

En virtud de que en la cláusula Octava del mencionado Contrato el plazo de entrega corresponde a 30 días contados a partir de la entrega del anticipo, adicional se autorizo 20 días adicionales para el plazo de entrega, por lo que se constata que el Contratista ha cumplido con la entrega de los bienes dentro del plazo convenido.

5.- LIQUIDACION ECONOMICA.-

Para efectos de la Entrega-Recepción Definitiva del **CONTRATO No 2008-016**, las partes aprueban la siguiente liquidación económica de los bienes entregados por el Contratista:

Monto total del CONTRATO No 2008-016	US \$ 15.213,24
Pago de anticipo 60%.....	US \$ -9.127,94
Planilla de trabajos adicionales y decrementos.....	US\$ 513,03
Planilla # 1 a la firma del acta entrega provisional.....	US \$ 6.598,33
Reajuste de precios del pago del anticipo.....	US \$ -603,36



Reajuste de precios de la planilla # 1..... US \$ -212,77
Monto a ser cancelado por el contratista al SRI..... US \$ 212.77

El valor deberá ser depositado en la cuenta corriente del banco pacifico # 5239621 a nombre del Servicio de Rentas Internas

En consecuencia de lo expuesto en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 de la presente Acta, las partes proceden a la Entrega-Recepción Definitiva de la Ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas del SRI.

Para constancia, las partes firman por triplicado la presente Acta a los 30 días del mes de abril del 2010

POR EL CONTRATANTE


EL CONTRATISTA



Henry Pérez

DELEGADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Gonzalo Murillo

DELEGADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Francisco Ramos López

CONTRATISTA

FRANCISCO RAMOS

CONTRATISTA

HENRY PÉREZ

ADMINISTRADOR

CONTRATANTE

