


CA JA
2034



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

PARA: Patricio Olmedo Benalcázar.
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Definitiva

FECHA: Quito, 25 MAR. 2010

NÚMERO: 0000673 GOP-UF
H. Ruta 00972-10

Adjunto el acta de recepción definitiva, así como también el documento de aprobación respectivo de la obra "Adoquinados: Pasaje I desde calle 6 hasta escalón 2; pasaje H desde calle 6 hasta escalón 2, barrio Venecia II, parroquia Turubamba", Código AB-041-08, a cargo del ingeniero Luis Aníbal Vega Cueva, con cédula de ciudadanía 170674630-0.

De la misma se desprende que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las cláusulas contractuales, las especificaciones técnicas y más normas vigentes.

Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, la Unidad de Fiscalización autoriza la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 122 del Reglamento.

Ing. Miguel León Torres
Jefe Unidad de Fiscalización (E)

C.c.: Asesoría Jurídica
Contabilidad
Contribución y Mejoras
Archivo
Fiscalizador
Contratista
Auditoría Interna
UCPC

EMMOP-Q
UNIDAD FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 25/03/2010
Hora: _____
Firma: _____


EMMOP-Q
Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas
Asesoría Jurídica
RECIBIDO
NOMBRE: _____
FECHA: 25 MAR. 2010
HORA: _____
FIRMA: _____

Elaborado por: Sra. Jenny Villagómez, Secretaria
Responsabilidad de: Ing. Jorge Merlo Paredes, Supervisor Zona Sur
Revisado por: Ing. Walter Bernal, Supervisor General

2010 03 19

EMMOP-Q
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD
Y OBRAS PÚBLICAS
25 MAR. 2010
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito
DISTRITO
METROPOLITANO



EMPRESA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas


APROBACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN


No.:

Una vez revisada el Acta de Entrega Recepción Definitiva, suscrita el 22 de febrero de 2010, del contrato No: 2008-0345 EMMOP-Q, con código No: AB-041-08, relacionado con los trabajos: "Adoquinados: Pasaje I desde calle 6 hasta escalón 2; Pasaje H desde calle 6 hasta escalón 2, barrio Venecia II, parroquia Turubamba", preparada por la Comisión designada para el efecto y que se adjunta a la presente, encontramos que las conclusiones a que llegan son correctas; por lo tanto, al ratificarla, se aprueba la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.


La obra fue ejecutada por el ingeniero Luis Aníbal Vega Cueva, mediante Contrato suscrito el 12 de diciembre del 2008.

Quito,



Ing. Walter Bernal B.
Supervisor General


Ing. Miguel León Torres
Jefe Unidad de Fiscalización Enc.

APROBADO POR:


Ing. Máximo Ramón Carrión
Gerente de Obras Públicas

JVA



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA
CONSTRUCCION DE LOS ADOQUINADOS:
PASAJE I DESDE CALLE 6 HASTA
ESCALON 2; PASAJE H DESDE CALLE 6
HASTA ESCALON 2, BARRIO VENECIA II,
PARROQUIA TURUBAMBA, A CARGO DEL
ING. LUIS ANIBAL VEGA CUEVA.**

En Quito, a los 22 días de febrero de 2010, comparecen por una parte en representación de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q, el ingeniero Jorge Merlo P., Supervisor Zonal; los ingenieros Miguel Vacas C. y Guillermo Villalba, arquitecto Carlos Diener S., Técnicos Delegados; designados mediante memorando GOP 249, de 8 de febrero de 2010. Por otra parte el arquitecto Leonidas Rodríguez R., Fiscalizador del proyecto; y, en su calidad de contratista el ingeniero Luis Anibal Vega Cueva, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Definitiva de obra, al tenor de las siguientes cláusulas

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 12 de diciembre de 2008 se celebró un contrato de ejecución de obra N° 2008-0345 por USD 35.961,35 con un plazo de 90 días a partir de la orden de inicio, que se realizó el 5 de enero de 2009.

La Recepción Provisional se la realizó el 2 de julio de 2009, en la que consta el detalle de las cantidades de obra contratada, ejecutada, liquidación económica, reajuste de precios y liquidación de plazo.

Durante la ejecución de la obra se aprobaron:


- Contrato Complementario USD _____
- _____ Incrementos de cantidades de obra USD _____
- Costo más porcentaje USD _____
- _____ Prórroga de plazo (incluye suspensiones _____ Días

SEGUNDA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada mediante oficio N° 002-AVC-10 con fecha 27 de enero de 2010, solicitó la recepción definitiva de los trabajos.

El Fiscalizador, en su informe, recomienda que una vez que el contratista ha cumplido con el periodo de prueba y las observaciones que constan en el Acta de Recepción Provisional, es procedente iniciar los tramites para la Recepción Definitiva.

Quito
DISTRITO
CAPITAL



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que se ha cumplido con el objeto del contrato, observaciones constantes en el Acta de Recepción Provisional y por consiguiente acuerdan suscribir el Acta de Recepción Definitiva.

OBRA EJECUTADA:

El Contratista ejecutó los trabajos que se detallan en el Acta de Recepción Provisional y cuyo resumen es el siguiente:


TRABAJO	MONTO USD	
	Contratado	Ejecutado
Contrato Principal		
Obra Básica PASJE I	17,779.23	17,211.57
Obra Básica PASJE H	15,721.75	16,433.89
Impacto Ambiental	568.72	427.04
Seguridad	1,891.65	1,769.85
	SUBTOTAL	35,961.35
Contrato Complementario		
	SUBTOTAL	
Orden de Trabajo (C+%)		
	SUBTOTAL	
TOTAL		35,842.35

El proyecto fue liquidado en una planilla de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Multas	Reajuste de precios	Liquidado a pagar
Anticipo				447.72	447.72
1	35,842.34	17,980.68	199.51	815.84	18,477.99
R. Definitivo				173.44	173.44
Total	35,842.34	17,980.68	199.51	1,437.00	19,099.15

[Firma]

Quito
DISTRITO



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

Con la presente liquidación técnico económica, las partes declaran estar de acuerdo con la misma, no quedando valor adicional a favor de una de las partes.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato	12 de diciembre de 2008
Plazo ejecución:	90 días
Fecha de inicio (orden de inicio):.....	5 de enero de 2009
Ampliaciones de plazo aprobadas:.....	_____
Fecha de término contractual más prórrogas:.....	4 de abril de 2009
Fecha de término real:.....	4 de abril de 2009

La obra se concluyó el 4 de abril de 2009, es decir dentro del plazo.

CUARTA: DEVOLUCIONES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato, se procede a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez que se ha suscrito la presente Acta de Recepción Definitiva, y por así establecerlo el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Gerencia Administrativa Financiera realizará el trámite respectivo, para la devolución de esta garantía.

QUINTA: RESPONSABILIDAD

De acuerdo con lo que establece el artículo 1937 del Código Civil, el contratista no obstante de haber suscrito el Acta de Recepción Definitiva, será responsable por los vicios ocultos de los trabajos de construcción, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción del presente documento.

SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la Comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador, esta Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, dando por recibidos los trabajos en forma definitiva y por consiguiente, se debe tramitar la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento, como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

2002

OC


JS

HC

OC

OC


Quito
DISTRITO
METROPOLITANO



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Definitiva del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.


Ing. Guillermo Villalba
DELEGADO



Ing. Miguel Vacas C.
DELEGADO


Ing. Luis Anibal Vega Cueva
CONTRATISTA
CC. 170674630-0


Ing. Jorge Merlo P.
SUPERVISOR


Arq. Leonidas Rodríguez R.
FISCALIZADOR


Arq. Carlos Diener S.
DELEGADO



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

INFORME DE FISCALIZACIÓN

No. Código: AB-041-08

Objeto del Informe: Acta Provisional

Obra: ADOQUINADOS PASAJE I DESDE CALLE 6 HASTA ESCALON 2; PASAJE H DESDE CALLE 6 HASTA ESCALON 2, BARRIO VENECIA II, PARROQUIA TURUBAMBA.

Contratista: ING. LUIS ANIBAL VEGA CUEVA.

Monto del Contrato:	USD 35.961,35 (sin IVA)	
Monto del anticipo:	USD 17.980,68	Porcentaje: 50%
Fecha Contrato:	12 de diciembre de 2008	
Fecha inicio plazo:	5 de enero de 2009 (Libro de Obra)	Plazo: 90 días
Fecha vencimiento:	4 de abril de 2009	
Fecha de terminación de trabajos:	4 de abril de 2009	
Periodo de ejecución:	De 5 de enero al 4 de abril de 2009	

Periodo	Porcentaje
Monto Programado: en este Período:	
Acumulado: 35.961,35	100,00 %
Monto Ejecutado: en este Período:	
Acumulado: 35.842,34	99,67%

Control de calidad: Los rubros planillados cumplen con las especificaciones y normas vigentes en la Institución y que son verificados por el Laboratorio de Suelos de la EMMOP-Q, y laboratorio de suelos de Universidad Católica del Ecuador.

Narrativo: La obra se desarrolló conforme a lo programado. Los trabajos concluyeron el 4 de abril de 2009, dentro del plazo contractual. La presente acta se despacha en esta fecha ya que el contratista reingresa la planilla el 17 de septiembre, mediante memorando N° 2374 de 29 de septiembre de 2009 se despachada la planilla única a la Gerencia Administrativa Financiera.


Arq. Leonidas Rodríguez R.
Fiscalizador
JVA

Quito
DISTRITO
METROPOLITANO



EMMOP-Q
Empresa Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

PARA: Comisión de Recepción

ASUNTO: Recepción Definitiva

NUMERO: 0249 - GOP
H. de Ruta No. 00972-10

FECHA: 08 FEB. 2010

En atención al oficio 002-AVC-10, de 27 de enero de 2010, relacionado con la obra "Adoquinado pasajes H – I, desde calle 6 hasta escalón, barrio Venecia II, parroquia Turubamba", esta Gerencia designa Miembros de la Comisión de Recepción Definitiva a los arquitectos Leonidas Rodríguez Rojas, Carlos Diener Sevilla e ingenieros Miguel Vacas Castillo, Jorge Merlo Paredes, Guillermo Villalba; y, Luis Vega Cueva, contratista.

El acta deberá ser remitida a la Jefatura de Fiscalización en el plazo de 15 días, a partir de la presente fecha.

Ing. Máximo Ramón Carrión
Gerente de Obras Públicas

MLT/WBB/JMP/JVA
2010 02 02

Elaborado por Jenny Villagómez para Gerencia de Obras Públicas

Ing. Anibal Vega Cuera

Telf. 2599 441 / 099 781 570

0000972

Quito, 27 de Enero del 2010
Oficio No. 002-AVC-10

Señor Ingeniero
Máximo Ramón
GERENTE EMMOP-QUITO
Presente.-


Referencia: Adoquinado pasajes H-I, desde calle 6 hasta escalón 2.- Barrio
Venecia II.- Parroquia Turubamba.- Recepción Definitiva

De mi consideración:

Por medio del presente oficio llego a usted muy respetuosamente con el fin de comunicarle que una vez transcurrido el tiempo que por ley es necesario para la recepción definitiva de los trabajos contratados en la obra de la referencia, solicito se sirva ordenar a quien corresponda se proceda con la misma.

Por la atención que se sirva dar a este documento, y esperando una favorable acogida a esta petición, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Anibal Vega C.
LP. 17-5461

Ing. Anibal Vega
LP-5461

PARA: Arquitecto Leonidas Rodríguez Rojas
Fiscalizador

ASUNTO: Designación de Fiscalización


NUMERO: 570-08-ZS-UF

FECHA: Quito, diciembre 30 de 2008

Por el presente, le designo Fiscalizador de los siguientes contratos:

Ingeniero Luis Aníbal Vega Cueva., para la obra "Adoquinado Pasaje I desde calle 6 hasta escalón 2; Pasaje H desde calle 6 hasta Escalón 2, barrio Venecia II, parroquia Turubamba", por USD 35.961.35 y un plazo de 90 días.

Ingeniero Edmundo Calero H., para la obra "Adoquinado Pasaje A desde calle A hasta fin de Pasaje y calle B desde adoquinado hasta fin de calle, barrio Virgen del Quinche", por USD 32.786.75 y un plazo de 90 días.



Ing. Jorge Merlo Paredes
Supervisor Zona Sur

IJVA
2008 12 30

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PRESUPUESTO
COMPROMISO DE GASTOS

QUITO, 9 de Diciembre de 2008

CPM

5779

PERIODO: 2008 DESCRIPCION Ref: 342
SOLICITA: OBRAS PUBLICAS Tramite: 1 2008-12-09
BENEFICIARIO: VEGA CUEVA LUIS ANIBAL Oficio: 1011 2008-12-04
PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL GESTION PARTICIPATIVA (EMMOP-Q) Hoja Ruta: 1 2008-12-09
DESCRIPCION: COD. AB-041-08 CONSTRUCCION DE LOS ADOQUINADOS PASAJE I Y PASAJE H DEL BARRIO
VENECIA II, PARROQUIA TURUBAMBA, EL EGRESO SE APLICARÁ EN LA ASIGNACIÓN
CONSTANTE EN LA(S) PARTIDA(S) DEL PRESUPUESTO DE LA EMMOPQ DEL AÑO 2008

PARTIDA

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

5.7.5.01.05.024	43	Mantenimiento Vial Gestion Participativa	3 31	
5.7.5.01.05.024.00014	43	Adoquinados pasajes I y H, Barrio Venecia II,	3 31 14	CD
				35,961.35

EMMOP QUITO

Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas

TOTAL:

35,961.35

ELABORADO POR

IMPR: 0154SC09

CRE MIREYA HIDALGO

2008-12-09


MOD:

APR: MIREYA HIDALGO



FIRMA

JEFE DE PRESUPUESTO



FIRMA

partida 342

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Código Obra:	Objeto del Contrato:
AB-041-08	Adoquinados pasaje I, desde calle 6 hasta Escalón 2, pasaje H desde calle 6 hasta Escalón 2. Barrio Venecia II, parroquia Turubamba.
Período de ejecución:	De 5 de enero a 4 de abril de 2009
Contratista:	Ing. Luis Anival Vega Cueva
	Costo Inversión Total: S/. 35,842.34
	Fiscalizador: Arq. Leonidas Rodríguez R.

ITEM	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5
Tipo de vía	Pasaje A	Pasaje H			
Nombre de la vía	Desde calle 6	Desde calle 6			
Intersección inicial	Hasta Escalón 2	Hasta Escalón 2			
Intersección final					
Longitud (Km)	0.183	0.173			
Ancho promedio (m)	4.00	4.00			
Número de calzadas	1	1			
Número de carriles/calzada	1	1			
Número de carriles/sentido	1	1			
Costo Obra Básica	\$17,211.57	\$16,433.89			
Costo Medio Ambiente -Seguridad	\$2,196.88				
COSTO TRAMO USD.	S/. 35,842.34				
Tipo de rodadura	Adoquinado	Adoquinado			
Espesor (cm)	9.00	9.00			
Tipo de base					
Espesor (cm)					
Tipo de sub base					
Espesor (cm)					
Tipo de mejoramiento					
Espesor (cm)					
CBR sub-rasante					
Tráfico TPDA					
I. R. L. (m/km)					
Deflexión caract. (x0.001mm)					
Período de diseño					
Observaciones:					

Tipo de vía: Avenida, calle, pasaje, pasaje peatonal, etc.

Tipo de rodadura: Hormigón, carpeta asfáltica, adoquinado, empedrado, etc.

Tipo de base: Base asfáltica, base asfáltica reciclada, base clase II, etc.

Tipo de sub base: Sub base clase I, sub base clase III, etc.

Tipo de mejoramiento: Suelo seleccionado, suelo con cemento, etc.

UBICACION

BARRIO: VENECIA II

PASAJE: " H "



10 DE RESPUESTA: ADOQUINADO

END

“*THEY ARE ALL HERE*”