

EMMOP
Empresa Metropolitana
de Movilidad
Obras Públicas

PARA: Patricio Olmedo Benalcazar
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Provisional


FECHA: 26 ENE. 2010

No.: 0000188 GOP-UF
H.R. TE--MAT-04995-09
Código: AB-041-08

Remito acta de entrega recepción provisional de la obra **CONSTRUCCION DE LOS ADOQUINADOS: PASAJE I DESDE CALLE 6 HASTA ESCALON 2; PASAJE H DESDE CALLE 6 HASTA ESCALON 2, BARRIO VENECIA II, PARROQUIA TURUBAMBA**, a cargo del ingeniero LUIS ANIBAL VEGA CUEVA, con cédula de ciudadanía 170674630-0.

De la misma se desprende que la Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con la cláusula tercera, las especificaciones técnicas y más normas vigentes en la Institución.


Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente General y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, se da por recibida la obra en forma provisional


Ing. Miguel León Torres
Jefe de Fiscalización (Enc.)

2009

Con copia: Asesoría Jurídica
Contabilidad
Contribución y Mejoras
Archivo
Fiscalizador
Contratista
UCPC
Auditoría Interna
U. Mantenimiento Vial

Elaborado por Arq. Leonidas Rodríguez R., para Jefatura de Fiscalización



**ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA
CONSTRUCCION DE LOS ADOQUINADOS:
PASAJE I DESDE CALLE 6 HASTA ESCALON 2;
PASAJE H DESDE CALLE 6 HASTA ESCALON
2, BARRIO VENECIA II, PARROQUIA
TURUBAMBA, A CARGO DEL INGENIERO LUIS
ANIBAL VEGA CUEVA.**

En Quito, a los 2 días de julio de 2009, comparecen por una parte en representación de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q, el arquitecto Carlos Diener S., Supervisor Zonal Enc., el ingeniero Miguel Vacas C., Técnico Delegado; designados mediante memorando GOP-UF-01477 de 18 de junio de 2009; por otra parte el arquitecto Leonidas Rodríguez R., Fiscalizador del proyecto; y, en su calidad de contratista el ingeniero Luis Aníbal Vega Cueva, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Provisional de obra, al tenor de las siguientes cláusulas

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 12 de diciembre de 2008 se celebró un contrato de ejecución de obra N° 2008-0345 por USD 35.961,35 con un plazo de 90 días a partir de la orden de inicio emitida el 5 de enero de 2009, luego de haber obtenido los datos del levantamiento topográfico de la vía; la entrega del anticipo se realizó el 19 de diciembre de 2008.

Durante la ejecución de la obra se aprobaron:

- Contrato Complementario USD
- Incrementos de cantidades de obra USD
- Costo más porcentaje USD
- Prórroga de plazo (incluye suspensiones) _____ Días

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN

La Fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad de Fiscalización de la EMMOP-Q, habiendo sido designado como Fiscalizador el arquitecto Leonidas Rodríguez R., mediante memorando 570-08-ZS-UF de 30 de diciembre de 2008.

Según se desprende del informe de fiscalización, cuya copia se anexa, los trabajos objeto de la recepción provisional han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes, recomendando, se proceda con la recepción provisional de la obra.

TERCERA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con oficio N° 024-AVC-09 de 29 de abril de 2009, comunicó a la EMMOP-Q que las obras están terminadas y solicita la Recepción Provisional de los trabajos.

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato y que como lo indica el informe del Fiscalizador se han cumplido

L.R.R.

H

LA REVOLUCIÓN QUITENA

MVC

O

R

A

N

E

L

Z

E

D

E

S

A

2009

con las normas y especificaciones vigentes, continuando con el trámite de la Recepción Provisional.

OBRA EJECUTADA:

La obra ejecutada a través del contrato ha sido la siguiente:

No.	DESCRIPCION	U	CONTRACTUAL			Cantidad Ejecutada	Monto Ejecutado
			Cantidad	P.U.	Monto		
PASAJE I							
OBRA BASICA							
307-21	Excavación y relleno estructuras menores	m3	2.00	6.93	13.86	4.68	32.42
303-21	Excavación sin clasificar	m3	242.00	2.43	588.06	228.85	556.11
308-21	Acabado de la obra básica existente	m2	780.00	1.07	834.60	724.22	774.91
403-1	Sub Base clase tres; e=0,20 cm sin transporte	m3	156.00	12.14	1,893.84	144.84	1,758.39
309-22A	Transporte material excavación; transporte libre 500m.	m3/km	3,509.00	0.29	1,017.61	5,378.03	1,559.63
309-22B	Transporte de agregados (base,sub base)	m3/km	5,460.00	0.24	1,310.40	5,431.61	1,303.59
401-4(1)	Adoquinado bloques hormigón F'c=350 kg/cm2	m2	780.00	13.34	10,405.20	691.74	9,227.84
610(1)B	Berma h=30cm; b=15cm F'c= 210 kg/cm2	m	8.00	7.59	60.72	31.16	236.50
610(1)A	Bordillos hormigón h=50cm; F'c= 180 kg/cm2	m	10.00	14.00	140.00	29.40	411.60
609-25	Construcción de sumidero	u	6.00	69.44	416.64	6.00	416.64
609-5S	Cerco y rejilla hierro fundido(nuevos)	u	6.00	114.82	688.92	6.00	688.92
609-(1)	Tubería para alcantarillado d=20cm.	m	36.00	8.26	297.36	16.10	132.99
609-(6)	Refacción de pozos de acceso	u	3.00	37.34	112.02	3.00	112.02
TOTAL OBRA BASICA					17,779.23		17,211.57
PASAJE H							
OBRA BASICA							
307-21	Excavación y relleno estructuras menores	m3	2.00	6.93	13.86	6.15	42.62
303-21	Excavación sin clasificar	m3	211.00	2.43	512.73	213.81	519.56
308-21	Conformación y compactación sub rasante	m2	680.00	1.07	727.60	681.53	729.24
403-1	Sub Base clase tres; e=0,20 cm sin transporte	m3	136.00	12.14	1,651.04	136.31	1,654.75
309-22A	Transporte material excavación; transporte libre 500m.	m3/km	3,059.50	0.29	887.26	5,024.54	1,457.12
309-22B	Transporte de agregados (base,sub base)	m3/km	4,760.00	0.24	1,142.40	5,111.48	1,226.75
401-4(1)	Adoquinado bloques hormigón F'c=350 kg/cm2	m2	680.00	13.34	9,071.20	648.22	8,647.22
610(1)B	Berma h=30cm; b=15cm F'c= 210 kg/cm2	m	8.00	7.59	60.72	31.16	236.50
610(1)A	Bordillos hormigón h=50cm; F'c= 180 kg/cm2	m	10.00	14.00	140.00	10.20	142.80
609-25	Construcción de sumidero	u	6.00	69.44	416.64	8.00	555.52
609-5S	Cerco y rejilla hierro fundido(nuevos)	u	6.00	114.82	688.92	8.00	918.56
609-(1)	Tubería para alcantarillado d=20cm.	m	36.00	8.26	297.36	23.15	191.22
609-(6)	Refacción de pozos de acceso	u	3.00	37.34	112.02	3.00	112.02
SUB TOTAL OBRA BASICA					15,721.75		16,433.89
TOTAL OBRA BASICA					33,500.98		33,645.45
AMBIENTAL							
205-(1)	Agua para control de polvo	m3	58.00	3.22	186.76	14.00	45.08
220(1)A	Charlas de concientización	u	1.00	232.76	232.76	1.00	232.76
711IF	Letrero ambiental del Proyecto	u	1.00	149.20	149.20	1.00	149.20
TOTAL AMBIENTAL					568.72		427.04

LRR

#

1809
2809

LA REVOLUCIÓN QUITENA

Handwritten signature

SEGURIDAD							
711iA	SEÑAL: Hombres trabajando (0,60x1,20m)	u	2.00	111.40	222.80	2.00	222.80
711iB	SEÑAL: Restricción de velocidad (0,60x1,20m)	u	2.00	111.40	222.80	2.00	222.80
711iC	SEÑAL: Desvío (0,60x1,20m)	u	2.00	111.40	222.80	2.00	222.80
711iD	SEÑAL: Peligro (0,40x1,20m)	u	2.00	111.40	222.80	2.00	222.80
711iE	SEÑAL: Prohibido el paso (0,60x1,20m)(valla móvil)	u	1.00	111.40	111.40	1.00	111.40
711iiA	Letreros Preventivos (0,80x1,60m) h=0,60 de tol	u	2.00	98.75	197.50	2.00	197.50
220-(1)C	Publicaciones por la prensa	u	2.00	105.55	211.10	2.00	211.10
4504-E	Cinta plástico Peligro	m	1,000.00	0.21	210.00	420.00	88.20
009-E	Conos	u	15.00	18.03	270.45	15.00	270.45
TOTAL SEGURIDAD					1,891.65		1,769.85
MONTO TOTAL :					35,961.35		35,842.34

RESUMEN:

	GPM			MONTO USD	
	#	Fecha	Monto	CONTRACTUAL	EJECUTADO
CONTRATO	5779	09/12/08	35,961.35	35,961.35	35,842.34
CONTRATO COMPLEMENTARIO					
INCREMENTOS					
ORDENES DE TRABAJO					
TOTALES			35,961.35	35,961.35	35,842.34

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

El proyecto fue liquidado con 2 planillas de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Multas	Reajuste de precios	Liquido a pagar
Anticipo				447.72	447.72
1	35,842.34	17,980.68	199.51	815.84	18,477.99
Total	35,842.34	17,980.68	199.51	1,263.56	18,925.71

L.P.O.

Jh

2809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato 12 de diciembre de 2008
Plazo ejecución: 90 días
Fecha de inicio (libro de obra): 5 de enero de 2009
Ampliaciones de plazo aprobadas:
Fecha de término contractual más prórrogas:
Fecha de término real: 4 de abril de 2009
De acuerdo con el informe del Fiscalizador, la obra se concluyó el 4 de abril de 2009, es decir dentro del plazo.

DETALLE DE PRÓRROGAS APROBADAS:

ACTA	FECHA	MOTIVO	DÍAS
		TOTAL	

SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador y de conformidad con lo que establece el contrato, las Estipulaciones Generales y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta comisión acepta los trabajos realizados en forma provisional.

El contratista no obstante de suscribir el Acta de Recepción Provisional se compromete a realizar el mantenimiento como lo establece las Especificaciones Generales MOP-001F-2002, hasta la Recepción Definitiva

El contratista libera de toda responsabilidad a la EMMOP-Q, por cualquier reclamo, demanda, u obligación, derivada de la ejecución del contrato, por la participación de terceros vinculados al contratista.

Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Provisional del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.

LRP

g.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



