

REPORTE ECONÓMICO

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE AMPLIACION Y REMODELACION DE MATERNIDAD MATILDE PROCEL

DATOS DEL CATALOGO DE CONTRATO E-SIGEF

RUC	PROVEEDOR	MONTO DEL CONTRATO SIN IVA	FECHA DEL CONTRATO EN EL CATALOGO E-SIGEF	PLAZO	VENCIMIENTO E-SIGEF
0992623918001	CONSORCIO DEL PACIFICO	2.039.910,57	27-may-09	245	27-ene-10

ANTICIPO

FECHA DE CUR	FECHA DE ACREDITACIÓN	DETALLE	No. CUR	Nro. CONTRATO ESIGEF	ESTADO DEL CONTRATO EN EL SISTEMA E-SIGEF	ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	VALOR LIQUIDO CANCELADO AL PROVEEDOR
27-may-09	28/05/2009	MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A. ampliacion y remodelacion de la MATERNIDAD MATILDE PROCEL en el Guasmo Provincia de Guayas INF-896 CONTR-MAYO-2009	7697895	320-9999-0000-0200-2009	EJECUCION	80,00%	1.631.928,45	1.631.928,45
TOTAL							1.631.928,45	1.631.928,45

DEVENGADOS REALIZADOS

FECHA DE CUR	No. CUR	DETALLE	VALOR	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	RET. FTE.	RET. I.V.A.	OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	VALOR LIQUIDO CANCELADO AL PROVEEDOR
16-nov-10	9877	CONSORCIO DEL PACIFICO, PLANILLA No.8 NORMAL, OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATENIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DEL GUAYAS. CONTRATISTA CONSORCIO DEL PACIFICO. SOLICITADA EN MEMORANDO SGF-12-784-2010. INF-2172-CONTRATO-OCT-2010	234.992,81	28199,14	187.994,25	2.349,93	8.459,74	2.349,93	62.038,10
16-nov-10	9878	CONSORCIO DEL PACIFICO, PLANILLA No.8 REAJUSTE PROVISIONAL DE LA OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATENIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DEL GUAYAS. CONTRATISTA CONSORCIO DEL PACIFICO. SOLICITADA EN MEMORANDO SGF-12-784-2010. INF-2172-CONTRATO-OCT-2010	2.074,47	248,94	-	20,74	74,68	31,11	2.196,88
16-nov-10	9879	CONSORCIO DEL PACIFICO, PLANILLA No.8 COSTO + PORCENTAJE OBRA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATENIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL DEL GUAYAS. CONTRATISTA CONSORCIO DEL PACIFICO. SOLICITADA EN MEMORANDO SGF-12-784-2010. INF-2172-CONTRATO-OCT-2010	203.378,73	24.405,45	-	2.033,79	7.321,64	2.033,79	216.394,96
17-nov-10	9973	CONSORCIO DEL PACIFICO PAGO PLANILLAS DE LA 1 A LA 7 ADICIONAL Y REAJUSTES DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL PROVINCIA DEL GUAYAS INF-0081-CONTRATO- JULIO-2010	509.242,83	61.109,14	-	5.092,43	18.332,74	5.092,43	541.834,37

FECHA DE CUR	No. CUR	DETALLE	VALOR	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	RET. FTE.	RET. I.V.A.	OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	VALOR LIQUIDO CANCELADO AL PROVEEDOR
18-nov-10	9978	CONSORCIO DEL PACIFICO PAGO PLANILLAS NORMALES No. 1,2,3,4,5,6,7 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL, solicitado con Memorando SGF-12-670-2010 del 04 de agosto del 2010 SEGUN INFORME No. 0080-CONTRATO-JULIO-2010	1.528.431,16	183.411,74	1.222.744,94	15.284,31	55.023,52	136.595,44	282.194,69
7-feb-11	408	CONSORCIO DEL PACIFICO, PARA PAGO PLANILLA No. 9 NORMAL DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCL. SOLICITADA EN MEMORANDO SGF-12-0016-2011. SEGUN INFORME No. 2497-CONTRATO-NOVIEMBRE-2010	184.421,65	22.130,60	147.537,32	1.844,22	6.639,18	1.844,22	48.687,31
7-feb-11	423	CONSORCIO DEL PACIFICO PARA PAGO PLANILLA No. 9 REAJUSTE PROVISIONAL DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCL. SOLICITADA EN MEMORANDO SGF-12-0016-2011. SEGUN INFORME No. 2497-CONTRATO-NOVIEMBRE-2010	1.847,72	221,73	-	18,48	66,52	27,72	1.956,73
16-sep-11	6472	CONSORCIO DEL PACIFICO Pago Planilla de reajustes definitivos contractuales y adicionales de la ampliación y remodelación de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, INF-1451-CONTR-SEP-2011	109.963,29	13.195,59	73.651,94	1.099,63	3.958,68	549,82	43.898,81
TOTAL DEVENGADOS			2.774.352,66	332.922,33	1.631.928,45	27.743,53	99.876,70	148.524,46	1.199.201,85
FECHA ELAB.: 11/06/2026				FUENTE: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF					

TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.039.910,57
(-) VALOR DEVENGADO PLANILLAS NORMALES	\$ 1.947.845,62
SALDO NO EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 92.064,95
VALOR DEVENGADO PLANILLAS ADICIONALES	\$ 826.507,04
TOTAL PLANILLAS NORMALES + ADICIONALES	\$ 2.774.352,66
TOTAL ANTICIPO	\$ 1.631.928,45
(-) VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ 1.631.928,45
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	\$ 0,00

NOTA 1: El valor del SALDO POR DEVENGAR es la diferencia entre el monto catalogado del contrato en el Sistema e-SIGEF menos el valor devengado, el que puede variar en función de la ejecución real del mismo; de acuerdo al informe del administrador quien es el responsable del contrato.
NOTA 2: Mediante el CUR Nro. 17509826 de 11/10/2010, se actualizó el RUC de 0992266082001 (MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A.) a 0992623918001 (CONSORCIO DEL PACIFICO), en el Catálogo de Contratos del Sistema e-SIGEF.

Elaborado por: Ing. Byron Rivadeneira ANALISTA DE CONTABILIDAD	Revisado por: Ing. Alba Marisol Martillo COORDINADORA DE CONTABILIDAD	Aprobado por: Mgs. Ariana Zuñiga DIRECTORA FINANCIERA
--	---	---