

85434

7



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-11-3829

Señor
NEY ABEDRABBO
Director Financiero
Presente

29 ABO. 2011


Señor Director:

Para su trámite de respectivo, adjunto encontrará el Acta De Recepción Definitiva de la obra: " CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA. " código 008-MC-OB-OPM-IMA-2008 contratada con el Ing. Marco Vinicio Morejón Lozada.

Atentamente,


Ing. Byron R. Fabara Sánchez
FISCALIZADOR


Ing. Manuel E. Chagcha Perez
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Mariana Buenaventura Loor
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: lo indicado
Ing. Byron Fabara

26-08-11





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



No. 0132492

3829.

Ambato, julio 14 del 2011

Ing.
Byron Fabara S.
FISCALIZADOR
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
Presente.

De mis consideraciones:

Habiendo transcurrido mas del mínimo tiempo que establece la ley solicito la RECEPCION DEFINITIVA de la obra: " CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA. ",

Cabe indicar que el valor negativo de la liq. De reajustes fue cancelada (adjunto fotocopia).

Atentamente


ING. MARCO VINICIO MOREJÓN LOZADA
CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

15 JUL. 2011

Fecha: _____
Recibe: _____
Hora: _____

*Recibido
8:12
18 Jul 2011
Reg. Silvio*

**REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO**

Acta de **RECEPCION DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato y el/la **ING. MARCO VINICIO MOREJON LOZADA** para la realización de los trabajos de **CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO** por el monto de \$ **9315.49**.

En la ciudad de Ambato, a los **1 DE AGOSTO DEL 2.011** comparecen :

Por una parte la Comisión de Recepción integrada por la **ING MARIANA BUENAVENTURA LOOR**, como **ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**, el : **ING. OSWALDO MANOTOA** como **Delegado** nombrados por el Arq. Fernando Callejas Barona **ALCALDE AMBATO**, mediante contrato y oficio de autorización, **OPM-11-3608** ; y por otra, el/la **ING. MARCO VINICIO MOREJON LOZADA** en su calidad de contratista, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituyen en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **RECEPCION DEFINITIVA** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente :

1.- ANTECEDENTES : Mediante contrato de obra celebrado entre el Municipio de Ambato y el **ING. MARCO VINICIO MOREJON LOZADA** con fecha **18 DE MARZO DEL 2.009** por un valor de \$ **9315.49** se adjudicó la realización de los trabajos de **CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO** con un plazo de ejecución de **75 DIAS** a contarse a partir de la fecha de la **recepción del anticipo** o la fecha de **firma del contrato** (**8 DE MAYO DEL 2.009.**)

2.- INSPECCION DE LA OBRA : Por efecto de la recepción, los comparecientes, en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra contratada para constatar el fiel cumplimiento del contrato, y con la información proporcionada por el Fiscalizador **ING. BYRON FABARA S.** y el **ING. MANUEL CHAGCHA PEREZ JEFE DE FISCALIZACION** de la obra, proceden a dejar constancia de lo siguiente :

Las características principales son : Las que se mencionan en el contrato, en base a especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto.

OBSERVACIONES : El contratista solicita la **RECEPCION DEFINITIVA** el **15 de julio del 2.011**

P

4.- DEL PLAZO : (del 8 DE MAYO DEL 2.009 al 20 DE JULIO DEL 2.009)

TIEMPO EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN	73 DIAS	
Plazo contratado	75 DIAS	
Ampliación de plazo	DIAS	
PLAZO TOTAL :	75 DIAS	
DIFERENCIA :	02 DIAS	

En consecuencia **NO** existe mora

Su multa de acuerdo al contrato es \$ DIARIOS
Que da un valor total de \$

5.- LIQUIDACION DE VALORES AL CONTRATISTA: (Anexo 01)


6.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir al contratista todos los trabajos efectuados en la obra que han sido materia de la inspección, y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamación por parte de terceros en relación con el contrato que motivó esta construcción, y además haber demostrado el contratista que se encuentra al día en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Sociedad Profesional respectiva, procede a la devolución de la garantía presentada por el contratista.

Para constancia en fe y de conformidad con lo expresado se suscribe la presente acta por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.


ING. MANUEL CHAGCHA P.
TECNICO RESPONSABLE


Ing. Byron Fabara S.
FISCALIZADOR


ING. OSWALDO MANOTOA
DELEGADO


ING. MOREJON LOZADA MARCO
CONTRATISTA


Ing. Mariana Buenaventura L.
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Anexo de acta

ANEXO N° 01

5.- LIQUIDACION ECONOMICA

OBRA: CONSTRUCCION EN DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO

Anticipo % 50%

MONTO: 9,315.49

CONTRATISTA: ING. MARCO VINICIO MOREJON LOZADA

Planilla Reajuste

4,103.21
2,908.81

0.00 -87.09

PLAN N°	V.PLANILLA INC. REAJUSTE	RETENCIONES					LIQUIDO PAGADO
		ANTICIPO			I.RENTA	OTROS	
PLANILLAS AVANCE DE OBRA							
ANTICIPO							
1	4,103.21	2,872.25	-	-	41.03		1,189.93
2	2,908.81	2,717.04	-	-	29.09		162.68
			-	-			
			-	-			
			-	-			
TOTAL 1:	7,012.02	5,589.29	-	-	70.12	-	1,352.61
PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE							
TOTAL 2:	-	-	-	-	-	-	-
REAJUSTE DE PRECIOS							
ANT.	-87.09						-87.09
LIQ.REAJ							
TOTAL 3:	-87.09	-	-	-	-	-	-87.09
TOTAL :	6,924.93	5,589.29	-	-	70.12	-	1,265.52


OBSERVACIONES:

RESUMEN:

Valor de la obra contratada: 9,315.49
Valor obra ejecutada 6,924.93


ING. MANUEL CHAGCHA PEREZ
TECNICO RESPONSABLE


ING. BYRON FABARA SANCHEZ
FISCALIZADOR


ING. OSWALDO MANOTOA
DELEGADO


ING. MARCO VINICIO MOREJON LOZADA
CONTRATISTA


ING. MARIANA BUENAVENTURA LOOR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



No. 0132492

Ambato , julio 14 del 2.011

Ing.
Byron Fabara S.
FISCALIZADOR
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
Presente.

De mis consideraciones:

Habiendo transcurrido mas del mínimo tiempo que establece la ley solicito la RECEPCION DEFINITIVA de la obra: " CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA. " ,

Cabe indicar que el valor negativo de la liq. De reajustes fue cancelada (adjunto fotocopia).

Atentamente


ING. MARCO VINICIO MOREJON LOZADA
CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

15 JUL. 2011

Fecha: _____
Recibe: _____
Hora: _____

Recibido
8:12
18 Jul 2011
Reg. Silvio



REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO
OBRAS PÚBLICAS

OPM-11-2259

Señor
Ney Abedrabbo
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

06 JUN. 2011

Señor Director:

Para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará: Planilla de Liquidación de Reajuste código: 008-MC-OB-OPM-IMA-2008 de la obra: "CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA", contratada con el Ing. Marco Morejón Lozada.

Planilla de Liquidación de reajuste \$. -087,09

Atentamente,


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE GESTION PARROQUIAS


Ing. Mariana Buenaventura
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: Planillas

19.05-11





Maricela R.



ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIQUIDACION DE REAJUSTES

OBRA : CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO

FECHA DE CONTRATO : 18-Mar-09
CONTRATISTA : ING. MARCO MOREJON
VALOR CONTRATO : 9,315.49
PLAZO : 75 DIAS
PERIODO :

CONCEPTO	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA LIQUIDACION DE REAJUSTES	7,012.02	(87.09)	6,924.93
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS			-
VALOR PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTES	7,012.02	(87.09)	6,924.93
ANTICIPO 60%	5,589.30		5,589.30
IMPUESTO A LA RENTA 1%	70.12		70.12
OTROS DESCUENTOS			-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: S/.	1,352.60	(87.09)	1,265.51
FECHA DEL ANTICIPO 08-May-09			
VALOR DEL ANTICIPO			
VALOR AMORTIZADO			
SALDO POR AMORTIZAR			
OBSERVACIONES:			
REALIZO:  ING. BYRON FABARA S. FISCALIZADOR		REVISO:  ING. MANUEL CHIGCHA P. JEFE DE SECCION PARROQUIAS	
 ING. MARCO MOREJON CONTRATISTA		VISTO BUENO:  ING. MARIANA BUENAVENTURA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO : CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO
 CONTRATISTA: ING. MARCO MOREJON

FORMULA:		B1	E1	PC1	MPL	MA1	C1	D1	L1	X1						
Pr = Po (0,256--- +0,032--- +0,025--- +0,011--- +0,184--- +0,081--- +0,275--- +0,044--- +0,052---)																
COD	DESCRIPCION	COEF (C)	INDICE (0)	INDICE (1)	FACTOR C*11/0	INDICE (1) Sep-09	FACTOR C*11/0	INDICE (1) L0	FACTOR C*11/0	INDICE (1) X0	FACTOR C*11/0	INDICE (1)	FACTOR C*11/0	INDICE (1)	FACTOR C*11/0	
																Nov-08
B	Mano de obra	0.256	14.230	15.490	0.279	15.490	0.279	0.279	0.279							
E	Equipo y maquinaria cor	0.032	122.170	124.450	0.033	124.060	0.032	0.032	0.032							
PC	Pintura al Látex	0.025	165.700	167.480	0.025	168.020	0.025	0.025	0.025							
MP	Materiales pétreos	0.011	215.330	215.330	0.011	215.330	0.011	0.011	0.011							
MA	Madera aserrada	0.184	355.230	359.610	0.186	367.260	0.190	0.190	0.190							
C	Cemento portland tipo 1 sacos	0.081	137.970	139.500	0.082	142.300	0.084	0.084	0.084							
D	Acero en barras	0.275	348.130	294.390	0.233	281.330	0.222	0.222	0.222							
L	Ladillos comunes arcilla	0.044	255.670	255.670	0.044	255.670	0.044	0.044	0.044							
X	Indice de precios consumidor	0.092	120.220	125.170	0.096	124.550	0.095	0.095	0.095							
1.000											0.989	0.982	0.000	0.000	0.000	
CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO																
COD	DESCRIPCION	C. TIPO	Bo		Nov-08		B1		May-09		B1		Sep-09		Bo	
			S.R.D.	TOTAL	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL	
01	Categoría 1	0.222	14.20	3.15	15.48	3.44	15.48	3.44	15.48	3.44	15.48	3.44	15.48	3.44		
02	Categoría 2	0.221	14.20	3.14	15.48	3.42	15.48	3.42	15.48	3.42	15.48	3.42	15.48	3.42		
03	Categoría 3	0.488	14.20	6.93	15.48	7.55	15.48	7.55	15.48	7.55	15.48	7.55	15.48	7.55		
04	Categoría 4	0.053	14.20	0.75	15.48	0.82	15.48	0.82	15.48	0.82	15.48	0.82	15.48	0.82		
08	Mecánico 1	0.016	16.27	0.26	16.34	0.26	16.34	0.26	16.34	0.26	16.34	0.26	16.34	0.26		
			1.000	Bo =	14.23	B1 =	15.49	B1 =	15.49	B1 =	15.49	B1 =	15.49	B1 =	Bo =	

Byron Fabara S.
 ING. BYRON FABARA S.
 FISCALIZADOR

Marco Morejon
 ING. MARCO MOREJON
 CONTRATISTA

ANEXO 01

**LIQUIDACION DE REAJUSTES
DETERMINACION DE VALORES Y FECHAS PARA REAJUSTE DEFINITIVO Y MULTAS PARCIALES**

PROYECTO : CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO
CONTRATISTA : ING. MARCO MOREJON
MONTO: 9,315.49 **ANTICIPO:** 50% **FECHA ANTICIPO:** 08-May-09 **FECHA NOTIFICACION:** 18-Mar-09
F_INICIAL: 08-May-09 **AMPLIACION:** 75 días **FECHA SUSCRIPCION:** 18-Mar-09
PLAZO: 75 días **TIEMPO TRANSCURRIDO:** - días
F_FINAL: 22-Jul-09 **MULTA PARCIAL:** 0.05% DEL MONTO NO EJECUTADO POR EL NUMERO DE DIAS DE RETRASO

PLAN Nº	PERIODO	PROGRAMADO		INV. MINIMA (100 + 80)%	EJECUTADO		CUMPLI SINO	REAJUSTE A		FECHA DE PAGO	REAJUSTE A FECHA ORONO		FECHA DE CRONOGR.	FECHAS DE PLANILLAS PRESENTO DEBIO PRES.		DIFER. DIAS	FECHA PARA REAJUSTE	MONTO NO EJECUTADO	MULTA PARCIAL			
		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO		FECHA PAGO	FECHA PAGO		FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO		FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO					FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	
1	May-09	1,957.76	1,957.76	1,566.21	4,103.21	4,103.21	SI	4103.21	4103.21	17-Sep-09	-	-	-	04-Jun-09	04-Jun-09	-	17-Sep-09	-	-			
02	Jun-09	1,896.75	3,854.51	3,475.16	7,012.02	2,908.81	SI	2908.81	2908.81	22-Sep-09	-	-	28-Jul-08	20-Jul-09	04-Jul-09	16	06-Sep-09	-	-			
3	Jul-09	3,157.51	7,012.02	7,012.02										27-Jul-09		-		-	-			
																			7,012.02	0	7,012.02	

NOTA: MULTAS POR AVANCE DESCONTADAS EN PLANILLA **7,012.02** **SI.**
 LIQUIDACION DE MULTAS TOTALES **-** **SI.**
 VALOR A DESCONTARSE EN LIQ. DE REAJUSTES **0.00** **SI.**

ING. BYRON FABARA S.
 FISCALIZADOR

ING. MARCO MOREJON
 CONTRATISTA