 <p><b>CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO</b></p> <p><b>GRUPO DE TRABAJO JARAMIJÓ</b></p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Código:</p>
	<p><b>ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE POLVORINES EN SECTOR BASE NAVAL JARAMIJO EN LA PROVINCIA DE MANABI", EN CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 9210-2008-L.</b></p>	<p>Copias: 3 Página: 1 de 3 Fecha: 18/Mayo/10</p>

En la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí, a los dieciocho días del mes de Mayo del año dos mil diez, comparecen por una parte el Sr. Mayo. De E. Carlos A. Ruano M. en su calidad de Jefe del Grupo de Trabajo Jaramijó, Sr. Ing. Pedro Chancay Mora, Residente de Obra Civil y la Srta. Lcda. Verónica Mora, Contadora del Grupo de Trabajo Jaramijó, por el CEE, y el Sr. Ing. Edgar Palacios Abril, como Contratista, y se constituyen en la oficina de la Jefatura Técnica del Grupo de Trabajo Jaramijó con el objeto de suscribir la presente Acta en la cual se deja constancia de los resultados obtenidos en la Entrega-Recepción Definitiva del contrato No. 9210-2008-L. para la Ejecución de obra de Terraplenes para el proyecto construcción y seguridad de la población civil en el manejo y almacenamiento de municiones y explosivos de FF.AA., al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: ANTECEDENTES:**

- 1.1 Número de Contrato: 9210-2008- L.
- 1.2 Fecha de Contrato: 8 de Abril del 2009.
- 1.3 Contratante: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
- 1.4 Contratista: Ing. Edgar Palacios Abril.
- 1.5 Objeto del contrato: Ejecución de obra de construcción de terraplenes para el proyecto construcción de polvorines en sector "Base Naval Jaramijó" en la provincia de Manabí
- 1.6 Monto del Contrato: \$ 979.634,28 Dólares Americanos.

**SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Para la Ejecución de obra de Terraplenes para el proyecto construcción y seguridad de la población civil en el manejo y almacenamiento de municiones y explosivos de FF.AA se efectúan labores de movimiento de tierra, conformación de bermas (tendido, compactación e hidratación de material de préstamo importado), limpieza final de la obra; tal como se detalla en el siguiente cuadro.

CODIGO	ITEM	RUBROS DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD CONTRADA
		<b>INFRAESTRUCTURA VIAL DE POLVORINES</b>		
304-1(2)	1	Reileno compactado con material importado	m3	178.874,00
206-4	2	Instalacion recubrimiento talud terraplen c/manta geo	m3	60.290,00

**TERCERA: PLAZO**

Una vez transcurrido los 180 días que determina la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública para Ejecución de obra de Terraplenes para el proyecto construcción y seguridad de población civil en el manejo y almacenamiento de municiones y explosivos de FF.AA., el contratista solicita mediante oficio N.-21-TJ/EPA-2010 con fecha 14 de Mayo del 2010 se firme el acta de recepción definitiva del contrato No.- 9210-2008- L de acuerdo a las especificaciones técnicas; razón a lo descrito anteriormente se recibe la obra en forma definitiva.

**CUARTA: RECEPCION**

Los trabajos son entregados dentro del plazo establecido, sin novedades. El contratante acepta que los trabajos están bien ejecutados y una vez concluido el tiempo establecido, se procede a levantar la presente Acta de Recepción Definitiva.

**QUINTA: LIQUIDACION TECNICA**

RUBROS DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDADES		MONTOS		%
		CONTRATADA	EJECUTADO	CONTRATADO	EJECUTADO	
Reliño compactado con material importado	m3	178.874,00	178.665,47	\$ 817.454,18	\$ 816.501,20	99,88%
Recubrimiento tempor. en concreto gco	m2	60.290,00	57.736,00	\$ 162.180,10	\$ 155.309,84	95,76%
<b>TOTALES:</b>				<b>\$ 979.634,28</b>	<b>\$ 971.811,04</b>	<b>99,20%</b>

**SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONOMICA**

<b>A.</b>	<b>VALOR CONTRATADO</b>		<b>\$ 979.634,28</b>	
<b>B.</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS</b>			
	Planilla N° 01		\$ 312.082,97	
	Planilla N° 02 (LIQUIDACIÓN)		\$ 659.728,07	
	I.V.A. 02 (LIQUIDACIÓN)		\$ 79.167,37	
	Planilla N° 02 (LIQUIDACIÓN) INCLUIDO I.V.A.		\$ 738.895,44	
<b>B.</b>	<b>TRABAJOS REALIZADOS TOTALES =</b>		<b>\$ 971.811,04</b>	
<b>C.</b>	<b>VALORES RETENIDOS</b>			
P01	70 % de Anticipo		\$ 218.458,08	
P02L	70 % de Anticipo		\$ 461.809,65	
	<b>C1-1-SUBTOTAL DESCUENTOS DE 70% ANTICIPO=</b>		<b>\$ 680.267,73</b>	
P01	1% Retención de la fuente		\$ 3.120,83	
P02L	1% Retención de la fuente		\$ 6.597,28	
	<b>C1-2-Subtotal Retencion en la Fuente ( 1 %)</b>		<b>\$ 9.718,11</b>	
	<b>RETENCION I.V.A. 70%</b>		<b>\$ 55.417,16</b>	
	<b>C2-SUBTOTAL DESCUENTOS DE LEY=(C1-1+C1-2)</b>		<b>\$ 745.403,00</b>	
<b>C.</b>	<b>VALORES RETENIDOS TOTALES = (C1+C2)</b>		<b>\$ 745.403,00</b>	
<b>D.</b>	<b>VALORES PAGADOS</b>			
	Planilla N° 01		\$ 90.504,06	
	Planilla N° 02 (LIQUIDACIÓN)		\$ 215.071,35	
<b>D.</b>	<b>VALORES PAGADOS TOTALES =</b>		<b>\$ 305.575,41</b>	
<b>E.</b>	<b>DESCUENTOS AL CONTRATISTA</b>			
P03	OTROS DESCUENTOS ( AMORTIZACION FINAL DEL ANTICIPO)		\$ 5.476,27	
<b>E.</b>	<b>DESCUENTOS AL CONTRATISTA</b>		<b>\$ 5.476,27</b>	
<b>F.</b>	<b>VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA</b>		<b>\$ 209.595,08</b>	
	<b>B</b>	\$ 971.811,04		
	<b>C</b>	\$ 745.403,00		
	<b>D</b>	\$ 305.575,41		
	<b>E</b>	\$ 5.476,27		
	<b>VALORES RETENIDOS Y PAGADOS</b>	\$ 971.811,04	\$ 1.050.978,41	
	<b>VALOR DE PLANILLA No. 02 LIQUIDACION (X)</b>		\$ 215.071,35	
	<b>DESCUENTOS AL CONTRATISTA (E)</b>		\$ 5.476,27	
<b>F.</b>	<b>VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA (X - E)</b>		<b>\$ 209.595,08</b>	

**SEPTIMA: GARANTIAS**


Por el cumplimiento cabal de todas las obligaciones se procede a la devolución inmediata de las garantías de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

**OCTAVA: CONSTANCIA**


Para constancia de lo actuado y en fe, conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva en original y dos copias de un mismo tenor y efecto, quienes intervenimos en ésta diligencia.



Ing. Edgar Palacios.  
Contratista.



Ing. Pedro Eloy Chancay Mora.  
Residente de Obra GTJ.



Lcda. Verónica Mora V.  
Contadora GTJ.



Carlos A. Ruano M.  
Mayo. De E.  
Jefe de Grupo de Trabajo Jaramijó