

Martínez Cedeño Ramón Eduardo

INGENIERO CIVIL

Matriz: Villas del Seguro 9

Teléfono: 2723 - 350

Esmeraldas - Ecuador

RUC. 0800959512001

FACTURA

001

001

Nº 0000253

Autorización Nº 1106934670

Fecha: 22 de Mayo del 2009

Sr. (es): AUYORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

RUC: 0800010120001

Guía de Remisión:

Dirección: AV. JAIME ROLDOS, VIA AL PUERTO.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Valor Total
	PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 01 DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONFINAMIENTO PARA LOS SEDIMEN- TOS DEL ORGADO DEL PAPEL.		102.427,63
			
 Firma Autorizada		Sub-Total \$	102.427,63
		IVA 12 %	
		IVA 0 %	
		VALOR TOTAL \$	102.427,63



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2727 - 322 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
Fecha Imp. 01-05-2009 Valido 05-2010 Del 251 al 350 / O. Adquiriente C. Emisor.

INFORME TECNICO DE FISCALIZACIÓN

APROBACIÓN DE PLANILLA

HOJA 1 DE 2

1.- PLANILLA #1

PERIODO DE EJECUCIÓN : Dic 19-Abr 13

2.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONFINAMIENTOS PARA LOS SEDIMENTOS DEL DRAGADO DEL
PUERTO PESQUERO ARTESANALUBICACIÓN: PROVINCIA: Esmeraldas CANTON: Esmeraldas
PARROQUIA: ESMERALDAS LOCALIDAD: PUERTO ARTESANAL PESQUERO DE ESMERALDAS

3.- DATOS CONTRACTUALES:

CONTRATISTA: ING. EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO

FISCALIZADOR: ING. ALEJANDRO BEDOYA F.

FECHAS Y MONTOS:

FIRMA DE CONTRATO	DIC/18/2008
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 60 DIAS
FECHA DE ANTICIPO	: DIC/19/2008
TERMINO CONTRACTUAL	: FEB. 18/ 2009
MONTO DEL CONTRATO (\$)	: 164.891,98
MONTO DEL ANTICIPO (\$)	: 82.445,99
MONTO PLANILLADO (\$)	: 102.427,63
MONTO PLANILLADO ACUMULADO (\$)	: 102.427,63
ANTICIPO DEVENGADO (\$)	: 51.213,81
ANTICIPO POR DEVENGAR (\$)	: 31.232,17

4.-AUTORIZACIONES DE TRABAJOS :

TIPO DE ACTA	DÍAS	MONTO	FECHA APROBACIÓN
ACTA DE ACUERDO.- CAMBIO DE RUBRO UTILIZAR CASCOTE REEMP. PRESTAMO LOCAL			

5.- PRORROGA DE PLAZOS Y MONTOS:

TIPO ACTA	DÍAS	CAUSA	PERIODO
SUSPENSIÓN DE TRABAJO # 1	48	TRAMITE IMPACTO AMBIENTAL	01 ENERO - 17 FEBRERO
SUSPENSIÓN DE TRABAJO # 2	37	TRAMITE IMPACTO AMBIENTAL	01 MARZO - 06 ABRIL
SUSPENSIÓN DE TRABAJO # 3			
AMPLIACIONES DE PLAZO			
ORDENES DE TRABAJO			
INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA			
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS			
TOTAL	85		

FECHA DE TERMINO INCLUIDO

MAYO 13 /2009

PRORROGAS

6.- MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS:

MONTO PROGRAMADO				MONTO EJECUTADO			
ESTE PERIODO	%	ACUMULADO	%	ESTE PERIODO	%	ACUMULADO	%
60.379,88	36,62	60379,88	36,62	102427,63	62,12	102.427,63	62,12

7.- PLANILLA EN MORA: NO

8.- PERIODO EN QUE SE DEBIÓ EJECUTARSE :

DIC 20 - ABRIL 13

MULTAS:

A.- PRESENTACIÓN PLANILLA : a tiempo

B.- INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA: NO

9.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Replanteo y nivelación de línea de muros
- Transporte y Colocación en obra del material cascote.
- Transporte y colocación de material cascote para muro de confinamiento
- Transporte y colocación de Grava Limosa en corona de muro
- Revestimiento de muro con material prestamo local



INFORME TECNICO DE FISCALIZACIÓN

APROBACIÓN DE PLANILLA

HOJA 1 DE 2

1.- PLANILLA # 1

PERIODO DE EJECUCIÓN : Dic 19-Abr 13

2.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONFINAMIENTOS PARA LOS SEDIMENTOS DEL DRAGADO DEL
PUERTO PESQUERO ARTESANALUBICACIÓN: PROVINCIA: Esmeraldas CANTON: Esmeraldas
PARROQUIA: ESMERALDAS LOCALIDAD: PUERTO ARTESANAL PESQUERO DE ESMERALDAS

3.- DATOS CONTRACTUALES:

CONTRATISTA: ING. EDUARDO MARTINEZ CEDEÑO

FISCALIZADOR: ING. ALEJANDRO BEDOYA F.

FECHAS Y MONTOS:

FIRMA DE CONTRATO	DIC/18/2008
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 60 DIAS
FECHA DE ANTICIPO	: DIC/19/2008
TERMINO CONTRACTUAL	: FEB. 18/ 2009
MONTO DEL CONTRATO (\$)	: 164.891,98
MONTO DEL ANTICIPO (\$)	: 82.445,99
MONTO PLANILLADO (\$)	: 102.427,63
MONTO PLANILLADO ACUMULADO (\$)	: 102.427,63
ANTICIPO DEVENGADO (\$)	: 51.213,81
ANTICIPO POR DEVENGAR (\$)	: 31.232,17

4.- AUTORIZACIONES DE TRABAJOS:

TIPO DE ACTA	DÍAS	MONTO	FECHA APROBACIÓN
ACTA DE ACUERDO.- CAMBIO DE RUBRO UTILIZAR CASCOTE REEMP. PRESTAMO LOCAL			

5.- PRORROGA DE PLAZOS Y MONTOS:

TIPO ACTA	DÍAS	CAUSA	PERIODO
SUSPENSIÓN DE TRABAJO # 1	48	TRAMITE IMPACTO AMBIENTAL	01 ENERO - 17 FEBRERO
SUSPENSIÓN DE TRABAJO # 2	37	TRAMITE IMPACTO AMBIENTAL	01 MARZO - 06 ABRIL
SUSPENSIÓN DE TRABAJO # 3			
AMPLIACIONES DE PLAZO			
ORDENES DE TRABAJO			
INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA			
CONTRATOS COMPLEMENTARIOS			
TOTAL	85		

FECHA DE TERMINO INCLUIDO

MAYO 13 /2009

PRORROGAS

6.- MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS:

MONTO PROGRAMADO				MONTO EJECUTADO			
ESTE PERIODO	%	ACUMULADO	%	ESTE PERIODO	%	ACUMULADO	%
60.379,88	36,62	60379,88	36,62	102427,63	62,12	102.427,63	62,12

7.- PLANILLA EN MORA: NO

8.- PERIODO EN QUE SE DEBIÓ EJECUTARSE : DIC 20 - ABRIL 13

MULTAS:

A.- PRESENTACIÓN PLANILLA : a tiempo

B.- INCUMPLIMIENTO CRONOGRAMA: NO

9.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Replanteo y nivelación de línea de muros
- Transporte y Colocación en obra del material cascote.
- Transporte y colocación de material cascote para muro de confinamiento
- Transporte y colocación de Grava Limosa en corona de muro
- Revestimiento de muro con material prestamo local