

PARA: Economista Avelino Alcócer Estrella
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Provisional


FECHA: 30 JUN. 2009

No.: GOP-U0001574 /
H.R. TE-4895-09
Código: CT-022-08

Remito acta de entrega recepción provisional de la obra "Construcción de cubiertas en policarbonato, Terminal Terrestre Quitumbe, parroquia Quitumbe", a cargo de la Compañía ARKOS ECUADOR S.A., con RUC 1791887182001.

De la misma se desprende que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con la cláusula Quinta, numeral 5.01, las especificaciones técnicas y más normas vigentes en la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente General y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, se da por recibida la obra en forma provisional



Ing. René Alvarado S.
Jefe de Fiscalización Enc.

JMP/MVC/JVA
2009 06 12

Con copia:

- Asesoría Jurídica
- Contabilidad
- Contribución y Mejoras
- Archivo
- Fiscalizador
- Contratista
- UCPC
- Auditoría Interna
- U. Mantenimiento Vial
- U. Desarrollo institucional y Tecnología de la información


Ing. Oscar Moreno
- Para WEB
 01/07/2009

01 JUL. 2009


(30)

2008-GOP-CT-022



2809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE "CUBIERTAS DE POLICARBONATO EN ANDENES DEL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, PARROQUIA QUITUMBE", A CARGO DE LA COMPAÑÍA ARKOS ECUADOR S.A.

En Quito, a los 22 días de mayo de 2009, comparecen por una parte en representación de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q, el ingeniero Jorge Merlo P., Supervisor Zonal, ingeniero Sergio Dillon P., y arquitecto Leónidas Rodríguez R, Técnicos Delegados; designados mediante memorando GOP-UF-1087, de 7 de mayo de 2009; por otra parte el ingeniero Miguel Vacas C., Fiscalizador del proyecto; y, en su calidad de representante del contratista el señor Rafael Borja Hernández, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Provisional de obra, al tenor de las siguientes cláusulas

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 26 de noviembre de 2008 se celebró un contrato de ejecución de obra N° 0334 por USD 211.838,39, con un plazo de 60 días a partir del 5 de enero de 2009, dispuesta con Libro de Obra. La entrega del anticipo se realizó el 5 de diciembre de 2008.

En razón de que se suspendió la construcción de las estructuras metálicas para las cubiertas de los restantes andenes. El monto contractual sufrió una disminución considerable, por lo que el Contratista deberá reintegrar valores entregados en calidad de anticipo, como se detalla en el Informe económico.

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN

La Fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad de Fiscalización de la EMMOP-Q, habiendo sido designado como Fiscalizador el ingeniero Miguel Vacas C., mediante memorando 3963, de 08 de diciembre de 2008.

Según se desprende del informe de fiscalización, cuya copia se anexa, los trabajos objeto de la recepción provisional han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes, recomendando, se proceda con la recepción provisional de la obra.

TERCERA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con oficio s/n, de 28 de abril de 2009, comunicó a la EMMOP-Q que las obras están terminadas y solicita la Recepción Provisional de los trabajos.

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato y que como lo indica el informe del Fiscalizador se han cumplido con las normas y especificaciones vigentes continuando con el trámite de la Recepción Provisional.

OBRA EJECUTADA:

La obra ejecutada a través del contrato ha sido la siguiente:

DESCRIPCIÓN	U	VALORES CONTRACTUALES			MONTOS EJECUTADOS	
		CANTIDAD	P. UNIT.	MONTO	ACUMULADAS	ACUMULADOS
CUBIERTA "G1" DE POLICARBONATO ALVEORAL 10mm	M2	1.138,00	31,70	36.074,60	1.555,53	49.310,30
CUBIERTA "G2" DE POLICARBONATO ALVEORAL 10mm	M2	853,00	31,70	27.040,10		
CUBIERTA "G3" DE POLICARBONATO ALVEORAL 10mm	M2	977,00	31,70	30.970,90		
CUBIERTA "G4" DE POLICARBONATO ALVEORAL 10mm	M2	1.554,00	31,70	49.261,80		
CUBIERTA "3-4 C-P" DE POLICARBONATO ALVEORAL 10mm	M2	928,00	31,70	29.417,60	990,95	31.413,12
CUBIERTA "D" DE POLICARBONATO ALVEORAL 10mm	M2	1.194,00	31,70	37.849,80	974,05	30.877,39
Charlas de concientización	u	1,00	237,41	237,41		
Señal: Hombres trabajando (0,60xl,20m)	u	2,00	113,62	227,24		
Señal: Peligro (0,40xl,20m)	u	2,00	113,62	227,24		
Letreros ambiental del proyecto (0,60xl,20m) H=2,00m	u	1,00	156,66	156,66		
Publicaciones por prensa (Periódico Metro)	u	2,00	130,02	260,04		
Cinta plástica peligro	m	500,00	0,23	115,00		
TOTAL				USD 211.838,39		111.600,81

RESUMEN:

	CPM			MONTO USD	
	#	Fecha	Monto	CONTRACTUAL	EJECUTADO
CONTRATO	409	20-oct-08	213.823,00	211.838,39	111.600,81
TOTALES			213.823,00	211.838,39	111.600,81

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

El proyecto fue liquidado con 2 planillas de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Multas Ret/Dev	Reajuste de precios	Deducción reajuste	Liquidado a pagar
Anticipo	127,103.03			-50.84		-50.84
1	71,094.86	42,656.92		321.35		28,759.29
2	40,505.95	84,446.11		-109.85		-44,050.01
Total	111,600.81	127,103.03		160.66		-15,341.56

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato 26 de noviembre de 2008

Plazo ejecución: 60 días

Fecha del anticipo 5 de diciembre de 2008

Fecha de inicio (Libro de Obra): 5 de enero de 2009

Fecha de término contractual más prórrogas: 5 de marzo de 2009

R

A

N

L

F

N

L

C

M

M

 1809
 LA REVOLUCIÓN QUITAÑA

De acuerdo con el informe del Fiscalizador, la obra se concluyó el 5 de marzo de 2009, es decir dentro del plazo.

SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador y de conformidad con lo que establece el contrato, las Estipulaciones Generales y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta comisión acepta los trabajos realizados en forma provisional.


El contratista no obstante de suscribir el Acta de Recepción Provisional se compromete a realizar el mantenimiento como lo establece las Especificaciones Generales MOP-001F-2002, hasta la Recepción Definitiva


El contratista libera de toda responsabilidad a la EMMOP-Q, por cualquier reclamo, demanda, u obligación, derivada de la ejecución del contrato, por la participación de terceros vinculados al contratista.


Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Provisional del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.


OBSERVACIONES:

La Comisión no realiza ninguna observación.


Ing. Sergio Dillon P.
DELEGADO


Ing. Jorge Merlo P.
SUPERVISOR


Arq. Leonidas Rodríguez R.
DELEGADO


Ing. Miguel Vacas C.
FISCALIZADOR

El Contratista se acerca a suscribir el presente documento el 25 JUN 2009


Sr. Rafael Borja Hernández
Gerente representante de ARKOS
CONTRATISTA
CC. 1791887182001

**2009**

LA REVOLUCIÓN QUITENA

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

GERENCIA TECNICA

UNIDAD DE FISCALIZACION

INFORME DE APROBACION DE ACTA PROVISIONAL

CT - 022 - 08

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO

TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE

UBICACIÓN: ESTACIÓN TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE

CONTRATISTA: COMPAÑÍA ARKOS ECUADOR S.A. FISCALIZADOR: Ing. Miguel Vacas C.

Fecha del Contrato: 26 de Noviembre de 2008

MONTO ORIGINAL: \$ 211,838.39

Sin IVA PLAZO: 60 días

Fecha de inicio: 5 de Enero de 2009

Libro de obra, una vez terminado cubiertas

MONTO ANTICIPO (60%): \$ 127,103.03

Fecha de anticipo: 5 de Diciembre de 2008

Prórrogas de plazo

0 días

Fecha de terminación, incluido prórrogas:

5 de Marzo de 2009

VARIACIONES DEL CONTRATO

MONTOS

Contrato Principal	211,838.39
Contrato complementario	0.00
Incrementos/Disminuciones autorizadas	0.00
Monto-total	211,838.39

COSTO MAS PORCENTAJE: (autorizado)

0.00

EVALUACION DEL CRONOGRAMA

	Acum.Anterior	Este periodo	Acumulado	%
Monto programado	0.00	108,757.34	108,757.34	51.34
Monto Ejecutado	0.00	111,600.81	111,600.81	52.68
Monto Mínimo que debió ejecutar (100% + 80%)	0.00	87,005.87	87,005.87	41.07

Adelanto \$ 2,843.47

Atraso \$ 0.00

Días de atraso 0 Multa /día 0.20%

MULTA NO

MONTO \$ 0.00

Atraso en presentación de planilla

CONTROL DE CALIDAD Todos los rubros planillados cumplen con las especificaciones y normas vigentes en la Institución. Se ha inspeccionado el cumplimiento de las normas de edificación en la construcción de las cubiertas. La láminas alveolar en policarbonato, cumple con las especificaciones contractuales

NARRATIVO En razón de no haberse construidos las restantes estructuras metálicas, de las otras galerías, las cantidades de obras bajan considerablemente, por lo tanto el monto del anticipo entregado realmente corresponde al 111%. Por lo que se procede a las retenciones del caso para amortizar el anticipo entregado. En consideración de variación considerable del monto, se revisó la fórmula polinómica de reajuste de precios con los volúmenes de obra realmente ejecutados, por lo que se retraso el trámite de liquidación y elaboración del Acta. Es necesario presisar que en el acta se indica la fecha de terminación de los trabajos el 5 de marzo de 2009, ésta fecha corresponde al vencimiento del plazo contractual, los trabajos concluyeron efectivamente el 28 de febrero de 2009.

Miguel Vacas C.
Ing. Miguel Vacas C.
FISCALIZADOR

NOTA: Coloque los datos respectivos en las celdas en recuadro.

RAS



2809

LA REVOLUCIÓN QUITENA

PARA: Comisión de Recepción


ASUNTO: Recepción Provisional

NUMERO: 0001087 GOP-UF
H. de Ruta No. 04895-09

FECHA: -7 MAYO 2009 Año del Bicentenario

En atención al oficio s/n, de 27 de abril de 2009, suscrito por ARKOS., contratista de la obra "Construcción de cubiertas de policarbonato, terminal terrestre Quitumbe, parroquia Quitumbe", esta Jefatura designa Miembros de la Comisión de Recepción Provisional a los ingenieros Miguel Vacas C., Sergio Dillon P., Jorge Merlo P., y arquitecto Leonidas Rodríguez R.

El acta deberá ser remitida a esta Jefatura en el plazo de 15 días, a partir de la presente fecha.



Ing. René Alvarado Sánchez
Jefe de Fiscalización Enc.

JMP/JVA
2009 05 05



04895

Quito, 27 Abril de 2009



Señor(a)
ING. RENE ALVARADO
JEFE FISCALIZACION
EMOP

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente y de acuerdo al contrato No. CT-022-08, para la CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE POLICARBONATO, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, PARROQUIA QUITUMBE, le comunico que se encuentra terminado, por lo cual solicitamos que nos colaboren con la recepción final del proyecto en mención.

Agradezco su atención,

ARQ. MARIA CONSTANZA ARENAS
ARKOS ECUADOR

ARKOS ECUADOR S.A. Ramiro Barba Lote 66 y Edmundo Carvajal sector El Bosque
Telefax(2) 22 50 006 Teléfono (2) 33 18 326
Cel. 099139455 - Quito - Ecuador
E-MAIL: mca@quito.satnet.net

