

PARA: Economista Avelino Alcócer Estrella
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Provisional


FECHA: 20 JUL 2009

No.: 0001755 OP-UF
H.R. TE-MAT-3532-09
Código: AB - 13 - 08 / 2008 - 0317

Remito acta de entrega recepción provisional de la obra "Adoquinado de la calle D (S -57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní, Parroquia Guamaní", a cargo del ingeniero Carlos Alejandro Andrade Rivadero, con cédula de ciudadanía 170926587-8.


De la misma se desprende que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con la cláusulas contractuales, las especificaciones técnicas y más normas vigentes en la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente General y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, se da por recibida la obra en forma provisional


Ing. René Alvarado Sánchez
Jefe de Fiscalización Enc.

14 04 2009

Con copia: Asesoría Jurídica
Contabilidad
Contribución y Mejoras
Archivo
Fiscalizador
Contratista
UCPC
Auditoría Interna
U. Mantenimiento Vial
U. Desarrollo institucional y Tecnología de la información


Ing. Oscar Moreno
Para WEB
TAX 21/07/2009

20 JUL 2009



1809
2809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE "ADOQUINADO DE LA CALLE D (S -57-E), ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS, DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCÍO DE GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ", A CARGO DEL INGENIERO CARLOS ALEJANDRO ANDRADE RIVADERO.

En Quito, a los 13 días de abril de 2009, comparecen por una parte en representación de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q, el ingeniero Jorge Merlo Paredes, Supervisor Zonal, arquitecto Carlos Diener Sevilla, Técnicos Delegados; designados mediante memorando 787-GOP-UF, de 31 de marzo de 2009; por otra parte el ingeniero Sergio Dillon Pozo, Fiscalizador del proyecto; y, en su calidad de contratista el señor ingeniero Carlos Alejandro Andrade Rivadero, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Provisional de obra, al tenor de las siguientes cláusulas

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 24 de octubre de 2008 se celebró un contrato de ejecución de obra N° 2008-0317 por USD 36.531,73; con un plazo de 90 días a partir a partir del 1ro de diciembre 2008; la entrega del anticipo se realizó el 31 de octubre de 2008.

Durante la ejecución de la obra se aprobaron:

- | | | |
|--|-------|-------|
| o Contrato Complementario | USD | _____ |
| o Incrementos de cantidades de obra | USD | _____ |
| o Costo más porcentaje | USD | _____ |
| o Prórroga de plazo (incluye suspensiones) | _____ | Días |

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN

La Fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad de Fiscalización de la EMMOP-Q, habiendo sido designado como Fiscalizador el ingeniero Sergio Dillon Pozo, mediante memorando 540-08 ZS-UF, de 21 de noviembre de 2008.

Según se desprende del informe de fiscalización, cuya copia se anexa, los trabajos objeto de la recepción provisional han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes, recomendando, se proceda con la recepción provisional de la obra.

TERCERA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con oficio 008-CAAR-2009, de 27 de marzo de 2009, comunicó a la EMMOP-Q que las obras están terminadas y

[Firmas manuscritas]



1809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

solicita la Recepción Provisional de los trabajos.

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato y que como lo indica el informe del Fiscalizador se han cumplido con las normas y especificaciones vigentes, continuando con el trámite de la Recepción Provisional.

OBRA EJECUTADA:

La obra ejecutada a través del contrato ha sido la siguiente:

RUBRO		CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA	
DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL USD	CANTIDAD	TOTAL USD
OBRA BASICA						
EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	M3	6,93	40,00	277,20	20,48	141,93
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR	M3	2,43	456,00	1.108,08	601,91	1.462,64
ACABADO DE LA OBRA BÁSICA EXISTENTE	M2	1,07	1.470,00	1.572,90	1.417,64	1.516,87
SUB BASE CLASE 3	M3	12,14	294,00	3.569,16	283,53	3.442,05
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN TRANSPORTE LIBRE 500 m.	M3*km	0,29	4.332,00	1.256,28	3.310,51	960,05
TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3*km	0,24	8.820,00	2.116,80	9.640,02	2.313,60
ADOQUINADO BLOQUES DE HORMIGÓN f'c= 300 Kg /cm2	M2	12,37	1.470,00	18.183,90	1.397,63	17.288,68
BERMA h=30 cm b= 15 cm.f'c= 180 Kg/cm	M1	7,58	14,00	106,12	30,09	228,08
BORDILLO HORMIGÓN h= 50 cm. Fc=180 KG/CM2	M1	13,98	252,00	3.522,96	224,92	3.144,38
CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO	U	65,96	8,00	527,68	6,00	395,76
CERCO Y REJILLA DE HIERRO P. SUMIDERO (NUEVOS)	U	114,82	10,00	1.148,20	6,00	688,92
TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO DIAM. 20 CM	M1	8,26	48,00	396,48	26,71	220,62
REFACCIÓN DE POZO DE ACCESO	U	37,34	4,00	149,36	3,00	112,02
TOTAL OBRA BASICA				33.935,12	USD	31.915,60
AMBIENTAL						
AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	3,22	58,00	186,76		0,00
CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN: Seguridad industrial y salud	U	232,76	1,00	232,76	1,00	232,76
Letreros Ambiental del Proyecto (0,6x1,20 m) H= 2,00 m (EMOPQ Cuide el ambiente no arroje Basura).	U	149,20	1,00	149,20	1,00	149,20
TOTAL AMBIENTAL				568,72	USD	381,96

SEGURIDAD VIAL						
SEÑAL: Hombres trabajando (0,60x 1.20 m)	U	111,40	2,00	222,80	2,00	222,80
SEÑAL: Restricción de Velocidad (0,60x 1.20 m)	U	98,75	2,00	197,50	2,00	197,50
SEÑAL: Desvío (0,60x 1.20 m)	U	111,40	2,00	222,80	2,00	222,80
SEÑAL: Peligro (0,40x 1.20 m)	U	111,40	2,00	222,80	2,00	222,80
SEÑAL: Prohibido el paso (0,60x 1.20 m) (Valla Móvil).	U	111,40	2,00	222,80	2,00	222,80
Letreros preventivos(0,80x1,60) h=0,60 m de tol, pintura reflectiva (Fondo rojo letra amarilla).	U	111,40	2,00	222,80	2,00	222,80
Publicaciones por prensa (Periódico Metro)	U	117,97	2,00	235,94	2,00	235,94
Cinta Plástica Peligro	M1	0,21	1.000,00	210,00	1.000,00	210,00
Conos	U	18,03	15,00	270,45	15,00	270,45
TOTAL SEGURIDAD VIAL				2.027,89	USD	2.027,89
TOTAL CONTRATO				36.531,73	USD	34.325,45

RESUMEN:

	CPM			MONTO USD	
	#	Fecha	Monto	Contractual	Ejecutado
CONTRATO	4657	30/09/2008	36.531,73	36.531,73	34.325,45
CONTRATO COMPLEMENTARIO					
INCREMENTOS					
ORDENES DE TRABAJO					
TOTALES			36.531,73	36.531,73	34.325,45

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

El proyecto fue liquidado con 3 planillas de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Multas	Reajuste de precios	Deducciones Reajuste	Liquidado a pagar
Anticipo				487,70		487,70
1	2.903,19	1.451,60		64,45		1.516,04
2	16.559,21	8.279,61		525,75		8.805,35
3	14.863,06	8.534,66		401,85		6.730,25
4		-				-
Totales	34.325,46	18.265,87	-	1.479,75	-	17.539,34

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato24 de octubre de 2008
Plazo ejecución:90 días
Fecha de inicio (entrega del anticipo):.....1ro de diciembre de 2008
Ampliaciones de plazo aprobadas:.....
Fecha de término contractual más prórrogas:.....28 de febrero de 2009
Fecha de término real:.....

De acuerdo con el informe del Fiscalizador, la obra se concluyó el 28 de febrero de 2009, es decir dentro del plazo.

DETALLE DE PRÓRROGAS APROBADAS:

NO existieron prórrogas de plazo.

SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador y de conformidad con lo que establece el contrato, las Estipulaciones Generales y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta comisión acepta los trabajos realizados en forma provisional.

El contratista no obstante de suscribir el Acta de Recepción Provisional se compromete a realizar el mantenimiento como lo establece las Especificaciones Generales MOP-001F-2002, hasta la Recepción Definitiva

El contratista libera de toda responsabilidad a la EMMOP-Q, por cualquier reclamo, demanda, u obligación, derivada de la ejecución del contrato, por la participación de terceros vinculados al contratista.


Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Provisional del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.






OBSERVACIONES:

No existen observaciones visibles y en cumplimiento de las cláusulas contractuales deberá dar el respectivo mantenimiento.


Arq. Carlos Diener Sevilla
DELEGADO


Ing. Jorge Merlo Paredes
SUPERVISOR


Ing. Sergio Dillon Pozo
FISCALIZADOR

El Contratista se acerca a suscribir el presente documento el

17 JUL. 2009


Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero
CONTRATISTA
CC. 170926587-8

O
B
A
N
E
T
N
E
C
B



INFORME DE FISCALIZACIÓN

No. Código AB - 13 - 08 / 2008 - 0317 Objeto del Informe Acta Provisional

Obra: Adoquinado de la calle D (S -57-E), acceso al cuartel de Bomberos,
desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní,
Parròquia Guamaní.

Contratista	Ingeniero Carlos Alejandro Andrade Rivadero
Monto del Contrato	USD 36.531,73 Sin IVA
Porcentaje Anticipo	50 % Monto USD 18.265.87
Fecha del Contrato	24 de octubre del 2008
Fecha Inicial del Plazo	1ro de diciembre del 2008 Plazo 90 días
Fecha de Vencimiento	28 de febrero de 2009
Fecha de Vencimiento Real	28 de febrero de 2009

Período de Ejecución Del 1ro de diciembre de 2008 al 28 de febrero de 2009

Monto Programado: en este período :	\$	%	
Acumulado :	\$	36.531,73	% 100.00
Monto Ejecutado: en este período :	\$	%	
Acumulado en Planillas :	\$	34.325.46	% 93.96

Control de Calidad Se realiza durante la construcción de la obra con apoyo de Laboratorio de Suelos.

Narrativo La obra está concluida en su totalidad, pese a no ocupar todo el monto del contrato. Con todos los antecedentes la Fiscalización da trámite al Acta de Recepción Provisional.

Ing. Sergio Dillon P.
FISCALIZADOR

JM/SD/JVA
14/04/09
10 copias



INFORME VIAL UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Objeto del Contrato :

Adoquinado de la calle D (S -S57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní, Parroquia Guamaní

Código :

AB - 13 - 08 / 2008 - 0317

Periodo de ejecución :

1ro de diciembre de 2008 a 28 de febrero de 2009 Costo Inversión Total : USD

Contratista :

Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero Fiscalizador : Ing. Sergio Dillon P.

35,805,21

ITEM		Calle E	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5
G E N E R A L E S	Tipo de vía	Adoquinado			
	Intersección inicial	Transversal "13"			
	Intersección final	Fin de calle			
	Longitud (en Km.)	0,19			
	Ancho promedio (m)	7,00			
	Número de calzadas	1,00			
	Número de carriles / calzada	2,00			
	Número de carriles / sentido	1,00			
	Tipo de rodadura	Adoquinado			
	Espesor (cm)	8,00			
T É C N I C O S	Tipo de base	*			
	Espesor (cm)	*			
	Tipo de sub - base	Sub Base clase III			
	Espesor (cm)	20,00			
	Tipo de mejoramiento	Ninguno			
	Espesor (cm)				
	CBR subrasante				
	Tráfico TPDA				
	I. R I (m/km)				
	Deflexión caract. (x0,001mm)				
Periodo de diseño					
Valor (Contrato + Reajuste)		\$35.805,21			
Observaciones					

Tipo de vía: Avenida, Calle, Pasaje, Pasaje peatonal

Tipo de rodadura: Hormigón, Carpeta asfáltica en caliente, Adoquinado, Empedrado, etc.

Tipo de base: Base asfáltica. Base asfáltica reciclada, Base Clase II, etc.

Tipo de sub base: Sub base clase I, Sub base clase III, etc.

Tipo de mejoramiento: Suelo seleccionado, Suelo con cemento, etc.



agosto
2809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

PARA: Comisión de Recepción


ASUNTO: Recepción Provisional

NUMERO: 0000707 GOP-UF
H. de Ruta No. 03532-09

FECHA: 31 MAR. 2009 Año del Bicentenario

En atención al oficio 008-CAAR-2009, de 27 de marzo de 2009, suscrito por el ingeniero Carlos Andrade Rivadero., contratista de la obra "Adoquinado calle D (S-57-E) acceso al Cuartel de Bomberos desde Transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocío de Guamaní, parroquia Guamaní", esta Jefatura designa Miembros de la Comisión de Recepción Provisional a los ingenieros Sergio Dillon P., Jorge Merlo P., y al arquitecto Carlos Diener S.

El acta deberá ser remitida a esta Jefatura en el plazo de 15 días, a partir de la presente fecha.



Ing. René Alvarado Sánchez
Jefe de Fiscalización Enc.

JMP/JVA
2009 03 30

UNCLAS 0 27 MAR '08 8:42

Ofic. No. 008-CAAR-2009

Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras
Públicas de Quito (EMMOP-Q)
Ciudad.-

Ing. Carlos A. Andrade Rivadero
Contratista EMMOP-Q