



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**MATRIZ**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR	PLANILLA N°: I DE AVANCE DE OBRA
CONTRATISTA: PEUCRO S.A	MONTO DE LA PLANILLA: 180.078.29
MONTO USD: 207.146.84	PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 - 18/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146.84

RECIBIDO USD: ANTIPO	165.717.47
POR DESCONTAR A LA FECHA USO	-
POR DESCONTAR USD:	165.717.47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			PRECIOS			CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE		
													TOTAL ANTERIOR	
A	TRABAJOS PRELIMINARES													
A1	Limpieza manual de terreno	m2	330.00	1.06	349.80	-	330.00	330.00	-	349.80	100.00%			
A2	Replanteo y Nivelación	m2	330.00	0.83	273.90	-	330.00	330.00	-	273.90	100.00%			
A3	Letrero	m2	1.00	108.70	108.70	1.00	1.00	108.70	1.00	108.70	100.00%			
B	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS													
B4	Excavación manual de plintos y cimientos	m3	58.00	6.54	379.32	-	58.00	58.00	-	379.32	100.00%			
B5	Relleno compactado suelo natural	m3	50.00	5.38	269.00	-	50.00	269.00	-	269.00	100.00%			
B6	Relleno compactado material clasificado	m3	100.00	17.43	1.743.00	-	100.00	1.743.00	-	1.743.00	100.00%			
C	ESTRUCTURA (INCLUYE ENCOFRADO)													
C7	Hormigón simple replantillo Fe=180 Kg/cm2	m3	3.80	131.64	500.23	-	3.80	500.23	-	500.23	100.00%			
C8	Muros de hormigón ciclopeo H. S. 60% P. 40%	m3	50.00	104.41	5.220.50	-	50.00	5.220.50	-	5.220.50	100.00%			
C9	Plintos hormigón simple Fe=210 Kg/cm2	m3	10.00	186.66	1.866.60	-	10.00	1.866.60	-	1.866.60	100.00%			
C10	Hormigón en cadenas Fe=210 Kg/cm2	m3	9.00	197.59	1.778.31	-	9.00	1.778.31	-	1.778.31	100.00%			
C11	Hormigón en columnas Fe=210 Kg/cm2	m3	8.20	241.59	1.981.04	-	8.20	1.981.04	-	1.981.04	100.00%			
C12	Hormigón en dinteles Fe=180 Kg/cm2 3 x 6mm + 6mm e20lem	m3	2.80	219.00	613.20	-	2.80	613.20	-	613.20	100.00%			
C13	Hormigón en friso Fe=210 Kg/cm2 (1 x 1 x 0.12m) malla 13cm x 1.5cm x 8mm	m3	6.80	218.95	1.488.86	-	6.80	1.488.86	-	1.488.86	100.00%			
C14	Hormigón losa Fe=210 Kg/cm2 con impermeabilizante	m3	35.00	251.99	8.819.65	-	35.00	8.819.65	-	8.819.65	100.00%			
C15	Bloques alivianamiento 1.5 x 2.0 x 40cm	Unidad	2,500.00	0.65	1,625.00	-	2,500.00	1,625.00	-	1,625.00	100.00%			
C16	Hormigón en vigas Fe=210 Kg/cm2	m3	5.00	252.33	1,261.65	-	5.00	1,261.65	-	1,261.65	100.00%			
C17	Hormigón en losas Fe=210 Kg/cm2	m3	1.00	197.06	197.06	-	1.00	197.06	-	197.06	100.00%			
C18	Acero de refuerzo 4.200 Kg/cm2	Kilo	6.870.00	3.78	25,968.60	-	6.870.00	25,968.60	-	25,968.60	100.00%			
C19	Contrapiso H. S. Fe=180 Kg/cm2 piedra + malla 6mm 20 x 20cm y poliestireno	m2	316.00	24.39	7,707.24	-	302.72	7,383.22	-	7,383.22	95.80%			
C20	Meda caja	Metro	60.00	1.61	96.60	-	38.05	61.26	-	61.26	63.43%			
C21	Manifiesto losa mortero 1:3 + impermeabilizante Sika 1	m2	380.00	8.99	3,416.20	-	349.10	3,138.39	-	3,138.39	91.87%			
D	MAMPOSTERIA													
D22	Maposteria de bloque e= 15cm con mortero 1:6	m2	50.00	13.16	7,369.60	-	539.15	539.15	-	7,095.17	96.28%			
D23	Mesón de hormigón armado	Metro	26.00	43.40	1,128.40	-	26.00	26.00	-	1,128.40	100.00%			
E	ENLUCIDOS													
E24	Enlucido horizontal y vertical liso y estucado	m2	800.00	8.01	6,408.00	-	800.00	6,408.00	-	6,408.00	100.00%			
E25	Enlucido exterior de friso y estucado	m2	66.00	8.25	544.50	-	66.00	544.50	-	544.50	100.00%			
E26	Enlucido de fajas con sacado de filos y estucado	Metro	250.00	2.59	647.50	-	250.00	647.50	-	647.50	100.00%			
E27	Zócalo de cerámica en paredes con cenefa	m2	200.00	18.25	3,650.00	-	200.00	3,650.00	-	3,650.00	100.00%			
E28	Enlucido paletado	m2	200.00	6.31	1,262.00	-	200.00	1,262.00	-	1,262.00	100.00%			
E29	Marmoleo para mesones	Metro	26.00	43.24	1,124.24	-	26.00	1,124.24	-	1,124.24	100.00%			
F	PISOS													
F30	Baldosa de granito o cerámica alto trafico antiderrizante	m2	316.00	21.79	6,927.64	-	377.77	6,277.77	-	5,913.82	87.90%			
F31	Manifiesto de piso mortero 1:3	m2	316.00	6.31	1,993.96	-	377.77	2,777.77	-	1,752.76	87.90%			
F32	Barredera de cerámica 10cm	Metro	50.00	4.01	200.50	-	50.00	200.50	-	200.50	100.00%			



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR	PLANILLA N°: 1 DE AVANCE DE OBRA
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.	MONTO DE LA PLANILLA: 180.078,29
MONTO USD: 207.146,84	PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 18/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.	CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146,84	

RECIBIDO USD: 165.717,47	ANTICIPO
DESCONTADO A LA FECHA USD:	
POR DESCONTAR USD: 165.717,47	

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		IMPORTE
<b>G</b>												
<b>CIELO RASO</b>												
G33	Cielo raso fibrocel 5mm 0,60 x 0,60m perfil metálico	m2	85,00	16,96	1.441,60	-	78,38	78,38	-	1.327,54	1.327,54	92,09%
G34	Cinta asfáltica piso pared	Metro	15,00	15,88	238,20	-	-	-	-	-	-	0,00%
G35	Tapajunta hormigón losa-losa	Metro	17,00	21,43	364,31	-	-	-	-	-	-	0,00%
G36	Tapajunta de aluminio de piso	Metro	15,00	21,43	321,45	-	-	-	-	-	-	0,00%
G37	Tapajunta vertical de aluminio	Metro	8,00	21,43	171,44	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>H</b>												
<b>CARPINTERIA METAL-MADERA</b>												
H38	Protector madera camilla y soporte metálico	Metro	20,00	43,26	865,20	-	-	-	-	-	-	0,00%
H39	Puertas de madera laminadas y sintético automotriz	m2	20,66	89,39	1.878,80	-	5,00	5,00	-	446,95	446,95	25,00%
H40	Puertas aluminio vidrio 6mm tipo manpana 180°	m2	7,00	163,50	1.144,50	-	7,00	7,00	-	1.144,50	1.144,50	100,00%
H41	Cerraduras Kwiset tipo A 10 A40 A50	Unidad	9,00	37,43	336,87	-	9,00	9,00	-	336,87	336,87	100,00%
H42	Esqueros de aluminio L 2" x 2" H= 1,30	Metro	50,00	4,10	205,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
H43	Muebles de madera tupelex bajo mesón terminados	Metro	26,00	140,45	3.651,70	-	26,00	26,00	-	3.651,70	3.651,70	100,00%
H44	Ventanas de aluminio con vidrio 4mm fila o corrediza	m2	60,00	62,06	3.723,60	-	46,38	46,38	-	2.878,34	2.878,34	77,40%
H45	Protección ventana varilla cuadrada 1/2"	m2	65,00	63,30	4.114,50	-	48,00	48,00	-	3.038,40	3.038,40	73,85%
H46	Malla antimosquito	m2	20,00	21,00	420,00	-	20,00	20,00	-	420,00	420,00	100,02%
H47	Topes de puerta	Unidad	12,00	5,18	62,16	-	9,00	9,00	-	46,62	46,62	75,00%
<b>I</b>												
<b>PINTURAS</b>												
I48	Cuadro exterior, interior - latex vinil acrílico	m2	500,00	3,19	1.595,00	-	500,00	500,00	-	1.595,00	1.595,00	100,00%
I49	Emalite	m2	300,00	4,93	1.479,00	-	243,66	243,66	-	1.201,25	1.201,25	81,22%
<b>J</b>												
<b>APARATOS SANITARIOS</b>												
J50	Fregaderos 1P con abasto, angular y grifería 8"	Unidad	2,00	130,80	261,60	-	2,00	2,00	-	261,60	261,60	100,00%
J51	Fregaderos 1P + 1F con abasto, angular y grifería 8"	Unidad	3,00	162,05	486,15	-	2,00	2,00	-	324,10	324,10	66,67%
J52	Fregaderos 2P profundos (50 x 50 x 50cm c/u) con 4 abastos, 4 angulares y 2 griferías 8"	Unidad	4,00	794,53	3.178,12	-	2,00	2,00	-	1.589,06	1.589,06	50,00%
J53	Lavandería de ladrillo completa pozo y piedra	Unidad	1,00	159,81	159,81	-	1,00	1,00	-	159,81	159,81	100,00%
<b>K</b>												
<b>OBRAS EXTERIORES</b>												
K54	Veredas incluido Bordillo	m2	55,00	26,51	1.458,05	-	-	-	-	-	-	0,00%
K55	Pavimento Exterior incluido bordillos	m2	20,00	26,51	530,20	-	20,00	20,00	-	530,20	530,20	100,00%
<b>L</b>												
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>												
L56	Punto iluminación con interruptor	Punto	38,00	26,45	1.005,10	-	29,00	29,00	-	767,05	767,05	76,32%
L57	Punto tomacorriente cable polarizado	Punto	20,00	26,43	528,60	-	20,00	20,00	-	528,60	528,60	100,00%
L58	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica a prueba de vapor	Unidad	12,00	86,98	1.043,76	-	9,00	9,00	-	782,82	782,82	75,00%
L59	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica	Unidad	17,00	54,20	921,40	-	17,00	17,00	-	921,40	921,40	100,00%
L60	Plafón y foco 20 W fluorescente ahorrador	Unidad	9,00	57,8	520,2	-	-	-	-	-	-	0,00%
L61	Tablero trifásico 15 puntos	Unidad	2,00	218,38	436,76	-	2,00	2,00	-	436,76	436,76	100,00%
L62	Breaker 1P 15 - 30Amp.	Unidad	30,00	16,21	486,30	-	15,00	15,00	-	243,15	243,15	50,00%
L63	Alimentador (3 x 4 + 6 + 8) Tw en tubo EMT 51 mm	Metro	42,00	24,11	1.012,62	-	30,00	30,00	-	723,30	723,30	71,43%
L64	Alimentador (3 x 3/0 + 1/0) Tw + 6Cu en tubo EMT 63 mm	Metro	42,00	73,09	3.069,78	-	30,00	30,00	-	2.192,70	2.192,70	71,43%
L65	Salida especial 3 x 10 Awg en tubo conduit 3/4"	Metro	20,00	8,50	170,00	-	10,00	10,00	-	85,00	85,00	50,00%
L66	Salida especial 4 x 10 Awg en tubo conduit 1"	Metro	40,00	10,76	430,40	-	25,00	25,00	-	269,00	269,00	62,50%
<b>M</b>												
<b>SISTEMA DE INCENDIOS, PARLANTES, RELOJES, TELÉFONOS</b>												
M67	Tubera EMT de 1/2" con accesorios	Metro	300,00	2,44	732,00	-	145,00	145,00	-	353,80	353,80	48,33%
M68	Cable 2 x 20	Metro	150,00	1,03	154,50	-	75,00	75,00	-	77,25	77,25	50,00%
M69	Cable multipar 4 pares	Metro	40,00	3,24	129,60	-	15,00	15,00	-	48,60	48,60	37,50%
M70	Cable multipar 10 pares	Metro	110,00	5,36	589,60	-	55,00	55,00	-	294,80	294,80	50,00%



# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS

UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING FERNANDO GONZALEZ T.  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

PLANILLA N°: 1 DE AVANCE DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 180.078,29  
PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 18/02/2009

FISCALIZADOR: ING FERNANDO GONZALEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

RECIBIDO USD: 165.717,47  
DESCONTADO A LA FECHA USD:  
POR DESCONTAR USD: 165.717,47

N°	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS		CANTIDADES		EJECUTADO		PORCENTAJE
			UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL ANTERIOR	PERIODO ESTE	
<b>RUBROS PROPUESTOS</b>									
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>									
N71	Punto	14,00	20,98	293,72	-	12,00	-	231,76	85,71%
N72	Punto	12,00	20,98	251,76	-	5,00	-	104,90	41,67%
N73	Metro	25,00	42,85	1.071,50	-	20,00	-	857,20	80,00%
N74	Metro	8,00	37,39	299,12	-	5,00	-	186,95	63,50%
N75	Metro	11,00	20,83	229,13	-	10,00	-	208,30	90,91%
N76	Metro	11,00	15,45	169,95	-	10,00	-	154,50	90,91%
N77	Metro	22,00	10,23	225,06	-	16,00	-	163,68	72,73%
N78	Metro	8,00	8,25	66,00	-	5,00	-	41,25	63,50%
N79	Metro	11,00	24,46	269,06	-	10,00	-	244,60	90,91%
N80	Metro	11,00	18,23	200,53	-	10,00	-	182,30	90,91%
N81	Metro	8,00	9,31	74,48	-	5,00	-	46,55	62,50%
N82	Metro	60,00	15,75	945,00	-	-	-	-	0,00%
N83	Metro	30,00	21,50	645,00	-	-	-	-	0,00%
N84	Unidad	22,00	26,75	588,50	-	-	-	-	0,00%
N85	Unidad	12,00	26,78	321,36	-	8,00	-	214,24	66,67%
N86	Unidad	10,00	27,10	271,00	-	5,00	-	135,50	50,00%
N87	Unidad	2,00	54,76	109,52	-	1,00	-	54,76	50,00%
N88	Unidad	2,00	110,35	220,70	-	1,00	-	110,35	50,00%
N89	Unidad	2,00	34,16	68,32	-	1,00	-	34,16	50,00%
N90	Unidad	4,00	142,29	569,16	-	-	-	-	0,00%
N91	Unidad	1,00	329,41	329,41	-	1,00	-	329,41	100,00%
<b>SISTEMA SANITARIO</b>									
O92	Punto	4,00	21,83	87,32	-	4,00	-	87,32	100,00%
O93	Punto	15,00	16,18	242,70	-	15,00	-	242,70	100,00%
O94	Metro	32,00	7,65	244,80	-	30,00	-	229,50	93,75%
O95	Unidad	6,00	10,60	63,60	-	6,00	-	63,60	100,00%
O96	Unidad	5,00	6,30	31,50	-	3,00	-	18,90	60,00%
O97	Unidad	7,00	10,60	74,20	-	4,00	-	42,40	57,14%
O98	Metro	80,00	21,25	1.700,00	-	60,00	-	1.275,00	75,00%
O99	Metro	30,00	26,91	807,30	-	35,00	-	938,25	122,75%
O100	Unidad	2,00	87,56	175,12	-	2,00	-	175,12	100,00%
O101	Unidad	11,00	99,09	1.089,99	-	7,00	-	693,63	63,64%
O102	Metro	20,00	21,23	424,60	-	10,00	-	212,30	50,00%
O103	Metro	30,00	26,08	782,40	-	10,00	-	260,80	33,33%
O104	Metro	30,00	351,19	10.535,70	-	24,00	-	8.428,56	80,00%
<b>CAMARAS FRIGORIFICAS</b>									
P105	Unidad	1,00	16.100,50	16.100,50	-	1,00	-	16.100,50	100,00%
P106	Unidad	1,00	15.167,25	15.167,25	-	1,00	-	15.167,25	100,00%



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.  
CONTRATISTA: PEUCERO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCERO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

PLANILLA N°: 1 DE AVANCE DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 180.078,29  
PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 - 18/02/2009

RECIBIDO USD: ANTICIPO  
DESCONTADO A LA FECHA USD: 165.717,47  
POR DESCONTAR USD: 165.717,47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			PRECIOS			CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE	
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	IMPORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO			
Q	<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COCINA</b>														
Q107	Ductos de acero inoxidable sin aislamiento	Kilo	100,00	11,29	1.129,00	-	-	40,00	-	-	451,60	451,60	-	40,00%	
Q108	Campaña extractora de obres de 2,40 x 2,40 con luces	Unidad	1,00	5.379,50	5.379,50	-	-	1,00	-	-	5.379,50	5.379,50	-	100,00%	
Q109	Ventilador de extracción VEEX - 1 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	2.398,91	2.398,91	-	-	1,00	-	-	2.398,91	2.398,91	-	100,00%	
R	<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LAVANDERÍA</b>														
R110	Ductos de rol galvanizados sin aislamiento	Kilo	120,00	6,70	804,00	-	-	40,00	-	-	268,00	268,00	-	33,33%	
R111	Rejilla de extracción dimensión 18" x 10"	Unidad	1,00	54,61	54,61	-	-	1,00	-	-	54,61	54,61	-	100,00%	
R112	Ventilador de extracción VEEX - 2 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	2.191,38	2.191,38	-	-	1,00	-	-	2.191,38	2.191,38	-	100,00%	
S	<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COMEDOR</b>														
S113	Ductos de rol galvanizados sin aislamiento	Kilo	100,00	6,70	670,00	-	-	50,00	-	-	335,00	335,00	-	50,00%	
S114	Rejilla de extracción dimensión 18" x 18"	Unidad	2,00	65,69	131,38	-	-	2,00	-	-	131,38	131,38	-	100,00%	
S115	Difusor de aire dimensión 12" x 12"	Unidad	2,00	76,20	152,40	-	-	2,00	-	-	152,40	152,40	-	100,00%	
S116	Ducto flexible sin arlar diámetro 8"	Metro	6,00	15,90	95,40	-	-	6,00	-	-	95,40	95,40	-	100,00%	
S117	Ducto flexible sin arlar diámetro 10"	Metro	10,00	21,51	215,10	-	-	10,00	-	-	215,10	215,10	-	100,00%	
S118	Ventilador de extracción VEEX - 3 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	1.980,50	1.980,50	-	-	1,00	-	-	1.980,50	1.980,50	-	100,00%	
S119	Ventilador de extracción VIN - 1 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	1.980,50	1.980,50	-	-	1,00	-	-	1.980,50	1.980,50	-	100,00%	
<b>TOTAL CONTRATADO</b>											<b>207.146,84</b>				
<b>VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA</b>															
<b>VALOR REAJ. DE PRECIOS DEFINITIVO ANTICIPO</b>															
<b>VALOR REAJ. DE PRECIOS PROV. PLANILLA 1 CONTR.</b>															
<b>TOTAL REAJUSTES</b>															
<b>TOTAL PLANILLADO</b>															
<b>DESCUENTOS</b>															
<b>ANTICIPO 80% DEL VALOR CONTRATO</b>															
<b>1% IMPUESTO A LA RENTA</b>															
<b>OTROS MORA</b>															
<b>TOTAL DE DESCUENTOS</b>															
<b>VALOR LÍQUIDO ESTA PLANILLA</b>															

*Andrés Carlos Guevara*  
ANDRÉS CARLOS GUEVARA  
SUPERVISOR

VALOR LÍQUIDO ESTA PLANILLA: 34.214,88

*Fernando Gonzalez*  
FISCALIZADOR  
ING. FERNANDO GONZALEZ T.

*Fernando Gonzalez*  
FIRMA AUTORIZADA  
PEUCERO S.A.