

PARA: Economista Patricio Olmedo Benalcazar
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Definitiva


FECHA: 26 OCT. 2009

No.: 0002626 GOP - UF
H.R. TE-11050-09
CODIGO AB - 13 - 08 / 2008 - 0317

Remito acta de entrega de recepción definitiva de la obra 2008 - 0317: Adoquinado de la calle D (S -57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní, Parroquia Guamaní, a cargo del Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero, con cédula de ciudadanía 170926587-8.

De la misma se desprende que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las cláusulas contractuales, las especificaciones técnicas y más normas vigentes.

Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente General y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, la Unidad de Fiscalización autoriza la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 122 del Reglamento.



Ing. René Alvarado Sánchez
Jefe de Fiscalización Enc.

19 10 2009

Con copia: Asesoría Jurídica
Contabilidad
Contribución y Mejoras
Archivo
Fiscalizador
Contratista
UCPC
Auditoría Interna
U. Mantenimiento Vial

Elaborado por Sergio Dillon para Jefatura de Fiscalización



B I C E N T E N A R I O

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE "ADOQUINADO DE LA CALLE D (S -57-E), ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS, DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCÍO DE GUAMANÍ, PARROQUIA GUAMANÍ," A CARGO DEL ING. CARLOS ALEJANDRO ANDRADE RIVADERO.

En Quito, a los 16 días de octubre de 2009, comparecen por una parte en representación de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q, el ingeniero Jorge Merlo Paredes, Supervisor Zonal, arquitecto Carlos Diener Sevilla, Técnicos Delegados; designados mediante memorando 2462-GOP-UF, de 8 de octubre de 2009; por otra parte el ingeniero Sergio Dillon Pozo, Fiscalizador del proyecto; y en su calidad de contratista el ingeniero Carlos Alejandro Andrade Rivadero, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Definitiva de obra, al tenor de las siguientes cláusulas

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 24 de octubre de 2008 se celebró un contrato de ejecución de obra N° 2008-0317 por USD 36.531,73; con un plazo de 90 días a partir a partir del 1ro de diciembre 2008; la entrega del anticipo se realizó el 31 de octubre de 2008.

La Recepción Provisional se la realizó el 13 de abril de 2009, en la que consta el detalle de las cantidades de obra contratada, ejecutada, liquidación económica, reajuste de precios y liquidación de plazo.

Durante la ejecución de la obra se aprobaron:

- Contrato Complementario USD _____
- Incrementos de cantidades de obra USD _____
- Costo más porcentaje USD _____
- Prórroga de plazo (incluye suspensiones) _____

SEGUNDA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con fecha 5 de octubre de 2009, solicitó la recepción definitiva de los trabajos.

El Fiscalizador, en su informe, recomienda que una vez que el contratista ha cumplido con el periodo de prueba y las observaciones que constan en el Acta de Recepción Provisional, es procedente iniciar los trámites para la Recepción Definitiva.



agosto 1809
2809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

B I C E N T E N A R I O

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que se ha cumplido con el objeto del contrato, observaciones constantes en el Acta de Recepción Provisional y por consiguiente acuerdan suscribir el Acta de Recepción Definitiva.

OBRA EJECUTADA:

El Contratista ejecutó los trabajos que se detallan en el Acta de Recepción Provisional y cuyo resumen es el siguiente:

TRABAJOS	MONTO USD	
	Contratado	Ejecutado
Contrato Principal		
calle D (S -S57-E)	33.935,12	31.915,60
	-	
	-	
	-	
Impactos Ambientales	568,72	381,96
Seguridad Vial	2.027,89	2.027,89
	SUBTOTAL	34.325,45
Contrato Complementario		
	SUBTOTAL	-
Orden de Trabajo (C+%)		
	Contratado	Ejecutado
	SUBTOTAL	-
TOTAL		34.325,45

El proyecto fue liquidado en 3 planillas de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Multas	Reajuste de precios	Deducciones Reajuste	Liquidado a pagar
Anticipo				487,70		487,70
1	2.903,19	1.451,60		64,45		1.516,04
2	16.559,21	8.279,61		525,75		8.805,35
3	14.863,06	8.534,66		401,85		6.730,25
Def.		-		457,09		457,09
Totales	34.325,46	18.265,87	-	1.936,84	-	17.996,43

B I C E N T E N A R I O

[Handwritten signatures]



Con la presente liquidación técnico económica, las partes declaran estar de acuerdo con la misma, no quedando valor adicional a favor de una de las partes.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato24 de octubre de 2008
Plazo ejecución:90 días
Fecha de inicio (entrega del anticipo):.....1ro de diciembre de 2008
Ampliaciones de plazo aprobadas:.....
Fecha de término contractual más prórrogas:.....28 de febrero de 2009
Fecha de término real:.....

De acuerdo con el informe del Fiscalizador, la obra se concluyó el 28 de febrero de 2009, es decir dentro del plazo.

CUARTA: DEVOLUCIONES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato, se procede a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez que se ha suscrito la presente Acta de Recepción Definitiva, y por así establecerlo el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Gerencia Administrativa Financiera realizará el trámite respectivo, para la devolución de esta garantía.

QUINTA: RESPONSABILIDAD

De acuerdo con lo que establece el artículo 1937 del Código Civil, el contratista no obstante de haber suscrito el Acta de Recepción Definitiva, será responsable por los vicios ocultos de los trabajos de construcción, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción del presente documento.


SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la Comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador, esta Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, dando por recibidos los trabajos en forma definitiva y por consiguiente, se debe

**1809**
LA REVOLUCIÓN QUITENA**B I C E N T E N A R I O**

tramitar la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento, como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.


Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Definitiva del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.



Arq. Carlos Diener Sevilla
DELEGADO



Ing. Jorge Merlo Paredes
SUPERVISOR



Ing. Sergio Dillon Pozo
FISCALIZADOR

El Contratista se acerca a suscribir el presente documento el 22 OCT 2009



Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero
CONTRATISTA
CC. 170926587-8

19 10 2009

B I C E N T E N A R I O



agosto 1809
LA REVOLUCIÓN QUITENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN

No. Código AB - 13 - 08 / 2008 - 0317 Objeto del Informe Acta Provisional

Obra: Adoquinado de la calle D (S -57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní, Parroquia Guamaní.


Contratista	Ingeniero Carlos Alejandro Andrade Rivadero
Monto del Contrato	USD 36.531,73 Sin IVA
Porcentaje Anticipo	50 % Monto USD 18.265.87
Fecha del Contrato	24 de octubre del 2008
Fecha Inicial del Plazo	1ro de diciembre del 2008 Plazo 90 días
Fecha de Vencimiento	28 de febrero de 2009
Fecha de Vencimiento Real	28 de febrero de 2009

Período de Ejecución Del 1ro de diciembre de 2008 al 28 de febrero de 2009

Monto Programado: en este período	:	\$		%	
Acumulado	:	\$	36.531,73	%	100.00
Monto Ejecutado: en este período	:	\$		%	
Acumulado en Planillas	:	\$	34.325.46	%	93.96

Control de Calidad Se realiza durante la construcción de la obra con apoyo de Laboratorio de Suelos.

Narrativo La obra está concluida en su totalidad. Con todos los antecedentes la Fiscalización da trámite al Acta de Recepción Definitiva.


Ing. Sergio Dillon P.
FISCALIZADOR

JM/SD/JVA
19/10/09
10 copias

B I C E N T E N A R I O

INFORME VIAL UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Objeto del Contrato :

Adoquinado de la calle D (S -S57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní, Parroquia Guamaní

Código :

AB - 13 - 08 / 2008 - 0317

Periodo de ejecución :

1ro de diciembre de 2008 a 28 de febrero de 2009 **Costo Inversión Total : USD**

36,262.30

Contratista :

Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero **Fiscalizador :** Ing. Sergio Dillon P.

G E N E R A L E S	ITEM	CALLE E	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5
	Tipo de vía	Adoquinado			
	Intersección inicial	Transversal "13"			
	Intersección final	Fin de calle			
	Longitud (en Km.)	0.19			
	Ancho promedio (m)	7.00			
	Número de calzadas	1.00			
	Número de carriles / calzada	2.00			
	Número de carriles / sentido	1.00			
	Tipo de rodadura	Adoquinado			
	Espesor (cm)	8.00			
	Tipo de base	*			
	Espesor (cm)	*			
	Tipo de sub - base	Sub Base clase III			
	Espesor (cm)	20.00			
	Tipo de mejoramiento	Ninguno			
	Espesor (cm)				
	CBR subrasante				
	Tráfico TPDA				
	I, R I (m/km)				
	Deflexión caract. (x0,001mm)				
	Periodo de diseño				
	Valor (Contrato + Reajuste)	\$36,262.30			
	Observaciones				

Tipo de Vía: Avenida, Calle, Pasaje, Pasaje peatonal

Tipo de rodadura: Hormigón, Carpeta asfáltica en caliente, Adoquinado, Empedrado, etc.

Tipo de base: Base asfáltica, Base asfáltica reciclada, Base Clase II, etc.

Tipo de sub base: Sub base clase I, Sub base clase III, etc.

Tipo de mejoramiento: Suelo seleccionado, Suelo con cemento, etc.



PARA: Comisión de Recepción


ASUNTO: Recepción Definitiva

NUMERO: 0002462 - GOP-UF
H. de Ruta No. 011050-09

FECHA: - 8 OCT. 2009

En atención al oficio s/n, de 5 de octubre de 2009, suscrito por el ingeniero Carlos Andrade Rivadero., contratista de la obra "Adoquinado calle D acceso al Cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocío de Guamaní, parroquia Guamaní", esta Jefatura designa Miembros de la Comisión de Recepción Definitiva a los ingenieros Sergio Dillon P, Jorge Merlo P, y arquitecto Carlos Diener S.

El acta deberá ser remitida a esta Jefatura en el plazo de 15 días, a partir de la presente fecha.


Ing. Gerardo Viteri Paredes
Jefe de Fiscalización

JMP/JVA
2009 10 06

B I C E N T E N A R I O



000011050

EMMOP-Q 5OCT09 10:07

Quito, 5 de octubre del 2.009

Ofic. No. 017-CAAR-2009

Señor Ing.

René Alvarado

Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EMMOP-Q)

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a Ud., conforme a la cláusula Décima Sexta del contrato de obra **AB-013-08: Adoquinado calle "D" (S-57-E) acceso al cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocío de Guamaní, parroquia Guamaní**, autorice a quien corresponda se proceda a efectuar la Recepción Definitiva de la misma, una vez transcurridos seis meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional de los trabajos, cuya Fiscalización estuvo a cargo del Ing. Sergio Dillon Pozo, particular que informo a Ud. para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Ing. Carlos A. Andrade Rivadero
Contratista EMMOP-Q