



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZÁLEZ TORAR  
CONTRATISTA: PELICRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

PLANILLA N°: 1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 35.768,84  
PERIODO DE LA PLANILLA: 23/10/2008 18/02/2009


FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZÁLEZ T.  
CONTRATISTA: PELICRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

RECIBIDO USD: 165.717,47  
DESCONTADO A LA FECHA USD:  
POR DESCONTAR USD: 165.717,47

N°	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATADO		PRECIOS		CANTIDADES			EJECUTADO		
			UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO
<b>RUBROS PROPUESTOS</b>												
G												
031	Cielo raso fibrocel 5mm p/ 60 x 0,60m perfil metálico	m2	85,00	16,36		1.390,80						
034	Cinta asfáltica piso pared	Metro	15,00	15,00		225,00						
035	Tapajunta hormigón bsp-losa	Metro	17,00	31,43		534,31						
036	Tapajunta de aluminio de piso	Metro	15,00	21,43		321,45						
037	Tapajunta vertical de aluminio	Metro	8,00	21,43		171,54						
<b>CAPIENTERÍA METAL MADERA</b>												
038	Protección madera canilla y soporte metálico	Metro	20,00	43,36		867,20						
039	Puertas de madera laminada y simético autonotriz	m2	30,00	80,29		2.408,70						
040	Cerraduras Kwikset tipo A 10 A40 A50	Unidad	7,00	163,50		1.144,50						
042	Esquineros de aluminio L 2" x 2" H= 1,30	Metro	5,00	37,43		187,15						
043	Muebles de madera lmpex bajo mesón terminados	Metro	26,00	41,05		1.067,30						
044	Ventanas de aluminio con vidrio 4mm fha o corticlen	m2	60,00	63,00		3.780,00						
045	Protección ventana varilla cuadrada 1/2"	m2	65,00	63,20		4.107,20						
046	Malta antimosquito	m2	20,00	21,00		420,00						
047	Tapas de puerta	Unidad	12,00	5,18		62,16						
<b>PINTURAS</b>												
048	Cuadro esmalte, interior - lmpex vinyl acílico	m2	500,00	3,19		1.595,00						
049	Esmaile	m2	300,00	4,93		1.479,00						
<b>APARATOS SANITARIOS</b>												
050	Fregaderos IP con abastio, angular y grifería 8"	Unidad	2,00	130,80		261,60						
051	Fregaderos IP + IP con abastio, angular y grifería 8"	Unidad	3,00	163,05		489,15						
052	Fregaderos 2P profundos (50 x 50 x 50cm c/d) con 4 abastos, 4 angulares y 2 griferías 8"	Unidad	1,00	794,53		794,53						
053	Lavandera de lastilla completa peso y presión	Unidad	1,00	159,81		159,81						
<b>OBRAS EXTERIORES</b>												
K	Veredas Incluido Bordillo	m2	55,00	26,51		1.458,05						
K55	Pavimento Exterior incluido bordillos	m2	20,00	26,51		530,20						
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>												
L	Punto iluminación con interruptor	Punto	38,00	26,45		1.005,10						
L57	Punto consorcio/doble polarizado	Punto	20,00	26,44		528,80						
L58	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica a prueba de vapor	Unidad	12,00	86,98		1.043,76						
L59	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica	Unidad	17,00	54,20		921,40						
L60	Plafón y foco 20 W fluorescente abastecido	Unidad	9,00	57,8		520,20						
L61	Tablero trifásico 15 puntos	Unidad	2,00	218,38		436,76						
L62	Breaker IP 15 - 20Amp.	Unidad	30,00	16,21		486,30						
L63	Alimentador (3 x 4 + 6 + 8) 1v en tubo EMT 31 mm	Metro	42,00	24,11		1.012,62						
L64	Alimentador (3 x 30 + 10) 1v + 6Cu en tubo EMT 31 mm	Metro	42,00	24,11		1.012,62						
L65	Salida especial 3 x 10 Avx en tubo conduct 3/4"	Metro	20,00	75,59		1.511,80						
L66	Salida especial 4 x 10 Avx en tubo conduct 1"	Metro	20,00	9,30		186,00						
L67	Salida especial 4 x 10 Avx en tubo conduct 1"	Metro	40,00	10,76		430,40						
<b>SISTEMA DE INCENDIOS, PARQUEO Y TELEFONOS</b>												
M	Tubos EMT de 31 mm con accesorios	Metro	300,00	2,44		732,00						
M68	Cable 2 x 20	Metro	120,00	1,03		123,60						
M69	Cable multipl: 6mm	Metro	40,00	3,34		133,60						
M70	Cable multipl: 8mm	Metro	110,00	2,52		277,20						



0000139





# MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

PLANILLA N°: 1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 35.768,84  
PERIODO DE LA PLANILLA: 27/10/2008 18/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

RECIBIDO USD:  
DESCONTADO A LA FECHA USD:  
POR DESCONTAR USD: 165.717,47

N°	UNIDAD	CANTIDAD	CONTABILIZADO		PRECIOS		EJECUTADO			PORCENTAJE
			UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
<b>RUBROS PROPUESTOS</b>										
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>										
N71	Punto	14,00	20,98	293,72	-	-	-	-	-	-
N72	Punto	12,00	20,98	251,76	-	-	-	-	-	-
N73	Metro	25,00	42,86	1071,50	-	-	-	-	-	-
N74	Metro	8,00	37,19	297,52	-	-	-	-	-	-
N75	Metro	11,00	20,83	229,13	-	-	-	-	-	-
N76	Metro	11,00	15,45	169,95	-	-	-	-	-	-
N77	Metro	22,00	10,23	225,06	-	-	-	-	-	-
N78	Metro	8,00	8,23	65,84	-	-	-	-	-	-
N79	Metro	11,00	18,23	200,53	-	-	-	-	-	-
N80	Metro	11,00	9,31	102,41	-	-	-	-	-	-
N81	Metro	30,00	21,20	636,00	-	-	-	-	-	-
N82	Metro	22,00	26,78	589,30	-	-	-	-	-	-
N83	Metro	10,00	27,10	271,00	-	-	-	-	-	-
N84	Metro	2,00	54,76	109,52	-	-	-	-	-	-
N85	Metro	2,00	110,35	220,70	-	-	-	-	-	-
N86	Metro	4,00	34,16	136,64	-	-	-	-	-	-
N87	Metro	1,00	329,41	329,41	-	-	-	-	-	-
<b>SISTEMA SANITARIO</b>										
O91	Punto	4,00	21,83	87,32	-	-	-	-	-	-
O92	Metro	15,00	16,18	242,70	-	-	-	-	-	-
O93	Metro	22,00	7,65	168,30	-	-	-	-	-	-
O94	Metro	6,00	10,60	63,60	-	-	-	-	-	-
O95	Metro	5,80	6,30	36,54	-	-	-	-	-	-
O96	Metro	7,00	10,60	74,20	-	-	-	-	-	-
O97	Metro	20,00	21,25	425,00	-	-	-	-	-	-
O98	Metro	30,00	26,91	807,30	-	-	-	-	-	-
O99	Metro	2,00	87,56	175,12	-	-	-	-	-	-
O100	Metro	11,00	99,89	1098,79	-	-	-	-	-	-
O101	Metro	20,00	21,23	424,60	-	-	-	-	-	-
O102	Metro	30,00	26,08	782,40	-	-	-	-	-	-
O103	Metro	30,00	351,19	10535,70	-	-	-	-	-	-
<b>CAMARAS FRIGORIFICAS</b>										
P100	Unidad	1,00	16.100,50	16.100,50	-	-	-	-	-	-
P106	Unidad	1,00	15.167,25	15.167,25	-	-	-	-	-	-



0140

• 1000



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZÁLEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146.84

PLANILLA N°: 1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 35.768.84  
PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 - 10/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZÁLEZ T.  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146.84

RECIBIDO USD: 165.717.47  
DESCONTADO A LA FECHA USD:  
POR DESCONTAR USD: 165.717.47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			PRECIOS			CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO		
Q	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COCINA													
Q007	Ductos de acero inoxidable sin aislamiento	Kilo	100.00	11.29		1,129.00								0.00%
Q008	Campesina extensora de cables de 2.40 x 2.40 cmu laca	Unidad	1.00	5,379.50		5,379.50								0.00%
Q009	Ventilador de extracción VEX-1 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	2,398.91		2,398.91								0.00%
R	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LAVANDERÍA													
R110	Ductos de galva aislados sin aislamiento	Kilo	120.00	6.70		804.00								0.00%
R111	Regilla de extracción dimensión 18" x 18"	Unidad	1.00	54.61		54.61								0.00%
R112	Ventilador de extracción VEX-2 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	2,191.28		2,191.28								0.00%
S	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COMEDOR													
S113	Ductos de galva aislados sin aislamiento	Kilo	100.00	6.70		670.00								0.00%
S114	Regilla de extracción dimensión 18" x 18"	Unidad	2.00	63.69		127.38								0.00%
S115	Difusor de aire dimensión 12" x 12"	Unidad	2.00	76.20		152.40								0.00%
S116	Ductos flexibles sin aislamiento 8"	Metro	6.00	15.80		94.80								0.00%
S117	Ductos flexibles sin aislamiento 10"	Metro	10.00	21.51		215.10								0.00%
S118	Ventilador de extracción VEX-3 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	1,980.50		1,980.50								0.00%
S119	Ventilador de extracción VEX-1 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	1,980.50		1,980.50								0.00%
	TOTAL CONTRATADO					207,146.84								17.27%

DESCUENTOS		VALOR REAL DE PRECIOS DEFINITIVO ANTIPO	VALOR REAL DE PRECIOS PROV. PLANILLA 1 CONTR.	TOTAL REALIZES	TOTAL PLANILLADO
ANTIPO 80% DEL VALOR CONTRATO					
1% IMPUESTO A LA RENTA				357.69	
OTROS					
TOTAL DE DESCUENTOS				357.69	
					35,768.84
					35,768.84

DESCUENTOS		VALOR LIBREDO ESTA PLANILLA
ANTIPO 80% DEL VALOR CONTRATO		
1% IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS		
TOTAL DE DESCUENTOS		
		35,411.15

*Andrés Torres Cordero*



*[Signature]*  
FISCALIZADOR  
ING. FERNANDO GONZÁLEZ T.

*[Signature]*  
FISCALIZADOR  
ING. FERNANDO GONZÁLEZ T.