

235

08-288-CEE

05-07-2010

 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO GRUPO DE TRABAJO JARAMIJÓ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS BLINDADAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE POLVORINES EN EL SECTOR "BASE NAVAL JARAMIJÓ", PROVINCIA DE MANABÍ, EN CONFORMIDAD AL CONTRATO N° 9023-2009.L.	Copias: 3 Página: 1 de 3 Fecha: 25-Jun-2010

liberados
05-07-
Comite
cu STAO

En la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí, a los veinte y cinco días del mes de Junio del año dos mil diez, comparecen por una parte el Sr. Mayo. De E. Carlos A. Ruano M. en su calidad de Jefe del Grupo de Trabajo Jaramijó, Sr. Ing. Santiago Garcia Garcia, Residente de Obra Civil y la Srta. Lcda. Verónica Mora, Contadora del Grupo de Trabajo Jaramijó, por el CEE, y el Arq. Mauricio Javier Ponticelli Llopart, representante de la Empresa Fabrica La Macia Cia. Ltda. Como Contratista, y se constituyen en la oficina de la Jefatura Técnica del Grupo de Trabajo Jaramijó con el objeto de suscribir la presente Acta en la cual se deja constancia de los resultados obtenidos en la Entrega-Recepción Definitiva del contrato No. 9023-2009.L para la Adquisición e Instalación de Puertas blindadas para el proyecto Protección y seguridad de la población civil en el manejo y almacenamiento de municiones y explosivos de FF.AA., al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

- 1.1 Número de Contrato: 9023-2009.L.
- 1.2 Fecha de Contrato: 25 de Marzo de 2009.
- 1.3 Contratante: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
- 1.4 Contratista: Fabrica La Macia Cia. Ltda.
- 1.5 Objeto del contrato: Adquisición e Instalación de Puertas Blindadas para el proyecto construcción y seguridad de población civil en el manejo y almacenamiento de municiones y explosivos de las FF.AA.
- 1.6 Monto del Contrato: \$ 579.944,38 Dólares Americanos.

SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TECNICAS

Provisión e instalación de puertas de alta seguridad de doble blindaje de acero 11mm. Aproximadamente, con medidas de 3.10x3.10 y 5.10x3.10 metros incluye: Marco Metálico, riel corredizo, rodachinas, tortilleria, cerradura de 3 puntos pico de loro, con llave multipunto.

ITEM	RUBRO	U	CANT.	TOTAL
1	Puerta Blindada 5.20x3.20	U	20	419,5168
2	Puerta Blindada 3.20x3.20	U	5	68,30441
3	Puerta Blindada 3.20x3.70	U	6	92,122317
				579.944,38

TERCERA: PLAZO

Una vez transcurrido los 180 días que determina la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública para Adquisición e Instalación de Puertas Blindadas para el proyecto construcción y seguridad de población civil en el manejo y almacenamiento de municiones y explosivos de las FF.AA., el contratista solicita mediante oficio de Junio 2010 se firme el acta de recepción definitiva del contrato No.- 9023-2009.L. de acuerdo a las especificaciones técnicas; razón a lo descrito anteriormente se recibe la obra en forma definitiva.

CONTRATISTA S.A.

30 JUN 2010

RECIBIDO

30 JUN. 2019

CUARTA: RECEPCION

RECIBIDO

Los trabajos son entregados dentro del plazo establecido, sin novedades. El contratante acepta que los trabajos están bien ejecutados y una vez concluido el tiempo establecido, se procede a levantar la presente Acta de Recepción Definitiva.

Por lo anteriormente expuesto y una vez realizado el análisis respectivo, se determina que el contratista no incurre en mora.

QUINTA: LIQUIDACIÓN TECNICA

ITEM	RUBRO	U	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	%
1	Puerta Blindada 5.20x3.20	U	20	20975,84	419,5168	100%
2	Puerta Blindada 3.20x3.20	U	5	13660,89	68,30441	100%
3	Puerta Blindada 3.20x3.70	U	6	15353,87	92,122317	100%
					579.944,38	100%

SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONOMICA

A.	VALOR CONTRATADO	\$ 579.944,38	
B.	TRABAJOS REALIZADOS		
	Planilla N° 01	\$ 69.997,43	
	Planilla N° 02	\$ 108.989,13	
	Planilla N° 03	\$ 83.903,36	
	Planilla N° 04	\$ 167.806,72	
	Planilla N° 05 Liquidación	\$ 149.247,83	
B.	TRABAJOS REALIZADOS TOTALES =	\$ 579.944,47	
C.	VALORES RETENIDOS		
P01	80 % de Anticipo		\$ 55.997,94
P02	80 % de Anticipo		\$ 87.191,30
P03	80 % de Anticipo		\$ 67.122,69
P04	80 % de Anticipo		\$ 134.245,38
P05	80 % de Anticipo		\$ 119.398,19
	C1-1-SUBTOTAL DESCUENTOS DE 80% ANTICIPO=		\$ 463.955,50
P01	1% Retención de la fuente		\$ 699,97
P02	1% Retención de la fuente		\$ 1.089,89
P03	1% Retención de la fuente		\$ 839,03
P04	1% Retención de la fuente		\$ 1.678,07
P05	1% Retención de la fuente		\$ 1.492,48
	C1-2-Subtotal Retención en la Fuente (1 %)		\$ 5.799,44
	C2-SUBTOTAL DESCUENTOS DE LEY=(C1-1+C1-2)		\$ 469.754,95
C.	VALORES RETENIDOS TOTALES = (C1+C2)		\$ 469.754,95
D.	VALORES A PAGAR		
	Planilla N° 01		\$ 13.299,51
	Planilla N° 02		\$ 20.707,93
	Planilla N° 03		\$ 15.941,64
	Planilla N° 04		\$ 31.883,28
X.	Planilla N° 05 Liquidación		\$ 28.357,16
D.	VALORES PAGADOS TOTALES =		\$ 110.189,52
E.	IVA (12%)		
P05	IVA (12%)	17909,74	
F.	DESCUENTOS AL CONTRATISTA		
P05	RETENCION DEL IVA (70%)		\$ 12.536,82
G.	VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA		
	B	\$ 579.944,47	
	C		\$ 469.754,95
	D		\$ 110.189,52
	VALORES RETENIDOS Y PAGADOS	\$ 579.944,47	\$ 579.944,47
X.	VALOR DE PLANILLA No. 05 LIQUIDACION		\$ 28.357,16
E.	IVA (12%)		\$ 17.909,74
F.	RETENCION DEL IVA (70%)		\$ 12.536,82
H.	VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA (X+E-F)		\$ 33.730,08

SEPTIMA: GARANTIAS

Por el cumplimiento cabal de todas las obligaciones se procede a la devolución inmediata de las garantías de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

OCTAVA: CONSTANCIA

Para constancia de lo actuado y en fe, conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva en original y dos copias de un mismo tenor y efecto, quienes intervenimos en ésta diligencia.



Arq. Mauricio Ponticelly.
Contratista.


Ing. Pedro Mancay Mora
Residente de Obra GTJ.




Lda. Verónica
Contadora GTJ.




Carlos A. Riano M.
Mayo. de E.
Jefe de Grupo de Trabajo Jaramijó



OTOPSGO S. A.
30 JUN. 2019
RECIBIDO