

Jorge Felix Santanero
Rene Alvarado
07-Abril-2009
RA

PARA : Economista Avelino Alcocer Estrella
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO : Acta Provisional

FECHA : Quito, 06 ABR. 2009
0000026

No. GOP-UF
H. R. Tema: 02314-09
Codigo: VP-007-08-2008-0318

Adjunto, remito el Acta de Recepción Provisional de la obra: "Adoquinado de la calle D acceso al Cuartel de Bomberos, desde calle Principal hasta fin de calle, barrio Consejo Provincial Mitad del Mundo, parroquia San Antonio de Pichincha", a favor del ingeniero Luis Adolfo Puente Peña, con cédula de ciudadanía N°. 170821841-5

De la misma se desprende que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con la cláusula Tercera, las especificaciones técnicas y más normas vigentes en la Institución.

Por lo expuesto y en virtud a la delegación otorgada por el Sr. Gerente General y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, se da por recibida la obra en forma provisional.

Rene Alvarado S.
Ing. René Alvarado S.
Jefe Unidad de Fiscalización (E)

- Copia:
- Asesoría Jurídica
 - Auditoría Interna
 - Archivo
 - Contribución y Mejoras
 - Contabilidad
 - Contratista
 - Fiscalizador
 - DITI
 - U. Mantenimiento Vial
 - UCPC

JS/ONB/LTP.
2009-03-24

(17)

2008 - GOP - NP - 007.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRA "ADOQUINADO DE LA CALLE D ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS, DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA FIN DE CALLE, BARRIO CONSEJO PROVINCIAL MITAD DEL MUNDO, PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA" A CARGO DEL ING. LUIS ADOLFO PUENTE PEÑA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2009, se reúnen para la recepción provisional los señores ingeniero Oswaldo Navarrete, Supervisor Zonal, Arq. Rubén Chimbo Técnico Delegado, designados mediante memorando No. GOP-UF- 0000471- de 6 de marzo de 2009, por otra parte el Ing. Julio Santamaría fiscalizador del proyecto y en su calidad de contratista el Ing. Luis Adolfo Puente Peña, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Provisional de la obra al tenor de las siguientes cláusulas.

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 29 de octubre de 2008, se celebra un contrato de ejecución de obra N°. VP-007-08-2008-0318- EMMOP-Q, por USD 52.868.15 con un plazo de 90 días a partir de la orden de inicio el 1 de diciembre del 2008, (Ofc. N°. 121-GOP-UF-ZN); la entrega del anticipo se realizó el 7 de noviembre del 2008.

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Unidad de Fiscalización de la EMMOPQ habiendo sido designado como fiscalizador el Ing. Julio Santamaría, mediante memorando N°. 499-ZN-UF de 26 de noviembre de 2008.

Según se desprende del informe de fiscalización, cuya copia se anexa, los trabajos objeto de la recepción provisional han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas especificaciones técnicas y normas vigentes recomendado se proceda con la recepción provisional de la obra.

TERCERA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con oficio S/N de 27 de febrero de 2009, comunicó a la EMMOPQ que las obras están terminadas y solicita la Recepción provisional de los trabajos.

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato y que como lo indica el informe del Fiscalizador se han cumplido con las normas y especificaciones vigentes, continuando con el trámite de la Recepción Provisional.

OBRA EJECUTADA

La obra ejecutada a través del contrato ha sido la siguiente

CANTIDADES DE OBRA

RUBROS Descripción	Unid.	P. Unit.	CONTRACTUAL		OBRA EJECUTADA	
			Cantidad	Total USD	Cantidad	Total USD
OBRA BÁSICA						
Excav y relleno estruc menores	M3	6.93	24.00	165.32	29.76	205.24
Excavación sin clasificar	M3	2.43	744.00	1,807.92	626.90	1,523.37
Conformac. Y compact subrasante	M2	1.07	2,400.00	2,568.00	2,314.77	2,476.80
Súbase clase 3 sin transporte	M3	12.14	480.00	5,827.20	462.95	5,620.21
Trasporte material de excavac. Trasp. Libre 500M.	M3/KM	0.29	7,068.00	2,049.72	2,194.15	636.30
Transporte material petreo	M3/KM	0.24	14,400.00	3,456.00	12,962.71	3,111.05
Adoquinado bloques de hormigón	M2	12.37	2,400.00	29,688.00	2,298.31	28,430.09
Berma h=30cm. B=15cm f.c=210kg/cm2	M	7.58	16.00	121.28	34.95	264.92
Bordillo hormigón f c= 180kg/cm2	M	13.98	150.00	2,097.00	165.80	2,317.88
Construcción de sumidero	U	65.96	10.00	659.60	12.00	791.52
Cerco y rejilla de hierro para Sumidero nuevo	U	114.82	10.00	1,148.20	12.00	1,377.84
Tubería para alcantarillado D.20cm	M	8.26	60.00	495.60	57.65	476.19
Refacción de pozo de acceso	U	37.34	5.00	186.70	3.00	112.02
			Subtotal	50,271.54		47,344.43
Impactos ambientales						
Agua control de polvo	M3	3.22	58.00	186.76	44.00	141.68
Charlas de concientización	U	232.76	1.00	232.76	1.00	232.76
Letrero ambiental proyecto	U	149.20	1.00	149.20	1.00	149.20
			Sub-total	568.72		523.64
Seguridad Vial						
Señal-hombres trabajando	U	111.40	2.00	222.80	2.00	222.80
Señal restricción de velocidad	U	111.40	2.00	222.80	2.00	222.80
Señal desvío	U	111.40	2.00	222.80	2.00	222.80
Señal peligro	U	111.40	2.00	222.80	2.00	222.80
Señal prohibido el paso	U	111.40	2.00	222.80	2.00	222.80
Letrero preventivo	U	98.75	2.00	197.50	2.00	197.50
Publicaciones por la Prensa	U	117.97	2.00	235.94	2.00	235.94
Cinta plastica reflectiva	M	0.21	1,000.00	210.00	700.00	147.00
Cono Vial	U	18.03	15.00	270.45	15.00	270.45
			Sub-total	2,027.89		1,964.89
			TOTALES	52,868.15		49,832.96

	CPM			MONTO USD	
	#	Fecha	Monto	CONTRACTUAL	EJECUTADO
CONTRATO	4510	19/09/2008	52,868.15	52,868.15	49,832.96
CONTRATO COMPLEMENTARIO					
INCREMENTOS					
ORDENES DE TRABAJO					
TOTALES			52,868.15	52,868.15	49,832.96

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONOMICA

El proyecto fue liquidado con 3 planillas de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Fondo garantía	Multas	Reajuste de precios	Liquido a pagar
Anticipo					970.13	970.13
1	12,124.78	6,062.39		203.72	234.01	6,092.68
2	19,327.65	9,663.83			551.80	10,215.62
3	18,380.53	10,707.86			438.11	8,110.78
Total	49,832.96	26,434.08		203.72	2,194.05	25,389.21

La multa de USD 203.72 se debe al incumplimiento del contratista en la presentación de la planilla 1

QUINTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato 29 de octubre de 2008
 Plazo ejecución: 90 días
 Fecha de inicio (Orden de inicio)..... 1 de diciembre 2008
 Ampliaciones de plazo aprobadas:.....
 Fecha de término contractual más prórrogas:..... 28 de febrero 2009
 Fecha de término real:..... 27 de febrero 2009

De acuerdo con el informe del Fiscalizador, la obra se concluyó el 27 de febrero de 2009, es decir dentro del plazo.

SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador y de conformidad con lo que establece el contrato, las Estipulaciones Generales y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta comisión acepta los trabajos realizados en forma provisional.


El contratista no obstante de suscribir el Acta de Recepción Provisional se compromete a realizar el mantenimiento como lo establece las Especificaciones Generales MOP-001F-2002, hasta la Recepción Definitiva

El contratista libera de toda responsabilidad a la EMMOP-Q, por cualquier reclamo, demanda, u obligación, derivada de la ejecución del contrato, por la participación de terceros vinculados al contratista.


Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Provisional del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.

OBSERVACIONES:

El contratista se compromete a realizar las correcciones y reparaciones hasta la recepción definitiva.



Arq. Rubén Chimbo I.
Delegado




Ing. Oswaldo Navarrete
Supervisor


Ing. Julio Santamaría
Fiscalizador

El contratista se acerca a suscribir el presente documento el

30 MAR. 2009



Ing. Luis Adolfo Puente Peña
Contratista
C.C. 1708218415

LTP.
2009-03-24