

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION UNICA

**OBRA: CONSTRUCCION DE LOCAL PARA EQUIPOS Y OBRAS EXTERIORES
EN LA LOCALIDAD DE "LOGROÑO; PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO**

CONTRATISTA: **ING. FELMO MAYORGA P.**

No DE SOLICITUD: **ST 16409**

ORDEN DE TRABAJO: **OT 15240 -2008**

FECHA DE RECEPCION UNICA: **18 DE FEBRERO DEL 2.009**

PARTICIPAN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ARQ. GUSTAVO BUENO: Jefe de Obras Civiles, Administrador del Contrato
ING. TELMO MAYORGA P.: Contratista, convocado con oficio No. 0C - 029 del
12 de febrero del 2009.

ING. MILTON BASTIDAS: Fiscalizador, convocado con oficio No. 0C - 029 del
12 de febrero del 2009.

ANTECEDENTES:

- Valor del contrato: USD 24.599,88 sin IVA
- Plazo de entrega : 60 días calendario
- Fecha firma de la Orden : 03 de diciembre del 2008
- Fecha entrega lugar de la obra: 11 de diciembre del 2.008
- Valor anticipo: USD. 9.839,95

LIQUIDACION ECONOMICA

- Valor del Contrato USD 24.599,88 sin IVA
- Valor anticipo USD. 9.839,95
- Valor ordenes de cambio USD. 786,00
- **MONTO TOTAL PLANILLADO: USD. 25.027,03 sin IVA**

21

GARANTIAS PRESENTADAS:

El contratista conforme a la cláusula octava presento las siguientes garantías:

Garantía del Buen Uso del Anticipo: equivalente al 100 % del valor total del anticipo, de SEGUROS COLON por el valor de USD 9.839,95.

El contrato fue habilitado mediante Garantía Técnica de los bienes y/o servicios, por un año a partir de la Recepción Única.

RELACION DE PLAZOS:

Según la Orden de Trabajo el plazo de entrega es de 60 días calendario, a partir de la fecha del contrato de la Orden de Trabajo, siendo esta fecha el 03 de diciembre del 2008.

Con fecha del 11 de diciembre del 2008 y oficio OC-554 del 8 de diciembre del 2009, CNT realiza la entrega del sitio de la obra, a través de la fiscalización. Por lo tanto, la fecha de finalización de la Obra esta previsto para el 09 de febrero del presente año.

Con oficio GNO 0656 del 29 de enero del 2009, la GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., concede la Ampliación del Plazo en 3 tres días, debido a Orden de Cambio y Trabajo Complementario No 01, por lo cual se modifica la fecha de terminación de la Obra para el 12 de febrero del 2009.

Con oficio N. 012-TM-09 del 12 de febrero del 2009 el contratista, notifica que ha concluido los trabajos contratados el 12 de febrero del presente año, fecha que es avalizada por la fiscalización y registrada en el Libro de Obra, en pagina No. 020 del 12 de febrero del 2.009.

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION PREVISTA	DIAS JUSTIFICADOS	FECHA REAL DE TERMINACION	DIAS DE MORA
11 de diciembre del 2008	9 de febrero del 2009	3	12 de febrero del 2.009	0

ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO:

- **La Administración**, según la Cláusula Séptima, de la Orden de Trabajo correspondió a la Gerencia de Conmutación, quien delego la Administración al Arq. Gustavo Bueno Jefe de Obras Civiles, mediante oficio No. 1951 del 05 de diciembre del 2.008.

2007
41

- **La Fiscalización** de la obra estuvo a cargo del Ingeniero Milton Bastidas, funcionario de Obras Civiles, nominado, mediante oficio No OC-553 del 08 de diciembre del 2008.

OBSERVACIONES A LOS TRABAJOS

-Ninguna


La Comisión de Recepción, deja constancia que la construcción se halla a entera satisfacción de CNT S.A., de conformidad con los planos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

CONCLUSIONES:

1. Por lo expresado se procede a entregar y recibir definitivamente los trabajos materia de esta Orden de Trabajo, por parte de las personas que han participado en la entrega Recepción Única.
2. Queda a responsabilidad del Contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, así como posibles reclamos por parte de terceros.
3. El Contratista expresa estar totalmente de acuerdo con la liquidación económica y de plazos en que se ha ejecutado esta obra.
4. Se devolverán las garantías conforme a lo previsto en la cláusula octava, numeral 8.5.

Para constancia y conformidad de lo expresado en la presente Acta de Entrega-Recepción Única, se procede a suscribir la misma, en un original y tres copias de igual contenido.


Quito, 18 de febrero del 2.009



Ing. Telmo Mayorga
CONTRATISTA



Arq. Gustavo Bueno
JEFE DE OBRAS CIVILES



Ing. Milton Bastidas
FISCALIZADOR



Mayorga Puerres Telmo Anibal

INGENIERO CIVIL

Av. Cervantes s/n y Menéndez Pelayo

Telf. Dm: 2841981 Cel 092944341 099242196

Ambato - Ecuador

RUC 1801235910001

FACTURA

001 - 001

Nº 000495

Sr: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT-S.A.

Aut. SRI, 1105854702

RUC/CI 1792162068001 Fecha de Emisión Quito abril 13 /2009

Dirección Veintimilla E4-66 y Amazonas Edificio Z

Guía de Remisión

Telf.

Cant	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Planilla Unica de Liquidación de la Construcción del Local para Equipos Exteriores en la localidad de Logro ño, Provincia de Morona Santiago de conformidad Orden de Trabajo Nº OT/15240.		25.027,03

Miguel Angel Casanova Ruiz Imp. Escolar - RUC: 1800147306001
Aut. 1362 - del 000451 al 000550 - Válido hasta Junio 2009

Sub-Total \$ 25.027,03

Descuento

IVA 0%

IVA 12 % \$ 3.003,24

TOTAL \$ 28.030,27

Entregué Conforme Recibí Conforme

Original: Cliente Copia: Emisor