



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MATRIZ**

FISCALIZADOR: ING FERNANDO GONZALEZ T.  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146.84


ACCIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIBOS

RECIBIDO USD: 165.717,47  
DESCONTADO A LA FECHA USD: -  
POR DESCONTAR USD: 9.372,41

PLANILLA N°: LIQUIDACION ADICIONAL DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 10.573,56  
PERIODO DE LA PLANILLA: 19/02/2009 - 20/03/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207.146,84

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS		TOTAL	CONTRATADO				EJECUTADO			
		UNITARIO	TOTAL		CANTIDADES		IMPORTE		TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE
					ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	ESTE PERIODO	PERIODO				
<b>RUBROS PROPUESTOS</b>												
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>												
m2	330,00	1,06	349,80	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	22,50%
m2	330,00	0,83	273,90	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25	22,50%
m2	1,00	108,70	108,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	300,00%
<b>EXCAVACIÓN DE CIMENTOS Y PLINTOS</b>												
m3	58,00	6,51	378,32	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	166,34%
m3	50,00	5,38	269,00	108,10	108,10	108,10	108,10	108,10	108,10	108,10	108,10	143,10%
m3	100,00	17,43	1.743,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	30,26%
<b>ESTRUCTURA (INCLUYE ENCOFRADO)</b>												
m3	3,80	131,64	500,23	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	8,75%
m3	30,00	104,41	3.132,30	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	15,24%
m3	10,00	186,66	1.866,60	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	33,50%
m3	9,00	197,59	1.778,31	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	9,71%
m3	8,20	241,59	1.981,04	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	9,71%
m3	2,80	219,00	613,20	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	9,71%
m3	6,80	218,95	1.488,86	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	9,71%
m3	35,00	251,99	8.819,65	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	589,00	285,11%
Unidad	2.500,00	0,65	1.625,00	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	66,25%
m3	5,00	252,33	1.261,65	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	44,09%
m2	1,00	197,06	197,06	3,05674	3,05674	3,05674	3,05674	3,05674	3,05674	3,05674	3,05674	0,00%
m2	316,00	3,78	1.195,68	7,70724	7,70724	7,70724	7,70724	7,70724	7,70724	7,70724	7,70724	0,00%
m2	316,00	24,39	7.707,24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
m2	60,00	1,61	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
m2	380,00	8,99	3.417,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>MAMPONERÍA</b>												
m2	560,00	13,16	7.369,60	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00%
m2	260,00	43,40	11.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77%
<b>ENLUCIDOS</b>												
m2	800,00	8,01	6.408,00	556,07	556,07	556,07	556,07	556,07	556,07	556,07	556,07	69,51%
m2	66,00	8,25	544,50	93,81	93,81	93,81	93,81	93,81	93,81	93,81	93,81	142,14%
m2	250,00	2,59	647,50	546,88	546,88	546,88	546,88	546,88	546,88	546,88	546,88	218,25%
m2	200,00	18,25	3.650,00	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	1,72%
m2	200,00	6,31	1.262,00	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	77,77	38,89%
m2	26,00	43,24	1.124,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,77%
<b>PISOS</b>												
m2	316,00	21,29	6.727,64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
m2	316,00	6,31	1.993,96	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
m2	50,00	4,01	200,50	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	161,83	333,66%





CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIDOS  
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIDOS


FISCALIZADOR: ING FERNANDO GONZALEZ T.  
CONTRATISTA: PELICHO S.A.  
MONTO USD: 207.146.84

PLANILLA N°: LIQUIDACION ADICIONAL DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 10.573.56  
PERIODO DE LA PLANILLA: 19/02/2009 - 20/03/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCERO S.A.  
MONTO USD: 207.146.84

RECIBIDO USD: 165.717.47  
DESCONTADO A LA FECHA USD:  
POR DESCONTAR USD: 9.372.41

RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			CANTIDADES			IMPORTE			PORCENTAJE	
	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO		VALOR TOTAL EJECUTADO
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>											
Salida agua fría PVC 1/2" incluye accesorios	Punto	14.00	20.98	293.72	-	-	-	-	-	0.00%	
Salida agua caliente PVC hidro 3 1/2" incluye accesorios	Punto	12.00	20.98	251.76	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería de acero galvanizado 2" red incendio	Metro	25.00	42.86	1071.50	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería de acero galvanizado 1 1/2" red incendio	Metro	8.00	37.39	299.12	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC hidro 3 2" incluye accesorios	Metro	11.00	20.83	229.13	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC hidro 3 1 1/2" incluye accesorios	Metro	11.00	15.45	169.95	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC hidro 3 1 1/4" incluye accesorios	Metro	22.00	10.23	225.06	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC hidro 3 1" incluye accesorios	Metro	8.00	8.25	66.00	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC 2 1/2" incluye accesorios	Metro	11.00	24.46	269.06	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC 2" incluye accesorios	Metro	11.00	18.23	200.53	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería PVC 1" incluye accesorios	Metro	8.00	9.31	74.48	-	-	-	-	-	0.00%	
Aislamiento tuberías 1 1/2" - 3/4"	Metro	60.00	15.75	945.00	-	-	-	-	-	0.00%	
Aislamiento tuberías 1 1/4" - 1"	Metro	30.00	21.50	645.00	-	-	-	-	-	0.00%	
Aislamiento tuberías 2" - 1 1/2"	Unidad	22.00	26.75	588.50	-	-	-	-	-	0.00%	
Soporte de tuberías 4 tuberías	Unidad	12.00	26.78	321.36	-	-	-	-	-	0.00%	
Válvula de compuerta 1 1/2" - 3/4"	Unidad	10.00	27.10	271.00	-	-	-	-	-	0.00%	
Válvula de compuerta 1 1/4" - 1 1/2"	Unidad	2.00	54.76	109.52	-	-	-	-	-	0.00%	
Válvula de compuerta 2"	Unidad	2.00	110.35	220.70	-	-	-	-	-	0.00%	
Válvula de compuerta 1"	Unidad	2.00	34.16	68.32	-	-	-	-	-	0.00%	
Junas de expansión 2" - 1 1/2" - 1 1/4"	Unidad	4.00	142.29	569.16	-	-	-	-	-	0.00%	
Gabinete contra incendio con manguera, extintor, etc	Unidad	1.00	329.41	329.41	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>SISTEMA SANITARIO</b>											
Punto de desagüe en PVC 110mm	Punto	4.00	21.83	87.32	1.00	9.00	10.00	21.83	196.47	250.00%	
Punto de desagüe en PVC 50mm	Punto	15.00	16.18	242.70	-	-	-	-	-	0.00%	
Bajante de aguas lluvias PVC 110mm	Metro	32.00	7.65	244.80	-	-	-	-	-	0.00%	
Sumidero de terraza 4"	Unidad	6.00	10.60	63.60	2.00	2.00	2.00	-	21.20	33.33%	
Sumidero de piso 2"	Unidad	5.00	6.30	31.50	-	-	-	-	-	0.00%	
Sumidero de piso 4"	Unidad	7.00	10.60	74.20	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería matriz de evacuación en PVC 150mm	Metro	80.00	21.25	1700.00	-	-	-	-	-	0.00%	
Tubería matriz de evacuación en PVC 200mm	Metro	30.00	26.91	807.30	-	20.00	20.00	-	538.20	66.67%	
Desploma exterior caja 40 x 40cm y rejilla en 1/2"	Unidad	2.00	87.56	175.12	3.00	-	3.00	262.68	362.68	150.00%	
Caja de revisión 60 x 60cm de hormigón	Unidad	11.00	99.09	1089.99	-	4.00	4.00	-	396.36	363.64%	
Manosera de hornigón 40 x 50cm incrustado	Metro	20.00	21.23	424.60	-	-	-	-	-	0.00%	
Regilla de filtradora 40cm hierro 1/2" y ángulos laterales	Metro	30.00	26.03	780.90	-	-	-	-	-	0.00%	
Caja con trampa de grasa en hormigón 1 x 1m	Metro	30.00	351.19	10535.70	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>CÁMARA FREGORIFICAS</b>											
Cámara frigorífica 1 cámara de 1.50 x 3.40m y H=2.40m, con módulos de aislamiento de poliestireno, puerta de 2 x 1m, luz interior, cortinas traslapadas de 3mm, soporte y ganchos de acero inoxidable, unidad condensadora de 1hp, unidad evaporadora 12000BTU/H, válvula de expansión, sistema eléctrico, carcasa metálica, 6 rieles de acero inoxidable 1 x 2.40 x 0.35m	Unidad	1.00	16,100.50	16,100.50	-	-	-	-	-	0.00%	
Cámara frigorífica 2 cámaras y fregadero de 1.50 x 3.40m y H=2.40m, con módulos de aislamiento de poliestireno, puerta de 2 x 1m, luz interior, cortinas traslapadas de 3mm, soporte y ganchos de acero inoxidable, unidad condensadora de 1hp, unidad evaporadora 12000BTU/H, válvula de expansión, sistema eléctrico, carcasa metálica, 6 rieles de acero inoxidable 1 x 2.40 x 0.35m con divisores de 1.00m	Unidad	1.00	15,167.25	15,167.25	-	-	-	-	-	0.00%	





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
MATRIZ

CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS  
ACCIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING FERNANDO GONZALEZ T.  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207,146.84

PLANILLA N°: LIQUIDACIÓN ADICIONAL DE OBRA  
MONTO DE LA PLANILLA: 10,573.56  
PERÍODO DE LA PLANILLA: 19/02/2009 20/03/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR  
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.  
MONTO USD: 207 146.84

RECIBIDO USD: ANTIICIPIO  
DESCONTADO A LA FECHA US\$: 165,717.47  
POR DESCONTAR USD: 9,372.41

RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO		PRECIOS		CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE
	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERÍODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERÍODO	VALOR TOTAL EJECUTADO	
<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COCINA</b>											
Ductos de acero inoxidable sin aislamiento	Kilo	100.00	11.29	1,129.00	-	7.38	7.38	-	83.32	83.32	7.38%
Campesna extractora de olores de 2,40 x 2,40 con laves	Unidad	1.00	5,379.50	5,379.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ventilador de extracción VEX - 1 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	2,398.91	2,398.91	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LAVANDERIA</b>											
Ductos de pl galvanizados sin aislamiento	Kilo	120.00	6.70	804.00	-	236.19	236.19	-	1,582.47	1,582.47	196.833%
Rejilla de extracción dimensión 18" x 10"	Unidad	1.00	54.61	54.61	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ventilador de extracción VEX - 2 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	2,191.38	2,191.38	-	1.00	1.00	-	2,191.38	2,191.38	100.00%
<b>SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COMEDOR</b>											
Ductos de pl galvanizados sin aislamiento	Kilo	100.00	6.70	670.00	-	32.85	32.85	-	220.10	220.10	32.85%
Rejilla de extracción dimensión 18" x 18"	Unidad	2.00	65.69	131.38	-	11.00	11.00	-	722.59	722.59	500.00%
Plafón de aire dimensión 12" x 12"	Unidad	2.00	76.20	152.40	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ducto flexible sin aislar diámetro 8"	Metro	6.00	15.90	95.40	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ducto flexible sin aislar diámetro 10"	Metro	10.00	21.51	215.10	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ventilador de extracción VEX - 3 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	1,980.50	1,980.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
Ventilador de extracción VEX - 1 y alimentación eléctrica	Unidad	1.00	1,980.50	1,980.50	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL CONTRATADO</b>				<b>207,146.84</b>				<b>35,768.84</b>	<b>10,573.56</b>	<b>46,342.40</b>	<b>22.37%</b>

DESCUENTOS	VALOR REAL DE PRECIOS DEFINITIVO ANTIICIPIO	VALOR REAL DE PRECIOS PROY. PLANILLA 1 CONTR.	TOTAL REALISTES	TOTAL PLANILLADO
ANTIICIPIO 80% DEL VALOR CONTRATO	-	-	-	-
1% IMPUESTO A LA RENTA	357.69	105.74	-	463.42
OTROS	-	-	-	-
TOTAL DE DESCUENTOS	357.69	105.74	-	463.42
<b>VALOR LÍQUIDO ESTA PLANILLA</b>		<b>10,467.82</b>		<b>46,342.40</b>

DESCUENTOS	VALOR REAL DE PRECIOS DEFINITIVO ANTIICIPIO	VALOR REAL DE PRECIOS PROY. PLANILLA 1 CONTR.	TOTAL REALISTES	TOTAL PLANILLADO
ANTIICIPIO 80% DEL VALOR CONTRATO	-	-	-	-
1% IMPUESTO A LA RENTA	357.69	105.74	-	463.42
OTROS	-	-	-	-
TOTAL DE DESCUENTOS	357.69	105.74	-	463.42
<b>VALOR LÍQUIDO ESTA PLANILLA</b>		<b>10,467.82</b>		<b>46,342.40</b>

AND SOBRAL GUERRA  
SUPERVISOR



FISCALIZADOR  
ING. FERNANDO GONZALEZ T.

FIRMA AUTORIZADA  
PEUCRO S.A.