

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: Pipm 09012
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA CONTRATO No. 9157-2008-MC	Fecha 21 de diciembre del 2011

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE MORONA SANTIAGO

En la ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, a los 21 días del mes de diciembre del 2011, se reúnen, por una parte, el señor Arq. Gonzalo Álvarez P., en su calidad de Jefe del Grupo de Trabajo Pastaza-Macas y por otra, la Empresa DICOMEC SOCIEDAD CIVIL con su representante legal Ing. Edwin Villarroel, quien en adelante se denominará Contratista, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del Contrato N°. 9157-2008-MC por concepto de Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica Y Aire Acondicionado para el Proyecto de Construcción del Hospital de Morona Santiago, al tenor de las siguientes cláusulas.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de Octubre de 2008, comparecen a la suscripción del Contrato N°. 9157-2008-MC, por una parte el Estado Ecuatoriano debidamente representado por el señor GENERAL DE BRIGADA MARCO VERA RÍOS en su calidad de Comandante, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército quien en adelante se denominará "CONTRATANTE", y, por otra el señor Ing. Edwin Villarroel Ponce en su calidad de representante legal de la Empresa DICOMEC SOCIEDAD CIVIL a quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará "CONTRATISTA". Los comparecientes son mayores de edad, hábiles y capaces para contratar y obligarse, quienes libres, voluntariamente y por los derechos que representan, convienen en suscribir el presente contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado para el Proyecto de Construcción del Hospital de Morona Santiago	U	1.00	62,675.50	62,675.50
TOTAL EN USD					62,675.50

II. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la Provisión e Instalación de los bienes materia del presente contrato es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de recepción del anticipo. Una vez transcurridos los 180 días desde la fecha de suscripción del acta provisional se procede a realizar la constatación respectiva y se implementa la presente acta de entrega recepción definitiva.

III. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Mediante oficio DM-021-C-09-N de Fecha 10 de Abril del 2009, EL Contratista indica que los trabajos han sido terminados en su totalidad y por lo tanto solicita se realice la entrega recepción provisional de la obra.
- Mediante oficio DM-133-C-11-N de fecha 14 de octubre del 2011, EL Contratista solicita se realice la entrega recepción definitiva de la obra, una vez transcurrido el plazo estipulado en el contrato..

IV. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha del Contrato	:	23 de octubre del 2008
Plazo de Ejecución	:	60 días calendario (A partir de la recepción del anticipo)
Fecha de entrega del anticipo:	:	11 de Febrero del 2009
Fecha de entrega de la obra :	:	12 de Abril del 2009

Se deja constancia que no existe retraso en el cumplimiento del Contrato N° 9157-2008-MC, por concepto de vista que el Contratista ejecuto los trabajos dentro de los plazos establecidos.

V. LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos contratados y ejecutados han sido desglosados de la siguiente manera para su control y pago correspondiente:

ITEM	RUBRO	UND	PRESUPUESTADO			EJECUTADO	
			CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO IV ETAPA							
	Ducto de tol galv.con/aisl.	kg	1,300.00	4.99	6,487.00	776.00	3,867.25
	Ducto de tol galv.sin/aisl.	kg	120.00	4.01	481.20	637.00	2,554.37
	Difusor de suministro 10"x10"	u	31.00	19.89	616.59	31.00	616.59
	Difusor de suministro 8"x8"	u	13.00	22.05	286.65	13.00	286.65
	Difusor de suministro 24"x18"	u	4.00	66.33	265.32	4.00	265.32
	Difusor de suministro 18"x14"	u	10.00	38.25	382.50	10.00	382.50
	Difusor de suministro 14"x10"	u	3.00	36.09	108.27	3.00	108.27
	Difusor de suministro 10"x8"	u	1.00	28.53	28.53	1.00	28.53
	Difusor de suministro 16"x12"	u	4.00	37.17	148.68	4.00	148.68
	Manguera aislada de 8"	m	75.00	9.09	681.75	110.00	999.90
	Manguera aislada de 6"	m	28.00	8.93	249.48	22.50	199.93
	Manguera aislada de 4"	m	20.00	9.63	192.60	20.00	192.60
	Manguera aislada de 2"	m	6.00	10.17	61.02	6.00	61.02
	Termostato de ambiente	u	5.00	74.97	374.85	5.00	374.85
	Unid acondic. Tipo paquete UP-2, 10T. YORK DM 120 Predato	u	1.00	7,643.69	7,643.69	1.00	7,643.69
	Unid acondic. Tipo paquete UP-3, 10T. YORK DM 120 Predato	u	1.00	7,643.69	7,643.69	1.00	7,643.69
	Unid acondic. Tipo paquete UP-4, 3T. YORK/GOODMAN CK 36	u	1.00	2,151.89	2,151.89	1.00	2,151.89
	Unid acondic. Tipo paquete UP-5, 3T. YORK/GOODMAN CK 36	u	1.00	2,151.89	2,151.89	1.00	2,151.89
	Unid acondic. Tipo paquete UP-6, 4T. YORK/GOODMAN CK 48	u	1.00	2,349.53	2,349.53	1.00	2,349.53
	Unid acondic. Tipo paquete UP-7, 3T. YORK/GOODMAN CK 36	u	1.00	2,151.89	2,151.89	1.00	2,151.89
	Unid.Split cons.tech/par.US6. 2T. Comforstar CCH024CD	u	1.00	1,849.49	1,849.49	1.00	1,849.49
	Unid.Split cons.tech/par.US7. 2T. Comforstar CCH024CD	u	1.00	1,849.49	1,849.49	1.00	1,849.49
	Unid.Split cons.tech/par.US8. 2T. Comforstar CCH024CD	u	1.00	1,849.49	1,849.49	1.00	1,849.49
	Unid.Split cons.tech/par.US9. 1.5T. Comforstar CCH018CD	u	1.00	1,849.69	1,849.69	1.00	1,849.69
	Tabl.control unidades paquete	u	5.00	492.80	2,464.00	5.00	2,464.00
	Filtros absolutos 24"x24"x12"	u	2.00	849.53	1,299.06	4.00	2,598.12
	Extractor de baño 75 CFM Marca Broan	u	7.00	84.49	591.43	7.00	591.43
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO I ETAPA							
	Ducto de tol galv.con/aisl.	kg	450.00	4.99	2,245.50	378.00	1,896.22
	Difusor de suministro 10"x10"	kg	7.00	19.89	139.23	26.00	517.14
	Difusor de suministro 8"x8"	u	9.00	22.05	198.45	9.00	198.45
	Difusor de suministro 24"x18"	u	4.00	66.33	265.32	4.00	265.32
	Manguera aislada de 8"	u	21.00	9.09	190.89	78.00	709.02
	Manguera aislada de 6"	m	18.00	8.93	160.74		
	Termostato de ambiente	m	1.00	74.97	74.97	1.00	74.97
	Unid acondic. Tipo paquete UP-1, 10T. YORK DM 120 Predato	u	1.00	7,643.69	7,643.69	1.00	7,643.69
	Unid.Split cons.tech/par.US1. 1.5T. Comforstar CCH018CD	u	1.00	1,849.69	1,849.69	1.00	1,849.69
	Unid.Split cons.tech/par.US2. 2T. Comforstar CCH024CD	u	1.00	1,849.49	1,849.49	1.00	1,849.49
	Tablero de control UP-1	u	1.00	492.80	492.80	1.00	492.80
	Ventilador de techo.	u	7.00	247.65	1,734.55	7.00	1,734.55
TOTAL PLANILLADO					62,075.5		64,078.49

VI. LIQUIDACIÓN DE ECONÓMICA

A	VALOR CONTRATADO	82,675.50	
B	VALORES DE TRABAJOS REALIZADOS		
	VALORES DE TRABAJOS REALIZADO	64,078.49	
C	PLANILLA No 1		13,487.66
	60% DESCUENTO DEL ANTICIPO ENTREGADO		20,750.26
	1% IMPUESTO A LA RENTA		345.84
	PLANILLA No 2		14,822.30
	DIFERENCIA DEL ANTICIPO ENTREGADO		16,855.04
	1% IMPUESTO A LA RENTA		294.95
		3,539.37	3,539.37
	30% RETENCIÓN IVA		1,081.81
	VALORES RETENIDOS POR CONCEPTO DE MULTAS		0.00
D	VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		28,309.96
	SUMAN IGUALES	67,617.86	67,617.86


Se deja constancia que los trabajos realizados por la empresa Dicomec han sido entregados en su totalidad tanto en la Etapa I como en la Etapa IV los mismos que PRESENTAN UNA GARANTÍA TÉCNICA DE EQUIPOS Y MATERIALES POR UN TIEMPO DE 24 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA


De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, se procede a la elaboración del Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato No 9157-2008-MC, por concepto de "Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica Y Aire Acondicionado para el Proyecto de Construcción del Hospital de Morona Santiago" suscrito entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Y DICOMEC

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, en tres ejemplares de igual contenido y tenor a los veinte y un días del mes de diciembre del 2011.

EL CONTRATISTA

ELABORADO POR


 DICOMEC SOCIEDAD CIVIL
 RUC. # 1791822390001
 ING. EDWIN VILLARROEL


 S.P. ARQ. GONZALO ALVAREZ P.
 JEFE DEL GT. PASTAZA MACAS