


MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010									
			MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57 PLAZO: 8 MESES ANTICIPO: \$ 1,631,928.45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		OBSERVACIONES	
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	AVANCE %
CONSULTA EXT.- EMERGENCIA- LABORATORIO -RAYOS X -NEONATOLOGIA-CIRUGIA Y ADOLESCENTE												
A PRELIMINARES												
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3.00	43.62	130.86	3.00	-	3.00	130.86	-	130.86	100%
2	CASETA DE GUARDIANA Y BODEGA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	1.00	-	1.00	593.12	-	593.12	100%
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	1,000.00	3.19	3,190.00	1,000.00	-	1,000.00	3,190.00	-	3,190.00	100%
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	M3	8.00	44.65	357.20	8.00	-	8.00	357.20	-	357.20	100%
5	DESALCIO FUERA DE OBRA	VIAJE	25.00	79.18	1,979.50	25.00	-	25.00	1,979.50	-	1,979.50	100%
6	DEMOLICION DE MESON	m2	65.00	6.37	414.05	65.00	-	65.00	414.05	-	414.05	100%
7	DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	U	100.00	15.31	1,531.00	100.00	-	100.00	1,531.00	-	1,531.00	100%
8	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	U	115.00	24.87	2,860.05	115.00	-	115.00	2,860.05	-	2,860.05	100%
9	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	102.00	9.57	976.14	102.00	-	102.00	976.14	-	976.14	100%
10	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	93.00	15.31	1,423.83	93.00	32.72	125.72	922.89	500.94	1,423.83	100%
11	DESMONTAJE DE TUMBADO	m2	1,700.00	4.11	6,987.00	1,700.00	-	1,700.00	6,987.00	-	6,987.00	100%
12	DESMONTAJE DE REJAS	m2	16.00	7.80	124.80	16.00	-	16.00	124.80	-	124.80	100%
13	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	5.00	19.13	95.65	5.00	-	5.00	95.65	-	95.65	100%
14	DESMONTAJE DE PUERTA ACORDEON	U	1.00	22.96	22.96	1.00	-	1.00	22.96	-	22.96	100%
15	DESMONTAJE DE CUBIERTA	m2	10.00	4.65	46.50	10.00	-	10.00	46.50	-	46.50	100%
16	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	10.00	14.65	146.50	10.00	-	10.00	146.50	-	146.50	100%
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	270.00	1.78	480.60	270.00	-	270.00	480.60	-	480.60	100%
18	LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	270.00	1.47	396.90	270.00	-	270.00	396.90	-	396.90	100%
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00	1.00	-	1.00	2,795.00	-	2,795.00	100%
20	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200.00	17.34	3,468.00	200.00	-	200.00	3,468.00	-	3,468.00	100%
B CIMENTACION Y ESTRUCTURAS												
1	EXCAVACION MANUAL	m3	14.00	11.48	160.72	14.00	-	14.00	160.72	-	160.72	100%
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	47.00	37.29	1,752.63	47.00	-	47.00	1,752.63	-	1,752.63	100%
3	REPLANTILLO HORMIGON 180 KG/M2	m3	0.20	143.52	28.70	0.20	-	0.20	28.70	-	28.70	100%
4	HORMIGON CICLOPEO	m3	7.00	291.38	2,039.66	7.00	-	7.00	2,039.66	-	2,039.66	100%
5	HORMIGON PLINTO Y RIOSTRAS (210KG/M2)	m3	2.00	509.38	1,018.76	2.00	-	2.00	1,018.76	-	1,018.76	100%
6	HORMIGON DE COLUMNAS EN CISTERNA (frc=210kg/cm2)	m3	2.00	1,290.84	2,581.68	2.00	-	2.00	2,581.68	-	2,581.68	100%
7	LOSA PORTANTE (INCLUDE HORMIGON frc=210kg/cm2)	m2	40.00	97.98	3,919.20	40.00	-	40.00	3,919.20	-	3,919.20	100%
8	DINTEL	ml	143.00	18.84	2,694.12	143.00	-	143.00	2,694.12	-	2,694.12	100%
9	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	m2	40.00	32.37	1,294.80	40.00	-	40.00	1,294.80	-	1,294.80	100%
10	ACERO FY=4200KG/M2	kg	606.60	1.272	770.59	606.60	-	606.60	770.59	-	770.59	100%
11	CANALONES	ml	60.00	32.16	1,929.60	60.00	-	60.00	1,929.60	-	1,929.60	100%
C MAMPUESTERIA												
1	PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	60.00	20.60	1,236.00	60.00	-	60.00	1,236.00	-	1,236.00	100%
2	PAREDES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	60.00	20.60	1,236.00	60.00	-	60.00	1,236.00	-	1,236.00	100%
3	MESON DE HORMIGON CON ARMADURA	m	83.00	215.89	17,940.65	83.00	-	83.00	17,940.65	-	17,940.65	100%
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	60.00	30.24	1,814.40	60.00	-	60.00	1,814.40	-	1,814.40	100%
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	2,250.00	10.20	22,950.00	2,250.00	-	2,250.00	22,950.00	-	22,950.00	100%




Consejo del Pacifico

Arq. Julio Avendaño
Reg. Prof. 3571

Firma Autorizada

#1

Def 1



Copyright © 1980

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010									
		MONTOS: \$ 2,038,910.57 8 MESES \$ 1,631,928.45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		OBSERVACIONES
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	AVANCE %
6	ENLUCIDO DE TUMBADO	m2	51.00	12.73	649.23	51.00	-	51.00	649.23	-	100%
7	CUADRADA DE BOQUETE	m	420.00	6.22	2,612.40	420.00	-	420.00	2,612.40	-	100%
8	FILOS	m	90.00	4.00	360.00	90.00	-	90.00	360.00	-	100%
9	RESANES	m	150.00	3.56	534.00	150.00	-	150.00	534.00	-	100%
D	PISOS										
1	CONTRAPISO (PIEDRA+POLIETILENO+ACERO 8MM 20X20 +HORMA)	m2	115.00	31.23	3,591.45	115.00	-	115.00	3,591.45	-	100%
2	MANTENIMIENTO DE BALDOSA	m	1,886.00	7.17	13,522.62	-	-	-	-	-	0%
3	BALDOSA	m2	80.00	27.71	2,216.80	-	-	-	-	-	0%
E	PUERTAS										
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 8MM	m2	150.00	232.77	34,915.50	150.00	-	150.00	34,915.50	-	100%
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE QUIROPANO	m2	9.00	386.34	3,477.06	9.00	-	9.00	3,477.06	-	100%
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	11.60	404.15	4,688.14	-	11.60	11.60	-	4,688.14	100%
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	60.00	170.56	10,233.60	60.00	-	60.00	10,233.60	-	100%
5	TOPES DE PUERTA	U	121.00	8.69	1,051.49	121.00	-	121.00	1,051.49	-	100%
F	VENTANAS										
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	85.00	129.55	11,011.75	85.00	-	85.00	11,011.75	-	100%
G	CERRAJERIA										
1	PASAMANO DE BALCON Y ESCALERA	M	22.00	83.78	1,842.72	19.30	-	19.30	1,616.57	-	88%
2	PROTECCION DE VENTANAS	m2	32.00	73.38	2,348.16	32.00	-	32.00	2,348.16	-	100%
H	MUEBLES										
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	M	52.00	96.81	5,034.12	52.00	-	52.00	5,034.12	-	100%
I	TUMBADO										
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	1,550.00	33.59	52,064.50	1,550.00	-	1,550.00	52,064.50	-	100%
2	TUMBADO TIPO LOSA	m2	496.00	48.63	24,120.48	285.00	-	285.00	13,859.55	-	57%
J	REVESTIMIENTOS										
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	1,200.00	28.19	33,828.00	1,200.00	-	1,200.00	33,828.00	-	100%
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	60.00	11.60	696.00	60.00	-	60.00	696.00	-	100%
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	1,200.00	6.30	7,560.00	1,200.00	-	1,200.00	7,560.00	-	100%
4	PINTURA ESMALTE ZOCALO	m2	1,400.00	10.79	15,106.00	1,400.00	-	1,400.00	15,106.00	-	100%
5	PISO EXPOSICO CONDUCTIVO	m2	200.00	187.44	37,488.00	200.00	-	200.00	37,488.00	-	100%
6	PINTURA EPOXICA	m2	480.00	35.25	16,920.00	100.00	-	100.00	3,623.00	-	100%
K	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	m2	55.00	136.55	7,511.25	55.00	-	55.00	7,511.25	-	100%
2	TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	U	17.00	50.00	850.00	17.00	-	17.00	850.00	-	100%
3	ACARREO Y JORNAL DE LIMPIEZA	DIAS	24.00	48.59	1,166.16	24.00	-	24.00	1,166.16	-	100%
4	SEÑALETICA	U	60.00	50.67	3,040.20	-	60.00	60.00	-	3,040.20	100%
A	PRELIMINARES										
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3.00	43.62	130.86	3.00	-	3.00	130.86	-	100%



Firma Autorizada
 Consorcio del Pacifico
 Reg. Prof. 1371

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA


OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL
FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS
PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010

MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57
8 MESES
PLAZO:
ANTICIPO: \$ 1,631,928.45

Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERVACIONES
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
2	CASETA DE GUARDIANA Y BODEGA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	1.00	-	1.00	593.12	-	593.12	100%
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	370.00	3.19	1,180.30	323.03	48.97	370.00	1,030.47	149.83	1,180.30	100%
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	M3	2.00	44.65	89.30	-	2.00	2.00	-	89.30	89.30	100%
5	DESALJO FUERA DE OBRA	VIAJE	12.00	79.18	950.16	12.00	-	12.00	950.16	-	950.16	100%
6	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	3.00	19.13	57.39	3.00	-	3.00	57.39	-	57.39	100%
7	DESMONTAJE DE CUBIERTA	m2	1.440.00	4.65	6,696.00	1,440.00	-	1,440.00	6,696.00	-	6,696.00	100%
8	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	1,440.00	14.65	21,096.00	1,439.37	-	1,439.37	21,086.77	-	21,086.77	100%
9	DESMONTAJE DE ESCALERA METALICA	U	1.00	105.79	105.79	1.00	-	1.00	105.79	-	105.79	100%
10	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1,400.00	1.78	2,492.00	1,400.00	-	1,400.00	2,492.00	-	2,492.00	100%
11	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	1,400.00	1.47	2,058.00	1,400.00	-	1,400.00	2,058.00	-	2,058.00	100%
12	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00	1.00	-	1.00	2,795.00	-	2,795.00	100%
13	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200.00	17.34	3,468.00	200.00	-	200.00	3,468.00	-	3,468.00	100%
B CIMENTACION Y ESTRUCTURAS												
1	HORMIGON DE LOSETA	M2	9.00	400.55	3,604.95	9.00	-	9.00	3,604.95	-	3,604.95	100%
2	LOSA PORTANTE (incluye hormigon 1220 Kg	M2	27.00	97.98	2,645.46	27.00	-	27.00	2,645.46	-	2,645.46	100%
3	DINTEL	ML	160.00	18.94	3,030.40	156.35	3.65	160.00	2,981.27	69.13	3,030.40	100%
4	CUBIERTA ESTEEL PANEL INCLUYE CORREAS	M2	1,350.00	53.31	71,968.50	1,350.00	-	1,350.00	71,968.50	-	71,968.50	100%
5	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	282.00	35.73	10,075.86	282.00	-	282.00	10,075.86	-	10,075.86	100%
6	VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	655.00	35.98	23,566.90	655.00	-	655.00	23,566.90	-	23,566.90	100%
7	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	27.00	32.37	873.99	27.00	-	27.00	873.99	-	873.99	100%
8	IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA	M2	70.00	32.37	2,265.90	70.00	-	70.00	2,265.90	-	2,265.90	100%
9	ACERO FY=4200KG/M2	KG	150.00	4.24	636.00	150.00	-	150.00	636.00	-	636.00	100%
10	CANALONES	ML	125.00	32.16	4,020.00	125.00	-	125.00	4,020.00	-	4,020.00	100%
C MANPOSTERIA												
1	PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES 40X20X10 CM	m2	730.00	20.60	15,038.00	688.27	41.73	730.00	14,178.36	859.64	15,038.00	100%
2	PAREDES INTERIORES DE BLOQUES 40X20X10 CM	m2	700.00	20.59	14,410.41	700.00	-	700.00	14,410.41	-	14,410.41	100%
3	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	ml	8.00	172.68	1,381.36	8.00	-	8.00	1,381.36	-	1,381.36	100%
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	30.00	24.57	737.10	30.00	-	30.00	737.10	-	737.10	100%
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	2,250.00	2.25	5,062.50	2,250.00	-	2,250.00	5,062.50	-	5,062.50	100%
6	CUADRA DE BOQUETE	ml	350.00	6.22	2,177.00	350.00	-	350.00	2,177.00	-	2,177.00	100%
7	FILOS	ml	300.00	4.04	1,212.00	300.00	-	300.00	1,212.00	-	1,212.00	100%
8	RESANES	m2	250.00	3.56	890.00	250.00	-	250.00	890.00	-	890.00	100%
D PISOS												
1	HORMIGON BARRIDO	M2	422.00	20.59	8,685.12	422.00	-	422.00	8,685.12	-	8,685.12	100%
2	HORMIGON PALETEADO	M2	542.00	27.03	14,650.26	542.00	-	542.00	14,650.26	-	14,650.26	100%
3	HORMIGON PULIDO	M2	81.00	24.67	1,999.87	81.00	-	81.00	1,999.87	-	1,999.87	100%
4	NIVELACION DE PISO	M2	4,000.00	4.00	16,000.00	4,000.00	-	4,000.00	16,000.00	-	16,000.00	100%
5	BARREDERA DE PORCELANATO	ml	1,018.00	11.74	11,930.96	1,018.00	-	1,018.00	11,930.96	-	11,930.96	100%
6	PORCELANATO	m2	1,080.00	39.98	43,178.40	1,080.00	-	1,080.00	43,178.40	-	43,178.40	100%
7	ADOQUINES	m2	44.00	29.09	1,279.96	42.77	1.23	44.00	1,244.18	35.78	1,279.96	100%



Concordo con el Pacifico
Arg. Julio Avendaño
Reg. Prof. 571
Firma Autorizada




2000-01-01





MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO									
		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO									
		PLANILLA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS									
		PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010									
		MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57									
		PLAZO: 8 MESES									
		ANTICIPO: \$ 1,631,928.45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		OBSERVACIONES
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	
16	DESAMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	430.00	14.65	6,298.50	380.48	49.52	430.00	5,574.03	725.47	100%
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	430.00	1.78	765.40	430.00	-	430.00	765.40	-	100%
18	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	430.00	1.47	632.10	430.00	-	430.00	632.10	-	100%
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00	1.00	-	1.00	2,795.00	-	100%
20	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200.00	17.34	3,468.00	200.00	-	200.00	3,468.00	-	100%
21	CONCRETO Y ESTRUCTURAS										
1	EXCAVACION MANUAL	m3	100.00	11.48	1,148.00	39.54	60.46	100.00	453.92	694.08	100%
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	50.00	37.29	1,864.50	17.17	32.83	50.00	640.27	1,224.23	100%
3	REPLANTILLO HORMIGON 180 KG/CM2	m3	1.00	143.52	143.52	1.00	-	1.00	143.52	-	100%
4	HORMIGON CICLOPEO	M3	18.00	291.38	5,244.84	18.00	-	18.00	5,244.84	-	100%
5	HORMIGON PLINTO Y ROSTRAS (210KG/CM2)	m3	8.00	526.38	4,211.04	8.00	-	8.00	4,211.04	-	100%
6	HORMIGON DE COLUMNAS EN CISTERNA (f=210kg/cm2)	m3	3.00	645.42	1,936.26	-	3.00	3.00	-	1,936.26	100%
7	HORMIGON DE VIGAS (f=210kg/cm2)	M2	605.00	97.98	59,277.90	452.11	98.15	550.26	44,287.74	9,616.69	91%
8	LOSA PORTANTE	M	80.00	18.94	1,515.20	31.01	48.99	80.00	587.33	927.87	100%
9	DINTEL	M	81.00	35.73	2,894.13	81.00	-	81.00	2,894.13	-	100%
10	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	M	175.00	35.98	6,296.50	175.00	-	175.00	6,296.50	-	100%
11	VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA	M2	595.00	32.37	19,260.15	402.55	192.45	595.00	13,030.54	6,229.61	100%
12	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	KG	1,200.00	4.24	5,088.00	1,200.00	-	1,200.00	5,088.00	-	100%
13	ACERO FY-4200KG/CM2	M	40.00	32.16	1,286.40	34.09	5.91	40.00	1,096.33	190.07	100%
14	CANALONES	m2	490.00	20.60	10,094.00	342.03	147.97	490.00	7,045.82	3,048.18	100%
15	MANPOSTERIA	m2	790.00	20.59	16,266.10	528.73	261.27	790.00	10,886.56	5,379.55	100%
16	PADEDES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m	25.00	215.89	5,397.25	20.00	5.00	25.00	4,317.80	1,079.45	100%
17	PADEDES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	490.00	10.28	5,037.20	199.86	290.14	490.00	2,054.56	2,982.64	100%
18	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	m2	1,600.00	10.20	16,320.00	1,050.35	549.65	1,600.00	10,713.57	5,606.43	100%
19	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m	330.00	6.22	2,052.60	119.08	210.92	330.00	740.68	1,311.92	100%
20	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m	300.00	4.00	1,200.00	212.67	87.33	300.00	850.68	349.32	100%
21	FILOS	M	200.00	49.54	9,908.00	120.33	79.67	200.00	428.37	283.63	100%
22	RESANES	M	200.00	49.54	9,908.00	6.20	1.80	8.00	307.09	89.15	100%
23	MEZON DE HORMIGON PULIDO	m2	287.00	31.51	9,042.57	21.51	265.49	287.00	671.76	8,291.25	100%
24	PISOS	m2	287.00	31.51	9,042.57	21.51	265.49	287.00	671.76	8,291.25	100%
25	CONTRAPISO (PIEDRA+POLILENO+ACERO 8MM 20X20 +HORMA)	m2	287.00	31.51	9,042.57	21.51	265.49	287.00	671.76	8,291.25	100%
26	NIVELACION DE PISO	m2	30.00	100.00	3,000.00	30.00	-	30.00	-	3,000.00	100%
27	PISO DE CERAMICA ALTO TRAFICO	m2	298.00	10.03	2,986.14	298.00	-	298.00	10,093.26	-	100%
28	MANTENIMIENTO DE PISO DE BALDOSA	m2	298.00	10.03	2,986.14	298.00	-	298.00	10,093.26	-	100%
29	BALDOSA	m2	298.00	10.03	2,986.14	298.00	-	298.00	10,093.26	-	100%
30	BARREDERA DE PORCELANATO	m2	298.00	10.03	2,986.14	298.00	-	298.00	10,093.26	-	100%
31	PORCELANATO	m2	298.00	10.03	2,986.14	298.00	-	298.00	10,093.26	-	100%
32	PUERTAS	m2	298.00	10.03	2,986.14	298.00	-	298.00	10,093.26	-	100%




Consortio del Pacifico
Firma Autorizada




Source of Income

10/1/2010

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO									
		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO									
		PLANILLA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS									
		PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010									
		MONTRO CONTRATO: \$ 2,039,910.57									
		PLAZO: 8 MESES									
		ANTICIPO: \$ 1,631,928.45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		OBSERVACIONES
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO. 6MM	M2	60.00	232.77	13,966.20	-	60.00	60.00	-	13,966.20	100%
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO. CORREDIZA (1.00x2.00)	m2	6.40	196.68	1,258.62	-	6.40	6.40	-	1,258.62	100%
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	8.40	404.15	3,394.86	-	8.40	8.40	-	3,394.86	100%
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	30.00	170.58	5,116.80	-	30.00	30.00	-	5,116.80	100%
5	TOPES DE PUERTA	U	40.00	8.69	347.60	-	40.00	40.00	-	347.60	100%
F	VENTANAS										
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	55.60	129.55	7,202.98	55.60	-	55.60	7,202.98	-	100%
2	MANPARRA DE VIDRIO Y PLANCHA DE AGLOMERADO	M2	39.00	97.28	3,793.14	-	39.00	39.00	-	3,793.14	100%
G	CERRAJERIA										
1	PASAMANO DE BALCON Y ESCALERA	M	24.00	83.78	2,010.24	-	20.48	20.48	-	1,715.40	85%
2	REJILLA DE VARILLA	M	28.00	66.30	1,856.40	-	28.00	28.00	-	1,856.40	100%
3	PROTECCION DE VENTANAS	M2	55.00	73.38	4,035.90	55.00	-	55.00	4,035.90	-	100%
H	MUEBLES										
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC SAJO MESON	M	15.00	96.81	1,452.15	-	15.00	15.00	-	1,452.15	100%
I	TUMBADO										
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	1,370.00	33.59	46,018.30	1,370.00	-	1,370.00	46,018.30	-	100%
J	REVESTIMIENTOS										
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	895.00	26.18	23,530.05	895.00	-	895.00	23,530.05	-	100%
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	580.00	10.31	5,979.80	-	580.00	580.00	-	5,979.80	100%
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	700.00	6.30	4,410.00	254.22	445.78	700.00	1,801.59	2,808.41	100%
4	PINTURA DE ESMALTE ZOCALO	m2	1,650.00	10.79	17,803.50	1,650.00	-	1,650.00	17,803.50	-	100%
K	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
1	ASCENSOR MONTACARGAS 500 KG	U	1.00	42,256.57	42,256.57	1.00	-	1.00	42,256.57	-	100%
2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	37.00	142.63	5,277.31	37.00	-	37.00	5,277.31	-	100%
3	ACARRICO Y JORNALES DE LIMPIEZA	DIAS	20.00	48.59	971.80	20.00	-	20.00	971.80	-	100%
4	SENALETICA	U	40.00	50.67	2,026.80	-	40.00	40.00	-	2,026.80	100%
	PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
	A.- TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION.										
A-1	RETIRO DE TRANSFORMADOR	U	1.00	261.85	261.85	1.00	-	1.00	261.85	-	100%
A-2	PUNTA TERMINAL INTERIOR	U	3.00	392.94	1,178.82	3.00	-	3.00	392.94	-	100%
A-3	MONTAJE E INSTALACION TRANSFORMADOR	GLOBAL	1.00	24,036.76	24,036.76	1.00	-	1.00	24,036.76	-	100%
	B.- GENERADOR DE EMERGENCIA										
B-1	REUBICACION GENERADOR ACTUAL	U	1.00	261.85	261.85	1.00	-	1.00	261.85	-	100%
B-2	GENERADOR DE EMERGENCIA ADQUIS. INSTAL. CONEXION	U	1.00	17,509.12	17,509.12	1.00	-	1.00	17,509.12	-	100%
	C.- MALLA DE TIERRA BANCO DE TRANSFORMADORES										
C-1	EXCAVACION MANUAL	M3	25.00	22.96	574.00	24.30	0.70	25.00	557.83	16.07	100%
C-2	TENDIDO DE CABLE DE COBRE 2/0 DESN	M	300.00	12.18	3,654.00	300.00	-	300.00	3,648.00	-	100%
C-3	INSTALACION DE VARILLA COPPERWELL 3/8" X 8'	U	30.00	1,557.00	46,710.00	30.00	-	30.00	1,557.00	-	100%




 Consorcio del Pacifico
 Reg. Prof. 5713
 Firma Autorizada.



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL
FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO
PLANILLA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS
PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010

MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57
PLAZO: 8 MESES
ANTICIPO: \$ 1,631,928.45

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERVACIONES	
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	%	AVANCE
C-4	BARRA DE TIERRA EQUIPOTENCIAL	U	5.00	143.80	719.00	5.00	-	5.00	719.00	-	719.00	100%	100%
C-5	MODULO DE TIERRA CON 4 RECEPTACULOS	U	4.00	427.08	1,708.20	4.00	-	4.00	1,708.20	-	1,708.20	100%	100%
C-6	MALLA DE TIERRA SISTEMA COMPUTO	U	1.00	778.31	778.31	1.00	-	1.00	778.31	-	778.31	100%	100%
C-7	TENDIDO DE CABLE DE COBRE 40. DESN	M	54.00	25.33	1,367.82	54.00	-	54.00	1,367.82	-	1,367.82	100%	100%
D-1	D-BANDEJA PORTACABLES Y ACCESORIOS												
D-1	Portacables Tipo Escalierilla Acero Pregalv 5"x8" L=2.40 m	U	34.00	118.87	4,041.58	34.00	-	34.00	4,041.58	-	4,041.58	100%	100%
D-2	Portacables Tipo Escalierilla Acero Pregalv 5"x8" L=2.40 m	U	92.00	84.10	7,737.20	92.00	-	92.00	7,737.20	-	7,737.20	100%	100%
D-3	Portacables Tipo Escalierilla Acero Pregalv 4"x4" L=2.40 m	U	51.00	77.67	3,956.07	-	-	-	-	-	-	0%	0%
D-4	SOportes DE FIJACION PARA TUBO.	U	7.00	31.12	217.84	7.00	-	7.00	217.84	-	217.84	100%	100%
D-5	SOPORTE DE BANDEJA PORTACABLE	U	139.00	20.00	2,780.00	139.00	-	139.00	2,780.00	-	2,780.00	100%	100%
D-6	ACCESORIOS DE BANDEJA PORTACABLE	GLB	1.00	1,452.95	1,452.95	1.00	-	1.00	1,452.95	-	1,452.95	100%	100%
E-1	E-ACOMETIDAS DE BANDEJAS A TABLEROS												
E-1	ACOMETIDA TUBERIA EMT D=3"	M	60.00	26.77	1,606.20	60.00	-	60.00	1,606.20	-	1,606.20	100%	100%
E-2	ACOMETIDA TUBERIA EMT D=2"	M	82.00	13.86	859.32	82.00	-	82.00	859.32	-	859.32	100%	100%
E-3	ACOMETIDA TUBERIA EMT D=1 1/4"	M	85.00	10.38	880.60	85.00	-	85.00	880.60	-	880.60	100%	100%
E-4	ACOMETIDA TUBERIA EMT D=1"	M	120.00	6.53	783.60	120.00	-	120.00	783.60	-	783.60	100%	100%
F-1	F-TABLEROS DE DISTRIBUCION												
F-1	CELAS DE M.T	U	3.00	23,381.59	70,144.77	3.00	-	3.00	70,144.77	-	70,144.77	100%	100%
F-2	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	U	1.00	18,046.36	18,046.36	1.00	-	1.00	18,046.36	-	18,046.36	100%	100%
F-3	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 200A	U	1.00	2,304.59	2,304.59	1.00	-	1.00	2,304.59	-	2,304.59	100%	100%
F-4	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 800A	U	1.00	7,107.43	7,107.43	1.00	-	1.00	7,107.43	-	7,107.43	100%	100%
F-5	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200 A	U	1.00	2,286.05	2,286.05	1.00	-	1.00	2,286.05	-	2,286.05	100%	100%
F-6	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A	U	1.00	5,065.58	5,065.58	1.00	-	1.00	5,065.58	-	5,065.58	100%	100%
G-1	G-ALIMENTADORAS A SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION												
G-1	ELECTRICA												
G-1	Alimentador 3#40-N#10-T#2	M	224.00	77.89	17,447.36	224.00	-	224.00	17,447.36	-	17,447.36	100%	100%
G-2	Alimentador 3#2-N#4-T#6	M	91.00	28.37	2,581.67	91.00	-	91.00	2,581.67	-	2,581.67	100%	100%
G-3	Alimentador 3#10-N#2-T#4	M	254.00	41.69	10,589.26	254.00	-	254.00	10,589.26	-	10,589.26	100%	100%
G-4	Alimentador 3#30-N#10-T#2	M	270.00	93.00	18,100.80	270.00	-	270.00	18,100.80	-	18,100.80	100%	100%
G-5	Alimentador 3#20-N#10-T#2	M	307.00	17,053.85	280.56	26.44	-	307.00	15,585.11	1,468.74	17,053.85	100%	100%
G-6	Alimentador 3#4-N#8-T#8	M	99.00	18.41	1,822.59	99.00	-	99.00	1,822.59	-	1,822.59	100%	100%
G-7	Alimentador 3#6-N#8-T#10	M	88.00	12.40	1,091.20	88.00	-	88.00	1,091.20	-	1,091.20	100%	100%
G-8	Alimentador 3#8-N#8-T#6	M	138.00	14.68	2,005.84	138.00	-	138.00	2,005.84	-	2,005.84	100%	100%
G-9	Alimentador 2#4-N#8-T#6	M	146.00	5.94	866.84	146.00	-	146.00	866.84	-	866.84	100%	100%
G-10	Alimentador 2#6-N#8-T#10	M	127.00	8.38	1,064.46	127.00	-	127.00	1,064.46	-	1,064.46	100%	100%
G-11	Alimentador 3#6-N#8-T#8	M	93.00	14.68	1,364.64	93.00	-	93.00	1,364.64	-	1,364.64	100%	100%
G-12	Alimentador 2#10-N#12-T#12	M	9.00	4.96	44.64	9.00	-	9.00	44.64	-	44.64	100%	100%
G-13	Alimentador 3#250 MCM - (130)T#2	M	15.00	95.67	1,435.05	15.00	-	15.00	1,435.05	-	1,435.05	100%	100%
G-14	Alimentador 2#3#350 MCM - (56)MCM	M	13.00	234.98	3,054.74	13.00	-	13.00	3,054.74	-	3,054.74	100%	100%
G-15	Alimentador 1#3#500 MCM - (450)MCM	M	20.00	1,430.93	28,618.60	20.00	-	20.00	28,618.60	-	28,618.60	100%	100%



Consortio del Pacifico
Reg. 3523
Firma Autorizada

0039



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO		MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57		8 MESES		PLAZO: \$ 1,631,928.45	
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			CONSORCIO DEL PACIFICO										CONTRATISTA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS		MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010		ANTICIPO:		OBSERVACIONES	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			TOTAL		OBSERVACIONES						
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% AVANCE								
H-1	H.SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	U	1.00	71.43	71.43	1.00	-	1.00	71.43	-	71.43	-	71.43	-	100%					
H-2	PANEL ELECTRICO PE-MANT	U	1.00	344.63	344.63	1.00	-	1.00	344.63	-	344.63	-	344.63	-	100%					
H-3	PANEL ELECTRICO PE-ODONT	U	1.00	214.45	214.45	1.00	-	1.00	214.45	-	214.45	-	214.45	-	100%					
H-4	PANEL ELECTRICO PE-LAB	U	1.00	249.74	249.74	1.00	-	1.00	249.74	-	249.74	-	249.74	-	100%					
H-5	PANEL ELECTRICO PE-RESID	U	1.00	129.91	129.91	1.00	-	1.00	129.91	-	129.91	-	129.91	-	100%					
H-6	PANEL ELECTRICO PE-VACUN	U	1.00	203.56	203.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%					
H-7	PANEL ELECTRICO PE-HOSP2	U	1.00	237.73	237.73	1.00	-	1.00	237.73	-	237.73	-	237.73	-	100%					
H-8	PANEL ELECTRICO PE-HOSP1	U	1.00	463.28	463.28	1.00	-	1.00	463.28	-	463.28	-	463.28	-	100%					
H-9	PANEL ELECTRICO PQ	U	4.00	11,138.71	44,554.84	4.00	-	4.00	44,554.84	-	44,554.84	-	44,554.84	-	100%					
H-10	PANEL ELECTRICO PE-SG	U	1.00	305.66	305.66	1.00	-	1.00	305.66	-	305.66	-	305.66	-	100%					
H-11	PANEL ELECTRICO PE-CONS	U	1.00	637.31	637.31	1.00	-	1.00	637.31	-	637.31	-	637.31	-	100%					
H-12	PANEL ELECTRICO PE-EMER	U	1.00	206.92	206.92	1.00	-	1.00	206.92	-	206.92	-	206.92	-	100%					
H-13	PANEL ELECTRICO PE-CIRUG	U	1.00	672.57	672.57	1.00	-	1.00	672.57	-	672.57	-	672.57	-	100%					
H-14	PANEL ELECTRICO PE-NEO	U	1.00	613.78	613.78	1.00	-	1.00	613.78	-	613.78	-	613.78	-	100%					
H-15	PANEL ELECTRICO PNA-A1	U	1.00	633.74	633.74	1.00	-	1.00	633.74	-	633.74	-	633.74	-	100%					
H-16	PANEL ELECTRICO PNA-A2	U	1.00	522.71	522.71	1.00	-	1.00	522.71	-	522.71	-	522.71	-	100%					
H-17	PANEL ELECTRICO PN-ODONT	U	1.00	314.95	314.95	1.00	-	1.00	314.95	-	314.95	-	314.95	-	100%					
H-18	PANEL ELECTRICO PNL-LAB	U	1.00	229.56	229.56	1.00	-	1.00	229.56	-	229.56	-	229.56	-	100%					
H-19	PANEL ELECTRICO PN-ADOLE	U	1.00	460.90	460.90	1.00	-	1.00	460.90	-	460.90	-	460.90	-	100%					
H-20	PANEL ELECTRICO PNM-MANT	U	1.00	312.40	312.40	1.00	-	1.00	312.40	-	312.40	-	312.40	-	100%					
H-21	PANEL ELECTRICO PNH-HOSP2	U	1.00	319.63	319.63	1.00	-	1.00	319.63	-	319.63	-	319.63	-	100%					
H-22	PANEL ELECTRICO PNH-HOSP1	U	1.00	456.31	456.31	1.00	-	1.00	456.31	-	456.31	-	456.31	-	100%					
H-23	PANEL ELECTRICO PNL-SG	U	1.00	718.79	718.79	1.00	-	1.00	718.79	-	718.79	-	718.79	-	100%					
H-24	PANEL ELECTRICO PNL-CONS	U	1.00	1,054.77	1,054.77	1.00	-	1.00	1,054.77	-	1,054.77	-	1,054.77	-	100%					
H-25	PANEL ELECTRICO PNE-EMER	U	1.00	295.15	295.15	1.00	-	1.00	295.15	-	295.15	-	295.15	-	100%					
H-26	PANEL ELECTRICO PNL-CIRUG	U	1.00	479.36	479.36	1.00	-	1.00	479.36	-	479.36	-	479.36	-	100%					
H-27	PANEL ELECTRICO PNL-NEO	U	1.00	452.94	452.94	1.00	-	1.00	452.94	-	452.94	-	452.94	-	100%					
H-28	PANEL ELECTRICO PNL-ESTER	U	1.00	833.10	833.10	1.00	-	1.00	833.10	-	833.10	-	833.10	-	100%					
H-29	PANEL ELECTRICO PE-IPA	U	1.00	325.37	325.37	1.00	-	1.00	325.37	-	325.37	-	325.37	-	100%					
H-30	PANEL ELECTRICO PNL-ADM	U	1.00	120.18	120.18	1.00	-	1.00	120.18	-	120.18	-	120.18	-	100%					
H-31	PANEL ELECTRICO PNL-IPA	U	1.00	431.29	431.29	1.00	-	1.00	431.29	-	431.29	-	431.29	-	100%					
H-32	PANEL ELECTRICO PE-UPS-IPA	U	1.00	309.51	309.51	1.00	-	1.00	309.51	-	309.51	-	309.51	-	100%					
H-33	PANEL ELECTRICO PNA-A3	U	1.00	693.49	693.49	1.00	-	1.00	693.49	-	693.49	-	693.49	-	100%					
H-34	PANEL ELECTRICO PNA-A4	U	1.00	433.59	433.59	1.00	-	1.00	433.59	-	433.59	-	433.59	-	100%					
H-35	PANEL ELECTRICO PNL-BPA	U	1.00	230.81	230.81	1.00	-	1.00	230.81	-	230.81	-	230.81	-	100%					
H-36	PANEL UPS 6 KVA	U	4.00	17,926.48	71,705.92	4.00	-	4.00	71,705.92	-	71,705.92	-	71,705.92	-	100%					
H-37	PANEL UPS 1.5 KVA	U	2.00	2,687.88	5,375.76	2.00	-	2.00	5,375.76	-	5,375.76	-	5,375.76	-	100%					
L-1	UNIDAD CONDENSADORAS 12000-24000V	U	118.00	55.78	6,582.04	51.00	9.00	80.00	2,844.78	502.02	3,346.80	-	3,346.80	-	51%					

00040

Consorcio del Pacifico
Firma Autorizada

Reg. Del 3531

Cap

1000-1000-1000

1000-1000-1000



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

OBRA:

AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL

FISCALIZADOR:

ARQ. JULIO AVENDAÑO

CONTRATISTA:

CONSORCIO DEL PACIFICO

PLANILLA:

No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS

PERIODO:

MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010

MONTO CONTRATO:

\$ 2,039,910.57

8 MESES

PLAZO:

\$ 1,631,928.45

ANTICIPO:

Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERVACIONES	
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	%	AVANCE
I-2	UNIDAD CONDENSADORAS 60.000 BTU	U	12.00	241.95	2,903.40	12.00	-	12.00	2,903.40	-	2,903.40	100%	0%
I-3	UNIDAD CONDENSADORA 120.000 BTU (Existente)	U	1.00	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	100%	100%
I-4	PUNTO LAMPARA CIEUTICA	U	4.00	106.78	427.04	4.00	-	4.00	427.04	-	427.04	100%	100%
I-5	PUNTO SECADORA DE MANOS	U	7.00	75.94	531.58	7.00	-	7.00	531.58	-	531.58	100%	100%
I-6	ALIMENTADOR A BOMBA AGUA 7 1/2 HP (Existente)	U	2.00	105.00	210.00	2.00	-	2.00	210.00	-	210.00	100%	100%
I-7	PUNTO PARA MÓDULO DE TOMA Y FUERZA	U	10.00	201.06	2,010.60	10.00	-	10.00	2,010.60	-	2,010.60	100%	100%
I-8	PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE (ODONTI)	U	1.00	50.31	50.31	1.00	-	1.00	50.31	-	50.31	100%	100%
I-9	PUNTO PARA CALDERO (Existente)	U	1.00	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	100%	100%
I-10	PUNTO PARA SOLDADORA	U	1.00	153.44	153.44	1.00	-	1.00	153.44	-	153.44	100%	100%
I-11	PUNTO DE TOMA ESPECIAL	U	2.00	82.33	164.66	2.00	-	2.00	164.66	-	164.66	100%	100%
I-12	PUNTO DE LAVADORA DE ROPA2	U	1.00	103.24	103.24	1.00	-	1.00	103.24	-	103.24	100%	100%
I-13	PUNTO DE LAVADORA DE ROPA 3	U	1.00	122.73	122.73	1.00	-	1.00	122.73	-	122.73	100%	100%
I-14	PUNTO DE SECADORA DE ROPA	U	1.00	322.15	322.15	1.00	-	1.00	322.15	-	322.15	100%	100%
I-15	PUNTO PUEQUIPODE MASTOLOGIA	U	1.00	281.40	281.40	1.00	-	1.00	281.40	-	281.40	100%	100%
I-16	PUNTO DE ESTERILIZADOR 1	U	1.00	155.13	155.13	1.00	-	1.00	155.13	-	155.13	100%	100%
I-17	PUNTO DE ESTERILIZADOR 2	U	1.00	183.00	183.00	1.00	-	1.00	183.00	-	183.00	100%	100%
I-18	PUNTO DE ESTERILIZADOR 3	U	1.00	123.63	123.63	1.00	-	1.00	123.63	-	123.63	100%	100%
I-19	PUNTO DE ESTERILIZADOR 4	U	1.00	332.91	332.91	1.00	-	1.00	332.91	-	332.91	100%	100%
I-20	PUNTO DE MONTACARGA	U	1.00	108.17	108.17	1.00	-	1.00	108.17	-	108.17	100%	100%
J-1	INSTALACION DE TOMACORRIENTES	U	241.00	113.88	27,445.08	227.00	14.00	241.00	25,850.76	1,594.32	27,445.08	100%	100%
J-2	TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO	U	398.00	42.01	16,719.98	398.00	-	398.00	16,719.98	-	16,719.98	100%	100%
J-3	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A - 120 V	U	106.00	48.69	5,146.21	106.00	-	106.00	5,146.21	-	5,146.21	100%	100%
J-4	TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 15A - 120 V	U	3.00	106.47	319.41	3.00	-	3.00	319.41	-	319.41	100%	100%
K-1	INSTALACION DE PUNTO DE LUZ	U	873.00	49.70	43,396.10	873.00	-	873.00	43,396.10	-	43,396.10	100%	100%
K-2	PUNTO DE LUZ 120V INTERIOR	U	3.00	106.47	319.41	3.00	-	3.00	319.41	-	319.41	100%	100%
K-3	PUNTO DE LUZ EN PARQUE	U	28.00	3,082.30	86,304.40	28.00	-	28.00	86,304.40	-	86,304.40	100%	100%
K-4	PUNTO DE LUZ 200V EN AUDITORIO	U	18.00	930.42	16,747.56	18.00	-	18.00	16,747.56	-	16,747.56	100%	100%
L-1	LUMINARIAS	U	419.00	171.79	71,989.91	419.00	-	419.00	71,989.91	-	71,989.91	100%	100%
L-2	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W-120V	U	105.00	70.81	7,435.05	105.00	-	105.00	7,435.05	-	7,435.05	100%	100%
L-3	LUMINARIA FLUORESCENTE 3X 17W-120V	U	20.00	33.44	668.80	20.00	-	20.00	668.80	-	668.80	100%	100%
L-4	OJO DE BUEY Y FOCO AHORRADOR	U	90.00	1,245.60	112,104.00	90.00	-	90.00	112,104.00	-	112,104.00	100%	100%
L-5	LUMINARIA DE 175W VAPOR HG 208 V	U	28.00	1,933.76	54,145.28	28.00	-	28.00	54,145.28	-	54,145.28	100%	100%
L-6	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X 32 W/120V HERMETICA	U	32.00	43.05	1,377.60	32.00	-	32.00	1,377.60	-	1,377.60	100%	100%
L-7	LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY 100W/120 V	U	18.00	917.78	16,520.04	18.00	-	18.00	16,520.04	-	16,520.04	100%	100%
L-8	LUMINARIA EN POSTE 100W NA	U	3.00	172.37	517.11	3.00	-	3.00	517.11	-	517.11	100%	100%
L-9	LUMINARIA DE EMERGENCIA CONFOCO DOBLE	U	12.00	59.24	710.88	12.00	-	12.00	710.88	-	710.88	100%	100%
M-1	PICADA Y RESANE DE PAREDES DIFUSOS	U	1.00	425.92	425.92	1.00	-	1.00	425.92	-	425.92	67%	67%





Consortio del Pacifico

Firma Autorizada

[Handwritten signature]
Res. Dec. 2010

0041






MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO										
		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO										
		PLANILLA: No. 9 DE RUBROS CONTRATADOS										
		PERIODO: MARZO 1 - MARZO 31 DEL 2010										
		MONTOS: \$ 2,039,910.57										
		PLAZO: 8 MESES										
		ANTICIPO: \$ 1,631,928.45										
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	OBSERVACIONES % AVANCE
2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (PVC 4"), con recubrimiento de pared de ladrillo enlucida	U	24.00	40.85	980.40		24.00	24.00		980.40	980.40	100%
3	TUBERIA AALL PVC 6" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	331.00	19.14	6,335.34	264.80	66.20	331.00	5,068.27	1,267.07	6,335.34	100%
4	CAJAS DE REVISION 60x60cm ENLUCIDA	U	25.00	114.56	2,864.00	25.00	-	25.00	2,864.00	-	2,864.00	100%
					2,039,910.57							

TOTAL DE PLANILLA	1,763,424.02	184,421.65	1,947,845.67	95.49%
DESCUENTOS				
AMORTIZACION DE ANTICIPO	80%	1,410,739.22	147,537.32	1,558,276.54
LEY DE ESCALAFON	1%	17,634.24	1,844.22	19,478.46
IMPUESTO A LA RENTA	1%	17,634.24	1,844.22	19,478.46
LÍQUIDO A PAGAR		317,416.32	33,195.90	350,612.22

SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 90/100 DÓLARES



ARQ. JULIO AVENDAÑO
FISCALIZADOR

ING. FERNANDO RODRIGUEZ G.
SUPERVISOR DPSG

Reg. Prof. 3571

Supervisor

0000043