

86544

3



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-11-3828

Señor
NEY ABEDRABBO
Director Financiero
Presente

05 SEP 2008

Señor Director:

Para su trámite de respectivo, adjunto encontrará el Acta De Recepción Definitiva de la obra: " EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN LAS CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR. " código 004-MC-OB-OPM-IMA-2008 contratada con el Ing. Alex Mauricio Correa Terán.

Atentamente,

Ing. Byron R. Fabara Sánchez
FISCALIZADOR

Ing. Manuel E. Chagcha Perez
JEFE DE PARROQUIAS

Ing. Mariana Buenaventura Loor
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: lo indicado
Ing. Byron Fabara

702-09-10





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

86544

OPM-11-3828

03 JUL 2011

Señor
NEY ABEDRABBO
Director Financiero
Presente


Señor Director:

Para su trámite de respectivo, adjunto encontrará el Acta De Recepción Definitiva de la obra: " EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN LAS CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR. " código 004-MC-OB-OPM-IMA-2008 contratada con el Ing. Alex Mauricio Correa Terán.

Atentamente,


Ing. Byron R. Fabara Sánchez
FISCALIZADOR


Ing. Manuel E. Chagcha Perez
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Mariana Buena Ventura Loo
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: lo indicado
Ing. Byron Fabara

27-02-09-11





REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 0141376

Ambato , 2 de agosto del 2.011

Ing.
Manuel Chagcha Perez.
JEFE DE PARROQUIAS
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
Presente.

De mis consideraciones:

Con relación a la obra: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR” y habiendo transcurrido mas de los 6 meses desde la Recepción Provisional solicito la RECEPCION DEFINITIVA de la misma.

Atentamente

ING. ALEX MAURICIO CORREA TERAN
CONTRATISTA

Atender Ing. Byron Fabara
Agosto 3/2011
y mchp



6

**REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO**

Acta de **RECEPCION DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato y el/la **ING. ALEX MAURICIO CORREA TERAN** para la realización de los trabajos de **EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS** por el monto de \$ 23.404,04.

En la ciudad de Ambato, a los **8 DE AGOSTO DEL 2.011** comparecen :

Por una parte la Comisión de Recepción integrada por la **ING MARIANA BUENAVENTURA LOOR**, como **ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**, el : **ING. RODRIGO SOLIS ACOSTA** como **Delegado** nombrados por el Arq. Fernando Callejas Barona **ALCALDE AMBATO**, mediante contrato y oficio de autorización, **OPM-11-3538** ; y por otra, el/la **ING. ALEX MAURICIO CORREA TERAN** en su calidad de contratista, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituyen en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **RECEPCION DEFINITIVA** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente :

1.- ANTECEDENTES : Mediante contrato de obra celebrado entre el Municipio de Ambato y el **ING. ALEX MAURICIO CORREA TERAN** con fecha **9 DE FEBRERO DEL 2.009** por un valor de \$ 23.404,04 se adjudicó la realización de los trabajos de **EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS** con un plazo de ejecución de **68 DIAS** a contarse a partir de la fecha de la **recepción del anticipo** (16 DE MARZO DEL 2.009.)

2.- INSPECCION DE LA OBRA : Por efecto de la recepción, los comparecientes, en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra contratada para constatar el fiel cumplimiento del contrato, y con la información proporcionada por el Fiscalizador **ING. BYRON FABARA SANCHEZ** y el **ING. MANUEL CHAGCHA PEREZ JEFE DE FISCALIZACION** de la obra, proceden a dejar constancia de lo siguiente :

Las características principales son : Las que se mencionan en el contrato, en base a especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto.

OBSERVACIONES : La recepción Provisional se realizó el 4 de enero del 2.011 el contratista solicita Recepción Definitiva el 2 de agosto del 2.011

1

PL

3.- DEL PLAZO : (del 16 DE MARZO DEL 2.009 al 22 DE MAYO DEL 2009)

TIEMPO EMPLEADO EN LA EJECUCION	67 DIAS
PLAZO CONTRATADO	68 DIAS
AMPLIACION DE PLAZO	00 DIAS
PLAZO TOTAL:	68 DIAS
DIFERENCIA :	01 DIAS

En consecuencia No existe mora
Su multa de acuerdo al contrato es
Que da un valor de

4.- LIQUIDACION DE VALORES AL CONTRATISTA: (Anexo 01)

5.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir al contratista todos los trabajos efectuados en la obra que han sido materia de la inspección, y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamación por parte de terceros en relación con el contrato que motivó esta construcción, y además haber demostrado el contratista que se encuentra al día en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Sociedad Profesional respectiva, procede a la devolución de la garantía presentada por el contratista.

Para constancia en fe y de conformidad con lo expresado se suscribe la presente acta por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.


ING. MANUEL CHAGCHA PEREZ
JEFE DE FISCALIZACION DE OBRA


ING. BYRON FABARA SANCHEZ
FISCALIZADOR


ING. RODRIGO SOLIS ACOSTA
DELEGADO


ING. ALEX MAURICIO CORREA TERAN
CONTRATISTA


ING. MARIANA BUENAVENTURA LOOR
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ANEXO N° 01

5.- LIQUIDACION ECONOMICA

OBRA: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

MONTO: 23,404.04

CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

PLAN N°	V.PLANILLA INC. REAJUSTE	RETENCIONES					LIQUIDO
		ANTICIPO		I.RENTA		OTROS	PAGADO
PLANILLAS AVANCE DE OBRA							
ANTICIPO	-	-	-	-			-
1	10,900.76	6,540.46		109.01			4,251.29
2	10,189.06	7,501.96		101.89			2,585.21
3	3,725.02	-		37.25			3,687.77
	-	-	-	-			-
	-	-	-	-			-
			-				
TOTAL 1:	24,814.84	14,042.42	-	248.15	-	-	10,524.27
PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE							
1	2,242.98			22.43		172.12	2,048.43
TOTAL 2:	2,242.98	-	-	22.43	-	172.12	2,048.43
REAJUSTE DE PRECIOS							
ANT. LIQ.REAJ	761.25			7.61			753.64
TOTAL 3:	761.25	-	-	7.61	-	-	753.64
TOTAL :	27,819.07	14,042.42	-	278.19	-	172.12	13,326.34

OBSERVACIONES:


RESUMEN:


Valor de la obra contratada: 23,404.04


Valor obra ejecutada 27,819.07


ING. MANUEL CHAGCHA P.
TECNICO RESPONSABLE


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. RODRIGO SOLIS ACOSTA
DELEGADO


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA


ING. MARIANA BUENAVENTURA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION - FINANCIERA

CONTRATISTA: ING ALEX MAURICIO CORREA TERAN

CONTRATO COMPLEMENTARIO:

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:**VALOR DEL ANTICIPO:**

21. APO 60 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ENTREGA DEL ANTICIPO

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO : 16 DE MARZO DEL 2009

\$	-
\$	23.404,04
\$	14.042,42

PLLA.#	V. PLLA.AVANACE	V.F.P.L.A. REAJUSTE	V.F.P.L.A.C-%	TOTAL VALOR PLANILLADO	RETENCIONES								VALOR LIQUIDO PAGADO	IVA-12% 70%	TOTAL VALOR TRANSFERIDO	FECHA DE PAGO
					ANTICIPO	LEY 153	ART. 110	ART. 111	I.R.	ENSAYOS	OTROS	MULTAS				
1	\$ 10.900,76	\$ -	\$ -	\$ 10.900,76	\$ 6.540,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,01	\$ -	\$ -	\$ 4.251,29	\$ -	\$ 4.251,29	15/08/2009
2	\$ 10.189,06	\$ -	\$ -	\$ 10.189,06	\$ 7.501,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,89	\$ -	\$ -	\$ 2.585,21	\$ -	\$ 2.585,21	24/07/2009
3	\$ 2.314,22	\$ -	\$ -	\$ 2.314,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,14	\$ -	\$ -	\$ 2.291,08	\$ -	\$ 2.291,08	03/07/2010
3	\$ 1.410,79	\$ -	\$ -	\$ 1.410,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,11	\$ -	\$ -	\$ 1.396,68	\$ -	\$ 1.396,68	03/07/2010
1	\$ -	\$ -	\$ 2.242,98	\$ 2.242,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,43	\$ 172,12	\$ -	\$ 2.048,43	\$ -	\$ 2.048,43	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -</			

OBSERVACIONES:**VALOR DE LA OBRA CONTRATADA****VALOR DE LA OBRA REALIZADA: INCLUYE REAJUSTES PROV. Y DEF.**

Elaborado por:

Visto Bueno

SERVIDER PUBLICO 1
SERVID. PUBLICO 4

fecha: 30/06/2011

Dr. Marlo Vilcacundo P.
CONTADOR GENERAL

cleaned



REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 0141376

Ambato , 2 de agosto del 2.011

Ing.
Manuel Chagcha Perez.
JEFE DE PARROQUIAS
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
Presente.

De mis consideraciones:

Con relación a la obra: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR” y habiendo transcurrido mas de los 6 meses desde la Recepción Provisional solicito la RECEPCION DEFINITIVA de la misma.

Atentamente

ING. ALEX MAURICIO CORREA TERAN
CONTRATISTA

Atender Ing. Byron Fabara
Agosto 3/2011
Ing. MCHP





REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPALIDAD DE AMBATO
OBRAS PÚBLICAS

OPM-11-2321

Señor
Ney Abedrabbo
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

25 MAYO 2011

Señor Director:

Para su tramite de pago respectivo, adjunto encontrará: Planilla de Liquidación de Reajuste, código: 004-MC-OB-OPM-IMA-2008 de la obra: "EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMÓN JIMÉNEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR", contratada con el Ing. Mauricio Correa.

Planilla de Liquidación de Reajuste

\$ 761,25

Atentamente,


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE GESTION PARROQUIAS


Ing. Mariana Buenaventura
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: Planillas

23-05-11



Maricela R.



ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
LIQUIDACION DE REAJUSTES

OBRA : EMPEDRADOS, BORTDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09
CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA
VALOR CONTRATO : 23,404.04
PLAZO : 68 DIAS
PERIODO :

CONCEPTO	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA LIQUIDACION DE REAJUSTES	27,057.82	761.25	27,819.07
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS			-
VALOR PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTES	27,057.82	761.25	27,819.07
ANTICIPO 60%	14,042.43		14,042.43
	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA 1%	270.58	7.61	278.19
			-
			-
			-
OTROS DESCUENTOS	172.12		172.12
			-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: S/.	12,572.69	753.64	13,326.33
FECHA DEL ANTICIPO 16-Mar-09			
VALOR DEL ANTICIPO			
VALOR AMORTIZADO			
SALDO POR AMORTIZAR			
OBSERVACIONES:			
REALIZO:  ING. BYRON FABARA S. FISCALIZADOR			
REVISO:  ING. MANUEL CHAGCHA P. JEFE DE SECCION PARROQUIAS			
VISTO BUENO:  ING. MARIANA BUENAVENTURA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS			
 ING. MAURICIO CORREA CONTRATISTA			

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PLANILLA DE LIQUIDACION PROVISIONAL DE REAJUSTES

PROYECTO :

EMPEDRADOS, BORTDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CONTRATISTA:

REAJUSTE PROVISIONAL

[illegible]

LIQUIDACION PROVISIONAL

PLANILLA Nº	MONTO A REAJUSTARSE	FECHA DE REAJUSTE	FACTOR REAJUSTE	MONTO REAJUSTE	1% I.RENTA		OTROS DESCUENTOS	LIQUIDO CONTRATISTA
ANTICIPO	14,042.42	Mar-09	0.028	393.19	3.93			389.26
01	4,360.30	Abr-09	0.030	130.81	1.31			129.50
02	2,687.10	Jun-09	0.037	99.42	0.99			98.43
03	3,725.02	Jul-09	0.037	137.83	1.38			136.45
	-			-	-			-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	-			-	-	-		-
	24,814.84							
		TOTALES:		761.25	7.61	-	-	753.64
		DIFERENCIA:		761.25	7.61	-	-	753.64

VALOR LIQUIDO AL CONTRATISTA = \$

753.64

OBSERVACIONES: Los índices 0 se tomaron a NOVIEMBRE/08 y los índices 1 a las fechas de pago


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR



ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO : EMPEDRADOS, BORTDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

FORMULA: B1 E1 MP1 C1 X1													
Pr = Po (0,264--- +0,101--- +0,223--- +0,352--- +0,060---)													
B0 E0 B1 MP0 C0 X0													
COD	DESCRIPCION	COEF (C)	INDICE (o)	INDICE (1)	FACTOR C*11/I0	INDICE (1)	FACTOR C*11/I0	INDICE (1)	FACTOR C*11/I0	INDICE (1)	FACTOR C*11/I0	INDICE (1)	FACTOR C*11/I0
B	Mano de obra	0.264	14.390	15.590	0.286	15.590	0.286	15.590	0.286	15.590	0.286	15.590	0.286
E	Equipo y maquinaria cor	0.101	122.170	124.510	0.103	124.450	0.103	124.250	0.103	124.580	0.103	124.580	0.103
MP	Materiales pétreos	0.223	215.330	215.330	0.223	215.330	0.223	215.330	0.223	215.330	0.223	215.330	0.223
C	Cemento portland tipo 1 sacos	0.352	137.970	138.580	0.354	139.500	0.356	142.270	0.363	142.300	0.363	142.300	0.363
X	Indice de precios consumidor	0.060	120.220	123.970	0.062	125.170	0.062	124.900	0.062	123.890	0.062	123.890	0.062

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
RESUMEN LIQUIDACION DE REAJUSTES

OBRA : EMPEDRADOS, BORTDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

MONTO : 23,404.04

%ANTICIPO : 50% **FECHA DE PAGO ANTICIPO: 16-Mar-09**

[illegible]


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

LIQUIDACION DE REAJUSTES

DETERMINACION DE VALORES Y FECHAS PARA REAJUSTE DEFINITIVO Y MULTAS PARCIALES

PROYECTO :	EMPEDRADOS, BORTOILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
MULTA PARCIAL:	0.05% DEL MONTO NO EJECUTADO POR EL NUMERO DE DIAS DE RETRASO

CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

FECHA ANTICIPO: 16-Mar-09

FECCHA NOTIFICACION: 09-Feb-09

MONTO: 23,404.04 **ANTICIPO:** 50%

FECHA NOTIFICACION: 09-Feb-09

FECHA NOTIFICACION: 09-Feb-09

E INICIAL: 16-Mar-09

FECHA SUSCRIPCION: 09-Feb-09

PI AZO: 68 días

TIEMPO TRANSCURRIDO: - días

F FINAL: 23-May-09

F_FINAL: 23-May-09																	
PLAN. N°	PERIODO	PROGRAMADO		INV. MINIMA (100 + 80)%	EJECUTADO		CUMPLE? SINO	REAJUSTE A FECHA PAGO	FECHA DE PAGO	REAJUSTE A FECHA CRONO	FECHA DE CRONOGR.	FECHAS DE PLANILLAS		DIFER. DIAS	FECHA PARA REAJUSTE	MONTO NO EJECUTADO	MULTA PARCIAL
		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO						PRESENTO	DEBIO PRES.				
1	Mar-09	4,247.28	4,247.28	3,397.82	10,900.76	10,900.76	SI	10900.76	13-May-09	-		02-Apr-09	05-Abr-09	-	13-May-09	-	
02	Abr-09	11,253.33	15,500.61	13,249.94	10,189.06	21,089.82	SI	10189.06	15-Jun-09	-		05-May-09	05-May-09	-	15-Jun-09	-	
03	May-09	7,906.29	23,406.90	23,406.90	3,725.02	24,814.84	SI	24814.84	24-Jul-09	-		04-Jun-09	28-May-09	7	17-Jul-09	-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	
														-		-	

45,904.66

0

24,814.84

NOTA: MILLTAS POR AVANCE DESCONTADAS EN PLANILLA

5/

LIQUIDACION DE MULTAS TOTALES

5/

VALOR A DESCONTARSE EN LIQ. DE REAJUSTES

5

INC. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

Obra: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:
RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TIEMPO EN QUINCENAS (68 días)					
				Marzo 16 al 31/09	Abril 1 al 15/09	Abril 16 al 31/09	Mayo 1 al 15/09	Mayo 16 al 22/09	
Aceras h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre sub rasante compactada	1.590,00	7,40	11.768,86		530,00	530,00	530,00		
					3.922,95	3.922,95	3.922,95		
Bordillos de h.c. 60% h.s. f'c=210 kg/cm2 20 * 50 cm	68,00	83,28	5.663,04	51,00	17,00				
				4.247,28	1.415,76				
Calzada de piedra bola t.n. 10 cm	2.500,00	2,39	5.975,00			833,33	833,33		833,33
						1.991,67	1.991,67		1.991,67
INVERSION MENSUAL			23.406,90	4.247,28	5.338,71	5.914,62	5.914,62	1.991,67	
AVANCE PARCIAL EN %				18,15	22,81	25,27	25,27	8,51	
INVERSION ACUMULADA				4.247,28	9.585,99	15.500,61	21.415,24	23.406,90	
AVANCE ACUMULADO EN %				18,15	40,95	66,22	91,49	100,00	

