



**GERENCIA NACIONAL OPERACIONES**  
**GERENCIA DE ACCESOS**  
**FISCALIZACIÓN DE ACCESOS**

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO :        | "Construcción de Planta Externa en El Coca Ruta Centro, Provincia de Francisco de Orellana". |
| CONTRATISTA:      | CIEMTELCOM S.A.                                                                              |
| CONTRATO/PROCESO: | 807-2008/CA-75-2008                                                                          |
| FECHA:            | 15-Jun-09                                                                                    |
| LUGAR:            | QUITO                                                                                        |

## ACTA DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL

### ASISTENTES.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el contrato, en la Cláusula **DECIMOCUARTA: ENTREGA, numeral 14.1.2. Entrega Recepción Provisional** y por convocatoria del Administrador del contrato, mediante oficio No. FAC - 1028 de 15 de junio de 2009, intervienen en la suscripción de la presente ACTA, las siguientes personas:

### POR CNT S.A..

Ing. Lorena Barba ADMINISTRADORA DEL CONTRATO  
 Ing. Jorge Correa FISCALIZADOR DEL CONTRATO

### POR EL CONTRATISTA

Ing. Andrés Luna GERENTE GENERAL CIEMTELCOM S.A.

Las mismas que integradas en Comisión y advertidos de las responsabilidades, dan inicio a la diligencia al tenor de las cláusulas siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- 1.1 El Directorio de ANDINATEL S.A. mediante Resolución DIR-26-2001-05 incorporó al Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios el PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA EXTERNA el cual, previa autorización del Comité de Inversiones, permite contratar los servicios de construcción de Planta Externa, mediante la modalidad de sorteo entre proveedores calificados.
- 1.2 El Directorio de ANDINATEL S.A. mediante Resolución DIR-072-2007-364-20-11-07 de 20 noviembre de 2007, resolvió reformar el Parágrafo 1, del Capítulo X, "Procedimiento Especial para la Contratación del Diseño, Construcción y Fiscalización de Planta Externa", del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios de ANDINATEL S.A.; y, mediante Resolución del Directorio No. DIR-112-2008-615-03-07-08, de 3 de julio de 2008, aprobó su Codificación.
- 1.3 El Directorio de Andinatel S.A. mediante Resolución DIR-116-2008-01-08-08 1 de agosto de 2008, aprobada el 14 de agosto de 2008, resolvió: "1.- Acoger el pedido del señor César Regalado Iglesias, Presidete Ejecutivo de ANDINATEL S.A., constante en oficio N° 20081164, de fecha 30 de julio de 2008. 2.- En consecuencia autorizar el inicio para el proceso de CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA de los veintitrés (23) procesos; 3.- Disponer que en base a la cuantía, el Comité de Adquisiciones lleve a cabo el proceso de contratación respectivo de acuerdo a lo estipulado en el capítulo X del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios ANDINATEL S.A."; 4.- Declarar la presente resolución de ejecución inmediata.
- 1.4 El Comité de Adquisiciones mediante Resolución No. ANDINATEL-CA-77-2008-305 de 18 de agosto de 2008, procedió a la adjudicación del proceso ANDINATEL CA/75/2008, para la "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA EN EL COCA, RUTA CENTRO, PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA", a CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A., por el valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 467,997.96) y el plazo de Noventa (90) días calendario, a partir de la suscripción del contrato.
- 1.5 El pago de las obligaciones de este contrato se aplicarán a la Partida Presupuestaria No. F03.512 "Proyectos Planta Externa", conforme se desprende de la certificación presupuestaria emitida por la Jefatura de Presupuesto, constante en los oficio No. SP-605-08 de 4 de agosto de 2008.

### CLÁUSULA SEGUNDA: ASPECTO TÉCNICO.-

#### 2.1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.-

La CONTRATISTA se obliga para con ANDINATEL S.A. a efectuar la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA en la(s) localidad(es) de EL COCA RUTA CENTRO, provincia de Orellana, de acuerdo a las normas técnicas establecidas por ANDINATEL S.A. y conocidas por la CONTRATISTA; y, a entregar a ANDINATEL S.A. los informes y evaluaciones de conformidad con lo establecido en los Instructivos para la Administración de Contratos y para la Fiscalización y Evaluación de Contratistas de Obras en ANDINATEL S.A. en las demás cláusulas contenidas en el presente contrato.

#### 2.2 ALCANCE DEL CONTRATO

##### DATOS ORIGINALES CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO

| PROVINCIA                              | CENTRAL | CANTIDAD DE PARES |            | CANALIZACIÓN |         | DESCONGESTIONES | PLAZO DÍAS CALENDARIO |
|----------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------|
|                                        |         | PRIMARIA          | SECUNDARIA | POZOS        | Km -VÍA |                 |                       |
| FRANCISCO DE ORELLANA<br>(RURA CENTRO) | EL COCA | 2350              | 3100       | 16           | 5.24    | 550             | 90                    |
| TOTAL                                  |         | 2350              | 3100       | 16           | 5.24    | 550             | 90                    |

### CLÁUSULA TERCERA: ASPECTO FINANCIERO.-

|                                      |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|
| 3.1 MONTO CONTRATADO                 |     | 467,997.96 |
| 3.2 FORMA DE PAGO                    |     |            |
| 3.2.1 ANTICIPO                       | 30% | 140,399.39 |
| 3.2.2 POR AVANCE DE OBRA             | 50% | 233,998.98 |
| 3.2.3 A LA ENTREGA TOTAL PROVISIONAL | 20% | 93,599.59  |
| 3.2.4 A LA ENTREGA DEFINITIVA        |     |            |
| TOTAL                                |     | 467,997.96 |



GERENCIA NACIONAL OPERACIONES  
GERENCIA DE ACCESOS  
FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO :        | "Construcción de Planta Externa en El Coca Ruta Centro, Provincia de Francisco de Orellana". |
| CONTRATISTA:      | CIEMTELCOM S.A.                                                                              |
| CONTRATO/PROCESO: | 807-2008/CA-75-2008                                                                          |
| FECHA:            | 15-Jun-09                                                                                    |
| LUGAR:            | QUITO                                                                                        |

## ACTA DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL

### 3.3 PAGOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                | FECHA     | CHEQUE No.      | VALOR      | SALDO     |
|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| 3.3.1 ANTICIPO          | 24-oct-09 | 961             | 140,399.39 | -         |
| 3.3.2 PLANILLA No 1 (P) | 30-dic-08 | DOC: 374575540  | 108,968.24 | 43,587.30 |
| 3.3.3 PLANILLA No 2 (P) | 3-abr-09  | DOC: 0411969812 | 116,034.01 | 47,928.29 |
|                         |           |                 |            |           |
|                         |           |                 |            |           |
| <b>TOTAL</b>            |           |                 | 365,401.64 | 91,515.59 |

### 3.4 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

|                                               |    |                   |
|-----------------------------------------------|----|-------------------|
| <b>3.4.1 DATOS CONTRACTUALES</b>              |    |                   |
| 3.4.1.1 MONTO CONTRATADO:                     |    | 467,997.96        |
| 3.4.1.2 INCREMENTO OBRAS ADICIONALES          |    | -10,420.03        |
| 3.4.1.3 TOTAL CONTRATO + INCREMENTO:          |    | 457,577.93        |
| 3.4.1.4 TOTAL CONSTRUIDO :                    |    | 457,577.95        |
| 3.4.1.5 DIFERENCIA                            |    | 0.02              |
| 3.4.1.6 PORCENTAJE CONSTRUIDO                 |    | 97.77%            |
| <b>3.4.2 INCREMENTO POR OBRAS ADICIONALES</b> |    |                   |
| 3.4.2.1 ORDEN DE CAMBIO / No 01               | 01 | 19,514.01         |
| 3.4.2.2 ORDEN DE CAMBIO / No.02               | 02 | -29,934.04        |
| <b>TOTAL INCREMENTO</b>                       |    | <b>-10,420.03</b> |

NOTA: Existe una diferencia de 0.02 centavos entre el ítem 3.4.1.3 y 3.4.1.4; debido al acarreo de cifras decimales en los cálculos realizados.

### CLÁUSULA CUARTA: ASPECTO COMERCIAL.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>4.1 DATOS CONTRACTUALES</b>          |             |
| 4.1.1 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:       | 2008/Sep/30 |
| 4.1.2 FECHA DE INICIO:                  | 2008/Sep/30 |
| 4.1.3 PLAZO CONTRACTUAL :               | 90          |
| 4.1.4 FECHA DE VENCIMIENTO CONT.        | 2008/Dic/29 |
| 4.1.5 AMPLIACIÓN DE PLAZO               | 10          |
| 4.1.6 FECHA DE VENCIMIENTO REAL         | 2009/Ene/08 |
| <b>4.2 CUMPLIMIENTO</b>                 |             |
| 4.2.1 FECHA REAL DE INICIO :            | 2008/Sep/30 |
| 4.2.2 FECHA DE TERMINACIÓN :            | 2009/Ene/21 |
| 4.2.3 TIEMPO DE RETRASO :               | 23.00       |
| 4.2.4 TIEMPO JUSTIFICADO REDES :        | 10.00       |
| 4.2.5 TIEMPO JUSTIFICADO CANALIZACIÓN : |             |
| 4.2.6 TIEMPO EN MORA :                  | 13.00       |

### 4.3 JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS

| MOTIVO                          | REDES | CANALIZACIÓN |
|---------------------------------|-------|--------------|
| 3.4.2.1 ORDEN DE CAMBIO / No 01 | 10    | -            |
|                                 | -     | -            |
|                                 | -     | -            |
| <b>TOTAL</b>                    | 10    | -            |

### 4.4 MULTAS.-

| MOTIVO                                    | REDES  | CANALIZACIÓN |
|-------------------------------------------|--------|--------------|
| Por mora en el incumplimiento contractual | 660.72 | -            |
| <b>TOTAL</b>                              | 660.72 | -            |

1034

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO :        | "Construcción de Planta Externa en El Coca Ruta Centro,<br>Provincia de Francisco de Orellana". |
| CONTRATISTA:      | CIEMTELCOM S.A.                                                                                 |
| CONTRATO/PROCESO: | 807-2008/CA-75-2008                                                                             |
| FECHA:            | 15-Jun-09                                                                                       |
| LUGAR:            | QUITO                                                                                           |

## 5 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

| CENTRAL | RUTA   | CONTRATADO |           |              |         |                     | CONSTRUIDO |           |              |       |                     | REUBICACION DE<br>ABONADO EN<br>CAJA |
|---------|--------|------------|-----------|--------------|---------|---------------------|------------|-----------|--------------|-------|---------------------|--------------------------------------|
|         |        | REDES      |           | CANALIZACIÓN |         | DESCONGES<br>TIONES | REDES      |           | CANALIZACIÓN |       | DESCONGESTION<br>ES |                                      |
|         |        | PRIMARIOS  | SECUNDAR. | POZOS        | Km.-VÍA |                     |            | PRIMARIOS | SECUNDAR.    | POZOS |                     | Km.-VÍA                              |
| EL COCA | CENTRO | 2350       | 3100      | 16           | 5.24    | 550                 | 1450       | 2900      | 26           | 6.7   | 260                 |                                      |
|         |        |            |           |              |         |                     |            |           |              |       |                     |                                      |
|         |        |            |           |              |         |                     |            |           |              |       |                     |                                      |
|         |        |            |           |              |         |                     |            |           |              |       |                     |                                      |
| TOTAL   |        | 2350       | 3100      | 16           | 5.24    |                     | 1450       | 2900      | 26           | 6.7   | 260                 |                                      |

| PLANILLA No.       | CONSTRUIDO        | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | 20% 3,2,3 A LA ENTREGA TOTAL PROVISIONAL | OTROS DESCUENTOS (MULTAS) | TOTAL PAGADO      | DATOS DEL PAGO REALIZADO |           |           |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                    |                   |                       |                                          |                           |                   | TRANSFERENCIA            | BANCO     | FECHA     |
| PLANILLA No. 01(P) | 217,936.49        | 65,380.95             | 43,587.30                                | -                         | 108,968.25        | DOC 374575540            | PICHINCHA | 30-Dic-08 |
| PLANILLA No. 02(P) | 239,641.46        | 75,018.44             | 47,928.29                                | 660.72                    | 116,034.01        | DOC 0411969812           | PICHINCHA | 03-Abr-09 |
|                    |                   |                       |                                          |                           |                   |                          |           |           |
|                    |                   |                       |                                          |                           |                   |                          |           |           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>457,577.95</b> | <b>140,399.39</b>     | <b>91,515.59</b>                         | <b>660.72</b>             | <b>225,002.25</b> |                          |           |           |

Revisado el informe de la Fiscalización, por parte de la Comisión responsable de esta recepción, se determina que el Contratista ha cumplido el objeto del contrato, con las observaciones señaladas en dicho informe, el mismo que es parte integrante de esta acta.

Para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente ACTA, considerada para los fines legales como documento habilitante de cumplimiento del contrato, las personas que en esta diligencia han intervenido.

Ben Boomer

Ing. Lorena Barba  
**ADMINISTRADORA DEL CONTRATO**

*[Handwritten signature]*

Ing. Jorge Correa  
**FISCALIZADOR DEL CONTRATO**

Ing. Andrés Luna

**GERENTE GENERAL CIEMTELCOM S.A.**