


CAJA 15



EPMMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

PARA: José Luis Santacruz S.
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Definitiva

FECHA: 19 OCT. 2010

No. 0001721 GOP - UF
H.R. TE-MAT-09837-10
CODIGO: CT - 022 - 08

Remito acta de entrega de recepción definitiva de la obra: "Construcción de cubiertas en policarbonato, Terminal Terrestre Quitumbe, parroquia Quitumbe", a cargo de la Compañía ARKOS ECUADOR S.A., con RUC 1791887182001.

De la misma se desprende que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con la cláusula Quinta, las especificaciones técnicas y más normas vigentes.

Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente General y en base a la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, la Unidad de Fiscalización autoriza la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 122 del Reglamento.

Ing. Miguel León Torres
Director Unidad Fiscalización
y Control de Obras

2010 10 05

Con copia:

Asesoría Jurídica
Contabilidad
Contribución y Mejoras

EPMMOP QUITO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

19 OCT 2010

CONTABILIDAD

Recibido Por:

2010/10/19

19 OCT 2010

EPMMOP Q
UNIDAD FINANCIERA

Nombre:
Fecha:
Hora:
Firma:
Auditoría Interna
U. Mantenimiento Vial
U. Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información

Responsabilidad de:

Ing. Miguel Vacas C. Fiscalizador

Aprobado por:

Ing. Oswaldo Navarrete B. Supervisor


EPMMOP
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad
y Obras Públicas

19 OCT. 2010

ASESORÍA JURÍDICA

RECIBIDO POR: HO:

QUITO



EPMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas


**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PÚBLICAS
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN UNIDAD DE FISCALIZACIÓN**

APROBACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN
No.:


Una vez revisada el Acta de Entrega Recepción Definitiva, suscrita el 05 de octubre de 2010, del contrato No.: 2008 - 0334, con código No.: CT - 022 - 08, relacionado con los trabajos: "Construcción de cubiertas en policarbonato, Terminal Terrestre Quitumbe, parroquia Quitumbe", preparada por la Comisión designada para el efecto y que se adjunta a la presente, encontramos que las conclusiones a que llegan son correctas; por lo tanto, al ratificarla, se aprueba la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La obra fue ejecutada por la Compañía ARKOS ECUADOR S.A., mediante Contrato suscrito el 26 noviembre de 2008.

APROBADO POR:


Ing. Miguel León Torres
Director Unidad de Fiscalización


Ing. Máximo Ramón Carrión
Gerente de Obras Públicas



EPMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, PARROQUIA QUITUMBE", A CARGO DE COMPAÑÍA ARKOS ECUADOR S.A.

En Quito, a los 05 días de octubre de 2010, comparecen por una parte en representación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMOP-Q, los ingenieros: Oswaldo Navarrete B., y Oswaldo Galeaz Técnicos Delegados; designados mediante memorando GOP-UF-02158, de 01 de octubre de 2010. Por otra parte el ingeniero Miguel Vacas C. Fiscalizador del proyecto; y, en representación de ARKOS ECUADOR S.A. contratista, señor Rafael Borja Hernández, con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Definitiva de obra, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

El 26 de noviembre de 2008 se celebró un contrato de ejecución de obra por USD 211.838,39, con un plazo de 60 días a partir de la orden de inicio, que se realizó el 5 de enero de 2009.

La Recepción Provisional se la realizó el 22 de mayo de 2009, en la que consta el detalle de las cantidades de obra contratada, ejecutada, liquidación económica, reajuste de precios y liquidación de plazo.


Durante la ejecución de la obra, ésta sufrió una disminución considerable en el monto contratado, en razón de que no se continuó con la fabricación de las cubiertas de los restantes andenes.

SEGUNDA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con fecha 14 de septiembre de 2010, solicitó la recepción definitiva de los trabajos, una vez que procedió a devengar el anticipo.

El Fiscalizador, en su Informe, recomienda que una vez que el contratista ha cumplido con el periodo de prueba y las observaciones que constan en el Acta de Recepción Provisional, es procedente iniciar los tramites para la Recepción Definitiva.

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que se ha cumplido con el objeto del contrato, observaciones constantes en el Acta de Recepción Provisional y por consiguiente acuerdan suscribir el Acta de Recepción Definitiva.



EPMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

OBRA EJECUTADA:

El Contratista ejecutó los trabajos que se detallan en el Acta de Recepción Provisional y cuyo resumen es el siguiente:

TRABAJOS	MONTO USD	
	Contratado	Ejecutado
Detalle de obra en Acta Provisional	211,838.39	111,600.81
TOTAL		111,600.81

El proyecto fue liquidado en 2 planillas de avance de obra, acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Multas Ret/Dev	Reajuste de precios	Deducción reajuste	Líquido a pagar
Anticipo	127,103.03			-50.84		-50.84
1	71,094.86	42,656.92		321.35		28,759.29
2	40,505.95	84,446.11		-109.85		-44,050.01
Rea. Def.				-115.15		-115.15
Total	111,600.81	127,103.03		45.51		-15,456.71

Mediante comprobante de recaudación N° 6338 de 12 de octubre de 2010, la Contratista realiza la devolución por concepto de la liquidación de reajustes.

Con la presente liquidación técnico económica, las partes declaran estar de acuerdo con la misma, no quedando valor adicional a favor de una de las partes.

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha suscripción del contrato 26 de noviembre de 2008
Plazo ejecución: 60 días
Fecha del anticipo 5 de diciembre de 2008
Fecha de inicio (Libro de Obra): 5 de enero de 2009
Fecha de término contractual más prórrogas: 5 de marzo de 2009

La obra se concluyó el 5 de marzo de 2009, es decir dentro del plazo.

CUARTA: DEVOLUCIONES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato, se procede a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez que se ha suscrito la presente Acta de Recepción Definitiva, y por así establecerlo el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Gerencia Administrativa Financiera realizará el trámite respectivo, para la devolución de esta garantía.



EPMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas


QUINTA: RESPONSABILIDAD


De acuerdo con lo que establece el artículo 1937 del Código Civil, el contratista no obstante de haber suscrito el Acta de Recepción Definitiva, será responsable por los vicios ocultos de los trabajos de construcción, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de suscripción del presente documento.


SEXTA: ACEPTACIÓN

Una vez que la Comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador, esta Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, dando por recibidos los trabajos en forma definitiva y por consiguiente, se debe tramitar la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento, como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.


Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Definitiva del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.


Ing. Oswaldo Galeaz
Delegado


Ing. Miguel Vacas C.
Fiscalizador


Ing. Oswaldo Navarrete
Supervisor


Señor Rafael Borja H.
Representante ARKOS
CONTRATISTA
RUC. 1791887182001.



EPMMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

GERENCIA OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN UNIDAD DE FISCALIZACION

INFORME DE APROBACION DE ACTA DEFINITIVA

CT - 022 - 08

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO
UBICACIÓN: TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE

CONTRATISTA: ARKOS ECUADOR S.A. **FISCALIZADOR:** Ing. Miguel Vacas C.
Fecha del Contrato: 28 de Noviembre de 2008
MONTO ORIGINAL: \$ 211,838.39 **Sin IVA** **PLAZO:** 60 días
Fecha de inicio: 5 de Enero de 2009
MONTO ANTICIPO (60%): \$ 127,103.03
Fecha de anticipo: 5 de Diciembre de 2008

Fecha de terminación, incluido prórrogas: 0 días
5 de Marzo de 2009
VARIACIONES DEL CONTRATO
Control Principal 211,838.39
Control complementario 0.00
Incrementos/Disminuciones autorizadas Disminuye monto contratado -100,237.58
Monto total 111,600.81
COSTO MAS PORCENTAJE: (autorizado) 0.00

EVALUACION DEL CRONOGRAMA

	Acum. Anterior	Este periodo	Acumulado	%
Monto programado	0.00	111,600.81	111,600.81	100.00
Monto Ejecutado	0.00	111,600.81	111,600.81	100.00
Monto Mínimo que debió ejecutarse (100% + 80%)	0.00	89,280.65	89,280.65	80.00
Avance \$	0.00	0.00		
Atraso \$	0.00	0.00		
Días de atraso:	Liquidación	Multa / día	0.20%	
			MULTA	NO
			MONTO \$	0.00

Atraso en presentación de planilla

días

CONTROL DE CALIDAD: Todos los rubros planillados cumplen con las especificaciones y normas vigentes en la institución y Contrato, los materiales y sujeciones se califican de acuerdo a especificaciones.

NARRATIVO: Los trabajos se desarrollaron de acuerdo a lo programado. Los trabajos concluyeron el 5 de marzo de 2009. Una vez que la Contratista ha procedido a devengar la totalidad del Anticipo, de acuerdo al detalle constante en el Acta Provisorio y de conformidad con la certificación de la Gerencia Administrativa Financiera, se procede con el trámite de Recepción Definitiva de la obra.

Ing. Miguel Vacas C.
FISCALIZADOR

NOTA: Coloque los datos respectivos en las celdas en recuadro.



EPM MOP
Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras
Públicas

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
RECIBO DE RECAUDACIÓN**

MATRIZ S.001 - 0001 N° 0006338

EPM MOP

RECIBO

FECHA

RECIBE

POR CONCEPTO

CANTIDAD EN EFECTIVO

CANTIDAD EN CHEQUE

BANCO

TOTAL RECAUDADO

TOTAL SON

RECAUDADO PARA

SECCION DE PLANIFICACION

SECCION DE PLANIFICACION

SECCION DE PLANIFICACION

SECCION DE PLANIFICACION

CHEQUE N°

FECHA REC. ENTIDAD FINANCIERA

FECHA REC. ENTIDAD FINANCIERA

FECHA REC. ENTIDAD FINANCIERA

FECHA REC. ENTIDAD FINANCIERA




Recaudado por:

Entrega Conforme:

Navia Arenaz

[Signature]



EPMOP
Empresa Pública
Metropolitana
de Movilidad y
Obras Públicas

PARA: Miembros Comisión de Recepción

ASUNTO: Recepción Definitiva

FECHA: 01 OCT 2010

Nº: 02158

GOP

H.R.MAT. 09837-10

Ing. Miguel Vacas
Por: por firma y timbre
04- Octubre - 2010
[Firma]

En atención al oficio S/N de 14 de septiembre de 2010, suscrito por la señora María Constanza Arenas Z., Representante de ARKOS ECUADOR, en el que solicita la Recepción Definitiva de la obra: "Construcción de cubiertas de Andenes en Policarbonato en el Terminal Terrestre Quitumbe", esta Gerencia designa Miembros de la Comisión de Recepción Definitiva, a los ingenieros, Miguel Vacas, Oswaldo Galeas, Oswaldo Navarrete B. y señora María Constanza Arenas, Representante de Arkos Ecuador, Contratista.

El acta deberá ser remitida a la Dirección de la Unidad de Fiscalización, en el plazo de 15 días a partir de la presente fecha.

[Firma]

W. Carrion

Ing. Máximo Ramón Carrión
Gerente de Obras Públicas

Elaborado por: Sra. Leticia Tapia P.
Responsabilidad: Ing. Miguel Vacas
Revisado: Ing. Oswaldo Navarrete B.
Aprobado por: Ing. Miguel León Torres

Secretaria
Fiscalizador
Supervisor Zona Norte
Director de la Unidad de Fiscalización

Adjunto documentación citada
2010-09-30

[Firma]



EPMOP
Empresa Pública
Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
RECIBO DE RECAUDACIÓN**

MATRIZ S.001 - 0001 N° 0005048

5048


E P M M O P

FECHA : 10 de Septiembre de 2010
RECIBÍ DE : **ARKOS**
POR CONCEPTO : REINTEGRO POR REAJUSTE NEGATIVO EN CONTRATOS

CANTIDAD EN EFECTIVO :
CANTIDAD EN CHEQUE : 16.409.94
BANCO : BANCO DEL PICHINCHA CHEQUE N° 6129
TOTAL RECAUDADO : 16.409.94
TOTAL SON : DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE DÓLARES CON 94/100
DETALLE DE PAGO :

VALOR	TIPO PAGO	NUMERO DOC	FECHA DOC	ENTIDAD FINANCIERA
16.409.94	CHEQUE	8129	10/09/2010	BANCO DEL PICHINCHA

Recaudado por:



Entrega Conforme:

[Handwritten signature]

Quito, 14 de Septiembre del 2010

SEÑOR
ING. MAXIMO RAMON
GERENTE OBRAS PÚBLICAS
EMOP

EMOP-3 14 SEP '10 11:53

0009837

Ciudad

Estimado Señor:

Por medio de la presente y de acuerdo al memorando No. 1434 GT-UF, por concepto de planilla y reajuste 2 de la obra "CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ANDENES EN POLICARBONATO EN TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE", solicitamos nos colaboren con la elaboración del acta definitiva del proyecto, ya que se ha realizado el pago del monto por la liquidación del anticipo no devengado.

Adjunto copia del comprobante de pago.

Agradezco su atención

Maria Constanza Arenas Z.
Maria Constanza Arenas Z.
ARKOS ECUADOR

ECUADOR

www.arkos.com.ec

Arkos - Quito:
Av. 6 de Diciembre N57-72 y Fray Leonardo Muñoz.
PBX: 5 100 500
Telfs: (593-2) 328-5362 / 328-1396
e-mail: gerencia@arkos.com.ec / ventas@arkos.com.ec

Arkos - Guayaquil:
Av. Felipe Pezo Campusano y Tercer Pasaje solar No. 5 Bodegas "La Carlotita"
Telfs: (593-4) 224-2544 / 224-2713
Arkos - Cuenca:
Juan José Flores esq. Entre José Tamayo y Paseo Los Cañaris
Telfs: (593-7) 286-3382 / 280-7939