

REAJUSTE DE PRECIOS: PLANILLA UNO AVANCE DE OBRA (PROVISIONAL)

Entidad: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Contratista: CONSORCIO DEL PACIFICO

Obra: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE PROCEL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 22 de diciembre del 2008

FECHA (treinta días antes de presentación de la oferta): 22 de noviembre del 2008

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 1o. de abril del 2009

MONTO DEL CONTRATO:

\$ 2,039,910.57

MONTO DE PLANILLA UNO:

\$ 54,183.02

MONTO PLANILLA UNO, DESCONT- PARTE PROPORCIONAL ANTICIPO (P0):

\$ 10,836.60

FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA UNO AVANCE DE OBRA: en trámite (hasta la fecha no se cancela)

CUADRILLA TIPO	COEFIC.	SAL. OFERTA SUB-CERO	TOTAL OFERTA	SAL. PLANILLA SUB-UNO	TOTAL PLANILLA
		NOV. 2008		JUL. 2009	
CATEGORÍA 1	0.470	14.200	6.674	15.480	7.276
CATEGORÍA 2	0.112	14.200	1.590	15.480	1.734
CATEGORÍA 3	0.219	14.200	3.110	15.480	3.390
CATEGORÍA 4	0.192	14.200	2.726	15.480	2.972
TOPOGRAFO 1	0.001	14.200	0.014	15.480	0.015
OPERADOR GRUPO 1	0.001	16.250	0.016	16.320	0.016
MECANICO	0.005	16.270	0.081	16.340	0.082
	1.000		14.212		15.485

TÉRMINOS DE FORMULA	COEFIC.	ÍNDICE SUB - CERO	ÍNDICE SUB - UNO	RELACIÓN DE ÍNDICES	FACTOR REAJUSTE	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS ÍNDICES
		NOV. 2008	JUL. 2009			
MANO DE OBRA (B)	0.260	14.212	15.485	1.089551	0.283283	SALARIOS DE LA CONTRALORIA
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACOS (C)	0.031	137.970	142.300	1.031384	0.031973	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 2
PERFILES DE ALUMINIO (D)	0.058	169.190	163.690	0.967492	0.056115	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 4
PINTURA AL LATEX (E)	0.057	165.700	168.020	1.014001	0.057798	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 4
AZULEJOS Y CERAMICOS VITRIFICADOS (F)	0.050	158.170	162.630	1.028198	0.051410	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 2
TUBOS Y ACC. DE COBRE, COND. GASES (G)	0.041	277.870	184.150	0.662720	0.027172	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 5
ALAMBRES Y CABLES INST. ELECT. (H)	0.075	203.700	172.170	0.845214	0.063391	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 2
LAMP., APAR. Y ACC. ELECT. INTERIORES (I)	0.038	128.990	122.200	0.947360	0.036000	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 3
TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION (J)	0.119	117.710	117.330	0.996772	0.118616	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 5
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (K)	0.074	315.200	206.730	0.655869	0.048534	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 4
COMP. NO PRINC. HOSP. OBRA CIVIL (X)	0.197	247.190	219.680	0.888709	0.175076	INEC-IPCO No.112 - PÁG. No. 6
	1.000				Fr= 0.949367	

NOTA: PRECIOS DE ÍNDICES

SUB - CERO: DE NOVIEMBRE/2008 (30 DÍAS ANTES DE OFERTA: BOLETIN INEC - IPCO No. 112 JULIO DEL 2009)

SUB - UNO: DE JULIO/2009 (BOLETIN INEC-IPCO No. 112 JULIO DEL 2009)

LAS TABLAS DE SALARIOS PUBLICADAS POR LA CONTRALORIA CORRESPONDEN: ENE. EN ADEL./2008 Y ENE-EN ADEL./2009

FACTOR DE REAJUSTE: Fr=

0.949367

MONTO REAJUSTADO: Pr= P0 x Fr=

10,287.91

REAJUSTE DE LA PLANILLA: Pr - P0=

-548.69

DESCUENTOS:

1.00 % LEY DE ESCALAFON

-5.49

1.00 % IMPUESTO A LA RENTA:

-5.49

LÍQUIDO A (+)PAGAR/(-)DEVOLVER:

-537.71


SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE, 71/100 US DÓLARES

Consortio del Pacifico

CONSORCIO DEL PACIFICO
CONTRATISTA

ARC. JULIO AVENDAÑO
FISCALIZADOR DE OBRA

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
SUPERVISOR D.P.S.G.



Dr. Jaime Costa



2008