



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIO
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIO

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR	PLANILLA N°: 1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.	MONTO DE LA PLANILLA: 35.768.84
MONTO USD: 207.146.84	PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008
	19/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146.84

RECIBIDO USD:	ANTICIPO
DESCONTADO A LA FECHA USD:	165.717.47
POR DESCONTAR USD:	165.717.47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			PRECIOS			EFECTUADO				PORCENTAJE	
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	CANTIDADES ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	IMPORTE		VALOR TOTAL EJECUTADO
TRABAJOS PRELIMINARES													
A1	Limpieza manual de terreno	m2	330.00	1.06	349.80	-	74.25	74.25	-	78.71	78.71	78.71	22.50%
A2	Replanteo e Nivelación	m2	330.00	0.83	273.90	-	74.25	74.25	-	61.63	61.63	61.63	22.50%
A3	Lettero	m2	1.00	108.70	108.70	-	2.00	2.00	-	217.40	217.40	217.40	200.00%
EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS													
B4	Excavación manual de plintos v cimientos	m3	38.00	6.54	248.52	-	96.48	96.48	-	630.98	630.98	630.98	166.34%
B5	Relleno compactado suelo natural	m3	50.00	5.38	269.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
B6	Relleno compactado material clasificado	m3	100.00	17.43	1.743.00	-	108.10	108.10	-	1.884.14	1.884.14	1.884.14	108.10%
ESTRUCTURA (INCLUYE ENCOFRADO)													
C7	Hormigón simple replantillo Fe=180 Kg/cm2	m3	3.80	131.64	500.23	-	1.15	1.15	-	151.39	151.39	151.39	30.26%
C8	Muros de hormigón ciclopeo H. S. 60% p. 40%	m3	50.00	104.41	5.220.50	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
C9	Plintos hormigón simple Fe=210 Kg/cm2	m3	10.00	186.66	1.866.60	-	0.87	0.87	-	163.23	163.23	163.23	8.75%
C10	Hormigón en cadenas Fe=210 Kg/cm2	m3	9.00	197.59	1.778.31	-	1.25	1.25	-	-	-	-	0.00%
C11	Hormigón en soleras Fe=210 Kg/cm2	m3	8.20	241.59	1.981.04	-	1.25	1.25	-	301.99	301.99	301.99	15.24%
C12	Hormigón en tirantes Fe=180 Kg/cm2 3 x 6cm + 6mm c/20cm	m3	2.80	219.00	613.20	-	6.65	6.65	-	1.456.35	1.456.35	1.456.35	237.50%
C13	Hormigón en losa Fe=210 Kg/cm2 11 x 11 x 0.12m malla 15cm x 15cm x 8mm	m3	6.80	218.95	1.488.86	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
C14	Hormigón en losa Fe=210 Kg/cm2 con impermeabilizante	m3	35.00	251.99	8.819.65	-	3.40	3.40	-	856.77	856.77	856.77	9.71%
C15	Bloques albañilería 15 x 20 x 40cm	Unidad	2.500.00	0.65	1.625.00	-	589.00	589.00	-	382.85	382.85	382.85	23.56%
C16	Hormigón en vigas Fe=210 Kg/cm2	m3	5.00	252.33	1.261.65	-	11.76	11.76	-	2.966.31	2.966.31	2.966.31	235.11%
C17	Hormigón en mozas Fe=210 Kg/cm2	m3	1.00	197.06	197.06	-	6.62	6.62	-	1.305.03	1.305.03	1.305.03	662.25%
C18	Axero de redosero 4.200 Kg/cm2	Kilo	6.870.00	3.78	25.988.60	-	3.056.74	3.056.74	-	11.554.90	11.554.90	11.554.90	44.89%
C19	Contrapiso H. S. Fe=180 Kg/cm2, piedra + malla 6mm 20 x 20cm y poliuretano	m2	316.00	24.39	7.707.24	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
C20	Moda caja	Metro	60.00	1.61	96.60	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
C21	Masillado losa mozo 1.3 + impermeabilizante Sika 1	m2	380.00	8.99	3.416.20	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
MAMPOSTERIA													
D22	Mampostería de bloque e= 15cm con mortero 1.6	m2	560.00	13.16	7.369.60	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
D23	Meson de hormigón armado	Metro	26.00	43.40	1.128.40	-	0.20	0.20	-	8.68	8.68	8.68	0.77%
ENLUCIDOS													
E24	Enlucido horizontal y vertical liso y estucado	m2	800.00	8.01	6.408.00	-	556.07	556.07	-	4.454.12	4.454.12	4.454.12	69.51%
E25	Enlucido exterior de friso y estucado	m2	66.00	8.25	544.50	-	93.81	93.81	-	773.93	773.93	773.93	142.14%
E26	Enlucido de fajas con sacado de filos y estucado	Metro	250.00	2.59	647.50	-	566.88	566.88	-	1.416.42	1.416.42	1.416.42	218.74%
E27	Zocalo de cerámica en paredes con senera	m2	200.00	18.35	3.670.00	-	3.45	3.45	-	63.91	63.91	63.91	1.72%
E28	Enlucido paleosado	m2	200.00	6.31	1.262.00	-	77.77	77.77	-	490.75	490.75	490.75	38.89%
E29	Marmoles para mesones	Metro	26.00	43.34	1.126.84	-	0.20	0.20	-	8.65	8.65	8.65	0.77%
PISOS													
F30	Baldosa de granito o cerámica alto tráfico antideslizante	m2	316.00	21.29	6.727.64	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
F31	Masillado de piso mozo 1.3	m2	316.00	6.31	1.993.96	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
F32	Barredera de cerámica 10cm	Metro	50.00	4.01	200.50	-	161.83	161.83	-	648.94	648.94	648.94	323.66%



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR	PLANILLA N°: 1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.	MONTO DE LA PLANILLA: 35.768.84
MONTO USD: 207.146.84	PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 - 18/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146.84

RECIBIDO USD: ANTECIPO
DESCONTADO A LA FECHA USD: 165.717.47
POR DESCONTAR USD: 165.717.47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO		PRECIOS		CANTIDADES		EJECUTADO		VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE	
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR			ESTE PERIODO
G	CIELO RASO											
034	Cielo raso fibrocel 5mm 0,60 x 0,60m perfil metálico	m ²	85,00	16,96	1.441,60	-	-	-	-	-	0,00%	
035	Cinta asfáltica piso pared	Metro	15,00	15,88	238,20	-	-	-	-	-	0,00%	
036	Tapajunta bornión losa-losa	Metro	17,00	21,43	364,31	-	-	-	-	-	0,00%	
037	Tapajunta de aluminio de piso	Metro	15,00	21,43	321,45	-	-	-	-	-	0,00%	
	Tapajunta vertical de aluminio	Metro	8,00	21,43	171,44	-	-	-	-	-	0,00%	
H	CARPINTERIA METAL MADERA											
108	Protector madera canilla y soporte metálico	Metro	20,00	43,26	865,20	-	-	-	-	-	0,00%	
109	Puertas de madera tamboradas y sintético automotriz	m ²	20,00	89,39	1.787,80	-	-	-	-	-	0,00%	
110	Puertas aluminio vidrio 6mm tipo manopara 181p"	m ²	7,00	163,50	1.144,50	-	-	-	-	-	0,00%	
111	Cerraduras Kwikset tipo A 10 A40 A50	Unidad	9,00	37,43	336,87	-	5,80	5,80	-	948,30	82,86%	
112	Esquineros de aluminio L 2" x 2" H= 1,30	Metro	50,00	4,10	205,00	-	-	-	-	-	0,00%	
113	Muebles de madera triplex bajo mesón terminados	Metro	26,00	149,15	3.881,90	-	0,20	0,20	-	28,09	0,72%	
114	Ventanas de aluminio con vidrio 4mm fila o corrediza	m ²	60,00	62,96	3.777,60	-	-	-	-	-	0,00%	
115	Protección ventana vanilla cuadrada 1/2"	m ²	65,00	63,30	4.114,50	-	-	-	-	-	0,00%	
116	Malla antimosquito	m ²	20,00	21,00	420,00	-	-	-	-	-	0,00%	
117	Topes de puerta	Unidad	12,00	5,18	62,16	-	3,19	3,19	-	66,91	15,93%	
I	PINTURAS											
148	Cuadro exterior, interior - latex vinyl acrílico	m ²	500,00	3,19	1.595,00	-	635,31	635,31	-	2.090,44	131,06%	
149	Esmales	m ²	300,00	4,93	1.479,00	-	-	-	-	-	0,00%	
J	APARATOS SANITARIOS											
250	Fregaderos 1P con abasto, angular y grifería 8"	Unidad	2,00	130,80	261,60	-	1,00	1,00	-	130,80	50,00%	
251	Fregaderos 1P + 1P con abasto, angular y grifería 8"	Unidad	3,00	162,05	486,15	-	-	-	-	-	0,00%	
252	Fregaderos 2P profundos (50 x 50 x 51cm c/d) con 4 abastos, 4 angulares y 2 griferías 8"	Unidad	4,00	794,53	3.178,12	-	-	-	-	-	0,00%	
303	Lavandería de ladrillo completa pozo y piedra	Unidad	1,00	159,81	159,81	-	-	-	-	-	0,00%	
K	OBRAS EXTERIORES											
854	Veredas Incluido Bordillo	m ²	35,00	26,51	927,85	-	-	-	-	-	0,00%	
855	Pavimento Exterior incluido bordillos	m ²	20,00	26,51	530,20	-	-	-	-	-	0,00%	
L	SISTEMA ELÉCTRICO											
156	Punto iluminación con interruptor	Punto	38,00	26,43	1.004,34	-	-	-	-	-	0,00%	
157	Punto tomacorriente doble polarizado	Punto	20,00	26,44	528,80	-	-	-	-	-	0,00%	
158	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica a prueba de vapor	Unidad	12,00	86,98	1.043,76	-	11,00	11,00	-	290,84	27,83%	
159	Luminaria 2 x 32W fluorescentes electrónica	Unidad	17,00	54,20	921,40	-	-	-	-	-	0,00%	
160	Plafón v foco 20 W fluorescente ahorrador	Unidad	9,00	5,78	52,02	-	3,00	3,00	-	162,60	17,65%	
161	Tablero trifásico 15 puntos	Unidad	2,00	218,38	436,76	-	-	-	-	-	0,00%	
162	Breaker 1P 15-30Amp	Unidad	30,00	16,21	486,30	-	-	-	-	-	0,00%	
163	Alimentador (3 x 4 + 6 + 8) Tv en tubo EMT 31 mm	Metro	42,00	24,11	1.012,62	-	-	-	-	-	0,00%	
164	Alimentador (3 x 3/0 + 1/0) Tv + 6Cu en tubo EMT 63 mm	Metro	42,00	73,09	3.069,78	-	-	-	-	-	0,00%	
165	Salida especial 3 x 10 Avg en tubo conduit 3/4"	Metro	20,00	8,50	170,00	-	-	-	-	-	0,00%	
166	Salida especial 4 x 10 Avg en tubo conduit 1"	Metro	40,00	10,76	430,40	-	-	-	-	-	0,00%	
M	SISTEMA DE ENCENDIDOS, PARLANTES, RELOJES, TELÉFONOS											
M67	Tubera EMT de 1/2" con accesorios	Metro	300,00	2,44	732,00	-	-	-	-	-	0,00%	
M68	Cable 2 x 20	Metro	150,00	1,03	154,50	-	-	-	-	-	0,00%	
M69	Cable multipar 4 pares	Metro	40,00	3,24	129,60	-	-	-	-	-	0,00%	
M70	Cable multipar 10 pares	Metro	110,00	5,36	589,60	-	-	-	-	-	0,00%	



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZÁLEZ TOBAR	PLANILLA N°:	1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.	MONTO DE LA PLANILLA:	35.768,84
MONTO USD: 207.146,84	PERIODO DE LA PLANILLA:	22/10/2008 - 19/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZÁLEZ T.
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146,84

RECIBIDO USD: 165.717,47
DESCONTADO A LA FECHA USD: -
POR DESCONTAR USD: 165.717,47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO			PRECIOS		CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	IMPORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO	
INSTALACIONES HIDRAULICAS													
N71	Saldida agua fría PVC 1/2" incluye accesorios	Punto	14,00	20,98	293,72	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N72	Saldida agua caliente PVC hidro 3/4" incluye accesorios	Punto	12,00	20,98	251,76	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N73	Tubería de acero galvanizado 2" red incendio	Metro	25,00	42,86	1.071,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N74	Tubería de acero galvanizado 1 1/2" red incendio	Metro	8,00	37,39	299,12	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N75	Tubería PVC hidro 3/4" incluye accesorios	Metro	11,00	20,83	229,13	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N76	Tubería PVC hidro 3/4" incluye accesorios	Metro	11,00	15,45	169,95	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N77	Tubería PVC hidro 3/4" incluye accesorios	Metro	22,00	10,23	225,06	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N78	Tubería PVC hidro 3/4" incluye accesorios	Metro	8,00	8,25	66,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N79	Tubería PVC 2 1/2" incluye accesorios	Metro	11,00	24,46	269,06	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N80	Tubería PVC 2 1/2" incluye accesorios	Metro	11,00	18,23	200,53	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N81	Tubería PVC 1" incluye accesorios	Metro	8,00	9,31	74,48	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N82	Aslamiento tuberías 1/2" - 3/4"	Metro	60,00	15,75	945,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N83	Aslamiento tuberías 1/4" - 1"	Metro	30,00	21,50	645,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N84	Aslamiento tuberías 2" - 1 1/2"	Unidad	22,00	26,75	588,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N85	Soporte de tuberías 4 tuberías	Unidad	12,00	26,78	321,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N86	Valvula de compuerta 1/2" - 3/4"	Unidad	10,00	27,10	271,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N87	Valvula de compuerta 1/4" - 1/2"	Unidad	2,00	54,76	109,52	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N88	Valvula de compuerta 3"	Unidad	2,00	110,35	220,70	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N89	Valvula de compuerta 1"	Unidad	2,00	34,16	68,32	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N90	Junta de expansión 2" - 1 1/2" - 1/4"	Unidad	4,00	142,29	569,16	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
N91	Flabiateo costra incendio con manguera, extintor, etc.	Unidad	1,00	329,41	329,41	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SISTEMA SANITARIO													
O92	Punto de desague en PVC 110mm	Punto	4,00	21,83	87,32	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O93	Punto de desague en PVC 50mm	Punto	15,00	16,18	242,70	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O94	Bajante de agua lluvia PVC 110mm	Metro	32,00	7,65	244,80	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O95	Suministro de tierra 4"	Unidad	6,00	10,60	63,60	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O96	Suministro de piso 2"	Unidad	5,00	6,30	31,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O97	Suministro de piso 1"	Unidad	7,00	10,60	74,20	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O98	Tubería matriz de evacuación en PVC 150mm	Metro	80,00	21,25	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O99	Tubería matriz de evacuación en PVC 50mm	Metro	30,00	26,91	807,30	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O100	Desagüe exterior caja 40x40cm x rejilla en 1/2"	Unidad	2,00	87,56	175,12	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O101	Caja de revisión 60x60cm de hormigón	Unidad	11,00	99,09	1.089,99	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O102	Trinchera de hormigón 40x30cm interno	Metro	20,00	42,60	852,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O103	Regla de trinchera alcon hierro 1/2" y argolas laterales	Metro	20,00	26,08	521,60	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
O104	Caja con trampa de grasa en hormigón 1 x 1 m	Metro	30,00	331,19	9.935,70	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
CAMARAS FRIGORIFICAS													
F103	Camara frigorifica 1 carnes, de 1,50 x 3,40m y H=2,40m, con modulo de andamiento de poliuretano, puerta de 2 x 1 m, luz interior, cortinas traslapadas de 3mm, soporte y ganchos de acero inoxidable, unidad condensadora de 1hp, unidad evaporadora 12000BTU/H, valvula de expansion, alimentacion electrica, casera metalica, 6 muebles de acero inoxidable 1 x 2,40 x 0,35m	Unidad	1,00	16,100,50	16.100,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
P106	Camara frigorifica 2 licores y frezcos, de 1,50 x 3,40m y H=2,40m, con modulo de andamiento de poliuretano, puerta de 2 x 1 m, luz interior, cortinas traslapadas de 3mm, soporte y ganchos de acero inoxidable, unidad condensadora de 1hp, unidad evaporadora 12000BTU/H, valvula de expansion, alimentacion electrica, casera metalica, 6 muebles de acero inoxidable 1 x 2,40 x 0,35m con divisiones de 0,40m	Unidad	1,00	15,167,25	15.167,25	-	-	-	-	-	-	-	0,00%



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MATRIZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COCINA LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBIO
UBICACIÓN: SHUSHUFINDI - SUCUMBIO

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ TOBAR
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146.84

PLANILLA N°: 1 DE AVANCE ADICIONAL DE OBRA
MONTO DE LA PLANILLA: 35.768.84
PERIODO DE LA PLANILLA: 22/10/2008 - 18/02/2009

FISCALIZADOR: ING. FERNANDO GONZALEZ T.
CONTRATISTA: PEUCRO S.A.
MONTO USD: 207.146.84

RECIBIDO USD: ANTICIPO
DESCONTADO A LA FECHA USD: 165.717.47
POR DESCONTAR USD: 165.717.47

N°	RUBROS PROPUESTOS	CONTRATADO		PRECIOS		CANTIDADES			EJECUTADO			PORCENTAJE
		UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	VALOR TOTAL EJECUTADO	
Q	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COCINA											
Q107	Ducto de acero inoxidable sin aislamiento	Kilo	100,00	11,29	1.129,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
Q108	Campana extractora de cobre de 2,40x2,40 con luces	Unidad	1,00	5.379,50	5.379,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
Q109	Ventilador de extracción VEX-1 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	2.398,91	2.398,91	-	-	-	-	-	-	0,00%
R	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LAVANDERIA											
R110	Ductos de tol galvanizados sin aislamiento	Kilo	120,00	6,70	804,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
R111	Repilla de extracción dimensión 18" x 10"	Unidad	1,00	54,61	54,61	-	-	-	-	-	-	0,00%
R112	Ventilador de extracción VEX-2 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	2.191,38	2.191,38	-	-	-	-	-	-	0,00%
S	SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE COMEDOR											
S113	Ductos de tol galvanizados sin aislamiento	Kilo	100,00	6,70	670,00	-	-	-	-	-	-	0,00%
S114	Repilla de extracción dimensión 18" x 18"	Unidad	2,00	63,69	127,38	-	-	-	-	-	-	0,00%
S115	Difusor de aire dimensión 12" x 12"	Unidad	2,00	76,20	152,40	-	-	-	-	-	-	0,00%
S116	Ducto flexible sin aislar diámetro 8"	Metro	6,00	15,90	95,40	-	-	-	-	-	-	0,00%
S117	Ducto flexible sin aislar diámetro 10"	Metro	10,00	21,51	215,10	-	-	-	-	-	-	0,00%
S118	Ventilador de extracción VEX-3 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	1.980,50	1.980,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
S119	Ventilador de extracción VEN-1 y alimentación eléctrica	Unidad	1,00	1.980,50	1.980,50	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL CONTRATADO					207.146.84							
VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA											35.768.84	17,27%
VALOR REAJ. DE PRECIOS DEFINITIVO ANTICIPO												
VALOR REAJ. DE PRECIOS PROV. PLANILLA 1 CONTR.												
TOTAL REAJUSTES												
TOTAL PLANILLADO											35.768.84	

Peucro
SRP JARIBE CASTAÑO
SUPERVISOR

DESCUENTOS	
ANTICIPO 80% DEL VALOR CONTRATO	-
1% IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS	357,69
TOTAL DE DESCUENTOS	357,69

VALOR LIQUIDO ESTA PLANILLA: **35.411,15**

[Signature]
FISCALIZADOR
ING. FERNANDO GONZALEZ T.

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
PEUCRO S.A.