

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL
FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO
PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS
PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57
PLAZO: 8 MESES
ANTICIPO: \$ 1,631,928.45

CONSULTA EXT.- EMERGENCIA- LABORATORIO -RAYOS X- NEONATOLOGIA - CIRUGIA Y ADOLESCENTE												
A. PRELIMINARES												
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3.00	43.62	130.86	3.00		3.00	130.86	-	130.86	100%
2	CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	1.00		1.00	593.12	-	593.12	100%
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	1,000.00	3.19	3,190.00	1,000.00		1,000.00	3,190.00	-	3,190.00	100%
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	M3	8.00	44.65	357.20	8.00		8.00	357.20	-	357.20	100%
5	DESALOOJO FUERA DE OBRA	VIAJE	25.00	78.18	1,979.50	25.00		25.00	1,979.50	-	1,979.50	100%
6	DEMOLICION DE MESON	m2	65.00	6.37	414.05	65.00		65.00	414.05	-	414.05	100%
7	DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	U	100.00	15.31	1,531.00	84.00		84.00	1,286.04	-	1,286.04	84%
8	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	U	115.00	24.87	2,860.05	111.00		111.00	2,760.57	-	2,760.57	97%
9	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	102.00	9.57	976.14	102.00		102.00	976.14	-	976.14	100%
10	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	93.00	15.31	1,423.83	60.28		60.28	922.89	-	922.89	65%
11	DESMONTAJE DE TUMBADO	m2	1,700.00	4.11	6,987.00	1,337.05		1,337.05	5,495.28	-	5,495.28	79%
12	DESMONTAJE DE REJAS	m2	16.00	7.80	124.80	16.00		16.00	124.80	-	124.80	100%
13	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	5.00	19.13	95.65	5.00		5.00	95.65	-	95.65	100%
14	DESMONTAJE DE PUERTA ACORDEON	U	1.00	22.96	22.96	1.00		1.00	22.96	-	22.96	100%
15	DESMONTAJE DE CUBIERTA	m2	10.00	4.65	46.50	10.00		10.00	46.50	-	46.50	100%
16	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	10.00	14.65	146.50	10.00		10.00	146.50	-	146.50	100%
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	270.00	1.78	480.60	270.00		270.00	480.60	-	480.60	100%
18	LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	270.00	1.47	396.90	270.00		270.00	396.90	-	396.90	100%
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00	1.00		1.00	2,795.00	-	2,795.00	100%
20	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200.00	17.34	3,468.00	200.00		200.00	3,468.00	-	3,468.00	100%
B. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
1	EXCAVACION MANUAL	m3	14.00	11.48	160.72	10.03		10.03	115.14	-	115.14	72%
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	47.00	37.28	1,752.63	3.07		3.07	114.48	-	114.48	7%
3	REPLANTILLO HORMIGON 180 KGCM2	m3	0.20	143.52	28.70	0.20		0.20	28.70	-	28.70	100%
4	HORMIGON CICLOPEO	m3	7.00	291.38	2,039.66	2.26		2.26	658.52	-	658.52	32%
5	HORMIGON PLUNTO Y RIOSTRAS (210KGCM2)	m3	2.00	526.38	1,052.76	1.87		1.87	984.33	-	984.33	94%
6	HORMIGON DE COLUMNAS EN CISTERNA (f=210kg/cm2)	m3	2.00	645.42	1,290.84	-		-	-	-	-	0%
7	LOSA PORTANTE (INCLUYE HORMIGON f=210kg)	m2	40.00	97.98	3,919.20	-		-	-	-	-	0%
8	DINTEL	ml	143.00	18.94	2,708.42	50.20		50.20	950.79	-	950.79	35%
9	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	40.00	32.37	1,294.80	-		-	-	-	-	0%
10	ACERO F#4200KGCM2	kg	300.00	4.24	1,272.00	300.00		300.00	1,272.00	-	1,272.00	100%
11	CANALONES	ml	60.00	32.16	1,929.60	-		-	-	-	-	0%
C. MAPOSTERIA												
1	PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	60.00	20.60	1,236.00	60.00		60.00	1,236.00	-	1,236.00	100%
2	PAREDES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	930.00	20.58	19,145.24	930.00		930.00	19,145.24	-	19,145.24	100%
3	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	m	85.00	215.88	18,350.65	85.00		85.00	18,350.65	-	18,350.65	100%
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	60.00	10.28	616.80	6.78		6.78	69.70	-	69.70	11%
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	2,250.00	10.20	22,950.00	2,228.80		2,228.80	22,733.76	-	22,733.76	98%
6	ENLUCIDO DE TUMBADO	M2	51.00	12.73	649.23	-		-	-	-	-	0%



Arg: Julio Avendaño D:
Reg. Prof. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10									
			MONTOS CONTRATOS: \$ 2,039,910.57 8 MESES PLAZO: \$ 1,631,928.45 ANTICIPO:									
N°	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV. % AVANCE
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
7	CUADRADA DE BOQUETE	m	420.00	6.22	2,612.40	170.76		170.76	1,062.13	-	1,062.13	41%
8	FILOS	m	90.00	4.00	360.00	90.00		90.00	360.00	-	360.00	100%
9	RESANES	m	150.00	3.96	594.00	30.66		30.66	109.15	-	109.15	20%
D	PISOS											
1	CONTRAPISO (PIEDRA+POLIETILENO+ACERO 6MM 20X20 +HORM.)	m2	115.00	31.23	3,591.45	-		-	-	-	-	0%
2	MANTENIMIENTO DE BALDOSA	m	1,886.00	7.17	13,522.62	-		-	-	-	-	0%
3	BALDOSA	m2	80.00	27.71	2,216.80	-		-	-	-	-	0%
E	PUERTAS											
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 6MM	M2	150.00	232.77	34,915.50	-		-	-	-	-	0%
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE QUIROFANO	M2	9.00	386.34	3,477.06	-		-	-	-	-	0%
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	11.60	404.15	4,688.14	-		-	-	-	-	0%
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	60.00	170.56	10,233.60	-		-	-	-	-	0%
5	TOPES DE PUERTA	U	121.00	8.69	1,051.49	-		-	-	-	-	0%
F	VENTANAS											
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	85.00	129.55	11,011.75	-	85.00	85.00	-	11,011.75	11,011.75	100%
G	CERRAJERIA											
1	PASAMANO DE BALCON Y ESCALERA	M	22.00	83.76	1,842.72	-		-	-	-	-	0%
2	PROTECCION DE VENTANAS	M2	32.00	73.38	2,348.16	-	32.00	32.00	-	2,348.16	2,348.16	100%
H	MUEBLES											
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	M	52.00	96.81	5,034.12	-		-	-	-	-	0%
I	TUMBADO											
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	1,550.00	33.59	52,064.50	1,550.00		1,550.00	52,064.50	-	52,064.50	100%
2	TUMBADO TIPO LOSA	m2	496.00	48.63	24,120.48	-		-	-	-	-	0%
J	REVESTIMIENTOS											
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	1,200.00	28.19	33,828.00	1,200.00		1,200.00	33,828.00	-	33,828.00	100%
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	60.00	10.31	618.60	-		-	-	-	-	0%
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	1,200.00	6.30	7,560.00	752.69		752.69	4,741.95	-	4,741.95	63%
4	PINTURA ESMALTE ZOCALO	M2	1,400.00	10.79	15,106.00	1,400.00		1,400.00	15,106.00	-	15,106.00	100%
5	PISO EXPOSICO CONDUCTIVO	m2	200.00	187.44	37,488.00	-	200.00	200.00	-	37,488.00	37,488.00	100%
6	PINTURA EPOXICA	M2	100.00	36.23	3,623.00	100.00		100.00	3,623.00	-	3,623.00	100%
K	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	55.00	142.63	7,844.65	55.00		55.00	7,844.65	-	7,844.65	100%
2	TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	U	17.00	5,000.10	85,001.70	-		-	-	-	-	0%
3	ACARREO Y JORNALES DE LIMPIEZA	DIAS	24.00	48.59	1,166.16	24.00		24.00	1,166.16	-	1,166.16	100%
4	SENALETICA	U	60.00	50.67	3,040.20	-		-	-	-	-	0%
AREAS ADMINISTRACION Y EXTERIOR												
A	PRELIMINARES											
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3.00	43.62	130.86	3.00		3.00	130.86	-	130.86	100%
2	CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	1.00		1.00	593.12	-	593.12	100%
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	370.00	3.19	1,180.30	323.03		323.03	1,030.47	-	1,030.47	87%

Arg: Julio Avendano B;
Reg. Prof. 3571



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO		PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS		PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10		MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57		8 MESES		PLAZO: \$ 1,631,928.45		ANTICIPO:		OBSERV. %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESCRIPCION			UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			TOTAL FECHA		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL	

Arg. Julio 4 de 2010

Reg. Pro. 3571



00009

365

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10									
			MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57 PLAZO: 8 MESES ANTICIPO: \$ 1,631,928.45									
N°	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV. % AVANCE
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO. CORREDIZA(1.00x2.00)	m2	3.60	196.66	707.98	-	-	-	-	-	-	0%
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	4.00	404.15	1,616.60	-	-	-	-	-	-	0%
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	15.00	170.56	2,558.40	-	-	-	-	-	-	0%
5	TOPES DE PUERTA	U	60.00	8.68	521.40	-	-	-	-	-	-	0%
F	VENTANAS											
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	69.00	129.55	8,938.95	-	69.00	69.00	-	8,938.95	8,938.95	100%
G	MUEBLES											
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	M	3.00	96.81	290.43	-	-	-	-	-	-	0%
H	TUMBADO											
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	980.00	33.58	32,918.20	980.00	-	980.00	32,918.20	-	32,918.20	100%
I	REVESTIMIENTOS											
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	100.00	28.19	2,819.00	100.00	-	100.00	2,819.00	-	2,819.00	100%
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	3,870.00	10.31	39,895.70	-	-	-	-	-	-	0%
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	2,050.00	6.30	12,915.00	2,050.00	-	2,050.00	12,915.00	-	12,915.00	100%
4	PINTURA DE ESMALTE ZOCALO	m2	1,200.00	10.79	12,948.00	1,200.00	-	1,200.00	12,948.00	-	12,948.00	100%
J	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	220.00	142.63	31,378.60	220.00	-	220.00	31,378.60	-	31,378.60	100%
2	PREPARACION DE TERRENO -AREAS VERDE	M2	350.00	16.97	5,939.50	-	-	-	-	-	-	0%
3	ACARREO Y JORNALES DE LIMPIEZA	DIAS	10.00	48.99	489.90	10.00	-	10.00	489.90	-	489.90	100%
4	SENALETICA	U	20.00	50.67	1,013.40	-	-	-	-	-	-	0%
AREA: HOSPITALIZACION - ESTIMULACION TEMPRANA-LAVANDERO												
A	PRELIMINARES											
1	LETEROS Y ANUNCIOS	m2	3.00	43.62	130.86	2.00	-	2.00	87.24	-	87.24	67%
2	CASETA DE GUARDIANA Y BODEGA	GLOBAL	1.00	593.12	593.12	1.00	-	1.00	593.12	-	593.12	100%
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	1,100.00	3.19	3,509.00	983.29	-	983.29	3,136.70	-	3,136.70	89%
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	M3	1.00	44.65	44.65	1.00	-	1.00	44.65	-	44.65	100%
5	DESALOJO FUERA DE OBRA	PAJAE	37.00	79.18	2,929.66	37.00	-	37.00	2,929.66	-	2,929.66	100%
6	DEMOLICION DE MESON	m2	30.00	6.37	191.10	30.00	-	30.00	191.10	-	191.10	100%
7	DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	U	40.00	15.31	612.40	40.00	-	40.00	612.40	-	612.40	100%
8	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	U	64.00	24.87	1,591.68	53.00	-	53.00	1,318.11	-	1,318.11	83%
9	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	45.00	9.57	430.65	45.00	-	45.00	430.65	-	430.65	100%
10	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	20.00	15.31	306.20	-	-	-	-	-	-	0%
11	DESMONTAJE DE TUMBADO	m2	920.00	4.11	3,781.20	807.29	-	807.29	3,317.96	-	3,317.96	88%
12	DESMONTAJE DE REJAS	m2	50.00	7.80	390.00	13.51	-	13.51	105.38	-	105.38	27%
13	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	4.00	19.13	76.52	4.00	-	4.00	76.52	-	76.52	100%
14	DESMONTAJE DE PUERTA ACORDEON	U	1.00	22.96	22.96	1.00	-	1.00	22.96	-	22.96	100%
15	DESMONTAJE DE CUBIERTA	m2	430.00	4.65	1,999.50	430.00	-	430.00	1,999.50	-	1,999.50	100%
16	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	430.00	14.65	6,299.50	380.48	-	380.48	5,574.03	-	5,574.03	88%
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	430.00	1.78	765.40	430.00	-	430.00	765.40	-	765.40	100%
18	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	430.00	1.47	632.10	430.00	-	430.00	632.10	-	632.10	100%
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1.00	2,795.00	2,795.00	1.00	-	1.00	2,795.00	-	2,795.00	100%



Arg: Julio Avendaño D.
Reg. Pof. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL
FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO
CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO
PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS
PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57
PLAZO: 8 MESES
ANTICIPO: \$ 1,631,928.45

N°	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV.
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
20	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200.00	17.34	3,468.00	200.00		200.00	3,468.00	-	3,468.00	100%
B	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS											
1	EXCAVACION MANUAL	m3	100.00	11.48	1,148.00	39.54		39.54	453.92	-	453.92	40%
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	50.00	37.28	1,864.50	17.17		17.17	640.27	-	640.27	34%
3	REFLANTILLO HORMIGON 180 KG/CM2	m3	1.00	143.52	143.52	1.00		1.00	143.52	-	143.52	100%
4	HORMIGON CICLOPEO	M3	18.00	291.38	5,244.84	18.00		18.00	5,244.84	-	5,244.84	100%
5	HORMIGON PLINTO Y RIOSTRAS (210KG/CM2)	m3	8.00	526.38	4,211.04	8.00		8.00	4,211.04	-	4,211.04	100%
6	HORMIGON DE COLUMNAS EN CISTERNA (f=210kg/cm2)	m3	3.00	645.42	1,936.26	-		-	-	-	-	0%
7	HORMIGON DE VIGAS (f=210kg/cm2)	m3	3.00	590.83	1,772.49	2.83		2.83	1,672.05	-	1,672.05	94%
8	LOSA PORTANTE	M2	605.00	97.98	59,277.90	452.11		452.11	44,297.74	-	44,297.74	75%
9	DINTEL	M	80.00	18.94	1,515.20	31.01		31.01	587.33	-	587.33	39%
10	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	M	81.00	36.73	2,984.13	81.00		81.00	2,894.13	-	2,894.13	100%
11	VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA	M	175.00	35.98	6,296.50	175.00		175.00	6,296.50	-	6,296.50	100%
12	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	595.00	32.37	19,280.15	402.55		402.55	13,030.54	-	13,030.54	68%
13	ACERO FY=4200KG/CM2	KG	1,200.00	4.24	5,088.00	1,200.00		1,200.00	5,088.00	-	5,088.00	100%
14	CANALONES	M	40.00	32.16	1,286.40	34.09		34.09	1,096.33	-	1,096.33	85%
C	MANPOSTERIA											
1	PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	490.00	20.60	10,094.00	342.03		342.03	7,045.82	-	7,045.82	70%
2	PAREDES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	790.00	20.59	16,266.10	528.73		528.73	10,886.55	-	10,886.55	67%
3	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	m	25.00	215.88	5,397.25	20.00		20.00	4,317.80	-	4,317.80	80%
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	490.00	10.28	5,037.20	199.86		199.86	2,054.56	-	2,054.56	41%
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	1,600.00	10.20	16,320.00	1,050.35		1,050.35	10,713.57	-	10,713.57	66%
6	CUADRADA DE BOQUETE	m	330.00	6.22	2,052.60	119.08		119.08	740.68	-	740.68	36%
7	FILOS	m	300.00	4.00	1,200.00	212.67		212.67	850.68	-	850.68	71%
8	RESANES	m	200.00	3.56	712.00	120.33		120.33	428.37	-	428.37	60%
9	MESON DE HORMIGON PULIDO	M	8.00	49.53	396.24	6.20		6.20	307.09	-	307.09	78%
D	PISOS											
1	CONTRAPISO (PIEDRA+POLIETILENO+ACERO 6MM 20X26 HORM.)	m2	287.00	31.23	8,963.01	21.51		21.51	671.76	-	671.76	7%
2	NIVELACION DE PISO	M3	30.00	100.01	3,000.30	-		-	-	-	-	0%
3	PISO DE CERAMICA ALTO TRAFICO	m2	298.00	33.87	10,093.26	-	298.00	298.00	-	10,093.26	10,093.26	100%
4	MANTENIMIENTO DE PISO DE BALDOSA	M2	1,464.00	7.17	10,496.88	-	-	-	-	-	-	0%
5	BALDOSA	m2	298.00	27.71	8,257.58	-	-	-	-	-	-	0%
6	BARREDERA DE PORCELANATO	m2	72.00	11.72	843.84	-	72.00	72.00	-	843.84	843.84	100%
7	PORCELANATO	m2	90.00	39.98	3,598.20	-	90.00	90.00	-	3,598.20	3,598.20	100%
E	PUERTAS											
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 6MM	M2	60.00	232.77	13,966.20	-	-	-	-	-	-	0%
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CORREDIZA (1.00x2.00)	m2	6.40	196.66	1,258.62	-	-	-	-	-	-	0%
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	8.40	404.15	3,394.86	-	-	-	-	-	-	0%
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	30.00	170.56	5,116.80	-	-	-	-	-	-	0%
5	TOPES DE PUERTA	U	40.00	8.69	347.60	-	-	-	-	-	-	0%



Arg: Julio Avendaño B:
Reg. Prof. 3571

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL

CONSORCIO DEL PACIFICO

No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS

DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10

PLAZO:

ANTIPIO:

Arg: Julia Puente B:

Reg. Prof. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS. PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10									
			MONTRO CONTRATO: \$ 2,039,910.57 PLAZO: 8 MESES ANTICIPO: \$ 1,631,928.45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	OBSERV. % AVANCE
D-4	SOPORTES DE FIACION PARA TUBO.	U	7.00	31.12	217.84	7.00	-	7.00	217.84	-	217.84	100%
D-5	SOPORTE DE BANDEJA PORTACABLE	U	139.00	20.00	2,780.00	139.00	-	139.00	2,780.00	-	2,780.00	100%
D-6	ACCESORIOS DE BANDEJA PORTACABLE	GLB	1.00	1,452.95	1,452.95	-	-	-	1,452.95	-	1,452.95	100%
E-1	ACOMETIDAS DE BANDEJAS A TABLEROS											
E-1	ACOMETIDA TUBERIA EMT D=3"	M	60.00	26.77	1,606.20	60.00	-	60.00	1,606.20	-	1,606.20	100%
E-2	ACOMETIDATUBERIA EMT D=2"	M	62.00	13.86	859.32	62.00	-	62.00	859.32	-	859.32	100%
E-3	ACOMETIDATUBERIA EMT D=1 1/4"	M	85.00	10.36	880.60	85.00	-	85.00	880.60	-	880.60	100%
E-4	ACOMETIDATUBERIA EMT D=1"	M	120.00	6.53	783.60	120.00	-	120.00	783.60	-	783.60	100%
F-1	CELDA DE M.T	U	3.00	23,381.56	70,144.77	3.00	-	3.00	70,144.77	-	70,144.77	100%
F-2	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	U	1.00	18,046.36	18,046.36	1.00	-	1.00	18,046.36	-	18,046.36	100%
F-3	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 200A	U	1.00	2,304.59	2,304.59	1.00	-	1.00	2,304.59	-	2,304.59	100%
F-4	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 600A	U	1.00	7,107.43	7,107.43	1.00	-	1.00	7,107.43	-	7,107.43	100%
F-5	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200A	U	1.00	2,286.05	2,286.05	1.00	-	1.00	2,286.05	-	2,286.05	100%
F-6	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 600A	U	1.00	5,065.58	5,065.58	1.00	-	1.00	5,065.58	-	5,065.58	100%
G-1	ALIMENTADORAS A SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA											
G-1	Alimentador 3#40-N#10-T#2	M	224.00	71.88	17,447.36	224.00	-	224.00	17,447.36	-	17,447.36	100%
G-2	Alimentador 3#40-N#4-T#6	M	91.00	26.37	2,381.67	91.00	-	91.00	2,381.67	-	2,381.67	100%
G-3	Alimentador 3#10-N#2-T#4	M	254.00	41.69	10,589.26	254.00	-	254.00	10,589.26	-	10,589.26	100%
G-4	Alimentador 3#30-N#10-T#2	M	270.00	67.04	18,100.80	270.00	-	270.00	18,100.80	-	18,100.80	100%
G-5	Alimentador 3#20-N#10-T#2	M	307.00	55.55	17,053.85	280.56	-	280.56	15,585.11	-	15,585.11	91%
G-6	Alimentador 3#4-N#6-T#8	M	99.00	18.41	1,822.59	99.00	-	99.00	1,822.59	-	1,822.59	100%
G-7	Alimentador 2#4-N#6-T#6	M	88.00	12.40	1,091.20	88.00	-	88.00	1,091.20	-	1,091.20	100%
G-8	Alimentador 3#6-N#6-T#10	M	148.00	14.66	2,169.68	148.00	-	148.00	2,169.68	-	2,169.68	100%
G-9	Alimentador 3#8-N#10-T#10	M	146.00	9.04	1,319.84	105.25	-	105.25	951.46	-	951.46	72%
G-10	Alimentador 2#6-N#6-T#10	M	27.00	9.38	253.26	-	-	-	-	-	-	0%
G-11	Alimentador 3#6-N#8-T#6	M	136.00	12.98	1,766.64	118.58	-	118.58	1,540.35	-	1,540.35	87%
G-12	Alimentador 2#10-N#12-T#12	M	2.00	4.96	9.92	2.00	-	2.00	9.92	-	9.92	100%
G-13	Alimentador 3(250 MCM) - 1(300)-1(2)	M	115.00	95.67	11,002.05	115.00	-	115.00	11,002.05	-	11,002.05	100%
G-14	Alimentador 2(3#350 MCM) - 1(350 MCM)	M	15.00	234.96	3,524.40	15.00	-	15.00	3,524.40	-	3,524.40	100%
G-15	Alimentador 6(3#500 MCM) - 4(500 MCM)	M	20.00	1,030.96	20,619.20	14.35	-	14.35	14,794.28	-	14,794.28	72%
H-1	H-SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA											
H-1	PANEL ELECTRICO PE-BOMBAS(RETRADA Y COLOCADA)	U	1.00	71.43	71.43	1.00	-	1.00	71.43	-	71.43	100%
H-2	PANEL ELECTRICO PE-MANT	U	1.00	344.63	344.63	1.00	-	1.00	344.63	-	344.63	100%
H-3	PANEL ELECTRICO PE-ODONT	U	1.00	214.45	214.45	1.00	-	1.00	214.45	-	214.45	100%
H-4	PANEL ELECTRICO PE-LAB	U	1.00	249.74	249.74	1.00	-	1.00	249.74	-	249.74	100%
H-5	PANEL ELECTRICO PE-RESID	U	1.00	129.91	129.91	1.00	-	1.00	129.91	-	129.91	100%
H-6	PANEL ELECTRICO PE-VACUN	U	1.00	203.56	203.56	-	-	-	-	-	-	0%
H-7	PANEL ELECTRICO PE-HOSP2	U	1.00	237.73	237.73	1.00	-	1.00	237.73	-	237.73	100%
H-8	PANEL ELECTRICO PE-HOSP1	U	1.00	463.28	463.28	1.00	-	1.00	463.28	-	463.28	100%

Arg: Julio Avendaño D:
Reg. Prof. 3571



361

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO		PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS		PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10		MONTA CONTRATO: \$ 2,039,910.57		8 MESES		PLAZO: \$ 1,631,928.45		ANTICIPO:			
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA																														
DESCRIPCION			UNID.		PRESUPUESTO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLAR		OBSERV.		AVANCE																	
Nº			CANTID.		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA																		
H-9	PANEL ELECTRICO PQ	U	4.00	11,136.71	44,554.84	4.00	-	4.00	44,554.84	-	44,554.84	44,554.84	-	100%																
H-10	PANEL ELECTRICO PE-SG	U	1.00	305.66	305.66	1.00	-	1.00	305.66	-	305.66	305.66	-	100%																
H-11	PANEL ELECTRICO PE-CONS	U	1.00	637.31	637.31	1.00	-	1.00	637.31	-	637.31	637.31	-	100%																
H-12	PANEL ELECTRICO PE-EMER	U	1.00	206.92	206.92	1.00	-	1.00	206.92	-	206.92	206.92	-	100%																
H-13	PANEL ELECTRICO PE-CIRUG	U	1.00	672.57	672.57	1.00	-	1.00	672.57	-	672.57	672.57	-	100%																
H-14	PANEL ELECTRICO PE-NEO	U	1.00	613.78	613.78	1.00	-	1.00	613.78	-	613.78	613.78	-	100%																
H-15	PANEL ELECTRICO PN-AA1	U	1.00	633.74	633.74	1.00	-	1.00	633.74	-	633.74	633.74	-	100%																
H-16	PANEL ELECTRICO PN-AA2	U	1.00	522.71	522.71	1.00	-	1.00	522.71	-	522.71	522.71	-	100%																
H-17	PANEL ELECTRICO PN-ODONT	U	1.00	314.95	314.95	1.00	-	1.00	314.95	-	314.95	314.95	-	100%																
H-18	PANEL ELECTRICO PN-LAB	U	1.00	229.56	229.56	1.00	-	1.00	229.56	-	229.56	229.56	-	100%																
H-19	PANEL ELECTRICO PN-ADOLE	U	1.00	460.90	460.90	1.00	-	1.00	460.90	-	460.90	460.90	-	100%																
H-20	PANEL ELECTRICO PN-MANT	U	1.00	312.40	312.40	1.00	-	1.00	312.40	-	312.40	312.40	-	100%																
H-21	PANEL ELECTRICO PN-HOSP2	U	1.00	319.63	319.63	1.00	-	1.00	319.63	-	319.63	319.63	-	100%																
H-22	PANEL ELECTRICO PN-HOSP1	U	1.00	456.31	456.31	1.00	-	1.00	456.31	-	456.31	456.31	-	100%																
H-23	PANEL ELECTRICO PN-SG	U	1.00	718.79	718.79	1.00	-	1.00	718.79	-	718.79	718.79	-	100%																
H-24	PANEL ELECTRICO PN-CONS	U	1.00	1,054.77	1,054.77	1.00	-	1.00	1,054.77	-	1,054.77	1,054.77	-	100%																
H-25	PANEL ELECTRICO PN-EMER	U	1.00	295.15	295.15	1.00	-	1.00	295.15	-	295.15	295.15	-	100%																
H-26	PANEL ELECTRICO PN-CIRUG	U	1.00	479.36	479.36	1.00	-	1.00	479.36	-	479.36	479.36	-	100%																
H-27	PANEL ELECTRICO PN-NEO	U	1.00	452.94	452.94	1.00	-	1.00	452.94	-	452.94	452.94	-	100%																
H-28	PANEL ELECTRICO PN-ESTER	U	1.00	833.10	833.10	1.00	-	1.00	833.10	-	833.10	833.10	-	100%																
H-29	PANEL ELECTRICO PE-IPA	U	1.00	325.37	325.37	1.00	-	1.00	325.37	-	325.37	325.37	-	100%																
H-30	PANEL ELECTRICO PN-CM	U	1.00	120.18	120.18	1.00	-	1.00	120.18	-	120.18	120.18	-	100%																
H-31	PANEL ELECTRICO PN-IPA	U	1.00	431.29	431.29	1.00	-	1.00	431.29	-	431.29	431.29	-	100%																
H-32	PANEL ELECTRICO PE-UPS-IPA	U	1.00	309.51	309.51	1.00	-	1.00	309.51	-	309.51	309.51	-	100%																
H-33	PANEL ELECTRICO PN-AA3	U	1.00	693.49	693.49	1.00	-	1.00	693.49	-	693.49	693.49	-	100%																
H-34	PANEL ELECTRICO PN-AA4	U	1.00	433.59	433.59	1.00	-	1.00	433.59	-	433.59	433.59	-	100%																
H-35	PANEL ELECTRICO PN-BPA	U	1.00	230.81	230.81	1.00	-	1.00	230.81	-	230.81	230.81	-	100%																
H-36	PANEL UPS 6 KVA	U	4.00	4,481.62	17,926.48	4.00	-	4.00	17,926.48	-	17,926.48	17,926.48	-	100%																
H-37	PANEL UPS 1.5 KVA	U	2.00	1,343.94	2,687.88	2.00	-	2.00	2,687.88	-	2,687.88	2,687.88	-	100%																
L-PUNTO DE UNIDADES ESPECIALES																														
I-1	UNIDAD CONDENSADORAS 12000 BTU	U	118.00	55.78	6,582.04	-	-	51.00	51.00	-	2,844.78	2,844.78	-	43%																
I-2	UNIDAD CONDENSADORAS 60,000 BTU	U	12.00	241.95	2,903.40	-	-	12.00	12.00	-	2,903.40	2,903.40	-	100%																
I-3	UNIDAD CONDENSADORA 120,000 BTU (Existente)	U	1.00	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%																
I-4	PUNTO LAMPARA CIELITICA	U	4.00	106.76	427.04	-	-	4.00	4.00	-	427.04	427.04	-	100%																
I-5	PUNTO SECADORA DE MANOS	U	7.00	75.94	531.58	-	-	7.00	7.00	-	531.58	531.58	-	100%																
I-6	ALIMENTADOR A BOMBA AGUA 7 1/2 HP (Existente)	U	2.00	105.00	210.00	-	-	2.00	2.00	-	210.00	210.00	-	100%																
I-7	PUNTO PARA MODULO DE TOMA Y FUERZA	U	10.00	201.06	2,010.60	-	-	10.00	10.00	-	2,010.60	2,010.60	-	100%																
I-8	PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE (OCONTI)	U	1.00	50.31	50.31	-	-	1.00	1.00	-	50.31	50.31	-	100%																
I-9	PUNTO PARA CALDERO (Existente)	U	1.00	105.00	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%																
I-10	PUNTO PARA SOLDADORA	U	1.00	153.44	153.44	-	-	1.00	1.00	-	153.44	153.44	-	100%																
I-11	PUNTO DE TOMA ESPECIAL	U	2.00	82.33	164.66	-	-	2.00	2.00	-	164.66	164.66	-	100%																



360

000013

Arg. Julio e Arg. B.
Reg. Prof. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10									
		MONTOS: \$ 2,039,910.57 8 MESES \$ 1,631,928.45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
I-12	PUNTO DE LAVADORA DE ROPA2	U	1.00	103.24	103.24	-	1.00	1.00	-	103.24	103.24
I-13	PUNTO DE LAVADORA DE ROPA 3	U	1.00	122.73	122.73	-	1.00	1.00	-	122.73	122.73
I-14	PUNTO DE SECADORA DE ROPA	U	1.00	322.15	322.15	-	1.00	1.00	-	322.15	322.15
I-15	PUNTO PLEQUIPODE MASTOLOGIA	U	1.00	281.40	281.40	-	1.00	1.00	-	281.40	281.40
I-16	PUNTO DE ESTERILIZADOR 1	U	1.00	155.13	155.13	-	1.00	1.00	-	155.13	155.13
I-17	PUNTO DE ESTERILIZADOR 2	U	1.00	183.00	183.00	-	1.00	1.00	-	183.00	183.00
I-18	PUNTO DE ESTERILIZADOR 3	U	1.00	123.63	123.63	-	1.00	1.00	-	123.63	123.63
I-19	PUNTO DE ESTERILIZADOR 4	U	1.00	332.91	332.91	-	1.00	1.00	-	332.91	332.91
I-20	PUNTO DE MONTACARGA	U	1.00	108.17	108.17	-	1.00	1.00	-	108.17	108.17
J-1	J-INSTALACION DE TOMACORRIENTES										
J-1	TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO	U	241.00	113.88	27,445.08	-	227.00	227.00	-	25,350.76	25,350.76
J-2	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A-120 V	U	398.00	42.01	16,719.98	398.00	-	398.00	16,719.98	-	16,719.98
J-3	TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 15A-120 V	U	109.00	49.69	5,416.21	-	109.00	109.00	-	5,416.21	5,416.21
J-4	TOMACORRIENTE SILLON ODONTOLOGICO	U	3.00	106.47	319.41	-	3.00	3.00	-	319.41	319.41
K-1	K-INSTALACION DE PUNTO DE LUZ										
K-1	PUNTO DE LUZ 120V INTERIOR	U	678.00	49.70	33,696.60	678.00	-	678.00	33,696.60	-	33,696.60
K-2	PUNTO DE LUZ EN PARQUE	U	3.00	108.37	325.11	-	3.00	3.00	-	325.11	325.11
K-3	PUNTO DE LUZ EN POSTE	U	26.00	118.55	3,082.30	-	26.00	26.00	-	3,082.30	3,082.30
K-4	PUNTO DE LUZ 208V EN AUDITORIO	U	18.00	51.69	930.42	-	18.00	18.00	-	930.42	930.42
L-1	L-LUMINARIAS										
L-1	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W-120V	U	419.00	71.79	30,080.01	-	376.00	376.00	-	26,993.04	26,993.04
L-2	LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W-120 V	U	105.00	70.81	7,435.05	-	105.00	105.00	-	7,435.05	7,435.05
L-3	LUMINARIA FLUORESCENTE 3X 17W-120V	U	20.00	83.44	1,668.80	-	18.00	18.00	-	1,501.92	1,501.92
L-4	OJO DE BUEY Y FOCO AHORRADOR	U	90.00	13.84	1,245.60	-	90.00	90.00	-	1,245.60	1,245.60
L-5	LUMINARIA DE 175W VAPOR NG 208 V	U	26.00	189.76	4,933.76	-	26.00	26.00	-	4,933.76	4,933.76
L-6	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X 32 W-120V HERMETICA	U	32.00	43.05	1,377.60	32.00	-	32.00	1,377.60	-	1,377.60
L-7	LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY 2W-208 V	U	18.00	97.70	1,758.60	-	18.00	18.00	-	1,758.60	1,758.60
L-8	LUMINARIA EN POSTE 100W NA	U	3.00	172.37	517.11	-	3.00	3.00	-	517.11	517.11
L-9	LUMINARIA DE EMERGENCIA CONTROL DOBLE	U	12.00	53.24	638.88	-	7.00	7.00	-	372.68	372.68
M-1	M-1-PCICADA Y RESANE DE PAREDES Y PISOS										
M-1	EXCAVACION MANUAL	M	890.00	11.48	10,217.20	890.00	-	890.00	10,217.20	-	10,217.20
M-2	RESANES	M	890.00	3.56	3,168.40	890.00	-	890.00	3,168.40	-	3,168.40
L	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
1	1-ACOMETIDA DE AGUA POTABLE										
1	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON MEDIDOR	U	1.00	84.08	84.08	1.00	-	1.00	84.08	-	84.08
2	2-SISTEMA DE BOMBEO CON TANQUE DE PRESION	GLOBAL	1.00	1,121.09	1,121.09	-	-	-	-	-	-
3	3-MATRIZ AGUA 2" PLASTICA ROSCABLE	M	314.50	17.54	5,516.33	-	-	-	-	-	-
4	4-MATRIZ AGUA 1" PLASTICA ROSCABLE	M	148.12	9.66	1,430.84	97.40	-	97.40	940.88	-	940.88
5	5-MATRIZ AGUA 3/4" PLASTICA ROSCABLE	M	7.10	7.30	51.83	-	-	-	-	-	-
6	6-MATRIZ AGUA 1/2" PLASTICA ROSCABLE	M	5.79	5.89	34.68	5.79	-	5.79	34.68	-	34.68
7	7-LAVABO BLANCO CON LLAVE-ANGULAR-SIFON+DESAGUE	U	89.00	143.94	12,810.66	-	-	-	-	-	-


Arg: Julio Avendaño Dr.
Reg: 3571



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA				OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA				FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO				MONTO CONTRATO: \$ 2,039,910.57					
				CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO				8 MESES					
				PLANILLA: No. 7 DE RUBROS CONTRATADOS				PLAZO: 8 MESES					
				PERIODO: DESDE 1-ENE-10 AL 31-ENE-10				ANTICIPO: \$ 1,631,928.45					
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV.	AVANCE
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA		
8	INODORO BLANCO DE TANQUE +ANGULAR	U	60.00	135.01									
9	INODORO CON SENSORES	U	5.00	358.44									
10	FREGADERO A. INOX 90cm+LLAVE+ANGULAR+SIFON+DESAGUE	U	21.00	193.34									
11	DUCHAS	U	12.00	43.30		12.00			519.60		519.60		0%
12	URINARIO	U	4.00	71.34									0%
13	PUNTO AGUA 1/2" PLASTICA ROSCABLE	U	123.00	30.91		68.00			2,101.88		2,101.88		55%
14	PUNTO AGUA 3/4" PLASTICA ROSCABLE	U	55.00	43.98		55.00			2,418.90		2,418.90		100%
15	VALVULA COMPUERTA 1"	U	2.00	19.79									0%
16	VALVULA COMPUERTA 2"	U	5.00	32.79									0%
17	BOCA DE FUEGO DE INCENDIO	U	4.00	277.26									0%
M INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS													
1	PUNTO DESAGUE PVC 2"	U	100.00	38.66		62.00			2,458.92		2,458.92		62%
2	PUNTO DESAGUE PVC 4"	U	55.00	41.72		29.00			1,209.88		1,209.88		53%
3	TUBERIA AA.SS. PVC 2" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	150.28	14.89		53.30			793.64		793.64		35%
4	TUBERIA AA.SS. PVC 4" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	153.80	14.14		14.00			197.96		197.96		9%
5	TUBERIA AA.SS. PVC 6" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	398.25	19.14		318.60			6,098.00		6,098.00		80%
6	CAJAS DE REVISION 60x60cm ENLUCIDA	U	41.00	114.57		41.00			4,697.37		4,697.37		100%
N INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS													
1	CANAL CON REJILLA DE HIERRO	M	330.04	47.60									0%
2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (PVC 4") con recubrimiento de pared de ladrillo enlucida	U	24.00	40.85									0%
3	TUBERIA AALL. PVC 6" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	331.00	19.14		264.80			5,068.27		5,068.27		80%
4	CAJAS DE REVISION 60x60cm ENLUCIDA	U	25.00	114.58		25.00			2,864.00		2,864.00		100%
				2,039,910.57									

TOTAL DE PLANILLA	1,253,588.13	274,843.06	1,528,431.19	74.93%
DESCUENTOS				
AMORTIZACION DE ANTICIPO	80%	219,874.45	1,222,744.95	
LEY DE ESCALAFON	1%	12,535.88	15,284.31	
IMPUESTO A LA RENTA	1%	12,535.88	15,284.31	
LIQUIDO A PAGAR		225,645.85	49,471.75	275,117.60

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 75/100 DOLARES



CONSORCIO DEL PACIFICO
CONTRATISTA

ARO JULIO AVENDAÑO
FISCALIZADOR

Arg: Julio Avendaño
Reg. Prof. 3571

ING. FERNANDO RODRIGUEZ G.
SUPERVISOR DFSG