



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
GERENCIA DE ACCESOS
FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| PROYECTO: | "Construcción de Planta Externa en San Fernando, Casa de la Moneda, Miranda y Pueblo Blanco, Provincia de Pichincha" | |
| CONTRATISTA: | BVB INGENIEROS S.A. | |
| CONTRATO/PROCESO: | 827-2008 | ANDINATEL/CA/81/2008 |
| FECHA: | 16-Feb-2009 | |
| LUGAR: | QUITO | |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL

ASISTENTES.-

En cumplimiento a lo dispuesto en el contrato, en su cláusula décimocuarta numeral 14.1.2 Entrega-Recepción Total Provisional, y por convocatoria de su administrador mediante oficio No. FAC-0324 de 13 de Febrero de 2009, intervienen en la suscripción de la presente ACTA, las siguientes personas:

POR ANDINATEL S.A.

Ing. Diego Estrella

Ing. Rodrigo Velástegui P.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

FISCALIZADOR

POR EL CONTRATISTA

Tlgo César Ubida

GERENTE GENERAL BVB INGENIEROS S.A.

CONTRATISTA

Las mismas que integradas en Comisión y advertidos de las responsabilidades, dan inicio a la diligencia al tenor de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- 1.1 El Directorio de ANDINATEL S.A. mediante Resolución DIR-26-2001-05 incorporó al Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios el PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA EXTERNA el cual, previa autorización del Comité de Inversiones, permite contratar los servicios de construcción de Planta Externa, mediante la modalidad de sorteo entre proveedores calificados
- 1.2 El Directorio de ANDINATEL S.A. mediante Resolución DIR-072-2007-364-20-11-07 de 20 de noviembre de 2007, resolvió reformar el Parágrafo I, del Capítulo X, "Procedimiento Especial para la Contratación del Diseño, Construcción y Fiscalización de Planta Externa", del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios de ANDINATEL S.A.
- 1.3 El Directorio de ANDINATEL S.A. mediante Resolución DIR-116-2008-646 de 01 de agosto de 2008, resolvió "1.- Acoger el pedido del señor César Regalado Iglesias, constante en el oficio No. 20081164, de fecha 30 de julio de 2008; 2 - En consecuencia autorizar el inicio para el proceso de CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA, de los veintitrés procesos; 3 - Disponer que en base a la cuantía, el Comité de Adquisiciones lleve a cabo el proceso de contratación respectivo de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo X del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Obras y Prestación de Servicios de ANDINATEL S.A. ; 4 - Declarar la presente resolución de ejecución inmediata".
- El Comité de Adquisiciones de ANDINATEL S.A., con fecha 11 de agosto de 2008 aprobó los Términos de Referencia del Proceso de Contratación ANDINATEL/CA/81/2008 y procedió a invitar a los proveedores calificados. ATCOM S.A., BVB INGENIEROS S.A., ELECTRITEL S.A., ING. MARCIA TACURI PILICITA, ING. MARY TAPIA CASA, CIEMTELCOM S.A., LINKTELS A., FALBRES S.A., PLUSGAS S.A., CONSTECOIN CÍA. LTDA., VOXYRED S.A., ING. MARCELO ALTAMIRANO T., ING. JUAN QUISHPE, ELCO S.A., ING. ELIZABETH MORA, ING. EDUARDO ENRÍQUEZ, ARALMU S.A., ARQ. WILLIAM ROSAS ANDRADE, TORISRAM S.A., INGETEL CÍA. LTDA., DIGITAL PLUS S.A., CONSTECO S.A., BARAINVER S.A., FAUCI S.A., RODRIGO ANÍBAL VILLARREAL HERNÁNDEZ, NARVÁEZ CAMACHO & ASOCIADOS CÍA. LTDA., ING. REINALDO VACA V., COMINARQUIS A., ELITE, ING. EDISON LEÓN, CONSTRUCTORA AYALA GRANDA CÍA. LTDA., ORTÍZ REY INGENIEROS S.A., INDUSTRIAL INSTRUMENTATION INC., SERTE CÍA. LTDA., ELITE CÍA. LTDA., CONSTELEC C.A., ORIÓN S.C.C., JIMEX S.A., ENERGY PETROL S.A., AZULEC S.A.
- El Acta de sorteo y adjudicación de fecha 18 de agosto de 2008, en la que consta el proceso de sorteo y sus resultados, realizado por el Comité de Adquisiciones de ANDINATEL S.A. ante el señor doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito.
- 1.4 El Comité de Adquisiciones mediante Resolución No. ANDINATEL CA-77-2008-305 de 18 de agosto de 2008, procedió a la adjudicación del proceso ANDINATEL/CA/81/2008 para la CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA EN SAN FERNANDO, CASA DE LA MONEDA, MIRANDA Y PUEBLO BLANCO, PROVINCIA DE PICHINCHA, a la empresa BVB INGENIEROS S.A., por el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 59/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 289 665,59) y el plazo de noventa (90) días calendario, a partir de la suscripción del contrato
- 1.5 El pago de las obligaciones de este contrato se aplicarán a las Partidas Presupuestarias No. B01.501 "Proyectos en curso Planta Externa", CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA EN SAN FERNANDO, PROVINCIA DE PICHINCHA, según oficio No. SP-590-08, B01.501 "Proyectos en curso Planta Externa", CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA EN CASA DE LA MONEDA, PROVINCIA DE PICHINCHA, según oficio No. SP-591-08; y, F03.504 "Mejoramiento Operacional", CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA EN MIRANDA, PROVINCIA DE PICHINCHA, según oficio No. SP-592-08, conforme se desprende de las certificaciones presupuestaria emitidas por la Jefatura de Presupuesto de 04 de agosto de 2008.

20
9/08



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
GERENCIA DE ACCESOS
FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| PROYECTO : | "Construcción de Planta Externa en San Fernando, Casa de la Moneda, Miranda y Pueblo Blanco, Provincia de Pichincha" | |
| CONTRATISTA: | BVB INGENIEROS S.A. | |
| CONTRATO/PROCESO: | 827-2008 | ANDINATEL/CAJ81/2008 |
| FECHA: | 16-Feb-2009 | |
| LUGAR: | QUITO | |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL

CLÁUSULA SEGUNDA: ASPECTO TÉCNICO.-

2.1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.-

Construcción de Planta Externa en San Fernando, Casa de la Moneda, Miranda y Pueblo Blanco, provincia de Pichincha, según el siguiente detalle:

2.2 ALCANCE DEL CONTRATO

| DATOS ORIGINALES CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| PROVINCIA | LOCALIDAD | CANTIDAD DE PARES | | DESCONGESTIONES | CANALIZACIÓN | | PLAZO (días) |
| | | PRIMARIOS | SECUNDARIOS | | POZOS | Km.-VIA | |
| PICHINCHA | San Fernando | 750 | 540 | 30 | 8 | 1.62 | 90 |
| PICHINCHA | Casa de la Moneda | 1100 | 1770 | 900 | | 0.016 | |
| PICHINCHA | Miranda | | 200 | | | | |
| PICHINCHA | Pueblo Blanco | 300 | 350 | | | | |
| TOTAL | | 2150 | 2860 | 930 | 8 | 1.636 | 90 |

CLÁUSULA TERCERA: ASPECTO FINANCIERO.-

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 3.1 MONTO CONTRATADO (USD) | 289,665.59 | |
| 3.2 FORMA DE PAGO (USD) | | |
| 3.2.1 ANTICIPO | 30% | 86,899.68 |
| 3.2.2 POR AVANCE DE OBRA | 50% | 144,832.80 |
| 3.2.3 A LA ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL | 20% | 57,933.11 |
| 3.2.4 A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA | | - |
| TOTAL | | 289,665.59 |

3.3 PAGOS EFECTUADOS

| CONCEPTO | FECHA | CHEQUE No. | VALOR | SALDO |
|--|----------|----------------|-------------------|------------------|
| 3.3.1 ANTICIPO | 8-Oct-08 | Transf JT 4096 | 86,899.68 | - |
| 3.3.2 POR AVANCE DE OBRA | | | 144,815.16 | - |
| 3.3.3 3.2.3 A LA ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL | | | - | 57,878.71 |
| 3.3.4 3.2.4 A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA | | | - | - |
| TOTAL | | | 231,514.84 | 57,878.71 |

3.4 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

| 3.4.1 DATOS CONTRACTUALES | |
|--|----------------|
| 3.4.1.1 MONTO CONTRATADO (USD): | 289,665.59 |
| 3.4.1.2 INCREMENTO OBRAS ADICIONALES (USD): | -272.05 |
| 3.4.1.3 TOTAL CONTRATO + INCREMENTO (USD): | 289,393.54 |
| 3.4.1.4 TOTAL CONSTRUIDO (USD): | 289,393.55 |
| 3.4.1.5 DIFERENCIA (USD): | 0.01 |
| 3.4.1.6 PORCENTAJE CONSTRUIDO: | 99.91% |
| 3.4.2 INCREMENTO POR OBRAS ADICIONALES (USD) | |
| 3.4.2.1 ORDEN DE CAMBIO No. 01 | 01 -272.05 |
| 3.4.2.2 ORDEN DE CAMBIO No. | - |
| TOTAL INCREMENTO (USD) | -272.05 |

CLÁUSULA CUARTA: ASPECTO COMERCIAL.-
LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

| 4.1 DATOS CONTRACTUALES | |
|--|-------------|
| 4.1.1 FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 1-Oct-2008 |
| 4.1.2 FECHA INICIO CONTRACTUAL: | 1-Oct-2008 |
| 4.1.3 PLAZO CONTRACTUAL (DÍAS CALENDARIO): | 90 |
| 4.1.4 FECHA DE VENCIMIENTO CONTRACTUAL: | 30-Dic-2008 |
| 4.1.5 AMPLIACIÓN DE PLAZO (DÍAS): | |
| 4.1.6 FECHA DE VENCIMIENTO REAL: | 30-Dic-2008 |
| 4.2 CUMPLIMIENTO | |
| 4.2.1 FECHA REAL DE INICIO: | 3-Oct-2008 |
| 4.2.2 FECHA DE TERMINACIÓN: | 29-Dic-2008 |
| 4.2.3 TIEMPO DE RETRASO (DÍAS): | Ninguno |
| 4.2.4 TIEMPO JUSTIFICADO (DÍAS): | |
| 4.2.5 TIEMPO EN MORA (DÍAS): | Ninguno |

200
9/10/08



GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
GERENCIA DE ACCESOS
FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| PROYECTO : | "Construcción de Planta Externa en San Fernando, Casa de la Moneda, Miranda y Pueblo Blanco, Provincia de Pichincha" | |
| CONTRATISTA: | BVB INGENIEROS S.A | |
| CONTRATO/PROCESO. | 827-2008 | ANDINATEL/CA/81/2008 |
| FECHA: | 16-Feb-2009 | |
| LUGAR: | QUITO | |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL

4.3 JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS

| MOTIVO | OFICIO No. | No. DE DÍAS |
|--------|------------|-------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| TOTAL | - | - |

4.4 MULTAS.-

| MOTIVO | OFICIO No. | VALOR (USD) |
|--------|------------|-------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| TOTAL | - | - |

5 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-

| LOCALIDAD | RUTA | CONTRATADO | | | | | CONSTRUIDO | | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | REDES PRIMARIOS | REDES SECUNDARIOS | DESCONGESTIONES | POZOS | CANALIZACIÓN Km.-VIA | REDES PRIMARIOS | REDES SECUNDARIOS | DESCONGESTIONES | POZOS | CANALIZACIÓN Km.-VIA |
| SAN FERNANDO | | 750 | 540 | 30 | 8 | 1.62 | 750 | 570 | | 7 | 1.505 |
| CASA DE LA MONEDA | | 1100 | 1770 | 900 | | 0.016 | 250 | 120 | | | 0.014 |
| MIRANDA | | | 200 | | | | | 200 | | | |
| PUEBLO BLANCO | | 300 | 350 | | | | 300 | 320 | | | |
| TOTAL | | 2150 | 2860 | 930 | 8 | 1.636 | 1300 | 1210 | | 7 | 1.519 |

5.1 RESUMEN DE PLANILLAS ELABORADAS - TRAMITADAS - PAGADAS

| PLANILLA No. | CONSTRUIDO (USD) | AMORTIZACIÓN ANTICIPO (USD) | 20% 3.2.3 A LA ENTREGA-RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL | 0% 3.3.4 A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA | OTROS DESCUENTOS (USD) | TOTAL A PAGAR (USD) |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--|--|------------------------|---------------------|
| Planilla No 01 (P) | 197,904.41 | 59,371.32 | 39,580.88 | - | - | 98,952.21 |
| Planilla No 02 (P) | 91,489.14 | 27,528.36 | 18,297.83 | - | - | 45,662.95 |
| | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 289,393.55 | 86,899.68 | 57,878.71 | - | - | 144,616.16 |


CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Revisado el informe de la Fiscalización por parte de la Comisión responsable de esta recepción, se determina que el Contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, con las observaciones señaladas en dicho informe, el mismo que es parte integrante de esta acta

Para constancia de lo actuado y fe de conformidad y aceptación, suscriben la presente ACTA, considerada para los fines legales como documento habilitante de cumplimiento del contrato, las personas que en esta diligencia han intervenido.


Ing. Diego Estrella
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Ing. Rodrigo Velástegui P.
FISCALIZADOR


Ing. Cesar Ubidia
GERENTE GENERAL BVB INGENIEROS S.A.
CONTRATISTA