

RESUMEN DE PAGOS

REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA CIRUGIA, OBSTETRICIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DAULE

CONTRATISTA:	ARQ. MARIA JOSEFINA BEJARANO ROMERO			
MONTO DEL CONTRATO:	171.058,98	FECHA: 29/07/2008	PLAZO: 30 D	VENCIMIENTO: 28/08/2008
80% ANTICIPO PAGADO	136.847,18	30/07/2008	No. CUR:	1939001

PLANILLAS CANCELADAS						
FECHA DE PAGO	No. CUR	DETALLE	VALOR TOTAL PLANILLAS	IVA	AMORTIZACIÓN	VALOR LÍQUIDO PAGADO AL CONTRATISTA
16-abr-09	1787	Pago Planilla Normal N° 1	103.887,62	12.466,51	83.110,10	18.699,76
16-abr-09	1790	Pago Planilla Adicional, Reajuste N° 1	28.537,05	3.424,45	0,00	27.954,30
19-jun-09	3327	Pago Planilla Normal y Adicional N° 2	54.833,77	6.580,05	53.737,08	0,01
26-jun-09	3478	Pago Planilla Adicional N° 2 y Reajuste de Precios de la Planilla Normal y Adicional	7.436,13	892,34	0,00	7.310,07
02-sep-09	6371	Remodelación de las áreas de consulta externa cirugía, obstetricia y emergencia del hospital Daule	16.960,21	2.035,23	0,00	16.621,01
				-		
				-		
TOTAL			211.654,78	25.398,57	136.847,18	70.585,15

AMORTIZACION PLANILLAS PAGADAS	136.847,18
SALDO POR AMORTIZAR	-

04/03/2013 XVM / NTG