



## ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO No.: S/N  
OBJETO: CONSTRUCCION DE LA ESCUELA 9 DE OCTUBRE  
UBICACIÓN: BARRIO BELLO HORIZONTE JUNTO A LA COOPERATIVA NUEVO CAMINO DE ESTA CIUDAD.  
MONTO: \$ 1'316.550,48 USD.  
CONTRATISTA: COIMPREQ CIA. LTDA.

En Santo Domingo a los 06 días del mes de Septiembre del 2010 nos constituimos por una parte el Gobierno Municipal de Santo Domingo, representada por los señores, Ing. Ernesto Andrade SUPERVISOR – JEFE, Ing. Boris Durán López SUPERVISOR, Ing. Patricio Altamirano DELEGADO DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION y el Arq. Gino Romo FISCALIZADOR CONTRATADO, según delegación constante en oficio DIR-FIS-O-495-2010 del 02 de Septiembre del 2010 del Ing. Iván Illescas Cuadrado DIRECTOR DE FISCALIZACION y por otra parte el Arq. Guido Quezada (Gerente de COIMPREQ CIA. LTDA.), en su calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recepción, al tenor de las siguientes cláusulas:

### PRIMERA.- ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante contrato celebrado el 15 de Enero del 2009 el Gobierno Municipal de Santo Domingo, procedió a contratar con COIMPREQ CIA. LTDA., la Construcción de la Escuela 9 de Octubre, ubicado en el Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad, por un valor de USD. \$ 1'316.550,48
- 1.2 La presente Acta se celebra según solicitud formulada por el Contratista en oficio S/N del 08 de Julio del 2010 y tramitado con solicitud No. 11312 ingresada al Gobierno Municipal con fecha 08 de Julio del 2010.
- 1.3 Se da cumplimiento a la Cláusula Décima Séptima del Contrato suscrito el 15 de Enero del 2009 en todo su contenido.

### SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

2.1 La Comisión integrada para el efecto, procede en los sitios de la obra, a realizar la diligencia de recepción de los rubros materia de este Contrato emitiendo informe favorable mediante Acta de Constatación Física del Contrato de construcción de la Escuela 9 de Octubre, ubicado en el Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad.

#### ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre  
Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad  
Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

53



2.2 Cabe señalar que la calidad de los materiales y la liquidación económica son responsabilidad del Fiscalizador.

2.3 Observaciones de campo: Ninguna

### TERCERA.- FISCALIZACION

3.1 La Fiscalización Contratada de la obra, estuvo a cargo del Arq. Gino Romo y la Supervisión representada por el Ing. Boris Durán López, Técnico de la Dirección de Fiscalización del Gobierno Municipal de Santo Domingo.

### CUARTA.- OBRA EJECUTADA

4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó las obras indicadas conforme al siguiente detalle:

| RUBROS   | CONTRATO |            |                 |              | CANTIDADES       |                  | TOTAL (USD)      |  |
|--|----------|------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--|
|  | Unidad   | Cantidad   | Precio Unitario | Precio Total | Total a la fecha | Total a la fecha | Total a la fecha |  |
| <b>PRELIMINARES</b>                                |          |            |                 |              |                  |                  |                  |  |
| LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL                         | M2       | 3.381,27   | 0,46            | 1.555,38     | 18.289,20        |                  | 8.413,03         |  |
| REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS                  | M2       | 3.381,27   | 1,28            | 4.328,03     | 4.938,19         |                  | 6.320,88         |  |
| <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                       |          |            |                 |              |                  |                  |                  |  |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km  | M3       | 421,72     | 2,66            | 1.121,78     | 320,67           |                  | 852,98           |  |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m             | M3       | 883,65     | 5,58            | 4.930,77     | 1.404,46         |                  | 7.836,89         |  |
| <b>CIMENTOS</b>                                    |          |            |                 |              |                  |                  |                  |  |
| HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO F'C 180 kg/cm2     | M3       | 212,32     | 79,26           | 16.828,48    | 123,80           |                  | 9.812,39         |  |
| HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO       | M3       | 162,31     | 110,47          | 17.930,39    | 215,91           |                  | 23.851,58        |  |
| H.S. REPLANTILLOS FC 140 KG/CM2 SIN ENCOFRADO      | M3       | 27,34      | 97,88           | 2.676,04     | 37,43            |                  | 3.663,65         |  |
| RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR) | M3       | 193,45     | 12,69           | 2.454,88     | 370,23           |                  | 4.698,22         |  |
| <b>ESTRUCTURA</b>                                  |          |            |                 |              |                  |                  |                  |  |
| ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2                 | KG       | 102.773,57 | 2,50            | 256.933,93   | 111.268,91       |                  | 278.172,28       |  |
| LOSA NERVADA E= 20 cm SIN ACERO F'C=210 kg/cm2     | M2       | 2.592,00   | 31,00           | 80.352,00    | 2.979,27         |                  | 92.357,37        |  |
| HORMIGON SIMPLE CADENAS INF. F'C 210 kg/cm2        | M3       | 80,25      | 140,60          | 11.283,15    | 102,30           |                  | 14.383,38        |  |
| HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F'C 210 kg/cm2            | M3       | 110,70     | 160,43          | 17.759,60    | 233,10           |                  | 37.396,23        |  |
| HORMIGON SIMPLE EN VIGAS F'C 210 kg/cm2            | M3       | 182,68     | 160,19          | 29.263,51    | 251,88           |                  | 40.348,66        |  |
| <b>CONTRAPISOS PISOS Y MAMPOSTERIA</b>             |          |            |                 |              |                  |                  |                  |  |
| CERAMICA PARA PISOS 40X40 ALTO TRAFICO E=7 MM      | M2       | 2.814,90   | 17,01           | 47.881,45    | 2.741,41         |                  | 46.631,38        |  |
| CONTRAPISO H.S e=7cm 180 KG/CM2 SUB-BASE e=15 cm   | M2       | 3.324,48   | 9,03            | 30.020,05    | 4.508,96         |                  | 40.715,91        |  |
| MALLA ELECTROSOLDADA 15*15*4.5 mm                  | M2       | 1.464,88   | 4,81            | 7.046,07     | 1.701,24         |                  | 8.182,96         |  |
| MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E=15 CM                  | M2       | 2.902,00   | 9,15            | 26.553,30    | 2.709,83         |                  | 24.794,94        |  |
| <b>ENLUCIDOS - REVESTIMIENTOS</b>                  |          |            |                 |              |                  |                  |                  |  |
| BARREDERA DE CERAMICA                              | ML       | 550,50     | 2,79            | 1.535,90     | 1.291,04         |                  | 3.602,00         |  |

#### ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

**Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal**  
**Teléfonos: 2-759-593    2-750-283    2-755-009**

54  
*[Handwritten signature]*



GOBIERNO MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
Donde la patria se encuentra

|  |     |          |        |           |           |           |
|--|-----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| ENLUCIDO HORIZONTAL ALISADO                        | M2  | 1.717,26 | 7,62   | 13.085,52 | 3.977,37  | 30.307,52 |
| ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO                        | M2  | 5.799,35 | 6,29   | 36.477,91 | 9.887,68  | 62.193,51 |
| ESTUCADO DE PAREDES                                | M2  | 6.004,00 | 1,48   | 8.885,92  | 9.887,72  | 14.633,83 |
| MASILLADO FINO IMPERMEABLE (INC. ADITIVO) E=5 mm   | M2  | 3.460,00 | 3,19   | 11.037,40 | 11.967,04 | 38.174,86 |
| PIZARRON 1.24*3.64 m CON TIZERO, PINTADO           | U   | 15,00    | 40,68  | 610,20    | -         | -         |
| <b>CERRAJERIA</b>                                  |     |          |        |           |           |           |
| CERRADURA LLAVE -SEGURO                            | U   | 28,00    | 14,04  | 393,12    | 69,00     | 968,76    |
| PROTECCION METALICA 1/2" VARILLA CUADRADA          | M2  | 867,90   | 56,29  | 48.854,09 | 643,68    | 36.232,75 |
| PUERTA METALICA DE TOL                             | M2  | 39,20    | 77,03  | 3.019,58  | 93,25     | 7.183,05  |
| PUERTA PANELADA PP (1.00*2.10)                     | U   | 39,00    | 132,34 | 5.161,26  | 54,00     | 7.146,36  |
| VENTANA DE ALUMINIO(INC. VIDRIO 4 mm)              | M2  | 839,50   | 70,80  | 59.436,60 | 718,22    | 50.849,98 |
| PUERTA MIXTA HIERRO-MADERA PRINCIPAL               | U   | 24,00    | 187,17 | 4.492,08  | -         | -         |
| <b>INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE</b>  |     |          |        |           |           |           |
| BAJANTE AA.LL. PVC-D 110 MM SUJECION GANCHO        | ML  | 50,00    | 7,05   | 352,50    | 714,00    | 5.033,70  |
| CAJA REVISION H.S. 0.60*0.60*0.60 CON TAPA H.A.    | U   | 61,00    | 84,17  | 5.134,37  | 104,00    | 8.753,68  |
| TUBERIA HS D=200 mm E/C CLASE 2 VIBRADO            | ML  | 291,00   | 7,57   | 2.202,87  | -         | -         |
| TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE                       | ML  | 417,40   | 4,33   | 1.807,34  | 394,46    | 1.708,01  |
| URINARIO ECONOMICO INC. ACCESORIOS                 | U   | 12,00    | 62,04  | 744,48    | 12,00     | 744,48    |
| INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS                | U   | 36,00    | 85,73  | 3.086,28  | 38,00     | 3.257,74  |
| LAVAMANOS BLANCO EMPOTRABLES (INC. ACCESORIOS)     | U   | 38,00    | 40,02  | 1.520,76  | 37,00     | 1.480,74  |
| PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA                     | PTO | 128,00   | 15,94  | 2.040,32  | 225,00    | 3.586,50  |
| <b>PINTURA</b>                                     |     |          |        |           |           |           |
| PINTURA DE CAUCHO INTERIOREXTERIOR                 | M2  | 9.625,70 | 3,73   | 35.903,86 | 13.865,09 | 51.716,77 |
| PINTURA ESMALTE                                    | M2  | 240,00   | 2,88   | 691,20    | -         | -         |
| <b>PLANTA DE TRATAMIENTO</b>                       |     |          |        |           |           |           |
| LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL                         | M2  | 193,00   | 0,46   | 88,78     | 146,79    | 67,52     |
| REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS                  | M2  | 78,00    | 1,28   | 99,84     | 146,79    | 187,89    |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=0-2 M                | M3  | 139,00   | 1,23   | 170,97    | 3.047,43  | 3.748,34  |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=2-4 M                | M3  | 66,00    | 1,87   | 123,42    | -         | -         |
| RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR) | M3  | 24,00    | 12,69  | 304,56    | 67,00     | 850,23    |
| H.S. REPLANTILLOS FC 140 KG/CM2 SIN ENCOFRADO      | M3  | 4,00     | 97,88  | 391,52    | 10,02     | 980,76    |
| HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO       | M3  | 46,00    | 146,52 | 6.738,92  | 56,70     | 8.307,68  |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km  | m3  | 225,00   | 2,66   | 598,50    | 376,56    | 1.001,65  |
| ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3         | M2  | 322,00   | 6,54   | 2.105,88  | 521,96    | 3.413,62  |
| ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2                 | KG  | 5.234,00 | 2,50   | 13.085,00 | 6.348,69  | 15.871,73 |
| TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm MARCO ANG. 25*3 mm        | M2  | 5,00     | 63,59  | 317,95    | 2,00      | 127,18    |
| RIPIO D= 1/2" (MATERIAL FILTRANTE)                 | M3  | 49,00    | 21,15  | 1.036,35  | 36,80     | 778,32    |
| CODO PVC-S D=110 mm * 90° E/C DESAGUE              | U   | 16,00    | 2,99   | 47,84     | 22,00     | 65,78     |
| TEE PVC-S D=110 mm                                 | U   | 48,00    | 3,56   | 170,88    | -         | -         |
| CAJAS REVISION H.S. 0.60*0.60 TAPA H.A.            | ML  | 3,00     | 113,36 | 340,08    | 2,00      | 226,72    |
| LOSETA DE FONDO FALSO                              | ML  | 37,00    | 7,56   | 279,72    | 56,84     | 429,71    |
| <b>PARQUEADEROS</b>                                |     |          |        |           |           |           |
| ADOQUIN e=10 cm f'c=300 kg/cm2 (VEHICULAR)         | M2  | 1.510,00 | 11,07  | 16.715,70 | 1.192,42  | 13.200,09 |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m             | M3  | 305,00   | 5,58   | 1.701,90  | 165,12    | 921,37    |
| COLCHON ARENA FINA                                 | M3  | 46,00    | 13,56  | 623,76    | 59,28     | 803,84    |
| BORDILLO H.S. 0.20*0.20 F'C=180 KG/CM2             | ML  | 175,00   | 5,10   | 892,50    | -         | -         |

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

55





**CANCHA DE USO MULTIPLE**

|   |    |          |        |           |          |           |
|---|----|----------|--------|-----------|----------|-----------|
| ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2                | KG | 1,000.00 | 2,50   | 2,500.00  | 500.00   | 1,250.00  |
| ARCO INDOOR/TABLERO BASKET TOL GALV               | U  | 4,00     | 860,95 | 3,443,80  | 5,00     | 4,304,75  |
| CONTRAPISO H.S a=10cm 180 kg/cm2 SUBBASE 15cm     | M2 | 1,210.00 | 17,33  | 20,969,30 | 1,234,88 | 21,400,47 |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km | m3 | 190.00   | 2,66   | 505,40    | 2,385,60 | 6,345,70  |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m            | M3 | 190.00   | 5,58   | 1,060,20  | 287,13   | 1,602,19  |
| HORMIGON SIMPLE fc=180 kg/cm2 SIN ENCOFRADO       | M3 | 1,00     | 103,40 | 103,40    | 0,29     | 29,99     |
| LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL                        | M2 | 1,400.00 | 0,46   | 644,00    | 1,848,00 | 850,08    |
| PINTURA SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS a=6cm    | ML | 600.00   | 0,67   | 402,00    | 52,70    | 35,31     |
| BORDILLO H.S. 0.18*0.15*0.50 F'C=180 KG/CM2       | ML | 200.00   | 11,08  | 2,216,00  | 1,712,71 | 18,976,83 |
| RELLENO COMPACTADO MANUAL (PIZON)                 | M3 | 15,00    | 5,94   | 89,10     | 210,33   | 1,249,36  |
| REPLANTEO Y NIVELACION PARA CANCHAS               | M2 | 1,200.00 | 0,08   | 96,00     | 1,412,50 | 113,00    |
| TUBO H.G. POSTE 3" (INCLUYE SUELDA)               | ML | 15,00    | 9,54   | 143,10    | 15,00    | 143,10    |

**CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA L = 270.00 ML**

|  |    |          |        |          |          |           |
|--|----|----------|--------|----------|----------|-----------|
| ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2                 | KG | 3,770.00 | 2,50   | 9,425.00 | 4,020.22 | 10,050,55 |
| BOTAGUAS PERIMETRAL (0.20*0.10*0.10)               | ML | 270.00   | 15,30  | 4,131,00 | 280,70   | 4,294,71  |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km  | m3 | 44,00    | 2,66   | 117,04   | 41,09    | 109,30    |
| ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO                        | M2 | 1,350.00 | 6,29   | 8,491,50 | 1,709,51 | 10,752,82 |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m             | M3 | 68,00    | 5,58   | 379,44   | 67,00    | 373,86    |
| HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO F'C 180 kg/cm2     | M3 | 25,00    | 115,30 | 2,882,50 | 52,43    | 6,045,18  |
| HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO F'C 180 kg/cm2     | M3 | 22,00    | 79,26  | 1,743,72 | 25,51    | 2,021,92  |
| HORMIGON SIMPLE fc=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO        | M3 | 9,00     | 110,47 | 994,23   | 7,91     | 873,82    |
| HORMIGON SIMPLE CADENAS INF. F'C 210 kg/cm2        | M3 | 11,00    | 140,60 | 1,546,60 | 21,91    | 3,080,55  |
| HORMIGON SIMPLE COLUMNAS F'C 210 kg/cm2            | M3 | 15,00    | 160,43 | 2,406,45 | 16,30    | 2,615,01  |
| H.S. REPLANTILLOS FC 140 KG/CM2 SIN ENCOFRADO      | M3 | 3,00     | 97,88  | 293,64   | 1,75     | 171,29    |
| MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO E=10 CM                  | M2 | 650,00   | 8,24   | 5,356,00 | 1,070,65 | 8,822,16  |
| PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL            | M2 | 20,00    | 60,90  | 1,218,00 | -        | -         |
| RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)                   | M3 | 25,00    | 3,65   | 91,25    | -        | -         |
| RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR) | M3 | 6,00     | 12,69  | 76,14    | -        | -         |
| REPLANTEO Y NIVELACION ( CERRAMIENTOS )            | ML | 270,00   | 0,19   | 51,30    | 292,02   | 55,48     |

**INSTALACIONES ELECTRICAS**

|  |     |        |        |           |        |           |
|--|-----|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| INSTALACION DE LUMINARIAS DE HG 250 W/BRAZO 1.5M   | U   | 40,00  | 177,19 | 7,087,60  | 40,00  | 7,087,60  |
| INSTALACION DE LUMINARIAS DE NA 150 W              | U   | 40,00  | 160,15 | 6,406,00  | 40,00  | 6,406,00  |
| ILUMINACION TIPO REFLECTOR 150W(OJO DE BUEY SOBRE) | U   | 4,00   | 117,95 | 471,80    | 4,00   | 471,80    |
| ILUMIN OJO DE BUEY RECTANG GIRAT MET HAL 150W/220V | U   | 4,00   | 103,98 | 415,92    | 4,00   | 415,92    |
| POSTE ORNAMENTAL CON DOS BRAZOS                    | U   | 20,00  | 257,19 | 5,143,80  | 20,00  | 5,143,80  |
| TRANSP. DIST. PARADA POSTES HORMIGON 11m *350 KG   | U   | 26,00  | 208,64 | 5,424,64  | 20,00  | 4,172,80  |
| FOTOCELULA Y RELE DE ARRANQUE                      | U   | 80,00  | 73,04  | 5,843,20  | 120,00 | 8,764,80  |
| LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W                       | U   | 334,00 | 38,95  | 13,009,30 | 334,00 | 13,009,30 |
| LUMINARIA INCANDESCENTE 100W                       | U   | 58,00  | 18,36  | 1,064,88  | 63,00  | 1,156,68  |
| PUNTO TOMACORR. DOBLE 110V                         | PTO | 216,00 | 18,46  | 3,987,36  | 222,00 | 4,098,12  |
| INSTALACION DE TELEFONO                            | PTO | 11,00  | 17,75  | 195,25    | 11,00  | 195,25    |
| PUNTO TOMA DE RED DOBLE                            | PTO | 6,00   | 28,10  | 168,60    | 6,00   | 168,60    |
| CAJA DE DISTRIB. TELEFONICA DE 10 PARES.20X20X16CM | U   | 2,00   | 56,93  | 113,86    | 2,00   | 113,86    |
| CAJA PARA CONEXION A RED CON SWITCH 8 PORT         | U   | 1,00   | 82,71  | 82,71     | 1,00   | 82,71     |

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreg Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
 Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

57

|  |    |        |          |          |          |           |
|--|----|--------|----------|----------|----------|-----------|
| TABLERO DE 2 PUNTOS SIN BREAKES                    | U  | 24,00  | 32,27    | 774,48   | 25,00    | 806,75    |
| TABLERO DE 8 PUNTOS SIN BREAKES                    | U  | 6,00   | 46,66    | 279,96   | 7,00     | 326,62    |
| TABLERO DE 12 PUNTOS SIN BREAKES                   | U  | 3,00   | 58,66    | 175,98   | 3,00     | 175,98    |
| TABLERO DE 30 PUNTOS SIN BREAKES                   | U  | 2,00   | 119,86   | 239,72   | 2,00     | 239,72    |
| PUESTA A TIERRA (TABLERO DE DISTRIBUCION)          | U  | 35,00  | 28,99    | 1.014,65 | 35,00    | 1.014,65  |
| BREAKER 1P-10A                                     | U  | 41,00  | 6,31     | 258,71   | 41,00    | 258,71    |
| BREAKER 1P-20A                                     | U  | 44,00  | 5,85     | 257,40   | 44,00    | 257,40    |
| BREAKER 1P-40A                                     | U  | 1,00   | 5,85     | 5,85     | 1,00     | 5,85      |
| BREAKER 2P-10A                                     | U  | 2,00   | 13,09    | 26,18    | 2,00     | 26,18     |
| BREAKER 2P-20A                                     | U  | 27,00  | 13,09    | 353,43   | 28,00    | 366,52    |
| BREAKER 2P-30A                                     | U  | 3,00   | 13,09    | 39,27    | 7,00     | 91,63     |
| BREAKER 2P-40A                                     | U  | 4,00   | 13,09    | 52,36    | 8,00     | 104,72    |
| BREAKER DE 2P-60A                                  | U  | 4,00   | 13,55    | 54,20    | 6,00     | 81,30     |
| BREAKER 2P-125A                                    | U  | 1,00   | 97,87    | 97,87    | 4,00     | 391,48    |
| CONMUTADOR SIMPLE                                  | U  | 4,00   | 3,38     | 13,52    | 4,00     | 13,52     |
| INTERRUPTOR SIMPLE                                 | U  | 33,00  | 2,42     | 79,86    | 33,00    | 79,86     |
| INTERRUPTOR DOBLE                                  | U  | 14,00  | 3,63     | 50,82    | 14,00    | 50,82     |
| INTERRUPTOR TRIPLE                                 | U  | 23,00  | 5,78     | 132,94   | 23,00    | 132,94    |
| POZOS DE REVISION PARA INSTALACION ELECTRICAS      | U  | 33,00  | 50,84    | 1.677,72 | 33,00    | 1.677,72  |
| EXCAVACION MANUAL                                  | M3 | 416,70 | 3,09     | 1.287,60 | 522,16   | 1.613,47  |
| RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)                   | M3 | 416,70 | 2,02     | 841,73   | 471,88   | 953,20    |
| EXCAVACION DE HUECOS PARA POSTES                   | U  | 46,00  | 5,55     | 255,30   | 43,00    | 238,65    |
| MONTAJE DE TRAF. MONO AUTOPROTEGIDO 100 KVA        | U  | 1,00   | 6.659,36 | 6.659,36 | -        | -         |
| CONEXION A TIERRA G2-1                             | U  | 2,00   | 59,54    | 119,08   | -        | -         |
| CAPACETA CON FUS. NH EN B.T. DE TRAFOS 100 KVA     | U  | 1,00   | 93,83    | 93,83    | 1,00     | 93,83     |
| SECCIONADOR 15 KV-100A CON TIRAFUSIBLE 15A-K       | U  | 1,00   | 119,03   | 119,03   | -        | -         |
| TUBO POSTE 3" PARA BAJANTE DE RED SECUND DE TRANSF | U  | 1,00   | 93,79    | 93,79    | 1,50     | 140,69    |
| TUBERIA PVC 4" TIPO ELECTRICO-TELEFONICO(1TUBO)    | ML | 77,00  | 10,01    | 770,77   | 81,00    | 810,81    |
| TENDIDO DE TUBO GALVANIZADO RIGIDO 3"              | M  | 33,00  | 10,49    | 346,17   | 36,00    | 377,64    |
| INSTALACION DE MANGUERA 1"                         | M  | 123,00 | 2,11     | 259,53   | 463,00   | 976,93    |
| INSTALACION DE MANGUERA 2"                         | M  | 520,50 | 2,76     | 1.436,58 | 1.794,30 | 4.952,27  |
| INSTALACION DE MANGUERA 3/4"                       | M  | 404,00 | 1,96     | 791,84   | 663,50   | 1.300,46  |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 2X#6 THW                      | M  | 657,50 | 7,85     | 5.161,38 | 800,00   | 6.280,00  |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 3X#6 THW                      | M  | 132,00 | 10,39    | 1.371,48 | 450,00   | 4.675,50  |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 3X#4 TTU                      | M  | 197,50 | 15,91    | 3.142,23 | 555,00   | 8.830,05  |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 3X#2 TTU                      | M  | 99,50  | 22,54    | 2.242,73 | 594,00   | 13.388,76 |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 2X#2 TTU                      | M  | 156,50 | 16,88    | 2.641,72 | 178,00   | 3.004,64  |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 2X#12 THW                     | M  | 404,00 | 3,80     | 1.535,20 | 410,00   | 1.558,00  |
| TENDIDO CONDUCTOR 2X12 INTERIOR POSTES PLASTIPLOMO | M  | 506,00 | 0,86     | 435,16   | 739,50   | 635,97    |
| TENDIDO DE CONDUC SEC.2X(2X#250MCM)+2X#250MM TTU   | M  | 56,00  | 142,74   | 7.993,44 | 119,00   | 16.986,06 |
| CABLE PARA ALIMENTAR SUBTAB 3X#6 THW.MANG 3/4"     | U  | 27,00  | 120,28   | 3.247,56 | 27,00    | 3.247,56  |
| <b>VARIOS</b>                                      |    |        |          |          |          |           |
| BORDILLO H.S. 0.15*0.35 F'C=180 KG/CM2             | ML | 206,50 | 6,12     | 1.263,78 | 263,76   | 1.614,21  |
| DOMO ACRILICO 1.00*1.00 e=3 mm                     | U  | 170,00 | 46,75    | 7.947,50 | -        | -         |
| HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO F'C 180 kg/cm2     | M3 | 3,50   | 115,30   | 403,55   | 48,79    | 5.625,49  |
| RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (DIST < 5 KM)       | M3 | 550,00 | 3,60     | 1.980,00 | -        | -         |

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreg Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

|  |      |          |        |          |          |           |
|--|------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| RELLENO CON LASTRE (MAQUINARIA)                    | M3   | 420,00   | 8,60   | 3.612,00 | 567,00   | 4.876,20  |
| RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)                   | M3   | 513,00   | 3,65   | 1.872,45 | 72,05    | 262,98    |
| RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADOR) | M3   | 650,00   | 12,69  | 8.248,50 | 940,00   | 11.928,60 |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km  | m3   | 25,00    | 2,66   | 66,50    | 2.683,57 | 7.138,30  |
| H.S. REPLANTILLOS FC 140 KG/CM2 SIN ENCOFRADO      | M3   | 53,00    | 97,88  | 5.187,64 | -        | -         |
| EXCAVACION SIN CLASIFICAR                          | M3   | 150,00   | 1,34   | 201,00   | 5.181,80 | 6.943,61  |
| CORTE NETO   | M3   | 250,00   | 0,53   | 132,50   | -        | -         |
| BASUREROS METALICOS 0.50x0.50 TOL GALV. 2 mm       | U    | 16,00    | 184,80 | 2.956,80 | -        | -         |
| CONSTRUCCION GUACHIMANIA-BODEGAS AREAS DE SERVICIO | U    | 1,00     | 189,03 | 189,03   | 1,00     | 189,03    |
| CESPED FILIPINO                                    | M2   | 200,00   | 4,84   | 968,00   | 130,00   | 629,20    |
| TIERRA ABONADA (MANUAL)                            | M3   | 40,00    | 11,69  | 467,60   | -        | -         |
| DESIVIO CAUCE DE ESTERO                            | ML   | 50,00    | 17,71  | 885,50   | 50,00    | 885,50    |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=2-4 M                | M3   | 120,00   | 1,87   | 224,40   | 276,50   | 517,06    |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=4-6 M                | M3   | 250,00   | 2,45   | 612,50   | 830,79   | 2.035,44  |
| <b>IMPACTO AMBIENTAL</b>                           |      |          |        |          |          |           |
| CINTAS PLASTICAS DEMARCACION AREAS DE TRABAJO      | ML   | 500,00   | 1,12   | 560,00   | 500,00   | 560,00    |
| CONFERENCIA  | HORA | 15,00    | 36,00  | 540,00   | -        | -         |
| EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES  | U    | 10,00    | 172,32 | 1.723,20 | 10,00    | 1.723,20  |
| MENSAJES DE PRENSA ESCRITA LOCAL                   | U    | 3,00     | 48,00  | 144,00   | -        | -         |
| MENSAJES RADIALES                                  | MIN  | 30,00    | 36,00  | 1.080,00 | -        | -         |
| PUENTE PROVISIONAL EN ZANJA                        | U    | 10,00    | 66,00  | 660,00   | 11,00    | 726,00    |
| SEÑALES AL LADO CARRETERA (2.40*1.20)              | U    | 5,00     | 141,53 | 707,65   | -        | -         |
| SEÑALES ESPECIALES (BANDERAS-CHALECOS)             | U    | 10,00    | 25,21  | 252,10   | 10,00    | 252,10    |
| SEÑALES PREVENTIVAS - ROTULOS INFORMATIVOS 60*60cm | U    | 5,00     | 90,29  | 451,45   | -        | -         |
| SEÑALES PORTATILES (CONOS)                         | U    | 10,00    | 16,92  | 169,20   | 20,00    | 338,40    |
| CHARLA AMBIENTAL                                   | HORA | 30,00    | 36,00  | 1.080,00 | -        | -         |
| ARBOLES Y ARBUSTOS                                 | U    | 50,00    | 2,90   | 145,00   | -        | -         |
| SEÑALES LIMITE DE VELOCIDAD                        | U    | 3,00     | 78,05  | 234,15   | -        | -         |
| SEÑALES DE CRUCE DE PEATONES                       | U    | 3,00     | 78,05  | 234,15   | -        | -         |
| SEÑALES DE ZONA ESCOLAR                            | U    | 1,00     | 78,05  | 78,05    | -        | -         |
| TALA Y EXTRACCION DE RAICES DE ARBOL               | U    | 20,00    | 8,66   | 173,20   | 5,00     | 43,30     |
| AGUA PARA CONTROL DE POLVO                         | M3   | 1.200,00 | 3,32   | 3.984,00 | 500,00   | 1.660,00  |
| <b>ALCANTARILLADO PLUVIAL</b>                      |      |          |        |          |          |           |
| <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                       |      |          |        |          |          |           |
| REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLADO         | ML   | 290,00   | 0,07   | 20,30    | 290,00   | 20,30     |
| <b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>                      |      |          |        |          |          |           |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=0-2 M                | M3   | 936,70   | 1,23   | 1.152,14 | 1.603,49 | 1.972,29  |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=2-4 M                | M3   | 49,30    | 1,87   | 92,19    | 1.243,55 | 2.325,44  |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m             | M3   | 25,00    | 5,58   | 139,50   | 159,78   | 891,57    |
| RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)                   | M3   | 998,68   | 3,65   | 3.645,18 | 310,48   | 1.133,25  |
| COLCHON ARENA FINA                                 | M3   | 12,33    | 13,56  | 167,19   | 44,78    | 607,22    |
| RASANTEO DE ZANJA                                  | M2   | 493,00   | 0,71   | 350,03   | -        | -         |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km  | m3   | 15,00    | 2,66   | 39,90    | 67,84    | 180,45    |
| <b>HORMIGONES</b>                                  |      |          |        |          |          |           |
| POZOS REVISION H.S. FC=180 KG/CM2 H=0-2M D=1.00M   | ML   | 22,00    | 100,93 | 2.220,46 | -        | -         |

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

59

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO MUNICIPAL  
**SANTO DOMINGO**  
Donde la patria se encuentra

|   |    |          |        |          |          |          |
|---|----|----------|--------|----------|----------|----------|
| POZOS REVISION H.S. F'C=180 KG/CM2 H=2-4M D=1.00M | ML | 0,25     | 104,02 | 26,01    | -        | -        |
| HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 SIN ENCOFRADO      | M3 | 12,00    | 103,40 | 1.240,80 | -        | -        |
| HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO      | M3 | 9,00     | 146,52 | 1.318,68 | -        | -        |
| HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 CON ENCOFRADO      | M3 | 0,50     | 126,30 | 63,15    | 7,70     | 972,51   |
| <b>HIERRO</b>                                     |    |          |        |          |          |          |
| ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2                | KG | 730,00   | 2,50   | 1.825,00 | 837,52   | 2.093,80 |
| TAPAS H.F. 60 cm PARA POZO REVISION               | U  | 11,00    | 116,82 | 1.285,02 | 19,00    | 2.219,58 |
| REJILLA LONGITUDINAL ANG. 25°25'3 VARILLA D=16mm  | ML | 80,00    | 18,34  | 1.467,20 | 26,60    | 487,84   |
| <b>TUBERIA PCV</b>                                |    |          |        |          |          |          |
| TUBERIA PVC 160mm INEN:2059                       | ML | 10,00    | 8,38   | 83,80    | 100,00   | 838,00   |
| TUBERIA PVC 250mm INEN:2059                       | ML | 290,00   | 15,25  | 4.422,50 | 254,00   | 3.873,50 |
| <b>ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR ESCUELA</b>  |    |          |        |          |          |          |
| <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                      |    |          |        |          |          |          |
| REPLANTEO Y NIVELACION PARA ALCANTARILLADO        | ML | 604,00   | 0,07   | 42,28    | -        | -        |
| <b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>                     |    |          |        |          |          |          |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=0-2 M               | M3 | 815,40   | 1,23   | 1.002,94 | 1.535,62 | 1.888,81 |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m            | M3 | 36,00    | 5,58   | 200,88   | 137,45   | 766,94   |
| RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)                  | M3 | 827,40   | 3,65   | 3.020,01 | 447,44   | 1.633,16 |
| COLCHON ARENA FINA                                | M3 | 24,00    | 13,56  | 325,44   | 98,20    | 1.331,59 |
| RASANTEO DE ZANJA                                 | M2 | 453,00   | 0,71   | 321,83   | 308,74   | 219,21   |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km | m3 | 24,00    | 2,66   | 63,84    | 324,03   | 861,92   |
| <b>HORMIGONES</b>                                 |    |          |        |          |          |          |
| POZOS REVISION H.S. F'C=180 KG/CM2 H=0-2M D=1.00M | ML | 34,00    | 100,93 | 3.431,62 | 3,55     | 358,30   |
| POZOS REVISION H.S. F'C=180 KG/CM2 H=2-4M D=1.00M | ML | 0,50     | 104,02 | 52,01    | 48,20    | 5.013,76 |
| HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 SIN ENCOFRADO      | M3 | 10,00    | 103,40 | 1.034,00 | -        | -        |
| CAJAS REVISION H.S. 0.60*0.60 TAPA H.A.           | ML | 5,00     | 113,36 | 566,80   | 4,00     | 453,44   |
| <b>HIERRO</b>                                     |    |          |        |          |          |          |
| TAPAS H.F. 60 cm PARA POZO REVISION               | U  | 17,00    | 116,82 | 1.985,94 | -        | -        |
| <b>TUBERIA PCV</b>                                |    |          |        |          |          |          |
| TUBERIA PVC 160mm INEN:2059                       | ML | 40,00    | 8,38   | 335,20   | 607,00   | 5.086,66 |
| TUBERIA PVC 200mm INEN:2059                       | ML | 604,00   | 10,33  | 6.239,32 | 718,24   | 7.419,42 |
| <b>AGUA POTABLE</b>                               |    |          |        |          |          |          |
| <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                      |    |          |        |          |          |          |
| REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS                 | M2 | 40,00    | 1,28   | 51,20    | -        | -        |
| <b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>                     |    |          |        |          |          |          |
| EXCAVACION TIERRA A MAQUINA H=0-2 M               | M3 | 358,80   | 1,23   | 441,32   | 770,61   | 947,85   |
| EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2m            | M3 | 54,00    | 5,58   | 301,32   | -        | -        |
| RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)                  | M3 | 409,88   | 0,71   | 291,01   | 376,53   | 267,34   |
| COLCHON ARENA FINA                                | M3 | 2,93     | 13,56  | 39,73    | -        | -        |
| RASANTEO DE ZANJA                                 | M2 | 58,50    | 0,71   | 41,54    | -        | -        |
| DESALOJO MECANICO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS D=5km | m3 | 22,93    | 2,66   | 60,99    | 2.955,82 | 7.862,48 |
| <b>HORMIGONES</b>                                 |    |          |        |          |          |          |
| GABINETE CONTRA INCENDIOS                         | U  | 2,00     | 583,08 | 1.166,16 | 1,00     | 583,08   |
| ANCLAJES DE HORMIGON 0.40*0.40*0.10 m             | U  | 14,00    | 3,13   | 43,82    | 4,00     | 12,52    |
| HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO      | M3 | 10,50    | 146,52 | 1.538,46 | -        | -        |
| ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2                | KG | 1.000,00 | 2,50   | 2.500,00 | 1.136,88 | 2.842,20 |

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

60  
*[Handwritten signature]*



**GOBIERNO MUNICIPAL  
SANTO DOMINGO**  
Donde la patria se encuentra

|  |     |          |          |           |          |           |
|--|-----|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3         | M2  | 52,00    | 6,54     | 340,08    | 3.748,36 | 24.514,27 |
| H.S. REPLANTILLOS FC 140 KG/CM2 SIN ENCOFRADO      | M3  | 1,00     | 97,88    | 97,88     | -        | -         |
| TAPA DE TOL GALV. 2.8 mm MARCO ANG. 25*3 mm        | M2  | 1,00     | 63,59    | 63,59     | 2,00     | 127,18    |
| ACOMETIDA A RED MATRIZ DE AA.PP. 63mm A 3/4"       | U   | 25,00    | 40,39    | 1.009,75  | 25,00    | 1.009,75  |
| CAJA Y LLAVE DE ACERA                              | U   | 1,00     | 18,14    | 18,14     | 1,00     | 18,14     |
| BOMBA DE AGUA ELECTRICA 2 HP Y RADAR               | U   | 2,00     | 473,64   | 947,28    | -        | -         |
| <b>TUBERAS PVC</b>                                 |     |          |          |           |          |           |
| TUBERIA PVC ROSCABLE D=2" EN CONDUCCION + PRUEBA   | ML  | 370,00   | 10,12    | 3.744,40  | 202,70   | 2.051,32  |
| TUBERIA PVC ROSCABLE D=1 1/2" EN CONDUCCION+PRUEBA | ML  | 90,00    | 7,04     | 633,60    | 131,10   | 922,94    |
| TUBERIA PVC ROSCABLE D=1" EN EDIFICACION+PRUEBA    | ML  | 179,00   | 8,12     | 1.453,48  | 310,85   | 2.524,10  |
| CODO PVC-P D=50 mm * 90° E/C                       | U   | 5,00     | 1,74     | 8,70      | -        | -         |
| CODO PVC-P D=40 mm * 90° E/C                       | U   | 4,00     | 1,22     | 4,88      | -        | -         |
| CODO PVC-P D=32 mm * 90° E/C                       | U   | 5,00     | 0,80     | 4,00      | 29,00    | 23,20     |
| TEE PVC D=50 mm UZ                                 | U   | 6,00     | 9,12     | 54,72     | 8,00     | 72,96     |
| REDUCTOR PVC d=50x32 mm E/C                        | U   | 2,00     | 1,11     | 2,22      | 6,00     | 6,66      |
| REDUCTOR PVC d=40*32 mm E/C                        | U   | 2,00     | 318,98   | 637,96    | 8,00     | 2.551,84  |
| REDUCTOR ROSC.d=1x3/4"                             | U   | 2,00     | 1,20     | 2,40      | 5,00     | 6,00      |
| VALVULA DE BRONCE RW 2" +ACCESORIOS                | U   | 5,00     | 68,55    | 342,75    | 10,00    | 685,50    |
| VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=40 mm (INC ACCESORIOS) | U   | 2,00     | 109,26   | 218,52    | 2,00     | 218,52    |
| VALVULA DIAM=1"                                    | U   | 2,00     | 9,60     | 19,20     | 16,00    | 153,60    |
| <b>TANQUE ELEVADO</b>                              |     |          |          |           |          |           |
| ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2                  | KG  | 3.200,00 | 2,50     | 8.000,00  | -        | -         |
| PASAMANO METALICO HG. 2", 3 HORIZ, H=0.8           | ML  | 24,00    | 32,92    | 790,08    | 29,91    | 984,64    |
| <b>HORMIGONES</b>                                  |     |          |          |           |          |           |
| DINTELES DE HORMIGON (0.10*0.20*1.10)              | U   | 357,00   | 11,22    | 4.005,54  | 487,23   | 5.466,72  |
| ENLUCIDO FAJAS Y VIGAS MORTERO 1:5 e=2 cm          | ML  | 1.215,00 | 2,67     | 3.244,05  | 9.765,91 | 26.074,98 |
| ENLUCIDO DE FILOS a=0.12 cm                        | ML  | 4.000,00 | 2,68     | 10.720,00 | 1.499,80 | 4.019,46  |
| LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA                          | M2  | 3.200,00 | 0,46     | 1.472,00  | 84,30    | 38,78     |
| CERAMICA PARA PAREDES INTERIORES                   | M2  | 403,00   | 13,45    | 5.420,35  | 522,65   | 7.029,64  |
| MESON HORMIGON ARMADO E= 7 cm                      | M2  | 39,00    | 22,63    | 882,57    | 37,34    | 845,00    |
| ALFEIZER e=5 cm fc= 180 kg/cm2                     | ML  | 420,00   | 7,73     | 3.246,60  | 373,44   | 2.886,69  |
| HORMIGON fc=210 kg/cm2 EN GRADAS CON ENCOFRADO     | M3  | 15,00    | 151,07   | 2.266,05  | 12,58    | 1.900,46  |
| MASILLADO DE ESCALERAS                             | M2  | 30,00    | 7,13     | 213,90    | 60,21    | 429,30    |
| <b>RUBROS NUEVOS</b>                               |     |          |          |           |          |           |
| TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 1.00x0.80x0.30   | U   |          | 1.781,29 |           | 1,00     | 1.781,29  |
| TENDIDO DE CONDUCTOR 3#300 MCM TTU+250 MCM TTU     | M   |          | 129,99   |           | 307,00   | 39.906,93 |
| BAJADA DE RED SECUNDARIA DE TRANSF. 100 KVA TRIFAS | U   |          | 208,88   |           | 1,00     | 208,88    |
| BREAKER 3P-325A, TRIFASICO CAJA MOLDEADA           | U   |          | 536,55   |           | 2,00     | 1.073,10  |
| ESTRUCTURA SOPORTE TIPO PORTICO H                  | U   |          | 1.106,22 |           | 1,00     | 1.106,22  |
| MONTAJE DE TRANSF. TRIFASICO AUTOPROTEGIDO 100 KVA | U   |          | 6.897,27 |           | 1,00     | 6.897,27  |
| PARARRAYOS 10 KV, CON PERNOS SUJECCION             | U   |          | 66,17    |           | 3,00     | 198,51    |
| PUNTO DE ILUMINACION                               | PTO |          | 30,93    |           | 411,00   | 12.712,23 |
| PUERTA ALUMINIO VIDRIO 6mm                         | M2  |          | 92,23    |           | 89,31    | 8.237,06  |
| REJILLA DE PISO 4" ALUMINIO                        | U   |          | 3,33     |           | 84,00    | 279,72    |
| REJILLA DE PISO 3" ALUMINIO                        | U   |          | 3,52     |           | 64,00    | 225,28    |

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

**Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal**  
Teléfonos: 2-759-593    2-750-283    2-755-009

61  
*[Handwritten signature]*



|  |     |                     |        |                     |
|--|-----|---------------------|--------|---------------------|
| PUNTO DESAGUES PVC 110 mm                                | PTO | 13,52               | 124,00 | 1.676,48            |
| PUNTO DESAGUES PVC 75 mm                                 | PTO | 11,83               | 119,00 | 1.407,77            |
| BOMBA DE AGUA ELECTRICA 5 HP Y RADAR INC. ACCESORIOS     | U   | 1.374,98            | 2,00   | 2.749,96            |
| TANQUE DE PRESION FIBRA DE VIDRIO                        | U   | 1.027,31            | 1,00   | 1.027,31            |
| TABLERO MAN/AUT. SISTEMA ALTERNANTE PARA BOMBA 5 HP      | U   | 1.043,26            | 1,00   | 1.043,26            |
| TUBERIA PVC D=75 mm DESAGUE                              | ML  | 4,58                | 392,00 | 1.795,36            |
| SECCIONADOR 15 KV-100A CON TIRAFUSIBLE 15A-K (TRIFASICO) | U   | 388,55              | 3,00   | 1.165,65            |
| CONEXION A TIERRA G2-3                                   | U   | 205,45              | 3,00   | 616,35              |
| CANALIZACION BAJA TENSION (INC. EXC. HORM. TUBO. RELL)   | ML  | 27,01               | 58,00  | 1.566,58            |
| <b>TOTAL</b>   |     | <b>1.316.550,48</b> |        | <b>1.645.399,97</b> |

## QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1 Los rubros ejecutados por el Contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en planillas de pago, según el siguiente detalle:

### PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

| No. | INICIO     | FIN           | VALOR PLANILLA      | ANTICIPOS         | MULTAS   | OTROS    |
|-----|------------|---------------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 1   | 13/03/2009 | 11/04/2009    | 133.367,21          | 53.346,88         |          |          |
| 2   | 12/04/2009 | 11/05/2009    | 106.516,46          | 42.606,58         |          |          |
| 3   | 12/05/2009 | 10/06/2009    | 181.795,44          | 72.718,18         |          |          |
| 4   | 11/06/2009 | 10/07/2009    | 229.914,04          | 91.965,62         |          |          |
| 5   | 11/07/2009 | 09/08/2009    | 172.789,84          | 69.115,94         |          |          |
| 6   | 10/08/2009 | 09/09/2009    | 248.700,26          | 99.480,10         |          |          |
| 7   | 10/09/2009 | 09/10/2009    | 208.150,65          | 83.260,27         |          |          |
| 8   | 10/10/2009 | 08/11/2009    | 153.191,38          | 14.126,61         |          |          |
| 9   | 09/11/2009 | 07/12/2009    | 210.974,87          |                   |          |          |
|     |            | <b>TOTAL:</b> | <b>1'645.399,97</b> | <b>526.620,19</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

62



## PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS

| No. | INICIO     | FIN        | VALOR PLANILLA | MULTAS | OTROS                       |
|-----|------------|------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 1   | 13/03/2009 | 11/04/2009 | -5.219,70      |        |                             |
| 2   | 12/04/2009 | 11/05/2009 | -383,46        |        |                             |
| 3   | 12/05/2009 | 10/06/2009 | -654,46        |        |                             |
| 4   | 11/06/2009 | 10/07/2009 | -965,64        |        |                             |
| 5   | 11/07/2009 | 09/08/2009 | -414,70        |        |                             |
| 6   | 10/08/2009 | 09/09/2009 | -1.492,20      |        |                             |
| 7   | 10/09/2009 | 09/10/2009 | -1.873,36      |        |                             |
| 8   | 10/10/2009 | 08/11/2009 | -1.807,84      |        |                             |
| 9   | 09/11/2009 | 07/12/2009 | -1.378,30      |        |                             |
| 10  | 26/06/2009 | 16/04/2010 | 2.329,22       |        | Reajuste a la Fecha de Pago |
|     |            | TOTAL:     | -11.860,44     | 0      | 0                           |

## RESUMEN ECONOMICO

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| MONTO CONTRATADO                | 1' 316.550,48 |
| ANTICIPO                        | 526.620,19    |
| TOTAL CON INCREMENTOS APROBADOS | 1' 645.399,97 |
| MONTO EJECUTADO                 | 1' 645.399,97 |
| REAJUSTE PROVISIONAL            | -11.860,44    |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA          | 1' 633.539,48 |

### 5.2 VALORES PENDIENTES

1.- La liquidación de reajustes definitivos, que deben ser calculados con la nueva fórmula polinómica elaborada por la Jefatura de Estudios en base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

## SEXTA.- PLAZOS

### 6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 270 días contados a partir del 13 de Marzo del 2009

#### ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre

Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad

Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

Av. Quito y Tulcán Esquina, Edificio Palacio Municipal  
Teléfonos: 2-759-593 2-750-283 2-755-009

63




- 6.1.2 Ampliaciones de plazo: Ninguno
- 6.1.3 Suspensión de plazo: Ninguno
- 6.1.4 Plazo final, incluidas ampliaciones y suspensiones: 07 de Diciembre del 2009
- 6.1.5 Fecha de Inicio: 13 de Marzo del 2009
- 6.1.6 Fecha de Término Contractual: 07 de Diciembre del 2009
- 6.1.7 Fecha de Término incluidas ampliaciones y suspensiones: 07 de Diciembre del 2009
- 6.1.8 Fecha de Término Real: 07 de Diciembre del 2009


**SEPTIMA.- MULTAS**


7.1 La obra se concluyó el día 07 de Diciembre del 2009, es decir, dentro del plazo, al no existir mora en el incumplimiento del contrato, no hay multas


**OCTAVA.- SUSCRIPCION DE ACTA**

Para constancia y de conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que intervienen en la presente diligencia.

  
 Ernesto Andrade Ch.  
**SUPERVISOR - JEFE**

  
 Ing. Patricio Altamirano  
**DELEGADO DIRECCION FISCALIZACION**

  
 Ing. Boris Durán López  
**SUPERVISOR**

  
 Arq. Gino Romo A.  
**FISCALIZADOR CONTRATADO**

  
 COIMPREQ CIA. LTDA.  
**CONTRATISTA**



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**

Contrato: Construcción de la Escuela 9 de Octubre  
 Ubicación: Barrio Bello Horizonte junto a la Cooperativa Nuevo Camino de esta ciudad  
 Contratista: Coimpreq Cia. Ltda.

