



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-08-4565

05 NOV. 2009

Señor
Ney Abedrabbo
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

Señor Director:

Para su trámite respectivo, adjunto encontrará el Acta de Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA", código 008-MC-OB-OPM-IMA-2008 contratada con el Ing. Marco Morejon.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,


Ing. Byron Fabara S.
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha P.
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Mariana Buenaventura
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: acta 
Elizabeth M. 26-10-09



ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

Acta de **RECEPCION PROVISIONAL** de los trabajos ejecutados mediante contrato celebrado entre el Municipio de Ambato y el **ING.MOREJON LOZADA MARCO** para la realización de los trabajos de **CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO** por el monto de \$ **9315.49**.

En la ciudad de Ambato, a los **14 DE SEPTIEMBRE DEL 2.009** comparecen :

Por una parte la Ing. Mariana Buenaventura **DIRECTORA DE OO.PP.MM.**, debidamente autorizado por el Arq. Fernando Callejas , **ALCALDE DE AMBATO**, mediante resolución administrativa DA-09-086 del 19 de **AGOSTO DEL 2009**, y la Comisión de Recepción, conformada por los ingenieros : **ING. OSWALDO MANOTEA** como Delegado e **ING. MANUEL CHAGCHA P.** como Técnico, designado mediante oficio N° **OPM-09-3776** ; y por otra, el **ING.MOREJON LOZADA MARCO** en su calidad de contratista.

Con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituyen en el sitio de la obra con el objeto de constatar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la **RECEPCION PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente :

1.- ANTECEDENTES : Mediante contrato de obra celebrado entre el Municipio de Ambato y el **ING.MOREJON LOZADA MARCO** con fecha **18 DE MARZO DEL 2.009** por un valor de \$ **9315.49** se adjudicó la realización de los trabajos de **CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO** con un plazo de ejecución de **75 DIAS** a contarse a partir de la entrega del anticipo **8 DE MAYO DEL 2.009**.

2.- INSPECCION DE LA OBRA : Por efecto de la recepción, los comparecientes, en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra contratada para constatar el fiel cumplimiento del contrato, luego de lo cual se procede a dejar constancia de los siguiente :

Las características principales son : Las que se mencionan en el contrato, en base a especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto.

3.- OBSERVACIONES : **LA LIQUIDACION DE REAJUSTES SE REALIZARA CUANDO SE DISPONGAN DE LAS FECHAS DE PAGO Y SUS RESPECTIVOS INDICES**



4.- DEL PLAZO : (del 8 DE MAYO DEL 2.009 al 20 DE JULIO DEL 2.009)

TIEMPO EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN	73 DIAS	
Plazo contratado	75 DIAS	
Ampliación de plazo	DIAS	
PLAZO TOTAL :	DIAS	
DIFERENCIA :	2 DIAS	

En consecuencia **NO** existe mora

Su multa de acuerdo al contrato es \$ DIARIOS
Que da un valor total de \$

5.- LIQUIDACION DE VALORES AL CONTRATISTA: (Anexo 01)

6.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en virtud de ello se procede a recibir al contratista todos los trabajos efectuados en la obra que han sido materia de la inspección, y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamación por parte de terceros en relación con el contrato que motivó esta construcción, y además haber demostrado el contratista que se encuentra al día en el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la Sociedad Profesional respectiva, procede a la devolución de la garantía presentada por el contratista.

Para constancia en fe y de conformidad con los expresado se suscribe la presente acta por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.


ING. MANUEL CHAGCHA P.
TECNICO RESPONSABLE


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. OSWALDO MANOTOA
DELEGADO


ING. MOREJON LOZADA MARCO
CONTRATISTA

ANEXO N° 01

5.- LIQUIDACION ECONOMICA

OBRA: CONSTRUCCION EN DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO

MONTO: 9,315.49

CONTRATISTA: ING. MOREJON LOZADA MARCO

PLAN N°	V.PLANILLA INC. REAJUSTE	RETENCIONES					LIQUIDO PAGADO
		ANTICIPO	INEC/ART.118		I.RENTA	OTROS	
PLANILLAS AVANCE DE OBRA							
ANTICIPO		-	-				
1	4,103.21	2,872.25	-		41.03		1,189.93
2	2,908.81	2,717.04	-		29.09		162.68
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
			-				
TOTAL 1:	7,012.02	5,589.29	-	-	70.12	-	1,352.61
PLANILLAS COSTO MAS PORCENTAJE							
TOTAL 2:	-	-	-	-	-	-	-
REAJUSTE DE PRECIOS							
ANT. LIQ.REAJ							
TOTAL 3:	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL :	7,012.02	5,589.29	-	-	70.12	-	1,352.61

OBSERVACIONES:

RESUMEN:

Valor de la obra contratada:

9,315.49

Valor obra ejecutada

7,012.02


ING. MANUEL CHAGCHA P.
TECNICO RESPONSABLE


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. OSWALDO MANOTOA
DELEGADO


ING. MOREJON LOZADA MARCO
CONTRATISTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-09-4858

04 NOV. 2009

Ingeniero
Marco Morejón
CONTRATISTA
Presente

Señor Contratista:

En relación a la obra: "CONSTRUCCION ESCUELA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA" al respecto debemos indicar que no se le dará trámite a la recepción provisional, ya que usted deberá en el menor tiempo posible y a brevedad, realizar el enlucido en el área de las escaleras y muro así como también corregir fisuras del enlucido.

Particular que comunicamos para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Mariana Buenaventura
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



2009-10-30
Elizabeth M.



29115

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

NOTIFICACIÓN CONTRATISTA

Iny Blazquez
[Signature]

Ambato, 22 de Septiembre del 2009

Ingeniero
Morejon Lozada Marco
CONTRATISTA

Comunico a usted que se encuentra listo el pago por el:


CUR 5915

VALOR \$ 162.68


CONCEPTO: construcción en la escuela de la comunidad san Alfonso p. Juan B. Vela
fact. 254.

Atentamente

[Signature]
Ec. Isabel Alexandra Castro G,
TESORERA GENERAL



Cc. Contabilidad
OO.PP
iva.





29133

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

NOTIFICACIÓN CONTRATISTA

Ambato, 17 de Septiembre de 2009

Isy Blugcha
✱

**Ingeniero
Morejon Marco
CONTRATISTA**

Comunico a usted que se encuentra listo el pago por el:

CUR 5914

VALOR \$ 1.189.93

CONCEPTO: Construcción de escuela de la Comunidad San Alfonso de Juan B. Vela
planilla avance 1 Fact. 253.


Atentamente

**Ec. Isabel Alexandra Castro
TESORERA GENERAL**



Cc. Contabilidad
OO.PP

iva





REPUBLICA DEL ECUADOR
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-09-3776

19 SFT. 2009

Ingeniera Civil
 Mariana Buenaventura L.
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 Presente

Señora Directora:

En atención al oficio s/n, suscrito por el Ing. Marco Morejón, contratista de la obra: "CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA" código 008-MC-OB-OPM-IMA-2008, mediante el cual solicita la Recepción Provisional.

En mi calidad de Fiscalizador Certifico que la solicitud si procede, por lo que pido se autorice iniciar el trámite y se nombre la respectiva comisión.

Atentamente,


 Ing. Byron Fabara S.
 FISCALIZADOR


 Ing. Manuel Chagcha P.
 JEFE DE PARROQUIAS



TECNICO: 1
 DELEGADO: 2

ING. ROGELIO CARRASCO-----
 ING. JUAN RUIZ-----
 ING. DARWIN BARBA-----
 ING. LUCIANO ALTAMIRANO----
 ING. PIEDAD LOPEZ-----
 ING. RODRIGO SOLIS-----
 ING. FRANCISCO CEVALLOS-----
 ING. HERNAN SANDOVAL-----
 ING. ABEL VINUEZA
 ING. OSWALDO MANOTOA

ING. VITALIANO OÑATE-----
 ING. IVAN SANGUIL-----
 ING. ALFREDO ACOSTA-----
 ING. MANUEL CHAGCHA-----
 ING. BYRON FABARA-----
 ING. RAMIRO FIALLOS-----
 ING. JORGE BENAVIDES-----
 ING. GUILLERMO CUNALATA
 ING. ELSA JIMÉNEZ
 ING. ISABEL MOSQUERA


 Ing. Civil Mariana Buenaventura
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 053294

Ambato, 21 de julio del 2009
Oficio # 20-MM-2009

Sr. Ingeniero
Manuel Chacha
JEFE DE PARROQUIAS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle lo siguiente:

En mi calidad de contratista de la obra: "CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA EN LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN BENIGNO VELA"; me permito poner en su consideración la planilla No 3 de avance de obra, igualmente solicito de la manera más comedida autorice a quien corresponda para que se proceda con los tramites de Entrega Recepción Provisional.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes, a la vez dejo constancia de mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Marcó Morejón
CONTRATISTA

*Atender Ing. Espinoza Fabara
Julio 22/2009
Ing. Marcó*

