



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

FISCALIZACION

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

Obra: Derrocamiento parcial de la vivienda ubicada en el anillo vial, carril derecho de la abscisa 0+460, de propiedad de Galo, Roberto, Edison, Paul Almeida Mantilla, María Dolores Mantilla.

Ubicación: Urbanización Galo Plaza lotes 17 y 18, de esta ciudad

Contratante: Gobierno Municipal de Santo Domingo

Contratista: STAYLORT S.A.

Provincia: Santo Domingo de los Tsachilas

Ciudad: Santo Domingo

Fecha de Suscripción: 20 Noviembre 2008

Plazo del Contrato: 45 días calendario

En la ciudad de Santo Domingo a los 15 días del mes de Abril del año dos mil nueve, nos constituimos por una parte los señores Arq. Raúl Mosquera **DIRECTOR DE PLANIFICACION**, Ing. Joffre Jara **SUPERVISOR-FISCALIZADOR**, Ing. José Basurto **DELEGADO DE FISCALIZACION**, por otra parte la empresa STAYLORT S.A. **CONTRATISTA**, con el único Objeto de suscribir el Acta de Entrega Recepción Provisional del contrato suscrito el 20 Noviembre del 2008

1.- DATOS CONSTRUCTUALES

1.1 OBJETO DEL CONTRATO:

Por los antecedentes antes indicados el Contratista STAYLORT S.A. se comprometió y obligó para ejecutar los trabajos de **Derrocamiento parcial de la vivienda ubicada en el anillo vial carril, derecho de la abscisa 0+460 en la urbanización Galo Plaza lotes 17 y 18 de propiedad de Galo, Roberto, Edison, Paul Almeida Mantilla y María Dolores Mantilla**, de esta ciudad.

- 1.2 **VALOR DE LA OBRA:** USD. \$ 22.494.39 ✓
- 1.3 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 45 días calendarios contados a partir de la fecha del anticipo.
- 1.4 **FISCALIZACIÓN:** La fiscalización de la obra estuvo a cargo del Ing. Joffre Jara en representación del Gobierno Municipal de Santo Domingo de los Colorados.
- 1.5 **REAJUSTES DE PRECIOS:** -
Los costos de los componentes de los rubros estipulados en este contrato se reajustaron mediante la aplicación de la formula polinómica contractual de la conformidad con la Ley vigente de reajustes de precios, publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de Marzo del 2000, su respectivo reglamento y el instructivo dictado por la Contraloría de Estado.

Derrocamiento parcial de la vivienda ubicada en el anillo vial carril, derecho de la abscisa 0+460 en la urbanización Galo Plaza lotes 17 y 18 de propiedad de Galo, Roberto, Edison, Paul Almeida Mantilla y María



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

FISCALIZACION

1.6 GARANTIAS:

De Fiel Cumplimiento; El Contratista deposito en el Departamento Legal una póliza de Seguros por un valor de USD \$ 1.124,72

Por el Anticipo; el Contratista deposito en el Departamento Legal una póliza de Seguros Colonial por un valor de USD \$ 15.746,07

2.- LIQUIDACIONES:

2.1 Liquidación de Obra:

Valor Planillado contrato original:	USD	\$	19694.57
Planillado No 1 (Liquidación)			
TOTAL	USD	\$	19694.57

2.2 LIQUIDACION DE REAJUSTES DE PRECIOS

Reajuste Anticipo	USD	\$	00.00
Reajuste Contrato Original	USD	\$	00.00
TOTAL	USD	\$	00.00

2.3 Liquidación anticipo:

Valor anticipo: 70%	USD	\$	15.746.07
Valor del anticipo descontado:	USD	\$	15.746.07
SALDO	USD	\$	00.00

2.4 Resumen de Liquidación:

Valor del contrato original:	USD	\$	22.494.39
Valor obra Contratada:	USD	\$	22.494.39
Valor de la obra ejecutada:	USD	\$	19694.57

2.5 Liquidación de plazos:

Fecha de suscripción del contrato:	20 de Noviembre del 2008
Plazo de ejecución del contrato:	45 días calendarios
Fecha de inicio plazo contractual:	02 Diciembre del 2008
Fecha de término plazo contractual:	15 de Enero del 2009
Fecha de inicio de obra:	02 de Diciembre del 2008
Números de días de ejecución:	45 días
Prorroga o paralización aprobada:	0
Mora:	Ninguna

Derrocamiento parcial de la vivienda ubicada en el anillo vial carril, derecho de la abscisa 0+460 en la urbanización Galo Plaza lotes 17 y 18 de propiedad de Galo, Roberto, Edison, Paul Almeida Mantilla y María Dolores Mantilla, de esta ciudad.

Contratista STAYLORT S.A.



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

FISCALIZACION

3.- RETENCIONES Y DEVOLUCIONES:

De acuerdo a lo que establece la Ley de Reajustes de Precios, al Contratista se le descontó el 1% del monto del reajuste, el mismo que esta transferido al Instituto de Estadísticas y Censos, como consta en la Planilla de Liquidación.


Reajuste Contrato Original	TOTAL:	USD \$ 00.00
		USD \$ 00.00


4.- CONCLUSIONES:

Luego que la Comisión encargada de realizar la visita a la obra y en base al conocimiento contractual y anexos que han formado en el transcurso de la ejecución de la obra, deja constancia de lo siguiente:


- 4.1 Que recibe del Contratista la obra contratada a satisfacción.
- 4.2 Estar de acuerdo con las liquidaciones de volúmenes de obra ejecutada.
- 4.3 Estar de acuerdo con la liquidación de reajustes de precios.
- 4.4 En consecuencia a los 22 días del mes de Abril del 2009 se suscribe el Acta de Entrega de Recepción Provisional, debiendo permanecer bajo el cuidado del Contratista hasta la firma del Acta Definitiva.

Para constancia y de conformidad con lo actuado, suscribe la presente acta original y dos copias.


Arq. Raúl Mosquera
DIRECTOR DE PLANIFICACION


Ing. Joffre Jara
FISCALIZADOR


Ing. José Basurto
DELEGADO SUPERVISION


STAYLORT S.A.
CONTRATISTA

Derrocamiento parcial de la vivienda ubicada en el anillo vial carril, derecho de la abscisa 0+460 en la urbanización Galo Plaza lotes 17 y 18 de propiedad de Galo, Roberto, Edison, Paul Alcmeida Mantilla y María Dolores Mantilla, de esta ciudad.
Contratista STAYLORT S.A.