

# H. CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Pbx: 2820-244 FAX: 2422-297  
e-mail: hcpt@tungurahua.gov.ec



Casilla: 18-01-320  
Bolívar y Castillo

## MEMORANDO PP-2009- 01303


Para: Ingeniero Carlos Sánchez, Director de Recursos Hídricos

Asunto: Orden Administrativa

Ambato septiembre 10, 2009

En virtud de lo expuesto en el oficio DRH-597-09 del 7 de septiembre del 2009 que tiene relación con la solicitud FNL-2563-09 del Ingeniero Milton Acurio, estoy autorizado la ampliación de treinta día en el plazo de ejecución de la obra: Construcción de redes de distribución de agua potable Regional Pasa I Etapa cantón Ambato.

Ernesto Albornoz Callejas  
Prefecto Provincial Encargado.



*D. F. Rodríguez: Referencia al documento*

*Ing. Carlos Sánchez*

RECIBIDO | | SEP 2009

*Dulce*

Ambato septiembre 07, 2009  
DRH-597-09

Señor  
Ernesto Albornoz  
**PREFECTO PROVINCIAL (E)**

De mi consideración

Dando atención al oficio N° 048 MGAL-2009 y según control de documento FNL-2563-09, suscrito por el Ing. Milton Acurio Contratista de la Obra Construcción de redes de distribución de agua potable Regional Pasa I Etapa cantón Ambato, quien solicita ampliación de plazo, debo informar lo siguiente:

El Contrato se firma el 23 de abril de 2009, el plazo era de 90 días a partir de la entrega del anticipo, el cual lo recibe el 08 de mayo del 2009, por lo tanto el plazo termina el 06 de agosto de 2009, en el Proyecto se ha producido lluvias que no han permitido realizar los trabajos con normalidad, además la comunidad no tenía excavado las zanjas a tiempo para instalar la tubería. Fiscalización considera justo una ampliación de plazo de 30 días, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 05 de septiembre de 2009.

Atentamente




Ing. Iván Cáceres  
FISCALIZADOR

Aprobado



Ing. Eduardo Espinoza  
JEFE DE FISCALIZACION

Visto Bueno



Ing. Carlos Sánchez  
DIRECTOR RECURSOS HÍDRICOS  
Y GESTIÓN AMBIENTAL