

PARA: Eco. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero

Ing. Dillou

ASUNTO: Reajuste de Precios

FECHA:

No. 0001927 GT-UF

Adjunto al presente, remito a usted el reajuste de precios Definitivo del Anticipo y planillas No. 1,0 -2,0 - 3,0, del contrato:

ADOQUINADO DE LA CALLE "D" (S 557-E), ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS, TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO DE GUAMANI, PARROQUIA GUAMANI

a cargo del **ING. CARLOS ALEJANDRO ANDRADE RIVADERO** la que ha sido aprobado por esta Unidad de acuerdo al siguiente detalle

Valor Reajuste de Precios	:	1.936,84
Reajuste Provisional Pagado	:	1.479,75
Saldo del Reajuste	:	457,09
Menos 5% Fondo de Garantía	:	0,00
Menos 0,5% INEC	:	0,00
Menos 0,5% Procuad. Otros	:	0,00
Valor Liquido Reajuste de Precios	:	457,09
Valor Liquido a Pagar	:	457,09 USD

Atentamente


SUPERVISOR


JEFE DE FISCALIZACION (Enc.)
ING. JORGE MERLO P.

SCG/

2009 08 04

Anexo 4 hojas

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO: ARI308

PLANILLA No. 0.0 00

ADQUINADO DE LA CALLE D(S-S57-E),ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS,

DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GUAMANI

CONTRATISTA: M116 ING. ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO

Fecha/oferta: 2008.06.01 INDICE SUB-UNO: 2008.10.31 al 2008.10.31
DEFINITIVO

COMPONENTES	(COEFC	(IND OFERT)	(IND EJECU)	RELAC	(SUBST.)
0002 MANO DE OBRA	0.2250	14.45	14.45	1.0000	0.2250
0008 ADQUINES HORMIGON(PICHIN	0.3290	210.63	215.07	1.0211	0.3359
0025 EQUIPO-MAQUINARIA VIAL	0.0900	119.25	121.52	1.0190	0.0917
0036 MATERIALES PETREDS(PICHIN	0.1260	352.24	377.89	1.0728	0.1352
0046 REPUESTOS MAQ.CONSTRUCCTO	0.0390	119.82	124.53	1.0393	0.0395
0048 PZS.H.FUND(TAPAS-REJILLAS	0.0300	168.16	269.40	1.6032	0.0481
0052 TUB.ACC.H.SIMPLE(PICHINCH	0.0130	208.97	220.45	1.0549	0.0137
0092 MADERA ASERR.CEP(FREPARAD	0.0190	320.11	335.23	1.1097	0.0211
0130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0370	134.74	138.54	1.0282	0.0380
0301 COMBUS.NACIONAL(MEZCLA 5-	0.0120	137.34	137.34	1.0000	0.0120
0058 INDICE COMB.SALDO MAT (PI	0.0810	117.31	119.01	1.0145	0.0822

FACTOR DE REAJUSTE: $1.0424 - 1.0000 = 0.0424$

Valor Planillado.....	18,265.87
(-) Otros ..	0.00
Valor Planillad - Antic:	18,265.87
Factor de Reajuste.....	0.0424
VALOR DE REAJUSTE.....	774.47
Reaj. provis.pagado.....	487.70
SALDO DEL REAJUSTE.....	286.77

(-) 0.5% I.N.E.C.....	0.00
(-) Procuraduria y Ots	0.00

LIIQUIDO A PAGARSE.....	286.77
-------------------------	--------

PROCESADO POR

REVISADO POR

SC/TRD/Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2009.07.29

JEFE UNIDAD REAJUSTE

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO: AB1308

PLANILLA No. 1.0 (B)

ADOQUINADO DE LA CALLE D(S-857-E), ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS,
DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GUAMANI

CONTRATISTA: M116 ING. ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO

Fecha/oferta: 2008.06.01 INDICE SUB-UND: 2009.02.11 al 2009.02.11
DEFINITIVO 1


COMPONENTES	COEFC	IND OFERT	IND EJECU	RELAC	SUBST.
0002 MANO DE OBR	0.2250	14.45	15.67	1.0848	0.2441
0008 ADOQUINES HORMIGON(PICHIN	0.3290	210.63	215.07	1.0211	0.3359
0025 EQUIPO-MAQUINARIA VIAL	0.0900	119.25	124.19	1.0414	0.0937
0036 MATERIALES PETREOS(PICHIN	0.1260	352.24	378.94	1.0758	0.1356
0046 REPUESTOS MAQ.CONSTRUCCIO	0.0380	119.62	127.38	1.0631	0.0404
0048 PZS.H.FUND(TAPAS-REJILLAS	0.0300	168.16	269.60	1.6032	0.0481
0052 TUB.ACC.H.SIMPLE(PICHINCH	0.0130	208.97	221.13	1.0582	0.0138
0092 MADERA ASERR.CEP(PREPARAD	0.0190	320.11	364.89	1.1399	0.0217
0130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0370	134.74	139.78	1.0374	0.0384
0301 COMBUS.NACIONAL(MEZCLA 5-	0.0120	137.34	137.34	1.0000	0.0120
A058 INDICE CONS.SALDO MAT (PI	0.0810	117.31	120.32	1.0257	0.0831


FACTOR DE REAJUSTE: $1.0668 - 1.0000 = 0.0668$

Valor Planillado.....	2,903.19
(-) Otros ..	1,451.60
Valor Planillado - Antico	1,451.59
Factor de Reajuste.....	0.0668
VALOR DE REAJUSTE.....	96.97
Reaj. provis.pagado.....	64.45
SALDO DEL REAJUSTE.....	32.52
(-) 0.5% I.N.E.C.....	0.00
(-) Procuraduria y Ot:	0.00
LIQUIDO A PAGARSE.....	32.52

PROCESADO POR

REVISADO POR




JEFE UNIDAD REAJUSTE

SC/TRD/Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2009.07.29

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO: A81308

PLANILLA No. 2.0 (B)

ADQUINADO DE LA CALLE D(S-S57-E),ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS,

DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GUAMANI

CONTRATISTA: M116 ING. ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO

Fecha/oferta: 2008.06.01 INDICE SUB-IND: 2009.03.12 al 2009.03.11

DEFINITIVO 2

COMPONENTES	COEFC	IND OFERT	IND EJECU	RELAC	SUBET.
0002 MANO DE OBRA	10.2250	14.45	15.67	1.0918	0.2441
0008 AGUJONES HORMIGON(PICHIN	10.3290	210.63	215.07	1.0211	0.3359
0025 EQUIPO-MAGUINARIA VIAL	10.0900	119.25	124.51	1.0441	0.0940
0036 MATERIALES PETREOS(PICHIN	10.1260	352.24	384.68	1.0921	0.1376
0046 REFUESTOS MAG.CONSTRUCCIO	10.0380	119.82	127.09	1.0607	0.0403
0048 FCS.H.FUND(TAPAS-REJILLAS	10.0300	168.16	269.60	1.6032	0.0481
0032 TUB.ACC.H.SIMPLE(PICHINCH	10.0130	208.97	221.13	1.0582	0.0138
0092 MADERA ASERR,CEP(PREPARAD	10.0190	320.11	367.18	1.1470	0.0218
0130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	10.0370	134.74	139.78	1.0374	0.0384
0301 COMBUS.NACIONAL(MEZCLA 5-	10.0120	137.34	137.34	1.0000	0.0120
A036 INDICE CONS.SALDO MAT (PI	10.0810	117.31	121.50	1.0357	0.0839

FACTOR DE REAJUSTE: $1.0699 - 1.0000 = 0.0699$

Valor Planillado.....	15,559.21
(-) Otros ..	8,279.61
Valor Planillad - Antico	8,279.60
Factor de Reajuste.....	0.0699
VALOR DE REAJUSTE.....	578.74
Reaj. provis.pagado.....	525.75
SALDO DEL REAJUSTE.....	52.99
(-) 0.5% I.M.E.C.....	0.00
(-) Procuraduria y Ota	0.00
LIQUIDO A PAGARSE.....	52.99

PROCESADO POR

REVISADO POR

SC/TRD/Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2009.07.29

JEFE UNIDAD REAJUSTE

CONTRATO: AR1308

PLANILLA No. 3.0 (B)

ADQUINADO DE LA CALLE D(S-S57-E),ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS,
DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-QUAMANI

CONTRATISTA: ML16 ING. ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO

Fecha/oferta: 2008.06.01 INDICE SUB-UNO: 2009.04.10 a 1 2009.04.10
DEFINITIVO 3

COMPONENTES	COEFC	IND OFERT	IND EJECU	RELAC	SUBST.
0002 MANO DE OBR	0.2250	14.45	15.67	1.0848	0.2441
0008 ADQUINES HORTICON(PICHIN	0.3290	210.63	219.42	1.0417	0.3427
0025 EQUIPO-MAGUINARIA VIAL	0.0900	119.25	125.03	1.0485	0.0944
0036 MATERIALES FERREOS(PICHIN	0.1260	352.24	394.68	1.0921	0.1376
0046 REPUESTOS MAG.CONSTRUCCIO	0.0380	119.82	126.81	1.0583	0.0402
0048 PZS.H.FUND(TAPAS-REJILLAS	0.0300	168.16	269.60	1.6032	0.0481
0052 TUB.ACC.H.SIMPLE(PICHINCH	0.0130	208.97	221.50	1.0600	0.0138
0092 MADERA ASERR.CEP(PREPARAD	0.0190	320.11	359.61	1.1234	0.0213
0130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0370	134.74	139.81	1.0376	0.0384
0301 COMBUS.NACIONAL(MEZCLA 5-	0.0120	137.34	137.34	1.0000	0.0120
0008 INDICE CONS.SALDO MAT (PI	0.0810	117.31	122.13	1.0411	0.0843

FACTOR DE REAJUSTE: $1.0769 = 1.0000 + 0.0769$

Valor Planillado.....	14,863.06
(-) Otros ..	8,534.66
Valor Planillad - Antico	6,328.40
Factor de Reajuste.....	0.0769
VALOR DE REAJUSTE.....	486.65
Reaj. provis.pagado.....	401.85
SALDO DEL REAJUSTE.....	84.80
(-) 0.5% I.N.E.C.....	0.00
(-) Procuraduria y Ota	0.00
LIQUIDO A PAGARSE.....	84.80

PROCESADO POR

REVISADO POR




JEFE UNIDAD REAJUSTE

SE/TRU/Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2009.07.29

FORMULARIO - 2

PARA REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLAS DE OBRA

CODIGO DE OBRA :	REAJUSTE: PROVISIONAL	☐	DEFINITIVO	☒
NOMBRE DEL PROYECTO:	Adoquinado de la calle D (S -S57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocio de Guamaní, Parroquia Guamaní			
NOMBRE DEL CONTRATISTA (completo):	Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero			
FECHA DE VENCIMIENTO PLAZO :	28-Feb-09	CONTRATO: PRINCIPAL	☒	COMPLEMENTARIO
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO (Inicio Trabajos):	01-Dic-08	Cambio formula polinómica: SI	☐	NO
PLAZO PRESENTACION PLANILLA:	(# días)			☒
MONTO DEL CONTRATO:	36.531,73	MONTO REAL EJECUTADO (sin C+%):	\$34.325,46	
PORCENTAJE DE ANTICIPO CONTRATADO:	50,00%	No. PLANILLA LIQUIDACION ANTICIPO :	3	
MONTO DEL ANTICIPO ENTREGADO :	18.265,87	SALDO ANTICIPO NO DEVENGADO:	S/. 0,00	

REAJUSTE PROVISIONAL DE PLANILLAS DE OBRA O/Y DEVOLUCIONES (LLENAR FISCALIZADOR PROYECTO)

NO. Planilla (MENSUAL)	0.0	1	2	3			TOTALES
Periodo de ejecución de trabajos (MENSUAL)	DICIEMBRE/2008	DICIEMBRE/2008	ENERO/2009	FEBRERO/2009			DIC/08..FEB./09
Periodo de suspensión	NO	NO	NO	NO			NO
Planilla en MORA s/n ?	NO	NO	NO	NO			NO
Periodo a REAJUSTAR (si hay MORA)	DICIEMBRE/2008	DICIEMBRE/2008	ENERO/2009	FEBRERO/2009			DIC/08..FEB./09
Valor de los trabajos (MENSUAL PLANILLADO) (1)	\$18.265,87	\$2.903,19	\$16.559,21	\$14.863,06			34.325,46
Menos retenciones (CONTROL DE CALIDAD)							\$0,00
Menos 5% fondo de garantía							-
Menos MULTAS (atraso presentación planilla)							-
Menos MULTAS (Mora ejecución de obra)							-
Menos Anticipo (50)%		\$1.451,60	\$8.279,61	\$8.534,66	\$0,00	\$0,00	\$18.265,87
Menos otros							-
(2) = Subtotal descuentos		\$1.451,60	\$8.279,61	\$8.534,66	\$0,00	\$0,00	\$18.265,87
LIQUIDO A PAGAR (1 - 2)	S/. 18.265,87	S/. 1.451,59	S/. 8.279,60	S/. 6.328,40	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 18.265,87

ESPACIO ADICIONAL PARA REAJUSTE DEFINITIVO (LLENAR FISCALIZADOR DEL PROYECTO)

Valor reajuste provisional pagado	S/. 487,70	S/. 64,45	S/. 525,75	S/. 401,85			S/. 992,05
Fecha pago PLANILLA DE OBRA (cheque)	25-Feb-09	27-Mar-09	21-Abr-09	12-May-09			
Fecha presentación planilla definitiva	2008/10/31	18-Feb-09	17-Mar-09	06-Abr-09			
ATRASO EN PRESENTACIÓN PLANILLA (días)							

- Adjuntar COMPROBANTES DE PAGO O AUXILIAR DE PAGO DE LAS PLANILLAS
- Si cambia la formula polinómica, el presente formulario debe estar acompañado del formulario N°1 y copia de la nueva formula
- Monto real ejecutado corresponde a la sumatoria de los trabajos planillados menos las retenciones definitivas de obra

PROGRAMACION/CRONOGRAMA CONTRACTUAL	X	REPROGRAMADO					
PERIODO (MENSUAL)		DICIEMBRE/2008	ENERO/2009	FEBRERO/2009	0	0	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO		9.397,45	11.865,20	15.269,09			\$36.531,74
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO		9.397,45	21.262,65	36.531,74	36.531,74	36.531,74	\$36.531,74
VALOR MENSUAL EJECUTADO		2.903,19	16.559,21	14.863,06	-	-	\$34.325,46
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		2.903,19	19.462,40	34.325,46	34.325,46	34.325,46	\$34.325,46

OBSERVACIONES:

Atentamente

NOMBRE : Ing. Sergio Dillon P.
FISCALIZADOR

NOMBRE : Ing. Jorge Merlo P.
SUPERVISOR

FECHA : 14/07/2009

L. MUNICIPIO DE QUITO

AUXILIAR DE CONTRATO DE OBRAS

Página:

19/06/1979

SISTEMAS

CONTABILIDAD

NUMERO DE OBRA : 9920

PARTIDA : 575010501600318

CONTRATISTA : ANDRADE RIVADERO CARLOS ING.

MONTO DE CONTRATO : 36,531.73

FECHA DE CONTRATO : 24/10/2008 VENCE CONTRATO : / /

PLAZO : 90 dias a partir de la disponibilidad del anticipo

DE ALLE : 2008-317 Adquirido calle D (S-57-E) acceso al Cuartel de Bomberos barrio el Rocio Guanaani CPM 4515

INCREMENTO :

PRE-RROGA :

FORMULA :

CUADRILLA :

AV. DE LOS SHIRIS N 4070 Y G. VILLARRUEL

098430584

FECHA :	CHEQUE :	RETENCION :	ANTICIPOS :	FONDO DE :	INEC :	PROCURA :	MULTAS :	VALOR :	VALOR :	FINANZAS :	ANT. REAJUS :	RET. ANT. REA :	ALICUOTA :
								REAJUSTE	PLANILLA				
31/10/2008 4870				18,265.87									
				cod.1120301035160185457 pag.10-1017.50% anticipo									
25/02/2009 5218				Reaj de Anticipo 0 Pag.02-757						4.88	487.70		
27/03/2009 5338				1,451.60				64.45	2,903.19	29.68			
				Plan Reaj 1 Pag.03-871 Asd.03-600									
21/04/2009 5363-64				8,279.61				525.75	16,559.21	170.85		259.83	
				Pyr.2.pag.04-422.asd.04-215.									
12/05/2009 5405				Pyr.3.pag.05-351.asd.05-18.				401.85	14,863.06	152.65			

TOTALES

9,731.21

.00

.00

.00

992.05

34,325.46

358.06

487.70

259.83