



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: UQsc - 0901
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA		Copias: 2 Página: 1 de 4 Fecha: 04/may/10

08-178-CEE 342

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO N°. 9127-2008-MC, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL NÚCLEO CENTRAL DE LOS BLOQUES C Y D DE LA ESPE - SANGOLQUÍ.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 04 días del mes de mayo del año dos mil diez, comparecen por una parte el Sr. Ing. MAYO. ESP. Ángel Cabrera, Jefe del Grupo Shyris, la Ing. Rocío Ramos, Jefe de la Sección Técnica y el Ing. Luis Velasco, Residente de Obra, por el CEE, y el Ing. Leonardo Paz, como Contratista, y se constituyen en la oficina de la Jefatura Técnica del Grupo de Trabajo Shyris con el objeto de suscribir la presente Acta en la cual se deja constancia de los resultados obtenidos en la Entrega-Recepción Definitiva del Contrato No. 9127-2008-MC para la Provisión e instalación de cableado estructurado para el proyecto de construcción de la infraestructura física del núcleo central de los bloques C y D de la ESPE - Sangolquí, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES:

- 1.1 **Número de Contrato:** 9127-2008-MC
- 1.2 **Fecha de Contrato:** 22 de octubre de 2008
- 1.3 **Contratante:** Cuerpo de Ingenieros del Ejército
- 1.4 **Contratista:** CLAROCOM CÍA. LTDA.
- 1.5 **Objeto del contrato:** Provisión e instalación de cableado estructurado para el proyecto de construcción de la infraestructura física del núcleo central de los bloques C y D de la ESPE - Sangolquí
- 1.6 **Monto del Contrato:** \$ 97.897,00

SEGUNDA: PLAZO

PLAZOS	FECHA	REFERENCIA
Plazo en días:	75	A partir de la Entrega del Anticipo
Fecha de Contrato:	22 de octubre de 2008	
Fecha Anticipo:	4 de diciembre de 2008	
Fecha de Suspensión de Plazo	4 de diciembre de 2008	Oficio: 080588-CEE-7-G.T.SH-ST.
Reinicio	23 de septiembre de 2009	Oficio: 090141-CEE-7-G.T.SH.ST

Fecha de finalización Trabajos:	30 de noviembre de 2009	Oficio: 08462-CC-312-001
---------------------------------	-------------------------	--------------------------

TOTAL DIAS TRABAJADOS:	
TOTAL DIAS CONTRATADOS:	
TOTAL DIAS DE MORA:	

68
68 días trabajados
75 días
0 días

RECIBIDA 07...

RECIBIDO 25 MAYO 2010
RECIBIDO 04 MAYO 2010

TERCERA: LIQUIDACION TECNICA

COD	CONCEPTO	UNID	CANTID. PRESUP	CANTID. EJECUT.	P.UNIT.	VALOR PRESUP.	VALOR EJECUT.
RACK PRINCIPAL							
5640	Patch panel 48 puertos;	u	4,00	-	413,56	1.654,24	0,00
5645	Patch panel 24 puertos;	u	3,00	4,00	185,80	558,80	742,40
5650	Patch cord cat.6; L= 1 m	u	144,00	144,00	4,01	577,44	577,44
5655	Patch cord cat.6; L= 3 m	u	85,00	85,00	6,07	515,95	515,95
4405	Salida simple de datos	plo	2,00	10,00	13,94	27,88	139,40
4410	Salida doble voz y datos	plo	7,00	-	22,50	157,50	0,00
5700	Salida doble de datos	plo	39,00	7,00	22,50	877,50	157,50
5660	Switch de 48 puertos	u	2,00	2,00	780,02	1.560,04	1.560,04
5665	Switch de 24 puertos	u	1,00	1,00	665,05	665,05	665,05
5670	Wireless access point	u	2,00	2,00	216,70	433,40	433,40
4390	Bandeja ventilada para Rack	u	10,00	-	18,10	181,00	0,00
5190	Regleta para Rack 4 Salidas	u	4,00	-	45,28	181,12	0,00
4685	Manejador Horizontal	u	7,00	-	13,29	93,03	0,00
5875	Gabinete 20 UR;	u	1,00	-	305,79	305,79	0,00
5880	Caja distrib. Telefonos MDF	u	1,00	-	88,56	88,56	0,00
RACK 1							
5645	Patch panel 24 puertos;	u	3,00	3,00	185,80	558,80	558,80
5665	Switch de 24 puertos	u	1,00	1,00	665,05	665,05	665,05
5670	Wireless access point	u	1,00	1,00	216,70	216,70	216,70
5650	Patch cord cat.6; L= 1 m	u	17,00	17,00	4,01	68,17	68,17
5655	Patch cord cat.6; L= 3 m	u	8,00	8,00	6,07	48,56	48,56
4405	Salida simple de datos	plo	1,00	-	13,94	13,94	0,00
4410	Salida doble voz y datos	plo	8,00	-	22,50	180,00	0,00
4390	Bandeja ventilada para Rack	u	4,00	-	18,10	72,40	0,00
5190	Regleta para Rack 4 Salidas	u	2,00	-	45,28	90,56	0,00
4685	Manejador Horizontal	u	2,00	-	13,29	26,58	0,00
5705	Rack de pared 6u; cerrado	u	1,00	-	63,58	63,58	0,00
RACK 2; RACK 3; RACK 4; RACK 5; RACK 6							
5640	Patch panel 48 puertos; cat.6	u	12,00	-	413,56	4.962,72	0,00
5645	Patch panel 24 puertos; cat.6	u	18,00	37,00	185,80	3.348,90	6.867,20
5660	Switch de 48 puertos; 10/100	u	12,00	12,00	780,02	9.360,24	9.360,24
5665	Switch de 24 puertos; 10/100	u	6,00	6,00	665,05	3.990,30	3.990,30
5670	Wireless access point. 2.4Ghz - 4 Mbps	u	12,00	12,00	216,70	2.600,40	2.600,40
5650	Patch cord cat.6; L=1m	u	564,00	661,00	4,01	2.261,64	2.650,61
5655	Patch cord cat.6; L=3m	u	519,00	729,00	6,07	3.095,79	4.425,03
4405	Salida simple de datos	u	12,00	126,00	13,94	167,28	1.756,44
4410	Salida doble voz y datos	plo	42,00	-	22,50	945,00	0,00
5700	Salida doble de datos	plo	234,00	336,00	22,50	5.265,00	7.560,00
4390	Bandeja ventilada para rack	u	48,00	-	18,10	868,80	0,00
5190	Regleta para rack 4 salidas	u	18,00	-	45,28	815,04	0,00
4685	Manejador horizontal	u	24,00	-	13,29	318,96	0,00
5705	Rack de pared 6u; cerrado 15x15x20"	u	6,00	-	63,58	381,48	0,00
CABLES; TUBERIAS Y ACCESORIOS							
2715	Cable UTP cat.6e	m	13.377,00	24.182,48	2,27	30.365,79	54.916,93
5710	Cable UTP cat. 3; 10 pares	m	350,00	-	4,97	1.739,50	0,00
5715	Cable UTP cat. 3; 20 pares	m	240,00	-	5,40	1.317,60	0,00
5720	Escalerillas 2.40x3m (para ducto)	u	4,00	7,00	77,31	308,24	541,17
5725	Canaleta metálica 15x7mm	m	600,00	928,40	14,31	8.586,00	13.285,40
2030	Tubería conduit EMT Ø=¾"	m	286,00	19,15	3,97	1.096,82	76,03
2020	Tubería conduit EMT Ø=1"	m	354,00	36,90	5,88	2.010,72	204,48
2035	Tubería conduit EMT Ø=1½"	m	329,00	340,15	9,25	3.043,25	3.140,39
5570	Certificación cableado estruct	plo	796,00	822,00	1,53	1.217,88	1.257,06
TOTAL						97.897,90	118.984,74

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA.

A.	VALOR CONTRATADO	\$ 97.897,00	SIN IVA
B.	TRABAJOS REALIZADOS		
	Planilla N° 01 LIQUIDACION 0% IVA	\$ 97.897,00	
	TOTAL (TP+IVA)	\$	\$ 97.897,00
	Planilla N° 01 EXCEDENTES 12% IVA	\$ 21.087,71 2.530,53	
	TOTAL (TP+IVA)	\$	\$ 23.618,24
B.	TRABAJOS REALIZADOS TOTALES =	\$ 121.515,24	\$ 121.515,24
C.	VALORES RETENIDOS		
	40 % de Anticipo		\$ 39.158,80
	C1-SUBTOTAL DESCUENTOS DE % DE ANTICIPO =		\$ 39.158,80
P01 E	1 % Retención de la fuente		\$ 978,97
P01 E	1 % Retención de la fuente		\$ 210,88
	C1-2-Subtotal Retencion en la Fuente (1 %) =		\$ 1.189,85
	C2-SUBTOTAL DESCUENTOS DE LEY = (C1-1+C1-2)		\$ 1.189,85
C.	VALORES RETENIDOS TOTALES = (C1+C2)		\$ 40.348,65
D.	VALORES PLANILLADOS		
	Planilla N° 01 LIQUIDACION		\$ 57.759,23
	Planilla N° 01 EXCEDENTES		\$ 23.407,36
	VALORES PLANILLADOS TOTALES		\$ 81.166,59
E.	E VALORES RETENIDOS + PAGADOS (C + D)		\$ 121.515,24
F.	SUMAN IGUALES	\$ 121.515,24	\$ 121.515,24
	COMPROBACION	\$ 0,00	

QUINTA: NOVEDADES

De acuerdo al oficio No. 090345-CEE-7-G.T.SH.ST, con fecha 25 de noviembre de 2009, en el cual el Jefe de Grupo autoriza la terminación de los trabajos pendientes posterior a la entrega de los Racks por parte de la ESPE. CLAROCOM CIA. LTDA. sin responsabilidad de esta demora en la terminación de los trabajos acepta y se compromete a terminarlos como lo indica la carta entregada al Jefe de Grupo Shyrís con fecha 26 de noviembre de 2009.

SEXTA: DEVOLUCIONES

De conformidad con lo expuesto en la cláusula Quinta.- GARANTIAS numeral 1 del contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, se devolverá una vez cumplido el periodo que para tal efecto determina el Art. 68 de la codificación de la ley de Contratación Pública y previo la elaboración del acta de entrega-recepción definitiva.

La garantía por anticipo cláusula Quinta.- GARANTIAS numeral 2 del contrato, se devolverá con la suscripción de la presente acta.

Según lo establecido el contrato N° 9127-2008-MC en el Capítulo Noveno, Entrega-Recepción del objeto del contrato, se manifiesta que una vez firmada el Acta de Entrega - Recepción Definitiva se procederá a la entrega de todas las garantías retenidas con la firma del presente contrato.

SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES

Según lo dispuesto en el Art. 114 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en concordancia con el artículo 101 del Reglamento de la mencionada ley, CLAROCOM CÍA. LTDA, no obstante de haber suscrito la presente Acta, será responsable por los vicios o defectos que puedan presentar los trabajos realizados.

OCTAVA: RECEPCIÓN


De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente fecha y acta de entrega recepción provisional, se procede a recibir provisionalmente todos los trabajos ejecutados que han sido materia de la inspección, y por no haberse presentado hasta la presente fecha reclamación alguna por parte de terceros en relación a el contrato que motivó esta inspección, se procede a legalizar el presente documento.

NOVENA: CONSTANCIA


Para constancia de lo actuado y en fe, conformidad y aceptación, suscribimos la presente Acta de Entrega-Recepción Definitiva en original y una copia de un mismo tenor y efecto, quienes intervenimos en ésta diligencia.




Ing. Luis Velasco
RESIDENTE



CLAROCOM CÍA. LTDA.
CONTRATISTA



Ing. Rocío Ramos
JEFE SECCION TECNICA



Angel Cabrera
MAYO. ESP.
JEFE GRUPO SHYRIS