

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA COSTO + % 1

OBRA : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09
CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA
VALOR CONTRATO \$: 23,404.04
PLAZO : 68
PERIODO : Mayo-09

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE	24,814.84	2,242.98	27,057.82
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS	-	-	-
VALOR PLANILLA REAJUSTADA	24,814.84	2,242.98	27,057.82
ANTICIPO 60%	14,042.42	-	14,042.42
IMPUESTO A LA RENTA 1%	248.15	22.43	270.58
	-	-	-
	-	-	-
OTROS DESCUENTOS INF. LAB. 625,653,655 Y 656	-	172.12	172.12
	-	-	-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: SI.	10,524.27	2,048.43	12,572.70

FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09
VALOR DEL ANTICIPO 14,042.42
VALOR AMORTIZADO 14,042.42
SALDO POR AMORTIZAR -


OBSERVACIONES:


REVISO


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MANUEL CHAGCHA
JEFE DE SECCION

VISTO BUENO


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA


ING. MARIANA BUENAVENTURA
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

OBRA

EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

PLANILLA DE RECEPCION N° :	COSTO + %	POR \$
		2,242.98

PLANILLA DE RECEPCION N° : COSTO + %

FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09

FOR \$
2,242.98

FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09

CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA

PERIOD	10-11-09
10-11-09	10-11-09

VALOR CONTRATO \$: 23,404.04

May-03


ING BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR

TRABAJO COSTO + PORCENTAJE
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES : RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CONTRATISTA: Ing. Mauricio Correa
 RUBRO: Desbanque a cielo abierto

HOJA # 1

CANTIDAD: 169.13 m3
 FECHA: May-09

FISCALIZADOR Ing. Byron Fabara
 Formulario F6

1.- MATERIALES						
Nº	DESCRIPCION	Factura	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.1						
1.2						0.00
1.3						0.00
1.4						0.00
1.5						0.00
1.6						
1.7						
1.8						
SUBTOTAL 01						
S. CONTRATO						

2.- MANO DE OBRA						
FACTOR REAJUSTE: 1.00						
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	# HORAS	S.R.H.	S.R.D. REAJUSTADO	COSTO TOTAL
2.1	CATEGORIA I	2.00	8.00	1.93	1.93	30.88
2.2	OEP 1	1.00	8.00	2.04	2.04	16.32
2.3	CHOFER TIPO E	1.00	8.00	2.62	2.62	20.96
2.4						
2.5						
SUBTOTAL 02						68.16

3.- EQUIPO/MAQUINARIA						
FACTOR REAJUSTE:						
Nº	DESCRIPCION	Nº	COSTO HORA	COSTO DIARIO Reajusta	Nº DIAS	COSTO TOTAL
3.1	Cargadora	1.00	25.00	200.00	1.00	200.00
3.2	Volqueta	1.00	9.00	72.00	1.00	72.00
3.3						
3.4						
3.5						
SUBTOTAL 03						272.00

4.- COSTO TOTAL DIRECTO	340.16
5.- COSTO INDIRECTO CONTRACTUAL	64.63
6.- COSTO TOTAL (Dolares)	404.79

NOTAS:

NOTAS:

Los trabajos bajo la modalidad de costo + % se sujetarán a lo establecido en el art. 89 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación publica y su reglamento

La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán ser aprobados de manera previa por el Fiscalizador.

Se pagara al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se calculara sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados a la fecha de ejecución

Se pagara al Contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados por el y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo


Se pagara el uso del equipo que el Fiscalizador considere necesario para la ejecución de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el contrato reajustados a la fecha de ejecución. De no existir salarios o costos horarios en el contrato estos se acordaran de mutuo acuerdo entre las partes


Se añadira a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje constituirá toda la compensación adicional que recibirá el Contratista por estos trabajos.

El uso de las herramientas menores no sera pagado, pues se considera incluido en los costos de mano de obra

Los pagos por estos conceptos seran cancelados dentro de los 15 días término, contados desde la fecha de aprobación; y,

El Contratista y el Fiscalizador deberan mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se ingresaran al Portal www.compraspublicas.gov.ec


 ING. BYRON FABARA
 FISCALIZADOR


 Ing. Mauricio Correa
 CONTRATISTA

TRABAJO COSTO + PORCENTAJE
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES : RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CONTRATISTA: Ing. Mauricio Correa
 RUBRO: Sumideros de calzada

HOJA # 2

CANTIDAD: 5.00 u
 FECHA: May-09

FISCALIZADOR Ing. Byron Fabara
 Formulario F6

1.- MATERIALES						
Nº	DESCRIPCION	Factura	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.1	Cemento	98177	Saco	2.50	5.81	14.53
1.2	Arena	161	m3	0.15	9.00	1.35
1.3	Taza y sifón	3311	unidad	5.00	20.00	100.00
1.4	Aro y rejilla H.F.	6061	UNIDAD	5.00	110.00	550.00
1.5	Tubería h.s.m.c.vibropresado	3317	UNIDAD	26.00	2.60	67.60
1.6	Agua		m3	0.50	0.40	0.20
1.7						
1.8						
SUBTOTAL 01						733.68

2.- MANO DE OBRA						
FACTOR REAJUSTE:			1.00			
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	# HORAS	S.R.H.	S.R.D. REAJUSTADO	COSTO TOTAL
2.1	CATEGORIA I	3.00	12.00	1.93	1.93	69.48
2.2	CATEGORIA III	1.00	12.00	1.93	1.93	23.16
2.3	CATEGORIA IV	0.30	12.00	1.93	1.93	6.95
2.4						
2.5						
SUBTOTAL 02						99.59

3.- EQUIPO/MAQUINARIA						
FACTOR REAJUSTE:			1.00			
Nº	DESCRIPCION	Nº	COSTO HORA	COSTO DIARIO Reajusta	Nº DIAS	COSTO TOTAL
3.1	Compactador		5.00	40.00	1.50	60.00
3.2				-		0.00
3.3				-		
3.4						
3.5						
SUBTOTAL 03						60.00

4.- COSTO TOTAL DIRECTO	893.26
5.- COSTO INDIRECTO CONTRACTUAL	19.00%
6.- COSTO TOTAL (Dolares)	1,062.99

NOTAS:

Los trabajos bajo la modalidad de costo + % se sujetarán a lo establecido en el art. 89 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación pública y su reglamento

La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán ser aprobados de manera previa por el Fisacalizador.

Se pagara al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se calculara sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados a la fecha de ejecución

Se pagara al Contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados por el y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo

Se pagara el uso del equipo que el Fiscalizador considere necesario para la ejecución de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el contrato reajustados a la fecha de ejecución. De no existir salarios o costos horarios en el contrato estos se acordaran de mutuo acuerdo entre las partes

Se añadira a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje constituirá toda la compensación adicional que recibirá el Contratista por estos trabajos.

El uso de las herramientas menores no sera pagado, pues se considera incluido en los costos de mano de obra

Los pagos por estos conceptos seran cancelados dentro de los 15 dias término, contados desde la fecha de aprobacion; y,

El Contratista y el Fiscalizador deberan mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se ingresaran al Portal www.compraspublicas.gov.ec

ING/BYRON FABARA
 FISCALIZADOR

Ing. Mauricio Correa
 CONTRATISTA

TRABAJO COSTO + PORCENTAJE
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES : RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CONTRATISTA: Ing. Mauricio Correa
 RUBRO: Desempedrado y reempedrado

HOJA # 3

CANTIDAD: 224.00 m2
 FECHA: May-09

FISCALIZADOR Ing. Byron Fabara
 Formulario F6

1.- MATERIALES						
Nº	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.1	lastre	161	m3	2.00	7.00	14.00
1.2	Piedra de empedrado	161	m3	3.00	9.00	27.00
1.3						
1.4						
1.5						
SUBTOTAL 01						41.00

2.- MANO DE OBRA						
		FACTOR REAJUSTE:		1.00		
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	# HORAS	S.R.H.	S.R.D. REAJUSTADO	COSTO TOTAL
2.1	CATEGORIA I	2.00	28.00	1.93	1.93	108.08
2.2	CATEGORIA III	4.00	28.00	1.93	1.93	216.16
2.3	CATEGORIA IV	0.50	28.00	1.93	1.93	27.02
2.4	OEP 1	1.00	28.00	2.04	2.04	57.12
2.5						
SUBTOTAL 02						408.38

3.- EQUIPO/MAQUINARIA						
		FACTOR REAJUSTE:				
Nº	DESCRIPCION	Nº	COSTO HORA	COSTO DIARIO	Nº DIAS	COSTO TOTAL
3.1	RETROEXCAVADORA 117	1.00	25.00	200.00	0.25	50.00
3.2				-		0.00
3.3						
3.4						
3.5						
SUBTOTAL 03						50.00

4.- COSTO TOTAL DIRECTO		499.38
5.- COSTO INDIRECTO CONTRACTUAL	19.00%	94.88
6.- COSTO TOTAL (Dolares)		594.26

NOTAS

Los trabajos bajo la modalidad de costo + % se sujetarán a lo establecido en el art. 89 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación publica y su reglamento
 La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán ser aprobados de manera previa por el Fiscalizador.
 Se pagara al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se calculara sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados a la fecha de ejecución
 Se pagara al Contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados por el y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo
 Se pagara el uso del equipo que el Fiscalizador considere necesario para la ejecución de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el contrato reajustados a la fecha de ejecución. De no existir salarios o costos horarios en el Se añadira a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje constituirá toda la compensación adicional que recibirá el Contratista por
 El uso de las herramientas menores no sera pagado, pues se considera incluido en los costos de mano de obra
 Los pagos por estos conceptos seran cancelados dentro de los 15 días término, contados desde la fecha de aprobacion; y,
 El Contratista y el Fiscalizador deberan mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se ingresaran al Portal www.compraspublicas.gov.ec

ING. BYRON FABARA
 FISCALIZADOR

Ing. Mauricio Correa
 CONTRATISTA

TRABAJO COSTO + PORCENTAJE
ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES : RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CONTRATISTA: Ing. Mauricio Correa
 RUBRO: Relleno compactado con suelo de préstamo

HOJA # 4

CANTIDAD: 22.00 m3
 FECHA: May-09

FISCALIZADOR Ing. Byron Fabara
 Formulario F6

1.- MATERIALES						
Nº	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.1	Material de préstamo	978	m3	22.00	4.00	88.00
1.2	agua		m3	2.20	0.40	0.88
1.3						
1.4						
1.5						
SUBTOTAL 01						88.88

2.- MANO DE OBRA						
		FACTOR REAJUSTE:		1.00		
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	# HORAS	S.R.H.	S.R.D. REAJUSTADO	COSTO TOTAL
2.1	CATEGORIA I	2.00	6.00	1.93	1.93	23.16
2.2	CATEGORIA III				-	0.00
2.3					-	0.00
2.4						
2.5						
SUBTOTAL 02						23.16

3.- EQUIPO/MAQUINARIA						
		FACTOR REAJUSTE:				
Nº	DESCRIPCION	Nº	COSTO HORA	COSTO DIARIO	Nº DIAS	COSTO TOTAL
3.1	Compactador		5.00	40.00	1.00	40.00
3.2				-		0.00
3.3						
3.4						
3.5						
SUBTOTAL 03						40.00

4.- COSTO TOTAL DIRECTO	152.04
5.- COSTO INDIRECTO CONTRACTUAL	28.90
6.- COSTO TOTAL (Dolares)	180.94

NOTAS:

Los trabajos bajo la modalidad de costo + % se sujetarán a lo establecido en el art. 89 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación publica y su reglamento
 La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán ser aprobados de manera previa por el Fiscalizador.

Se pagara al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada, que se calculara sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados a la fecha de ejecución

Se pagara al Contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados por el y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo

Se pagara el uso del equipo que el Fiscalizador considere necesario para la ejecución de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el contrato reajustados a la fecha de ejecución. De no existir salarios o costos horarios en el

Se añadirá a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje constituirá toda la compensación adicional que recibirá el Contratista por

El uso de las herramientas menores no será pagado, pues se considera incluido en los costos de mano de obra

Los pagos por estos conceptos serán cancelados dentro de los 15 días término, contados desde la fecha de aprobación, y.

El Contratista y el Fiscalizador deberán mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se ingresaran al Portal www.compraspublicas.gov.ec

ING. BYRON FABARA
 FISCALIZADOR

Ing. Mauricio Correa
 CONTRATISTA



DESBANQUE Y RASANTEO PASAJE



DESBANQUE Y RASANTEO PASAJE



DESBANQUE CALLE EJE A





RELLENO COMPACTADO CON SUELO DE PRESTAMO



SUMIDEROS



DESEMPEDRADO Y REEMPEDRADO

/ACHIE SALTO S RAUL ENRIQUE

ERCASA®

FACTURA

Matríz : Luciano Guerrero s/n y Línea Férrea
Teléfonos: 2850 202 * 2820 756
AMBATO - ECUADOR

001 - 001

№ 003317

RUC : 1800513093001
AUTORIZACION. SRI : 1106029783

THE MUSEUM OF

ICIAL:

N: MAGALLANES 303

TELEFONO: 2423-315

10055955/2007

GUÍA DE REMISION :

Ciudad	Día	Mes	Año
América	15	05	09

[illegible]

JARDO RUIZ VILLAFUERTE
OFFSET RUIZ - Telf : 032 825326
5831001 AUTORIZACION SRI: 1379
ITO 2008 - DEL 003201 AL 003400
IRRIENTE / Copia : EMISOR

SUB TOTAL

DESCUENTO

IWA-125

IVA 0%



OLMEDO EDUARDO RUIZ VILLAFUERTE
IMPRESA OFFSET RUIZ - Tel: 032 825326
RUC: 1800125631001 AUTORIZACION SRI: 1378
CADUCA AGOSTO 2009 - DEL 003201 AL 003400
Blanco :ADQUIRIENTE / Copia : EMISOR

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 7/20%

IVA 0%

~~1~~

CALVACHE SALTOS RAUL ENRIQUE

“ERCASA”

FACTURA

Matríz : Luciano Guerrero s/n y Línea Férrea
Teléfonos: 2850 202 * 2820 756
AMBATO - ECUADOR

001 - 001

No: 003311

RUC : 1800513093001
AUTORIZACION. SRI : 1106029783

SR. (ES): 146 MAURICIO CORREA

RAZON SOCIAL :

DIRECCION: CAJUE GARCIA DE LA VEGA TELEFONO: 2423315

C.I. ó R.U.C.: 1802155695091

Ciudad	Día	Mes	Año
Amazul	29	10	2009

[illegible]

OLMEDO EDUARDO RUIZ VILLAFUERTE
 IMPRENTA OFFSET RUIZ - Tel: 032 825326
 RUC: 1800125631001 AUTORIZACION SRI: 1378
 CADUCA AGOSTO 2009 - DEL 003201 AL 003400
 Blanco -ADQUIRIENTE / Copia : EMISOR

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 7/20%

IVA 0%

~~10~~

iles Navanete, Anavel Elizabeth

COOPERATIVA DE TRANSPORTES EN
VOLOQUETAS HERCULES

la: 12 de Noviembre: Av. Bolivariana s/n

Telf: 2349230

AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.L. 1107343240

1802155695001

INC. MAURICIO CORREA

LO VIKENTINA

R.U.C. 1803006731001

FACTURA

001 - 001

Nº 0000161

FECHA DIA MES AÑO
01 08 09

Teléfono:

DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
m3 DE ARENA	9	36
m3 DE RIPIO	9	36.

Moreira Esteban Eduardo Nechita / Imprenta USSANTI
Aut. 1499 / RUC: 1802066617001 / Caduca: Abril / 2010
0151 al 0250

SUB-TOTAL 72.00

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA %

V. TOTAL S 72.00

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Mejía Quiguiri Jaime Bolívar

Av. Manuelita Sáenz s/n y Antonio Clavijo

Telf: (03) 2849230 / 099930905

AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.L. 1106849377

R.U.C. 1803219847001

FACTURA

001 - 001

Nº 0000975

FECHA DIA MES AÑO
17 07 09

Teléfono:

RUC: 1802155695001

Señor: INC. MAURICIO CORREA

Dir: MACALLANES

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	TRANSPORTE DE	4	170.00
	MATERIALES		

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nechita / Imprenta USSANTI
Aut. 1499 / RUC: 1802066617001 / Caduca: Abril / 2010
Serie C0931 al 01600

SUB-TOTAL 170.00

DESCUENTO

IVA 0 %

IVA 0 %

V. TOTAL S 170.00

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-03-01 Hasta: 2009-03-31	2009-04-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		N° RUC	
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695001 - 0001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa		Sector Municipal	Teléfono
LA VICENTINA MAGALLANEZ 303 ALMAGRO		null	823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado			
CORREA TERAN ALEX MAURICIO			
Esta planilla es pagada con :			
Fondos propios			

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1802287571	PULLUPAXI SANGUCHO JOSE VICTOR	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
2	1803320934	SANCHEZ MEDINA CESAR GABRIEL	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
3	1803676483	SANCHEZ PULLUPAXI SEGUNDO BLASCO	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$337.56			\$97.32		\$0.00	
IECE 0.5 %						\$1.68			
SECAP 0.5 %						\$1.68			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
3	TOTAL	\$337.56	\$97.32	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$1.6

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SECTOR PRIVADO 8.33 -CT	\$337.56	\$97.32	\$0.00	\$0.00	\$1.68
TOTAL	\$337.56	\$97.32	\$0.00	\$0.00	\$1.68



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-04-01 Hasta: 2009-04-30	2009-05-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695001 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LA VICENTINA MAGALLANEZ 303 ALMAGRO	null	823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
CORREA TERAN ALEX MAURICIO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1802287571	PULLUPAXI SANGUCHO JOSE VICTOR	\$218.00	30	28.83	\$62.85	0	\$0.00	0
2	1803320934	SANCHEZ MEDINA CESAR GABRIEL	\$218.00	30	28.83	\$62.85	0	\$0.00	0
3	1803676483	SANCHEZ PULLUPAXI SEGUNDO BLASCO	\$130.80	18	28.83	\$37.71	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$566.80			\$163.41		\$0.00	
IECE 0.5 %						\$2.83			
SECAP 0.5 %						\$2.83			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
3	TOTAL	\$566.80	\$163.41	\$0.00	\$0.00	\$2.83	\$2.8

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SECTOR PRIVADO 8.33 -CT	\$566.80	\$163.41	\$0.00	\$0.00	\$2.83
TOTAL	\$566.80	\$163.41	\$0.00	\$0.00	\$2.83



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-05-01 Hasta: 2009-05-31	2009-06-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		N° RUC
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695001 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LA VICENTINA MAGALLANEZ 303 ALMAGRO	nuff	823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
CORREA TERAN ALEX MAURICIO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1802287571	PULLUPAXI SANGUCHO JOSE VICTOR	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
2	1803320934	SANCHEZ MEDINA CESAR GABRIEL	\$218.00	30	28.83	\$62.85	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$330.52			\$95.29		\$0.00	
IECE 0.5 %						\$1.65			
SECAP 0.5 %						\$1.65			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
2	TOTAL	\$330.52	\$95.29	\$0.00	\$0.00	\$1.65	\$1.6

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE	
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SECTOR PRIVADO 8.33 -CT	\$330.52	\$95.29	\$0.00	\$0.00	\$1.65	
TOTAL	\$330.52	\$95.29	\$0.00	\$0.00	\$1.65	
TOTAL A PAGAR				\$98.59		



I. MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

No. 00000003

PROYECTO: IMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTROS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. BYRON FABARA

FECHA: AMBATO, MARZO 18 / 09

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- SE REALIZA LA EXCAVACION PARA BORDILLOS EN LA CALLE LÓPEZ DE VEGA
- SE ENCOFRE Y SE FUNDE LOS RESPECTIVOS BORDILLOS TANTO COMO EN EL LADO DERECHO Y EN EL LADO IZQUIERDO
- SE SOLICITA AL DPTO. DE PLANIFICACION QUE UBIQUEN LOS EJES DE VIA EN LA CALLE RAMON JIMENEZ.

PERSONAL:

1 MAESTRO
3 ALBAÑILES
3 OBREROS

EQUIPO:

- CONCRETO
- HERRAMIENTA MANUAL

ESTADO DEL TIEMPO:

NUBLADO

CONSULTAS:

- POR LA UBICACION DE UN TERRENO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA LINEA DE FABRICA EN LAS CALLES RAMON JIMENEZ Y LOPEZ DE VEGA, FISCALIZACION AUTORIZA EL DESBANQUE RESPECTIVO. EL CUAL SE PAGARA COSTO + PORCENTAJE.

ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES:

OBSERVACIONES:

f) Conforme

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISOR



I. MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

No. 0000031

PROYECTO: EMENDACIONES, BORILLAS Y ACERAS EN CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTROS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. DYLAN FABIAN

FECHA: AMBATO, MAYO 4 10r

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- FUNDICION DE ACERAS
- NIVELACION DE SUBGRANTE PARA DAPORADO EN PASAJE SN

PERSONAL:

1 MAESTRO

2 ALBAÑILES

4 OFICIALES

EQUIPO:

HERRAMIENTA MANUAL

ESTADO DEL TIEMPO:

SOLEADO

CONSULTAS: SE SOLICITA A FISCALIZACION AUTORIZAR LA COLOCACION DE SUMIDERO EN PARTES CRITICAS

ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES: Se autoriza colocar sumideros (s)
2 Garcilazo de la Vega
2 PASAJE SN
1 RAMON JIMENEZ
CON EL OBJETO DE PRECAUTELAR EL TRABAJO. DOS MISTROS
QUE SE PAGARAN CON COSTO + 10%

OBSERVACIONES:

f) Conforme

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

IN MEMO
SUPERVISOR



I. MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

No. 0000032

PROYECTO: EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRO:
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. BYRON FABARO

FECHA: AMBATO, MAYO 5/09

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJO REALIZADO:

- SE EXCAVA Y COLoca SURIDEROS EN LOS LUGARES AUTORIZADOS POR FISCALIZACION

PERSONAL:

1 MAESTRO

1 DIBAJA

4 OFICIALES

EQUIPO:

herramienta manual

ESTADO DEL TIEMPO:

SOLEADO

CONSULTAS: - NO SE PUEDE REALIZAR EL TRABAJO EN UN TRAMO DE CALLE EJE A POR LO QUE SE SOLICITA SE AUTORIZA EL DESBANCHE DE LA CARRERA
- SE SOLICITA ADEMÁS SE AUTORIZA EL RELLENO DE LA CALLE RAMON JIMENEZ

ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES: Se autorizan los siguientes trabajos:
el desbancche y resaqueo del pasaje y el desbancche de la calle eje A. trabajos a pagarse con costo + 10

OBSERVACIONES:

f) Conforme

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Supervisor



I. MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

No. 0000033

PROYECTO: EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACEROS EN CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTAS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. BRYON FAGARA

FECHA: AMBATO, MAYO 6/09

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS REALIZADOS:

- COMPACTACION DE ZANJAS PARA SUCIDROS
- DESBARRIQUE Y PASANTEO DE VÍAS AUTORIZADAS POR FISCALIZACIÓN

PERSONAL:

1 MAESTRO

2 ALBAÑILES

4 OFICIALES

EQUIPO:

HERRAMIENTA MANUAL

ESTADO DEL TIEMPO:

SOLEADO

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES: Se autoriza el relleno de la calle Ramon Jimenez con suelo de préstamo, trabajo a pagarse bajo la modalidad de costo + %

f) Conforme

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISOR



I. MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

No. 0000036

PROYECTO: EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y ORO
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: ING. DYRON FABARA

FECHA: AMBATO, MAYO 11/09

LIBRO DE OBRA

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA

TRABAJO REALIZADO:

- EMPEDRADO DE CALLE A Y GARCILAZO DE LA VEGA
- PROVISION DE PIEDRA DOLA EN TRAMOS FALTANTES

PERSONAL:

1 MESTRO

7 ALBAÑILES

4 OFICIALES

EQUIPO:

herramienta manual

ESTADO DEL TIEMPO:

soleado

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACIÓN

INSTRUCCIONES:

AUTORIZACIONES: Por orden verbal de la JUC Directora de obras públicas se solicita que se señale un tramo de la calle Ramon Jimenez y empedre el ancho total de la misma para que quede uniforme trabajos a pagarse con costo + 10%


OBSERVACIONES:

f) Conforme

CONTRATISTA

FISCALIZADOR

Supervisor



REPÚBLICA DEL ECUADOR

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

21563
Ing Fabola
28-VII-09
Paf

NOTIFICACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA

Ambato, 24 de Julio del 2009

Ingeniero:

Correa Terán Alex Mauricio

CONTRATISTA

Comunico a usted que se encuentra listo el pago por el

CUR

No 3767

VALOR

\$ 2.291.08

CONCEPTO: Planilla avance 3, empedrado, bodillos, aceras calles Ramón Jiménez, Garcilazoi de la Vega y otras. Parroquia Matriz, sector Seminario, Fat. 309.



Atentamente

Lcdo Marco Montalvo Aguirre

TESORERO GENERAL

CC CONTABILIDAD

OPM





19063

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

NOTIFICACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA

Ambato, 15 de Junio del 2009

Ingeniero:

Correa Terán Alex Mauricio.

CONTRATISTA

Ing Fobate
17-01-09
Def

Comunico a usted que se encuentra listo el pago por el

CUR

No 3078

VALOR


\$ 2.585.21


CONCEPTO: Planilla 2, empedrado, bordillos, aceras calles Ramón Jimenez, Garcilazo de la Vega y otras Seminario Mayor.

Atentamente

Lcdo Marco Montalvo Aguirre
TESORERO GERNERAL
CC CONTABILIDAD
OPM

iva:





REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

19295
Ing Fabra
07-VII-09
Fuf

NOTIFICACIÓN DE PAGO A CONTRATISTA

Ambato, 03 de Julio del 2009

Ingeniero:

Correa Terán Alex Mauricio

CONTRATISTA

Comunico a usted que se encuentra listo el pago por el

CUR

No 3769


VALOR

\$ 1.396.68

CONCEPTO: Planilla 3, orden de cambio final, empedrado bordillos y aceras calles Ramón Jiménez, Gracilazo de la Vega y otras parroquias en la parroquia La Matriz, sector Seminario Mayor, Fact. 310

Atentamente

Lcdo Marco Montalvo Aguirre
TESORERO GERNERAL
CC CONTABILIDAD
OPM





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-09-2506

22 JUN. 2009

Señor
Ney Abedrabbo
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

Señor Director:

Para su tramite de pago respectivo, adjunto encontrará: Planilla N.-3, Reajustada y Orden de Cambio Final de la obra: **"EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMÓN JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR"**, código N.- 004-MC-OB-OPM-2008 contratada con el Ing. Mauricio Correa.

Planilla N.-3, Reajustada	\$ 3.725,02 USD
Orden de Cambio Final	\$ 1.410,79 USD

Atentamente,


Vto Bno


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Ivón Mayorga
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: Planilla
2009-06-12
Elizabeth M.



Correa Terán Alex Mauricio

RUC N°
1802155695001

AUTORIZACION SRI N°
1106584570

Dirección Matríz: Magallanes 3 - 03 y Almagro

FACTURA

Ambato - Ecuador

001-001 N° 000308

DIA MES AÑO

FECHA 22 06 2009

RUC / CI 1860000 210001


Guía de Remisión

Sr. MUNICIPIO DE AMBATO

Dirección: BOLIVAR 523 Y CASTILLO Telf.: 2997800

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	EMPEDRADOS, BORDILLOS Y		
	ACERAS EN CALLES RACION		
	JIRENEZ, GARCILAZO DE		
	LA UEGA Y OTRAS		
	PLANILLA # 3		3.725,00

CADUCA: ENERO / 2010
DEL 000301 AL 000350


FIRMA AUTORIZADA

Subtotal 3.725,00

Descuento

IVA %

IVA 0%

TOTAL USD 3.725,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

OLMEDO EDUARDO RUIZ VILLARUETE - IMPRENTA OFFSET RUIZ AMBATO - RUC: 1800125631001 - AUTORIZACION: 1379

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA #

3

OBRA : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09
CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA
VALOR CONTRATO \$: 23,404.04
PLAZO : 68 DÍAS
PERIODO : May-09

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE	21,089.82	3,725.02	24,814.84
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS			-
VALOR PLANILLA REAJUSTADA	21,089.82	3,725.02	24,814.84
ANTICIPO 60%	14,042.42		14,042.42
IMPUESTO A LA RENTA 1%	210.90	37.25	248.15
ARTICULO 117 LCP 1%			-
ARTICULO 118 LCP 1%			-
OTROS DESCUENTOS	-		-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: \$/.	6,836.60	3,687.77	10,524.27

FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09
VALOR DEL ANTICIPO 14,042.42
VALOR AMORTIZADO 14,042.42
SALDO POR AMORTIZAR -

OBSERVACIONES:


REVISO


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MANUEL CHAGCHA
JEFE DE SECCION

VISTO BUENO


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA


ING. IVON MAYORGA G.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

OBRA

: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09

03 POR: \$ 3,725.02

CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA

FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09**VALOR CONTRATO \$: 23404.04**

Sep-08

[illegible]

ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR

ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

1. MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

REAJUSTE PLANILLA N° 03

POR \$

0.00


FORMULA:							
Pr = Po (0.264 — +0.101 — +0.223 — +0.352 — +0.060 —)							
Bo Eo MPo Co Xo							
COD	DESCRIPCION	INDICE (1)	INDICE (0)	RELACION c = a/b	COEF. d	FACTOR e = d*c	OBSERVACIONES
B	Mano de obra	14.390	14.390	1.000	0.264	0.264	Nivel nacional
E	Equipo y maquinaria const. vial	120.420	120.420	1.000	0.101	0.101	Nivel nacional
MP	Materiales pétreos	219.070	219.070	1.000	0.223	0.223	Tungurahua
C	Cemento portland tipo 1 sacos	135.740	135.740	1.000	0.352	0.352	Nivel nacional
X	Indice de precios consumidor	122.850	122.850	1.000	0.060	0.060	Ambato
					0.000		
					0.000		
					0.000		
					0.000		
					0.000		

VALOR DE LA PLANILLA # 3		\$	3,725.02	1.000	1.000	← Factor reajuste	
PERIODO:	May-09			VALOR A REAJUSTARSE	(Po)		3,725.02
FECHA PROPUESTA:	Oct-08			VALOR REAJUSTADO	(Pr=F*Po)		3,725.02
FECHA ELABORACION:	Jun-09			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)			0.00
REAJUSTE:	PROVISIONAL			MENOS 1% ART. 118 L.C.P.			0.00
OBSERVACIONES:	Sub-indices 0 → Nov-08			MENOS 1% LEY ESCALAFON I.CIVILES			0.00
	Sub-indices 1 → (DISP.) Nov-08			OTROS DESCUENTOS			
Po = Valor a reajustar		\$	3,725.02	TOTAL A PAGARSE:			0.00

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO

			Bo Nov-08		B1 Nov-08	
COD	DESCRIPCION	C. TIPO	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
01	Categoría 1	0.545	14.2	7.74	14.2	7.74
03	Categoría 3	0.309	14.2	4.39	14.2	4.39
04	Categoría 4	0.082	14.2	1.16	14.2	1.16
10	Chofer 1ra (	0.02	18.87	0.38	18.87	0.38
08	Mecánico 1	0.044	16.27	0.72	16.27	0.72
		1.000	Bo =	14.39	B1 =	14.39


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

**ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

ORDEN DE CAMBIO N° : FINAL

OBRA: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 23,404.04

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO				
RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
Aceras de h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre subrasante compacta	m2	-364.24	7.40	-2,695.38
Bordillos de h.c.80% h.s. f'c=210 kg/cm2 20*50 cm	m3	19.93	83.28	1,659.77
Calzada de piedra bola t.n. 10 cm	m2	1,023.80	2.39	2,446.40
				1,410.79

EXCESO

MONTO CONTRATADO

MONTO EJECUTADO (NO INCLUYE COSTO NI REAJUSTE)

1,410.79

1,410.79

23,404.04

24,814.83



**ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA**



**ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR**

PROYECTO:	EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES.
CONTRATISTA:	Ing. Mauricio Correa T.

PROYECTO:

EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:

CONTRATISTA:

Ing. Mauricio Correa T.

PERIODO: Mayo de 2009

PERIODO: Mayo de 2009														
ITEM	RUBRO	UNIDA	UBICACION	TIPO	O	a/ m	b m	c m	h/g m	No.	Resultado	Total	P	Observaciones
1	Aceras h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre sub rasante co	m2	Garcilazo de la Vega	r		130,30	1,36		1,00	1,00	177,21		p3	Lado Derecho
			Calle Eje A	r		98,00	1,35		1,00	1,00	132,30		p3	Lado Izquierdo
				trr		2,40	1,90		1,00	1,00	2,28		p3	
				r		4,70	1,20		1,00	1,00	5,64		p3	Lado Derecho
				r		2,00	1,35		1,00	1,00	2,70		p3	
				r		21,00	1,20		1,00	1,00	25,20		p3	
				r		78,20	1,35		1,00	1,00	105,57		p3	
				tra		2,40	1,30	3,10	1,00	1,00	5,74		p3	
			Lope de Vega	r		15,40	1,35		1,00	1,00	20,79		p3	Lado Derecho
				r		19,25	2,35		1,00	1,00	45,24		p3	Lado Izquierdo
				r		11,50	2,35		1,00	1,00	27,03		p3	
			Ramon Jiménez	tra		2,35	1,40	2,80	1,00	1,00	5,25		p3	Lado Derecho
				r		66,40	2,35		1,00	1,00	156,04		p3	
				r		35,65	2,35		1,00	1,00	83,78		p3	
				trr		2,35	3,90		1,00	1,00	4,58		p3	
				tra		2,33	2,00	2,20	1,00	1,00	4,76		p3	Lado izquierdo
				trr		2,00	2,00		1,00	1,00	2,00		p3	
				r		163,50	2,35		1,00	1,00	384,23		p3	
				r		15,20	2,33		1,00	1,00	35,42	1.225,76	p3	
												1.148,86	p3	
												76,80	p3	
2	Bordillos de h.c. 60% h.s. f'c=210 kg/cm2 20 * 50 cm	m3	Garcilazo de la Vega	r		131,40	1,00		0,0958	1,00	12,59		p3	Lado derecho
				r		1,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,05		p3	
			Calle Eje A	r		103,70	1,00		0,0958	1,00	9,93		p3	Lado izquierdo
				r		16,30	1,00		0,0298	-1,00	-0,49		p3	
				r		111,50	1,00		0,0958	1,00	10,68		p3	Lado Derecho
				r		23,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,71		p3	
			Lope de Vega	r		39,35	1,00		0,0958	1,00	3,77		p3	Lado izquierdo
				r		11,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,35		p3	
				r		19,00	1,00		0,0958	1,00	1,82		p3	Lado Derecho
				r		0,90	1,00		0,0298	-1,00	-0,03		p3	
			Ramon Jiménez	r		197,90	1,00		0,0958	1,00	18,96		p3	Lado izquierdo
				r		15,65	1,00		0,0298	-1,00	-0,47		p3	
				r		66,00	1,00		0,0958	1,00	6,32		p3	Lado Derecho
				r		15,70	1,00		0,0298	-1,00	-0,47		p3	
				r		43,15	1,00		0,0958	1,00	4,13		p3	
				r		1,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,05		p3	
			Blasco Ibañez	r		119,60	1,00		0,0958	1,00	11,46		p3	Lado derecho
				r		40,60	1,00		0,0298	-1,00	-1,21		p3	
				r		134,60	1,00		0,0958	1,00	12,89		p3	Lado izquierdo
				r		26,50	1,00		0,0298	-1,00	-0,79	87,93	p3	
												88,47	p3	
												-0,54	p3	

Ing. Mauricio Correa T.
CONTRATISTA



COMPACTACION Y FUNDICION DE ACERAS



CURADO DE ACERAS Y EMPEDRADO



EMPEDRADOS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-05-01 Hasta: 2009-05-31	2009-06-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695001 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
LA VICENTINA MAGALLANEZ 303 ALMAGRO	null	823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
CORREA TERAN ALEX MAURICIO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1802287571	PULLUPAXI SANGUCHO JOSE VICTOR	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
2	1803320934	SANCHEZ MEDINA CESAR GABRIEL	\$218.00	30	28.83	\$62.85	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$330.52			\$95.29		\$0.00	
IECE 0.5 %						\$1.65			
SECAP 0.5 %						\$1.65			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
2	TOTAL	\$330.52	\$95.29	\$0.00	\$0.00	\$1.65	\$1.6

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SECTOR PRIVADO 8.33 -CT	\$330.52	\$95.29	\$0.00	\$0.00	\$1.65
TOTAL	\$330.52	\$95.29	\$0.00	\$0.00	\$1.65
TOTAL A PAGAR				\$98.59	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-05-01 Hasta: 2009-05-31	2009-06-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695000 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
Magallanes 303 y Almagro (Vicentina)	null	032823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
CORREA TERAN ALEX MAURICIO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1305706721	CASANOVA MELO ANA BESPERTINA	\$200.00	30	20.5	\$41.00	0	\$0.00	0
		SUBTOTAL	\$200.00			\$41.00		\$0.00	
		IECE 0 %				\$0.00			
		SECAP 0 %				\$0.00			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
1	TOTAL	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE	
AFILIADO- DOMESTICOS - CT	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL A PAGAR				\$41.00		



Banco Bolivariano

R. U. C. : 0990379017001

Comprobante de
Transacción

E 24056089

¿Sabías que abrimos
las 24 horas?
Acude a...

veinti4

iBanca sin horarios!
COMODIDAD Y SEGURIDAD
CON UNA SOLA LLAVE.

Consúltanos

www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas
llamar por celular digita (04) 231 0001

2559 06/12/2009 12:37:19 121 1 eortizn
BCO. BOLIVARIANO SEC.:200906121435399082
ON 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H=N
Este pago sera procesado el 06/12/2009
EMPRESA: 2494 IESS
Comprobante: 0000000019406562
Concepto: PAGO DE PLANILLAS
Identificación: 1802155695001
Nombre: CORREA TERAN ALEX MAURICIO
No. TRX IESS: 0000179756
EFE: 98.59
TOTAL: us\$98.59 IP 2559

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.



Banco Bolivariano

R. U. C. : 0990379017001

Comprobante de
Transacción

E 24056088

¿Sabías que abrimos
las 24 horas?
Acude a...

veinti4

iBanca sin horarios!
COMODIDAD Y SEGURIDAD
CON UNA SOLA LLAVE.

Consúltanos

www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas
llamar por celular digita (04) 231 0001

2557 06/12/2009 12:36:41 121 1 eortizn
BCO. BOLIVARIANO SEC.:200906121435397580
ON 3925 RECAUDACION DE OBLIGACIONES IESS H=N
Este pago sera procesado el 06/12/2009
EMPRESA: 2494 IESS
Comprobante: 0000000018953232
Concepto: PAGO DE PLANILLAS
Identificación: 1802155695
Nombre: CORREA TERAN ALEX MAURICIO
No. TRX IESS: 0000179745
EFE: 41.00
TOTAL: us\$41.00 IP 2557

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-09-2404

05 JUN. 2009

Ingeniera
Ivón Mayorga
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
Presente

Señora Directora:

En atención al oficio sin número, suscrito por el Ing. Mauricio Correa, contratista de la obra "EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMÓN JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR", código N.-004-MC-OB-OPM-2008 contratada con el mediante el cual solicita la Recepción Provisional.

En mi calidad de Fiscalizador Certifico que la solicitud si procede, por lo que pido se autorice iniciar el trámite y se nombre la respectiva comisión.

Atentamente,


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE DE PARROQUIAS


TECNICO: 1
DELEGADO: 2

ING. ROGELIO CARRASCO.....
ING. JUAN RUIZ
ING. DARWIN BARBA.....
ING. LUCIANO ALTAMIRANO.....
ING. PIEDAD LOPEZ.....
ING. RODRIGO SOLIS.....
ING. FRANCISCO CEVALLOS.....
ING. HERNAN SANDOVAL.....
ING. ABEL VINUEZA.....
ING. OSWALDO MANOTOA.....

ING. VITALIANO OÑATE.....
ING. IVAN SANGUIL.....
ING. ALFREDO ACOSTA.....
ING. MANUEL CHAGCHA.....
ING. BYRON FABARA.....
ING. RAMIRO FIALLOS.....
ING. JORGE BENAVIDES.....
ING. GUILLERMO CUNALATA.....
ING. ELSA JIMENEZ.....
ING. ISABEL MOSQUERA.....


Ing. Ivón Mayorga Guerrero
DIRECTORA OBRAS PUBLICAS

Anexo: oficio
2009-06-04
Elizabeth M.





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 046631

OFICIO Nº 04

**PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:
RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS**

CODIGO: 004-MC-OB-OPM-2008

DE: Ing. Mauricio Correa Terán

PARA: Ing. Manuel Chagcha
JEFE SECCION PARROQUIAS

FECHA: Junio 03 del 2009


REFERENCIAS: Adjunto al presente se servirá encontrar los anexos de la planilla Nº 3 del Contrato a mi cargo, para su análisis y aprobación.

Por su atención, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Mauricio Correa Terán
CONTRATISTA

*Atender Ing. Byron Fabra
Junio 4/2009.
[Signature]*





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-09-2010

18 MAYO 2009

Señor
Ney Abedrabbo
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

Señor Director:

Para su trámite de pago respectivo, adjunto encontrará: Planilla N.-2, Reajustada de la obra:
"EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMÓN JIMÉNEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y
OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR", código N.- 004-MC-OB-OPM-
2008 contratada con el Ing. Mauricio Correa.


Valor de Planilla N.-2 \$ 10.189,06 USD

Atentamente,

Vto Bno


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Ivón Mayorga
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Adj: Planilla
2009-05-13
Elizabeth M.



ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA N

2

OBRA : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09
CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA
VALOR CONTRATO \$: 23,404.04
PLAZO : 68 Días
PERIODO : Abr-09

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE	10,900.76	10,189.06	21,089.82
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS	-	-	-
VALOR PLANILLA REAJUSTADA	10,900.76	10,189.06	21,089.82
ANTICIPO 80%	6,540.46	7,501.96	14,042.42
IMPUESTO A LA RENTA 1%	109.01	101.89	210.90
ARTICULO 117 LCP 1%	-	-	-
ARTICULO 118 LCP 1%	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: SI.	4,251.29	2,585.21	6,836.50

FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09

VALOR DEL ANTICIPO 14,042.42

VALOR AMORTIZADO 14,042.42

SALDO POR AMORTIZAR -

OBSERVACIONES:


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

REVISOR


ING. MANUEL CHAGCHA
JEFE DE SECCION

VISTO BUENO


ING. IVON MAYORGA
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

PROYECTO : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

POR \$

0.00

			Bo		B1	
				Nov-08		Nov-08
COD	DESCRIPCION	C. TIPO	S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
01	Categoría 1	0.545	14.20	7.74	14.20	7.74
03	Categoría 3	0.309	14.20	4.39	14.20	4.39
04	Categoría 4	0.082	14.20	1.16	14.20	1.16
10	Chofer 1ra (	0.020	18.87	0.38	18.87	0.38
08	Mecánico 1	0.044	16.27	0.72	16.27	0.72
		1.000	Bo =	14.39	B1 =	14.39

ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

Correa Terán Alex Mauricio

RUC N°
1802155695001

AUTORIZACION SRI N°
1106584570

Dirección Matriz: Magallanes 3 - 03 y Almagro

FACTURA

Ambato - Ecuador

001-001 N° 000304

DIA MES AÑO
FECHA 18 05 2009

RUC / CI 186000021001

Guía de Remisión

Sr. MUNICIPIO DE AMBATO

Dirección: BOLIVAR 573 Y CASTILLO Telf.: 2997800

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	EMPEDRADOS, DORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RACION JIGENER, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS		
	PLANILLA #2		10.183,06

CADUCA: ENERO / 2010
DEL 000301 AL 000350


FIRMA AUTORIZADA

Subtotal 10.183,06
Descuento
IVA %
IVA 0%
TOTAL USD 10.183,06

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

OLMEDO EDUARDO RUIZ VILLAFUERTE - IMPRENTA OFFSET RUIZ AMBATO - RUC: 1800125831001 - AUTORIZACION: 1378



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-09-1139

19 MAR. 2009

Señor Ingeniero
Mauricio Correa
CONTRATISTA
Presente

Señor Contratista:

Notifico a usted que el control de la obra: **"EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR"** código 004-MC-OB-OPM-IMA-2008, se realizará a través de la Sección Parroquias, con el Ingeniero Byron Fabara S, agradeceré se sirva dar cumplimiento a las siguientes disposiciones:

1. Toda comunicación deberá dirigirse directamente al Ingeniero Jefe de la Sección Parroquias Ingeniero Manuel Chagcha P.
2. El Contratista llevará durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos un LIBRO DE OBRA, en original y una copia, conforme al formato que adjunto, que proporcionará el contratista, deberá llenarse diariamente y suscribirán fiscalizador y contratista.
3. El contratista elaborará y presentará las planillas mensuales con sus respectivos anexos y mediciones, las cuales se podrán en consideración de la Fiscalización en los cinco primeros días del mes siguiente al de ejecución y serán aprobados por ella en el término de diez días. Si por causas imputables el contratista no se tramitase las planillas dentro de los tiempos previstos se considerará como mora del contratista se aplicará lo dispuesto en el Art. 133 Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
4. Presentará las reprogramaciones
 - a: Inicio de obra (fecha del anticipo)
 - b: Si se produjeren aumentos o disminuciones significativos en los volúmenes de obra.
5. El Fiscalizador designado en el término de tres días a partir de la fecha de la presente comunicación elaborará el reajuste del anticipo por lo que pido se acerque de este término para la suscripción del mismo.
6. En caso de existir fundiciones de hormigón, para el control de calidad del mismo, el contratista deberá mantener en obra por lo menos cuatro moldes cilíndricos y obligatoriamente los ensayos de las mismas se realizarán máximo a los 28 días de edad para determinar su calidad. En caso de realizarse los ensayos pasados los 28 días de edad se efectuará la corrección por regresión correspondiente.../...



**REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

.../...

Hoja (2)

OPM-09-1139

7. El contratista dirigirá el pedido de recepción provisional al Jefe de la Sección Parroquias, anexando la planilla de cuenta final.
8. El fiscalizador en el término de quince días de nombrada la comisión para la recepción de obra, elaborada la liquidación de pagos al contratista y el acta correspondiente con la finalidad que los delegados puedan revisar y suscribir la misma dentro del término antes indicado.

Seguro de contar con su gentil atención.

Atentamente,

**Ing. Byron Fabara S.
FISCALIZADOR**

**Ing. Manuel Chagcha P.
JEFE DE PARROQUIAS**



2008-12-15
Elizabeth M



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-09-0640

FW

16 FEB. 2009

16 FEB. 2009

Arquitecto
Marcelo Aguiar
Director de Planificación
Presente

De mi consideración:

De acuerdo al Plan de Obras 2009, solicito de la manera más comedida el replanteo de las calles Juan Ramón Jiménez y Gracilazo de la Vega, por cuanto se iniciarán los trabajos de empedrado, aceras y bordillos mediante contrato suscrito con el Ing. Mauricio Correa..

Por la atención al presente, suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Ivón Mayorga Guerrero
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 046632

OFICIO Nº 03

**PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:
RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS**

CODIGO: 004-MC-OB-OPM-2008

DE: Ing. Mauricio Correa Terán

PARA: Ing. Manuel Chagcha
JEFE SECCION PARROQUIAS


FECHA: Mayo 22 del 2009

REFERENCIAS: Por el presente comunico a Ud. Que los trabajos contratados han sido concluidos, por lo tanto solicito se proceda a realizar la Recepción Provisional de la Obra y la liquidación económica de la misma.

Por su atención, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Mauricio Correa Terán
CONTRATISTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 042376

OFICIO N° 02

**PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:
RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS**

CODIGO: 004-MC-OB-OPM-2008

DE: Ing. Mauricio Correa Terán

PARA: Ing. Manuel Chagcha
JEFE SECCION PARROQUIAS

FECHA: Mayo 04 del 2009

REFERENCIAS: Adjunto al presente se servirá encontrar los anexos de la planilla N° 2 del Contrato a mi cargo, para su análisis y aprobación.

Por su atención, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

**Ing. Mauricio Correa Terán
CONTRATISTA**

*Atender by Byron Fabian
Mayo 6/2009
[Signature]*

RECEIVED OF DEPT. OF

05 MAYO 2009

Fecha

Recibido

Por



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-09-1639

Señor
Ney Abedrabbo
DIRECTOR FINANCIERO
Presente

Señor Director:

Para su tramite de pago respectivo, adjunto encontrará: Reajuste del Anticipo, Valor de Planilla N.-1, Reajuste de Planilla N.-1 y Orden de Cambio N.-1 de la obra: "EMPEDRADO, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMÓN JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN LA PARROQUIA LA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR ", código N.- 004-MC-OB-OPM-2008 contratada con el Ing. Mauricio Correa.


Reajuste del Anticipo	\$ 0,00
Valor de Planilla N.-1	\$ 10.900,76
Reajuste de Planilla N.-1	\$ 0,00
Orden de Cambio N.-1	\$ 1.704,74

Atentamente,

Vto Bno


Ing. Byron Fabara
FISCALIZADOR


Ing. Manuel Chagcha
JEFE DE PARROQUIAS


Ing. Ivón Mayorga
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



Adj: Planilla, Reajuste y Orden de Cambio #1
2009-04-21
Elizabeth M.

LIQUIDACION ANTICIPO

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE			-
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS		-0.00	-0.00
VALOR PLANILLA REAJUSTADA	-	-0.00	-0.00
ANTICIPO 60%		-	-
IMPUESTO A LA RENTA 1%	-	-	-
ARTICULO 117 LCP 1%			-
ARTICULO 118 LCP 1%	-	-	-
OTROS DESCUENTOS			-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: \$	-	-0.00	-0.00

OBSERVACIONES:

REVISO

ING. MANUEL CHAGCHA
JEFE DE SECCION

VISTO BUENO


ING. IVON MAYORGA G.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

LIQUIDACION PLANILLA N° : 1

OBRA

EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09

CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA

VALOR CONTRATO \$: 23,404.04

PLAZO : 68 Días

PERIODO : Mar-09

CONCEPTO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
VALOR PLANILLA DE AVANCE	-	10,900.76	10,900.76
VALOR REAJUSTE DE PRECIOS			-
VALOR PLANILLA REAJUSTADA		10,900.76	10,900.76
ANTICIPO 60%	-	6,540.46	6,540.46
IMPUESTO A LA RENTA 1%		109.01	109.01
ARTICULO 117 LCP 1%			-
ARTICULO 118 LCP 1%		-	-
OTROS DESCUENTOS			-
			-
VALOR LIQUIDO A PAGARSE: \$	-	4,251.29	4,251.29
FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09			
VALOR DEL ANTICIPO 14,042.42			
VALOR AMORTIZADO 6,540.46			
SALDO POR AMORTIZAR 7,501.96			

OBSERVACIONES:


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR

REVISO


ING. MANUEL CHAGCHA
JEFE DE SECCION


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

VISTO BUENO


ING. IVON MAYORGA G.
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

I. MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

REAJUSTE DEL ANTICIPO

POR \$


-0.00


FORMULA: B1 E1 MP1 C1 X1 Pr = Po (0.264 --- +0.101 --- +0.223 --- +0.352 --- +0.060 ---) Bo Eo MPo Co Xo							
COD	DESCRIPCION	INDICE (1)	INDICE (0)	RELACION c = a/b	COEF. d	FACTOR e = d*c	OBSERVACIONES
B	Mano de obra	14.390	14.390	1.000	0.264	0.264	Nivel nacional
E	Equipo y maquinaria const. vial	120.420	120.420	1.000	0.101	0.101	Nivel nacional
MP	Materiales pétreos	219.070	219.070	1.000	0.223	0.223	Tungurahua
C	Cemento portland tipo 1 sacos	135.740	135.740	1.000	0.352	0.352	Nivel nacional
X	Indice de precios consumidor	122.850	122.850	1.000	0.060	0.060	Ambato

VALOR DE LA PLANILLA ANTICIPO		\$	14,042.42	VALOR A REAJUSTARSE (Po)	14,042.42
PERIODO:	Dic-08			VALOR REAJUSTADO (Pr=F*Po)	14,042.42
FECHA PROPUESTA:	Oct-08			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)	-0.00
FECHA ELABORACION:	Abr-09				
REAJUSTE:	PROVISIONAL				
OBSERVACIONES: Sub-indices 0 ->	Nov-08				0.00
Sub-indices 1 -> (DISP.)	Nov-08				0.00
Po = Valor a reajustar		\$	14,042.42	OTROS DESCUENTOS	
				TOTAL A PAGARSE:	-0.00

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO

COD	DESCRIPCION	C. TIPO	Bo Nov-08		B1 Nov-08	
			S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
01	Categoría 1	0.545	14.20	7.74	14.20	7.74
03	Categoría 3	0.309	14.20	4.39	14.20	4.39
04	Categoría 4	0.082	14.20	1.16	14.20	1.16
10	Chofer 1ra	0.020	18.87	0.38	18.87	0.38
08	Mecánico 1	0.044	16.27	0.72	16.27	0.72
		1.000	Bo =	14.39	B1 =	14.39


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

I. MUNICIPIO DE AMBATO - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO :
CONTRATISTA:

EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
ING. MAURICIO CORREA

REAJUSTE PLANILLA N° 1

FOR \$

0.00

FORMULA: $Pr = Po (\frac{B1}{Bo} \frac{E1}{Eo} \frac{MP1}{MPo} \frac{C1}{Co} \frac{X1}{Xo})$							
COD	DESCRIPCION	INDICE (1)	INDICE (0)	RELACION c = a/b	COEF. d	FACTOR e = d*c	OBSERVACIONES
B	Mano de obra	14.390	14.390	1.000	0.264	0.264	Nivel nacional
E	Equipo y maquinaria const. vial	120.420	120.420	1.000	0.101	0.101	Nivel nacional
MP	Materiales pétreos	219.070	219.070	1.000	0.223	0.223	Tungurahua
C	Cemento portland tipo 1 sacos	135.740	135.740	1.000	0.352	0.352	Nivel nacional
X	Indice de precios consumidor	122.850	122.850	1.000	0.060	0.060	Ambato

VALOR DE LA PLANILLA = 1		\$	10,900.76	VALOR A REAJUSTARSE (Po)	4,360.30
PERIODO:	Mar-09			VALOR REAJUSTADO (Pr=F*Po)	4,360.30
FECHA PROPUESTA:	Oct-08			VALOR REAJUSTE PRECIOS (Pr - Po)	0.00
FECHA ELABORACION:	Abr-09				
REAJUSTE:	PROVISIONAL				
OBSERVACIONES: Sub-indices 0 →	Nov-08				0.00
Sub-indices 1 → (DISP.)	Nov-08			OTROS DESCUENTOS	0.00
Po = Valor a reajustar		\$	4,360.30	TOTAL A PAGARSE:	0.00

CALCULO DE Bo Y B1 EN BASE A LA CUADRILLA TIPO

COD	DESCRIPCION	C. TIPO	Bo Nov-08		B1 Nov-08	
			S.R.D.	TOTAL	S.R.D.	TOTAL
01	Categoría 1	0.545	14.20	7.74	14.20	7.74
03	Categoría 3	0.309	14.20	4.39	14.20	4.39
04	Categoría 4	0.082	14.20	1.16	14.20	1.16
10	Chofer 1ra	0.020	18.87	0.38	18.87	0.38
08	Mecánico 1	0.044	16.27	0.72	16.27	0.72
			1.000	Bo = 14.39	B1 = 14.39	

ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR

ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA

Dirección Matriz: Magallanes 3 - 03 y Almagro

Ambato - Ecuador

RUC N°
1802155695001
AUTORIZACION SRI N°
1106584570

FACTURA
Nº 000302

001-001

№ 000302

RUC / CI 1860000210001
Gula de Remisió

Gufa de Remisión

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	05	2009

Sr. MUNICIPIO DE AYBATO Dirección: BOLIVAR

Dirección: BOLIVSE 523 Y CASTILLO

-Teff.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	EN PEDREGOS, BORDILLOS Y ACEROS EN COLLES RAMON JIMENEZ, GARCIA 20 DE LA VEGA Y OTROS PLONILLOS #1		10.900,76

CADUCA: ENERO / 2010
DEL 000301 AL 000360

CADUCA: ENERO / 2010
DEL 000301 AL 000350

CADUCA:
DEL 00030

Subtotal

10.900,76

Descuento

IVA _____ %

IVA 0%

TOTAL USD

10.900,76

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR


FIRMA AUTORIZADA

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

OBRA : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
 FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09
 CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA
 VALOR CONTRATO \$: 23,404.04
 PLANILLA DE RECEPCION N° : 1
 FECHA DEL ANTICIPO : 16-Mar-09
 PERIODO : Mar-09
 PLAZO : 68 días
 POR \$ 10,900.76

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COSTO		CANTIDADES			IMPORTE		
					UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Aceras de h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre subrasante compac	m2	1,590.00	7.40	11,766.00			477.43	477.43		3,532.98	3,532.98
2	Bordillos de h.c.60% h.s. f'c=210 kg/cm2 20*50 cm	m3	68.00	83.28	5,663.04			88.47	88.47		7,367.78	7,367.78
3	Caizada de piedra bola t.n. 10 cm	m2	2,500.00	2.39	5,975.00			-	-		-	-
					MONTO: \$	23,404.04			TOTALES: \$	-	10,900.76	10,900.76


 ING. BYRON FABARA S.
 FISCALIZADOR


 ING. MAURICIO CORREA
 CONTRATISTA

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN DE CAMBIO N° :

1

OBRA: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 23,404.04

VOLUMENES QUE EXCEDEN AL CONTRATO				
RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
Aceras de h.s. f.c=210 kg/cm2 e=7cm sobre subrasante compacta	m2	7.40	7.40	-
Bordillos de h.c.60% h.s. f.c=210 kg/cm2 20*50 cm	m3	83.28	83.28	1,704.74
Calzada de piedra bola t.n. 10 cm	m2	2.39	2.39	-
				1,704.74

EXCESO

1,704.74
1,704.74



ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA



ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ANEXO PLANILLA N° 1

PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:

CONTRATISTA: Ing. Mauricio Correa T.

PERIODO: Marzo de 2009

ITEM	RUBRO	UNIDA	UBICACION	TIPO	O	a/r m	b m	c m	h/g m	No.	Resultado	Total	P	Observaciones
1	Aceras h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre sub rasante co	m2	Garcilazo de la Vega	r		130,30	1,36		1,00	1,00	177,21		p1	Lado Derecho
			Calle Eje A	r		98,00	1,35		1,00	1,00	132,30		p1	Lado Izquierdo
				tra		2,40	1,90		1,00	1,00	2,28		p1	
				r		4,70	1,20		1,00	1,00	5,64		p1	Lado Derecho
				r		2,00	1,35		1,00	1,00	2,70		p1	
				r		21,00	1,20		1,00	1,00	25,20		p1	
				r		78,20	1,35		1,00	1,00	105,57		p1	
			Lope de Vega	tra		2,40	1,30	3,10	1,00	1,00	5,74		p1	
				r		15,40	1,35		1,00	1,00	20,79	477,43	p1	Lado Derecho
2	Bordillos de h.c. 60% h.s. f'c=210 kg/cm2 20 * 50 cm	m3	Garcilazo de la Vega	r		133,00	1,00		0,0958	1,00	12,74		p1	Lado derecho
				r		1,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,05		p1	
			Calle Eje A	r		107,10	1,00		0,0958	1,00	10,26		p1	Lado Izquierdo
				r		16,30	1,00		0,0298	-1,00	-0,49		p1	
				r		112,00	1,00		0,0958	1,00	10,73		p1	Lado Derecho
			Lope de Vega	r		23,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,71		p1	
				r		39,50	1,00		0,0958	1,00	3,78		p1	Lado Izquierdo
				r		11,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,35		p1	
				r		12,20	1,00		0,0958	1,00	1,17		p1	Lado Derecho
				r		0,90	1,00		0,0298	-1,00	-0,03		p1	
			Ramon Jiménez	r		198,60	1,00		0,0958	1,00	19,03		p1	Lado Izquierdo
				r		16,35	1,00		0,0298	-1,00	-0,49		p1	
				r		70,80	1,00		0,0958	1,00	6,78		p1	Lado Derecho
				r		16,50	1,00		0,0298	-1,00	-0,49		p1	
				r		38,50	1,00		0,0958	1,00	3,69		p1	
				r		1,80	1,00		0,0298	-1,00	-0,05		p1	
			Blasco Ibañez	r		119,60	1,00		0,0958	1,00	11,46		p1	Lado derecho
				r		41,40	1,00		0,0298	-1,00	-1,23		p1	
				r		141,00	1,00		0,0958	1,00	13,51		p1	Lado Izquierdo
				r		26,50	1,00		0,0298	-1,00	-0,79	88,47	p1	
3	Calzada de piedra bola Ln. 10 cm	m2												



Ing. Mauricio Correa T.
CONTRATISTA



BORDILLOS DE H°S° Y CURADO



COMPACTACION ACERAS Y DENSIDADES



ACERAS



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-03-01 Hasta: 2009-03-31	2009-04-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC	
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695001 - 0001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono	
LA VICENTINA MAGALLANEZ 303 ALMAGRO	null	823837	
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado			
CORREA TERAN ALEX MAURICIO			
Esta planilla es pagada con :			
Fondos propios			

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1802287571	PULLUPAXI SANGUCHO JOSE VICTOR	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
2	1803320934	SANCHEZ MEDINA CESAR GABRIEL	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
3	1803676483	SANCHEZ PULLUPAXI SEGUNDO BLASCO	\$112.52	16	28.83	\$32.44	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$337.56			\$97.32		\$0.00	
IECE 0.5 %						\$1.68			
SECAP 0.5 %						\$1.68			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
3	TOTAL	\$337.56	\$97.32	\$0.00	\$0.00	\$1.68	\$1.6

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SECTOR PRIVADO 8.33 -CT	\$337.56	\$97.32	\$0.00	\$0.00	\$1.68
TOTAL	\$337.56	\$97.32	\$0.00	\$0.00	\$1.68



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-03-01 Hasta: 2009-03-31	2009-04-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695000 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
Magallanes 303 y Almagro (Vicentina)	null	032823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
CORREA TERAN ALEX MAURICIO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1305706721	CASANOVA MELO ANA BESPERTINA	\$200.00	30	20.5	\$41.00	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$200.00			\$41.00		\$0.00	
IECE 0 %						\$0.00			
SECAP 0 %						\$0.00			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
1	TOTAL	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
AFILIADO- DOMESTICOS - CT	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL A PAGAR		\$41.00			

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

OBRA : EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

PLANILLA DE RECEPCION No : 2

POR : \$ 10,189.06

FECHA DE CONTRATO : 09-Feb-09

16-Mar-09

CONTRATISTA : ING. MAURICIO CORREA

May-09

VALOR CONTRATO \$: 23,404.04


PERIODO


PLAZO

68

Días

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE		
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
1	Aceras de h.s. f.c=210 kg/cm2 e=7cm sobre subrasante compactada	m2	1590.00	7.40	11,766.00	477.43	671.43	1,148.86	3,532.98	4,968.58	8,501.56
2	Bordillos de h.c.60% h.s. f.c=210 kg/cm2 20*50 cm	m3	68.00	83.28	5,663.04	88.47		88.47	7,367.78	-	7,367.78
3	Calzada de piedra bola Ln. 10 cm	m2	2500.00	2.39	5,975.00	-	2,184.30	2,184.30	-	5,220.48	5,220.48
0			0.00	0.00		-	-	-	-	-	-
					MONTO: \$	23,404.04			10,900.76		
						TOTALES: \$			10,189.06		
									21,089.82		


ING. BYRON FABARA S.
FISCALIZADOR


ING. MAURICIO CORREA
CONTRATISTA



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-04-01 Hasta: 2009-04-30	2009-05-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC	
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695001 - 0001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono	
LA VICENTINA MAGALLANEZ 303 ALMAGRO	null	823837	
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado			
CORREA TERAN ALEX MAURICIO			
Esta planilla es pagada con :			
Fondos propios			


Detalle de la planilla

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1802287571	PULLUPAXI SANGUCHO JOSE VICTOR	\$218.00	30	28.83	\$62.85	0	\$0.00	0
2	1803320934	SANCHEZ MEDINA CESAR GABRIEL	\$218.00	30	28.83	\$62.85	0	\$0.00	0
3	1803676483	SANCHEZ PULLUPAXI SEGUNDO BLASCO	\$130.80	18	28.83	\$37.71	0	\$0.00	0
SUBTOTAL			\$566.80			\$163.41		\$0.00	
IECE 0.5 %						\$2.83			
SECAP 0.5 %						\$2.83			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
3	TOTAL	\$566.80	\$163.41	\$0.00	\$0.00	\$2.83	\$2.8

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SECTOR PRIVADO 8.33 -CT	\$566.80	\$163.41	\$0.00	\$0.00	\$2.83
TOTAL	\$566.80	\$163.41	\$0.00	\$0.00	\$2.83



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA NORMAL DE APORTES

Cabecera de la planilla

Periodo de Pago	Fecha Max. de Pago
Desde: 2009-04-01 Hasta: 2009-04-30	2009-05-15

Nombre o Razón Social de la Empresa		Nº RUC
CORREA TERAN ALEX MAURICIO -		1802155695000 - 0001
Dirección Centro Adm. de la Empresa	Sector Municipal	Teléfono
Magallanes 303 y Almagro (Vicentina)	null	032823837
Apellidos y Nombres del representante legal Pagador o Habilitado		
CORREA TERAN ALEX MAURICIO		
Esta planilla es pagada con :		
Fondos propios		

Detalle de la planilla

Nº	Cedula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Valor Aporte	% Aporte Adic.	Valor Aporte Adic.	% Ces. Adic.
1	1305706721	CASANOVA MELO ANA BESPERTINA	\$200.00	30	20.5	\$41.00	0	\$0.00	0
		SUBTOTAL	\$200.00			\$41.00		\$0.00	
		IECE 0 %				\$0.00			
		SECAP 0 %				\$0.00			

Total Afiliados	Descripción	Sueldo	Valor Aporte	Valor Aporte Adic.	Valor Ces. Adic.	Valor IECE	Va
1	TOTAL	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

Resumen de la planilla por Relación de Trabajo

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total Aporte Adicional	Total Cesantía Adicional	Total IECE
AFILIADO- DOMESTICOS - CT	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$200.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL A PAGAR			\$41.00		

ANEXO PLANILLA N° 2														
PROYECTO:			EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:								PERIODO: Abril de 2009			
CONTRATISTA:			Ing. Mauricio Correa T.											
ITEM	RUBRO	UNIDA	UBICACION	TIPO	O	a/r m	b m	c m	h/g m	No.	Resultado	Total	P	Observaciones
1	Aceras h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre sub rasante co	m2	Ramon Jiménez	tra		2,35	1,40	2,80	1,00	1,00	5,25		p2	Lado Derecho
				r		66,70	2,35		1,00	1,00	156,75		p2	
				r		35,80	2,35		1,00	1,00	84,13		p2	
				tra		2,33	2,00	2,20	1,00	1,00	4,76		p2	Lado izquierdo
				trr		2,00	2,00		1,00	1,00	2,00		p2	
				r		162,80	2,35		1,00	1,00	382,58		p2	
				r		15,30	2,35		1,00	1,00	35,96	671,43	p2	
2	Bordillos de h.c. 60% h.s. f'c=210 kg/cm2 20 * 50 cm	m3												
3	Calzada de piedra bola L.n. 10 cm	m2	Garcilazo de la Vega	trr		3,00	7,20		1,00	1,00	10,80		p2	
				r		85,00	3,50		1,00	1,00	297,50		p2	
			Calle Eje A	r		108,00	7,00		1,00	1,00	756,00		p2	
			Blasco Ibañez	r		105,00	7,00		1,00	1,00	735,00		p2	
			Ramon Jiménez	r		55,00	7,00		1,00	1,00	385,00	2.184,30	p2	

Ing. Mauricio Correa T.
CONTRATISTA



COMPACTACION ACERAS Y DENSIDADES



DENSIDADES - ACERAS



EMPEDRADOS

Correa Terán Alex Mauricio

RUC N°
1802155695001

AUTORIZACION SRI N°
1106584570

Dirección Matríz: Magallanes 3 - 03 y Almagro

FACTURA

Ambato - Ecuador

001-001 N° 000305

DIA MES AÑO
FECHA 19 05 2009

RUC / CI 1860000210001
Guía de Remisión

Sr. MUNICIPIO DE AMBATO

Dirección: BOLIVAR 523 Y CASTILLO Telf.: 2997800

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES PAVON JIRENEZ, SARCILLO DE LA UGUA Y OTRAS		
	PLANILLA #2		10.189,06

CADUCA: ENERO / 2010
DEL 000301 AL 000350



FIRMA AUTORIZADA

Subtotal 10.189,06

Descuento

IVA %

IVA 0%

TOTAL USD 10.189,06

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Cambiar copia factura en OPH-2010



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO



Nº 042375

OFICIO N° 01

PROYECTO: EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES:
RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS

CODIGO: 004-MC-OB-OPM-2008

DE: Ing. Mauricio Correa Terán

PARA: Ing. Manuel Chagcha
JEFE SECCION PARROQUIAS

FECHA: Abril 02 del 2009

REFERENCIAS: Adjunto al presente se servirá encontrar los anexos de la planilla N° 1 del Contrato a mi cargo, para su análisis y aprobación.

Por su atención, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Mauricio Correa Terán
CONTRATISTA

Almuerzo y Biquini Falena
 Abril 2/2009
by MCH

DEPARTAMENTO DE...

02/04/2009



Magallanes 303 y Almagro

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

NOTIFICACIÓN CONTRATISTA

Ambato, 16 de Marzo del 2009

Ingeniero:

Correa Terán Alex Mauricio

CONTRATISTA:.

Comunico a usted que se encuentra lista:

CODIGO UNICO DE REGISTRO : (pago) No

VALOR: \$ 14.042.42

CONCEPTO 60 % anticipo, empedrado, aceras y bordillos calles Ramón Joimenez, Garcilazo de la Vega y otras en parroquia Martínez, sector Seminario Mayor.

Atentamente

Lic Marco Montalvo Aguirre
TESORERO GENERAL


Cc. **Contabilidad**
OPM

iva



..

TRONCAL :03-2826315-2822491-2823051-2820311 (ext. 125-126)
Teléfono 03-2822819 -e-mail: stesoreria@ambato.gov.ec - casilla 88 - Bolívar 5-23 y Castillo



Mayo 2009 y 11 mayo

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN AMBATO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA

NOTIFICACIÓN CONTRATISTA

Ambato, 16 de Marzo del 2009

Ingeniero:

Correa Terán Alex Mauricio

CONTRATISTA:.

Comunico a usted que se encuentra lista:

CODIGO UNICO DE REGISTRO : (pago) No

VALOR: \$ 14.042.42


CONCEPTO 60 % anticipo, empedrado, aceras y bordillos calles Ramón Joimenez,
Garcilazo de la Vega y otras en parroquia Martínez, sector Seminario
Mayor.

Atentamente

Lic Marco Montalvo Aguirre
TESORERO GENERAL

Cc. Contabilidad
OPM

iva





REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-09-0191

FW.....

Doctora
Paulina Grijalva
PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL
Presente

Señora Procuradora:

En atención al oficio AJ-09-0086, adjunto al presente sírvase encontrar copia de la polinómica de los proyectos: 004-MC-OB-IMA-OPM-2008 "EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS CALLES RAMON JIMENEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN PARROQUIA MATRIZ SECTOR SEMINARIO MAYOR" y 008-MC-OB-IMA-OPM-2008 "CONSTRUCCION EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA"

Atentamente,

Ing. Ivón Mayorga Guerrero
DIRECTORA OBRAS PÚBLICAS

Adjunto: ofertas originales proyecto 004-MC-OB-IMA-OPM-2008 y 008-MC-OB-IMA-OPM-2008
copia dos fórmulas polinómicas

I. Mosquera/I. Mosquera
2009-01-21

ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA PARA EL CALCULO DE LA CUADRILLA TIPO
 PROYECTO: EMPEDRADOS,BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES RAMON JIMENEZ,GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS
 CONTRATISTA: ING. MAURICIO CORREA

Nº	RUBRO	CATEGORIA I		CATEGORIA II		CATEGORIA III		CATEGORIA IV		OPERADOR I		OPERADOR II		CHOFER D	
		C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL
1	Aceras de h.s. f'c=210 kg/cm2 e=7cm sobre subbase compacta	0.89	1,415.10	-	-	0.36	572.40	0.09	143.10	-	-	-	-	-	-
2	Bordillos de h.c.60% h.s. f'c=180 kg/cm2 20 * 50 cm	11.21	762.28	-	-	3.74	254.32	1.87	127.16	-	-	-	-	-	-
3	Calzada de piedra bola t.n. 10 cm	0.24	600.00	-	-	0.30	750.00	0.06	150.00	-	-	-	-	0.06	150.00
			2,777.38		-		1,576.72		420.26		-		-		150.00

DETERMINACION DE LA CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	C.D.T.	S.R.H.	# HOMBRES	C.TIPO
CATEGORIA I	2,777.38	1.78	1,580.33	0.545
CATEGORIA II	-	1.78		
CATEGORIA III	1,576.72	1.78	885.80	0.309
CATEGORIA IV	420.26	1.78	236.10	0.082
OPERADOR I	-	2.03		
OPERADOR II	-	1.96		
TOPOGRAFO 4	-			
AY.MAQUINARIA	-			
CHOFER D	150.00	2.61	57.47	0.020
MECANICO 01	255.36	2.03	125.79	0.044
	5,179.72		2,865.49	1.000

REALIZO


 ING. BYRON FABARA S.

ILUSTRE MUNICIPIO DE ABOATO-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA EL CALCULO DE LA FORMULA POLINOMICA.

PROYECTO: CONSTRUCCION EN ESCUELA DE COMUNIDAD SAN ALFONSO

CONTRATISTA: ING. MARCO MOREJON

COD	Nº	RUBRO	UNID	C.U.D.	CANT.	C.D.T.	EQUIPO + TRANSPORTE		MANO DE OBRA		MAT. PETREOS		MADERA ASERRADA		CEMENTO		ACERO DE REFUERZO	
							P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
E05-22	1	Columnas de H. E. f=210 kg/cm2, encof. y desencof.	m3	140.86	2.54	357.76	8.14	23.21	38.95	98.93	5.00	12.70	31.84	80.36	45.57	115.75	7.44	18.89
E05-66	2	Losa aliv. de H. E. f=210 kg/cm2, e=20 cm, encof. y desencof.	m2	18.65	39.68	740.19	1.46	57.85	3.72	147.73	0.88	28.98	5.27	209.23	4.75	188.56	0.20	7.94
E05-46	3	Vigas de H. E. f=210 kg/cm2, encof. y desencof.	m3	119.26	3.67	437.68	8.28	30.39	21.90	80.38	5.44	18.06	33.26	122.05	45.57	167.24	2.47	9.05
E05-74	4	Riostras de H. E. f=210 kg/cm2, encof. y desencof.	m3	113.56	0.50	56.78	9.00	4.50	35.86	17.93	5.44	2.72	15.35	7.68	45.57	22.79	0.43	0.21
E06-02	5	Acero de refuerzo, prov., cortado, armado y habilitación	kg.	1.65	1,280.00	2,112.00	0.01	14.08	0.25	320.00		-	-	-	-	-	1.37	1,751.04
E09-22	6	Enlucido paletado fino esponjado	m2	3.63	200.00	728.80	0.07	14.90	2.50	500.00	0.07	14.40	0.01	1.00	0.72	144.60	0.00	0.20
E11-10	7	Bajante de PVC Ø 75 mm	m	4.36	10.00	43.57	0.03	0.25	0.63	6.34		-	-	-	-	-	-	-
E11-04	8	Desague de PVC Ø 75 mm	pto	12.43	2.00	24.86	0.10	0.20	3.56	7.12		-	-	-	-	-	-	-
E21-14	9	Ventanas de perfil tubular pintadas, fija mas bailiente	m2	39.95	7.50	299.60	2.83	21.26	6.33	47.48		-	-	-	-	22.14	166.05	-
E21-18	10	Vidrio claro fojado 3 mm	m2	8.40	7.50	62.98	0.13	0.98	1.66	12.44		-	-	-	-	-	-	-
E12-04	11	Iluminación central emp., con luminaria incandescente 1	pto	15.04	7.00	105.28	0.35	2.42	5.94	41.55		-	-	-	-	-	-	-
E12-12	12	Toma corriente doble de pared polarizado	pto	16.90	7.00	118.26	0.49	3.45	5.41	37.86		-	-	-	-	-	-	-
E12-22	13	Caja térmica 4 circuitos	u	76.54	1.00	76.54	0.55	7.12	7.12	7.12		-	-	-	-	-	-	-
E15-16	14	Piso duela de eucalipto, sobre piso de hormigón	m2	23.82	50.00	1,190.80	0.68	34.20	2.09	104.40		-	19.94	997.00	-	-	0.80	40.00
E15-36	15	Barrederas de laurel	m	2.06	28.00	57.54	0.03	0.90	0.47	13.27		-	1.37	38.22	-	-	0.02	0.96
E24-54	16	Puerta de tol labionada e=1.2 mm 0.80 x 2.10, pintada	u	120.28	1.00	120.28	22.84	22.84	19.78	19.78		-	-	-	-	-	54.53	54.53
E16-16	17	Pintura vinyl-acrílica lavable	m2	2.73	200.00	545.20	0.02	3.20	1.43	285.20		-	-	-	-	-	-	-
E11-36	18	Rejilla cromada para pisos, Ø 3"	u	5.11	2.00	10.22	0.06	0.13	1.90	3.80		-	-	-	-	-	-	-
E09-02	19	Mampostería ladrillo tipo chambo, e min. = 13 cm.	m2	10.57	77.00	813.97	0.81	82.06	2.99	230.23	0.16	12.32	-	-	-	-	1.56	120.27

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93

1,455.54

89.09

1,981.58

297.26

7,890.36

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

DESGLOSE EQUIPO + TRANSPORTE

2,168.74

638.93


</


ILUSTRA EL MUNICIPIO DE AMBATO-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA PARA EL CALCULO DE LA CUADRILLA T
 PROYECTO: CONSTRUCCION EN ESCUELA DE COMUNIDAD SAN ALFONSO
 CONTRATISTA: ING. MARCO MOREJON

LADRILLO		PINTURA LATEX		C. NO PRINCIPAL	
P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
4.48	344.96	-	-	0.57	44.12
	344.96		199.62		714.64
RUBRO					
Nº	C. UNIT.	C. TOTAL	C. UNIT.	C. TOTAL	C. TOTAL
1	Columnas de H. E. f'c=210 kg/cm2, encof. y desencof.	18.12	40.93	10.74	27.29
2	Losa aliv. de H. E. f'c=210 kg/cm2, e=20 cm, encof. y desencof.	1.75	69.52	0.44	17.36
3	Vigas de H. E. f'c=210 kg/cm2, encof. y desencof.	15.08	55.28	-	-
4	Riostras de H. E. f'c=210 kg/cm2, encof. y desencof.	24.64	12.32	-	-
5	Acero de refuerzo, prov., cortado, armado y habilitación	-	-	0.12	152.32
6	Enlucido paletizado fino esponjado	0.78	156.20	-	-
7	Bajante de PVC Ø 75 mm	-	-	0.32	3.17
8	Desagüe de PVC Ø 75 mm	-	-	1.78	3.56
9	Ventanas de perfil tubular pintadas, fija mas baliente	-	-	3.17	23.74
10	Vidrio claro flotado 3 mm	-	-	0.79	5.93
11	Iluminación central emp., con luminaria incandescente 100 w	-	-	4.75	33.24
12	Toma corriente doble de pared polarizado	-	-	2.71	18.94
13	Caja térmica 4 circuitos	-	-	3.56	3.56
14	Piso duela de eucalipto, sobre piso de hormigón	-	-	0.95	47.45
15	Barrederas de laurel	-	-	0.24	6.64
16	Puerta de tol tablonada e=1.2 mm 0.80 x 2.10, pintada	-	-	7.91	7.91
17	Pintura vinyl-acrílica lavable	-	-	0.48	85.00
18	Rejilla cromada para pisos, Ø 3"	0.58	1.19	-	-
19	Mampostería ladrillo tipo cambio, e mín. = 13 cm.	1.42	109.65	-	-
			445.07		446.13
					983.15
					107.24

DETERMINACION DE LA CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	C.D.T.	S.R.H.	# HOMBRE	C. TIPO
CATEGORIA I	445.07	1.78	250.04	0.222
CATEGORIA II	446.13	1.78	250.63	0.221
CATEGORIA III	983.15	1.78	552.33	0.488
CATEGORIA IV	107.24	1.78	60.24	0.053
OPERADOR I	-	-	-	-
OPERADOR II	-	-	-	-
TOPOGRAFO 4	-	-	-	-
AY.MAQUINARIA	-	-	-	-
MECANICO 01	32.70	1.78	18.37	0.016
	2,014.28		1,131.61	1.000


 ING. BYRON FABARA S.



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
ASESORIA JURÍDICA

Oficio No. AJ-09-0086
 Ambato, enero 14 de 2009

Ingeniera
 Ivon Mayorga
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
 Presente.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo resuelto por el señor Alcalde mediante Resolución Administrativa No. DA-09-001 de fecha 07 de enero de 2009, a través del cual adjudica los siguientes contratos de los procesos de MENOR CUANTÍA:


- No. 003-MC-OB-IMA-OPM-2008 "INFRAESTRUCTURA VIAL BARRIOS EL ROSAL, SAN ISIDRO -YARUCAY EL ESTADIO Y OTRAS IZAMBA", adjudicado al Ingeniero Carlos Enrique López por un monto de USD \$ 29.442,89 y un plazo de 75 días. *Ing. Fabr*
- No. 004-MC-OB-IMA-OPM-2008 "EMPEDRADOS, BORDILLOS Y ACERAS EN CALLES: RAMÓN JIMÉNEZ, GARCILAZO DE LA VEGA Y OTRAS EN PARROQUIAS MATRIZ SEMINARIO MAYOR" adjudicado al Ingeniero Mauricio Correa Terán por un monto de USD \$ 23.404,04 y un plazo de 68 días. *Ing. Ba*
- No. 007-MC-OB-IMA-OPM-2008 "CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA CRISTÓBAL VELA PARROQUIA PICAIHUA" adjudicado al Ingeniero Luis López Álvarez por un monto de USD \$ 29.953,57 y un plazo de 80 días. *Ing. Fabr*
- No. 008-MC-OB-IMA-OPM-2008 "CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD SAN ALFONSO PARROQUIA JUAN B. VELA" adjudicado al Ingeniero Marco Morejón por un monto de USD \$ 9.315,49 y un plazo de 75 días. *Ing. Fabr*
- No. 012-MC-OB-IMA-OPM-2008 "MURO DE CONTENCIÓN Y VARIOS ARREGLOS EN EL ÁREA RECREATIVA DEL CENTRO CULTURAL PRIMERA IMPRENTA" adjudicado al Ingeniero Álvaro Guamán por un monto de USD \$ 29.501,29 y un plazo de 55 días. *Ing. Res*
Ab. ENR

Solicito se sirva disponer a quien corresponda la elaboración de la fórmula polinómica previo a la suscripción del contrato.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

[Firma]
 Da. Patricia Guzmán Chacón
PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL



cc archivo

Ab. Milton Varango

Teléfono: 03-2-421-346-e-mail: ima_alcaldia@latinmail.com - Casilla 88 - Calle Bolívar y Castillo