

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SIMON BOLIVAR II ETAPA, CANTÓN NABON, PROVINCIA DEL AZUAY, EJECUTADOS MEDIANTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NABON Y EL ING. MARCELO PATRICIO CORDOVA OCHOA, EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2008, Y CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CREACION DE NUEVOS RUBROS FIRMADO EL 07 DE JULIO DE 2009**

En la ciudad de Nabón, a los veinte y seis días del mes Abril de dos mil diez, se reúnen por una parte, el Ingeniero Pablo Torres, delegado Municipal, el Ingeniero Alex Orellana, delegado municipal, el Arq. Pablo Mogrovejo, administrador de la obra, según Memorandum No. DEPUR-MN-145-2010 despachado el 26 de Abril, y por otra parte el Ingeniero Marcelo Córdova, Contratista de la Entidad, para proceder a la Recepción Definitiva Parcial de los trabajos para la construcción del Parque Simón Bolívar II etapa, Cantón Nabón perteneciente a la Provincia del Azuay de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES:**

Con fecha 09 de diciembre de 2008, se celebra el contrato entre el Municipio de Nabón y el Ingeniero Marcelo Patricio Córdova Ochoa para la construcción del "Parque Simón Bolívar II etapa", del cantón Nabón, perteneciente a la Provincia del Azuay con base a la Partida Presupuestaria No 367501040101 denominada "Construcción Nuevo Parque Nabón II etapa" del Presupuesto vigente de la Entidad por un monto de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS (USD.\$ 479229.09). Valor que no incluye el IVA.

El contrato complementario fue firmado el 7 de julio de 2009, y este dice "Contrato complementario de creación de nuevos rubros" celebrados entre las mismas partes, con base a la partida presupuestaria N° 36750104360101 denominada "Construcción Nuevo Parque Nabón II Etapa", según el informe de la fiscalización, se aclara que el contrato complementario comprende rubros que no establecían el contrato original y algunos que debían dejarse de hacer.

Con fecha veinte y tres de septiembre de 2009, se realiza una recepción provisional parcial por parte del Arq. Xavier Corral S. en calidad de Fiscalizador Observador, el Ing. Pablo Torres, como delegado para la recepción, el Arq. Pablo Mogrovejo como administrador del contrato y el Ing. Marcelo Córdova como contratista, sin existir observaciones a la misma.

**CLÁUSULA SEGUNDA: INSPECCIÓN DE LA OBRA:**

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a inspeccionar y recibir *parcialmente* la construcción de la obra contratada, constatando que no existen observaciones a la misma, y que todavía queda pendiente la parte eléctrica de la misma, razón por la cual no ha podido ser concluida en un cien por ciento, sin embargo, del informe de fiscalización se desprende que se puede recibir la obra sin que esté concluido el trabajo eléctrico, para que sea ejecutado a posterior, ya que el parque se encuentra terminado y en uso público.

**CLÁUSULA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:**

El Contratista, de acuerdo a lo que consta en el informe de fiscalización y más documentos, entrego los trabajos dentro del plazo establecido, no existiendo mora en el cumplimiento del Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha del Contrato	09 de Diciembre de 2008
Fecha de entrega del anticipo	17 de Diciembre de 2008
Fecha de terminación del plazo	16 de Julio de 2009
Plazo de ejecución del contrato	210 días
Ampliación de plazo	0 días
Fecha contrato complementario	07 de Julio de 2009
Plazo de ejecución del contrato	90 días
Fecha de terminación del plazo	05 de octubre de 2009

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document. A large signature is written over the table, and other smaller signatures and initials are scattered to the right.

Fecha de entrega y solicitud de recep. Provisional 14 de agosto de 2009  
Mora 0  
Multa 0

Mediante ingreso con registro de correspondencia PN-042, tramite No.8520 del 22 de marzo de 2009, el Contratista solicita la recepci3n definitiva de los trabajos en forma parcial, recibiendo la obra en forma parcial y sin observaciones a la misma.



**CLÁUSULA CUARTA: RUBROS CONTRATADOS**

**CONTRATO PRINCIPAL**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				<b>5,916.60</b>
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
CERRAMIENTO PROVISIONAL DE MADERA CONTRACHAPADA Y TIRAS	M	173.00	34.20	5,916.60
				<b>4,221.05</b>
<b>DERROCAMIENTO Y RETIRO DE PISOS EXISTENTES EN EL PARQUE</b>				
DERROCAMIENTO DE BALDOSA DE CEMENTO	M2	992.27	1.96	1,944.85
DERROCAMIENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON	M2	267.45	2.75	735.49
DESALOJO DE MATERIAL (4Km) CARGADO MANUAL	M3	150.00	5.05	757.50
RETIRO Y ESTIBAJE DE ADOQUIN (EN SITIO)	m2	663.74	1.18	783.21
				<b>2,994.07</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS PEQUEÑAS DE 10X10 CM</b>				
DERROCAMIENTO DE BORDILLOS ACTUALES	M3	23.00	35.53	817.19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO F"=c= 210 Kg/cm2	M	176.00	11.08	1,950.08
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ELASTOMERICA PARA EXTERIORES	m2	60.00	3.78	226.80
				<b>140,592.20</b>
<b>CAMINERAS</b>				
REPLANTEO, NIVELACION Y TRAZADO	M2	3,125.00	0.94	2,937.50
SUB-BASE DE LASTRE DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 90% PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA ESTACION = 20.00 M, INCLUYE ACARREO DE AGUA.	M3	152.00	30.11	4,576.72
CAMINERIA DE GRESS 500 KG/CM2 3CM	M2	1,395.49	26.66	37,203.76
CAMINERIA DE PIEDRA ANDESITA BUZARDEADA	M2	943.76	48.66	45,923.36
CAMINERIA DE MATERIAL GRANULADO TIPO GRAVILLA	M2	375.60	7.71	2,895.88
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO INCORPORADO PREFABRICADO PARA CAMINERIAS	M	318.32	16.32	5,194.98
CONTRAHUELLA DE GRANITO Y PIEDRA ALTERNADO 20CM	M	200.00	10.20	2,040.00
HUELLA DE PIEDRA DE 40CM	M	200.00	33.73	6,746.00
RAMPA PARA DISCAPACITADOS	M2	69.00	29.40	2,028.60
CONTRAPISO DE H.S F"=c= 180 Kg/cm2,e=5cm CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1,900.00	12.01	22,819.00
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR DE 0-2m.	M3	180.00	8.95	1,611.00
HORMIGON CICLOPEO F"=c= 180 Kg/cm2	M3	60.00	98.00	5,880.00
CAJA PARA SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS CON H.S. F"=c=180Kg/cm2	U	4.00	53.03	212.12
SUM,-INS, REJILLA HIERRO (Sumidero 0,70 x 0,40 m)	U	2.00	56.64	113.28
DESALOJO DE MATERIAL A MAQUINA HASTA 4Km	M3/Km	100.00	4.10	410.00
				<b>51,986.20</b>
<b>CONSTRUCCION DE LA ESCULTURA – BATEA</b>				
EXCAVACION A MANO EN SUELO SIN CLASIFICAR DE 0-2m.	M3	54.35	8.95	486.43
DESALOJO DE MATERIAL (4Km) CARGADO MANUAL	M3	65.22	5.05	329.36
IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS Y FUENTES	M2	101.52	18.48	1,876.09
BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE PROPULSION	GLOBAL	1.00	916.63	916.63
REVESTIMIENTO CERAMICO PARA BASE	M2	101.52	19.73	2,002.99




SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO INCORPORADO PREFABRICADO PARA CAMINERIAS	M	33.88	16.32	552.92
ESTRUCTURA DE BATEA	KG	5,500.00	4.43	24,365.00
CIMENTACION, CONTRAPISO Y DADO DE HORMIGON F <sup>o</sup> C=300KG/CM2	GLOBAL	1.00	5,791.68	5,791.68
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMAS DE ASPERSORES	U	4.00	60.74	242.96
DETALLES DE GRABADOS EN LA ESCULTURA-BATEA	GLOBAL	1.00	183.00	183.00
REVESTIMIENTO METALICO DE ESCULTURA-BATEA	m2	133.00	114.58	15,239.14
<b>DERROCAMIENTO DE BORDILLO DE JARNERA ZONA ALCALDÍA</b>				<b>3,660.14</b>
DERROCAMIENTO DE PROTECCIONES	M	349.50	5.18	1,810.41
DESALOJO DE MATERIAL (4Km) CARGADO MANUAL	M3	113.00	5.05	570.65
DERROCAMIENTO DE BORDILLOS BAJOS	M3	36.00	35.53	1,279.08
<b>DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN A MONUMENTO A COMANDANTE ARIEL</b>				<b>1,195.19</b>
DERROCAMIENTO A MONUMENTO	GLOBAL	1.00	108.14	108.14
DESALOJO DE MATERIAL (4Km) CARGADO MANUAL	M3	30.00	5.05	151.50
BASE PARA BUSTO DEL MONUMENTO EN HORMIGON BUZARDEADO	GLOBAL	1.00	604.05	604.05
REINSTALACION DEL MONUMENTO	GLOBAL	1.00	331.50	331.50
<b>CALLES, VEREDAS Y JARDINERAS</b>				<b>158,911.96</b>
RETIRO Y ESTIBAJE DE ADOQUIN (EN SITIO)	m2	2,588.00	1.18	3,053.84
REPLANTEO, NIVELACION Y TRAZADO	M2	2,500.00	0.94	2,350.00
SUB-BASE DE LASTRE DE 20 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 90% PROCTOR MINIMO; ACARREO PRIMERA ESTACION = 20.00 M, INCLUYE ACARREO DE AGUA.	M3	780.00	30.11	23,485.80
COMPACTACION DE SUBRASANTE ACTUAL	M2	2,500.00	2.81	7,025.00
CAMINERIA DE MATERIAL GRANULADO TIPO GRAVILLA	M2	166.72	7.71	1,285.41
CAMINERIA DE GRESS 500 KG/CM2 3CM	M2	3,603.00	26.66	96,055.98
DERROCAMIENTO DE PROTECCIONES	M	150.00	5.18	777.00
DESALOJO DE MATERIAL (4Km) CARGADO MANUAL	M3	11.00	5.05	55.55
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO INCORPORADO PREFABRICADO PARA CAMINERIAS	M	360.00	16.32	5,875.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO F <sup>o</sup> c= 210 Kg/cm2	M	800.00	11.08	8,864.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN BORDILLOS	M	100.00	91.33	9,133.00
REPARACION DE BORDILLOS	M	83.00	11.46	951.18
<b>INSTALACIONES SANITARIAS DE RIEGO Y LIMPIEZA</b>				<b>16,743.81</b>
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO D= 300mm	M	200.00	25.26	5,052.00
INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO	M2	60.00	42.74	2,564.40
PUNTO DE AGUA FRÍA 2"	PTO	22.00	60.26	1,325.72
PUNTO DE AGUA FRÍA 1 1/2"	PTO	24.00	52.73	1,265.52
PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4"	PTO	70.00	44.90	3,143.00
POZO DE REVISION DE 60x60 CM	U	31.00	86.63	2,685.53
INSTALACION DE REJILLAS DE PISO DE 60x40 CM	U	12.00	58.97	707.64
<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				<b>80,774.56</b>
CONDUCTOR THHN No.10 (cobre flexible aislado)	m	700.00	1.64	1,148.00
Conductor THHN No. 12 (cobre flexible aislado AWG)	M	600.00	1.27	762.00
CONDUCTOR No. 8 TTU DE COBRE FLEXIBLE AISLADO 7 HILOS AWG	M	1,550.00	2.42	3,751.00
CONDUCTOR No. 6 TTU DE COBRE DESNUDO CABLEADO AWG	M	500.00	3.25	1,625.00
CONDUCTOR No. 4 TTU DE COBRE DESNUDO CABLEADO AWG	M	60.00	4.63	277.80
CONDUCTOR No. 2 TTU DE COBRE DESNUDO CABLEADO AWG	M	240.00	5.84	1,401.60
SUM. E INTAL. LAMP. DOBLES TIPO EPSILON DE 70W, TUBO DE 4" D. (MOD. ALBANY) NO INCLY. CABLE THHN No.12	U	8.00	1,299.01	10,392.08



  
 2/5

SUM. E INTAL. LAMP. TIPO EPSILON DE 70W, TUBO DE 4" D. (MOD. ALBANY) NO INCLY. CABLE THHN No.12	U	17.00	921.20	15,660.40
SUM. E INTAL. DE LAMPARA TIPO MINI TERRA O SIMILAR DE 70W	U	46.00	425.25	19,561.50
SUM. E INTAL. DE LAMPARA TIPO TORTUGA DE 60W	U	4.00	66.47	265.88
SUM. E INTAL. DE LAMPARA DECORATIVA SEGUN DISEÑO	U	33.00	334.60	11,041.80
SUM. E INTAL. DE LAMPARA DECORATIVA EMPOTRADA DE 8W PARA BANCAS	U	80.00	57.94	4,635.20
SUM. E INTAL. DE LAMPARA PARA INTERPERIE CON DICROICO DE 50W	U	8.00	242.36	1,938.88
POZO DE REVISION 40x40x50 cm + TAPA	U	31.00	37.32	1,156.92
POZO DE REVISION 30x30x40 cm + TAPA	U	33.00	34.50	1,138.50
Montaje e instalación de tubería PVC o politubo de 4"	m	200.00	3.47	694.00
Montaje e instalación de tubería PVC o politubo de 2"	m	3,000.00	1.61	4,830.00
Montaje e instalación de tubería PVC o politubo de 1/2"	m	1,300.00	0.38	494.00
<b>MOBILIARIO URBANO</b>				<b>10,895.86</b>
BANCA DOBLE SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	U	16.00	470.92	7,534.72
BANCA SIMPLE SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	U	6.00	301.10	1,806.60
SUMI. Y COLOCAC DE BASUREROS	U	13.00	58.22	756.86
PANEL INFORMATIVO	U	2.00	398.84	797.68
<b>SEÑALIZACIÓN</b>				<b>1,337.44</b>
SEÑALIZACION DE CALLES	GLOBAL	1.00	1,337.44	1,337.44
		<b>TOTAL</b>		<b>479,229.09</b>

#### CONTRATO COMPLEMENTARIO

#ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sellado de juntas con emulsión asfáltica	ml	112.00	2.07	231.84
2	Rotura de Hormigón para instalación de tapas en pozos domiciliarios	u	29.00	5.77	167.33
3	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(75x75x8cm)	u	8.00	74.36	594.88
4	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(75x75x10cm)	u	21.00	90.32	1896.72
5	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(50x50x8cm)	u	19.00	53.03	1007.57
6	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(35x35x5cm)	u	33.00	39.42	1300.86
7	Replanto de piedra e=15cm	m2	60.06	7.52	451.65
8	Caminería de gress	m2	1756.84	33.64	59100.10
9	Excavación a maquina	m3	1603.74	4.65	7457.39
10	Bordillo parterre 10x30	ml	165.00	12.47	2057.55
11	Hormigón f'c=300Kg/cm2	m3	96.95	147.89	14337.94
12	Revestimiento metálico	glb	1.00	11590.00	11590.00
13	Hormigón f'c = 300 Kg/cm2 (platea)	m3	6.64	162.72	1080.46
14	Mampostería de ladrillo	m2	4.00	21.24	84.96
15	Contrapiso de H.S F" C= 180 Kg/cm2, e=10cm con malla electrosoldada	m2	110.84	22.14	2454.00
16	Enlucido con mortero de sílice	m2	96.95	28.18	2732.05
17	Suministro e inst. Tubo EMT 1/2"	ml	50.00	5.55	277.50
18	Bombas de agua, sistema de propulsión e iluminación	glb	1.00	9634.95	9634.95
19	Vegetación horna mental (baja, media, alta)	glb	1.00	2236.55	2236.55
20	Encofrado curvo	m2	60.00	18.72	1123.20
21	Hormigón f'c= 210 Kg/cm2	m3	19.50	141.01	2749.70
22	Hormigón f'c= 180 Kg/cm2	m3	6.00	132.16	792.96
23	Acero de refuerzo	Kg	600.00	3.18	1908.00
24	Encofrado	m2	126.28	11.92	1505.26
25	Retiro de replanto de piedra en vereda de portales e=15cm	m2	78.10	3.26	254.61





26	Rotura de Hormigón de vereda a mano	m2	89.26	7.61	679.27
27	Sum. Y colocación de arena para protección de ductos eléctricos	m3	46.00	35.69	1641.74
28	Corte de vereda con amoladora	ml	570.00	2.83	1613.10
29	Reposición de calzada de adoquín	m2	1350.00	21.03	28390.50
30	Inst. y colocación de brocales cónicos de cerco metálico con tapas de cerco metálico	u	15.00	181.34	2720.10
31	Pintura con catalizador para la batea incluye mano de obra y	glb	1.00	366.00	366.00
32	Pedraplen para mejoramiento de vías aledañas	m3	126.00	36.98	4659.48
SUMA TOTAL					167,098.20

SON: Ciento sesenta y siete mil noventa y ocho con 20/100 dólares

## CLÁUSULA QUINTA: TRABAJOS REALIZADOS:

### CONTRATO PRINCIPAL EJECUTADO

DESCRIPCION	U.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>PRELIMINARES PROVISIONALES</b>				
<b>PROVISIONALES</b>				
Cerramiento provisional del sitio	ml	334.46	34.20	11,438.53
<b>DERROCAMIENTO DE OBRA EXISTENTE</b>				
Derrocamiento de baldosa de cemento	m2	74.83	1.96	146.67
Derrocamiento de adoquín de hormigón	m2	1,381.47	2.75	3,799.04
Retiro y estibaje de adoquín (en sitio)	m2	1,381.47	1.18	1,630.13
<b>CONSTRUCCION DE JARDINERAS PEQUEÑAS DE 10x10CM</b>				
Derrocamiento de bordillos actuales	m3	253.42	35.53	9,004.01
Suministro y colocación de pintura elastomerica para exteriores	m2	-	-	-
<b>OBRA CIVIL</b>				
<b>CAMINERAS</b>				
Replanteo nivelación y trazado	m2	2,590.51	0.94	2,435.08
Sub-base de lastre de 20 cm de espesor, compactada al 90% proctor mínimo; acarreo primera estación = 20.00m, incluye acarreo de agua	m3	654.07	30.11	19,694.05
Caminería de piedra andesita busardeada	m2	1,777.29	48.66	86,482.93
Caminería de material granulado tipo gravilla	m2			
Suministro y colocación de bordillo incorporado prefabricado para caminerías	ml	204.21	16.32	3,332.71
Rampa para discapacitados	m2	144.59	29.40	4,250.95
Contrapiso de H° S° f°c = 180kg/cm2 e=5cm con malla electrosoldada	m2	1,926.19	12.01	23,133.54
Excavación a mano en suelo sin clasificar de 0-2m	m3	901.91	8.95	8,072.09
Hormigón ciclópeo F°c= 180kg/cm2	m3	57.99	98.00	5,683.02
Caja para sumideros de aguas lluvias con H° S° F°c= 180kg/cm2	uni	16.00	53.03	848.48
Sum.-Ins. Rejilla hierro (Sumidero 0,70x0,40m)	uni	16.00	56.64	906.24
Desalojo de material a máquina hasta 4Km	km	4,361.18	4.10	17,880.84
<b>CONSTRUCCION DE LA ESCULTURA - BATEA</b>				
Excavación a mano de suelo sin clasificar de 0-2m	m3	-	-	-
Desalojo de material(4km) cargado manual	m3/Km	-	-	-
Impermeabilización de cisternas y fuentes	m2	64.04	18.48	1,183.46

  
  
 3/5

Bomba de agua y sistema de propulsión	uni	-	-	-
Suministro y colocación de sistema de aspersores	uni	-	-	-
Detalle de grabados en la escultura-batea	uni	-	-	-
<b>DERROCAMIENTO DE BORDILLO DE JARDINERA ZONA ALCALDIA</b>				
Derrocamiento de protecciones	ml	2.24	5.18	11.60
Desalojo de material(4km) cargado manual	m3/Km	111.86	5.05	564.89
Derrocamiento de bordillos bajos	m3	97.20	35.53	3,453.52
<b>DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCION A MONUMENTO A COMANDANTE ARIEL</b>				
Derrocamiento a monumento	uni	1.00	108.14	108.14
Desalojo de material(4km) cargado maquina	m3	25.03	5.05	126.40
Base para busto del monumento en hormigón buzardeado	uni	1.00	604.05	604.05
Reinstalación del monumento	uni	1.00	331.50	331.50
<b>CALLES, VEREDAS Y JARDINERAS</b>				
Retiro y estibaje de adoquín (en sitio)	m2	2,676.34	1.18	3,158.08
Replanteo nivelación y trazado	m2	3,404.02	0.94	3,199.78
Sub-base de lastre de 20 cm de espesor, compactada al 90% proctor mínimo; acarreo primera estación = 20.00m, incluye acarreo de agua	m3	1,441.90	30.11	43,415.61
Compactación de subrasante actual	m2	3,405.91	2.81	9,570.61
Derrocamiento de protecciones	ml	229.12	5.18	1,186.84
Desalojo de material(4km) cargado manual	m3	-	5.05	-
Suministro y colocación de protecciones en bordillos	ml	-	91.33	-
Reparación de bordillos	ml	32.00	11.46	366.72
<b>INSTALACIONES SANITRIAS</b>				
Sum. e Inst. Tubería PVC sanitaria d=300mm	ml	60.00	25.26	1,515.60
Instalación de riego por goteo	glo	1.00	2,564.40	2,564.40
Punto de agua fría 2"	Pto.	-	60.26	-
Punto de agua fría 1 1/2"	Pto.	6.00	52.73	316.38
Punto de agua fría 3/4"	Pto.	-	44.90	-
Pozo de revisión de 60x60 CM	uni	10.00	86.63	866.30
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION</b>				
<b>OBRA ELECTRICA</b>				
Conductor THHN Nº 10 (cobre flexible aislado)	ml	60.00	1.64	98.40
Conductor THHN Nº 12 (cobre flexible aislado AWG)	ml	150.00	1.27	190.50
Conductor THHN Nº 8 TTU de cobre flexible aislado 7 hilos AWG	ml	-	2.42	-
Conductor THHN Nº 6 TTU de cobre desnudo cableado AWG	ml	-	3.25	-
Sum. Montaje e Insta. Lamp. Dobles tipo épsilon de 70W, tubo de 4" D. (Mod. Albany)	uni	-	1,299.01	-
Sum. Montaje e Insta. Lámpara tipo tortuga de 60W	uni	-	66.47	-
Sum. Montaje e Insta. Lámpara decorativa según diseño	uni	-	334.60	-
Sum. Montaje e Insta. Lámpara decorativa empotrada de 8W para bancas	uni	-	57.94	-
Sum. Montaje e Insta. Lámpara para intemperie con dicroico de 50W	uni	-	242.36	-
Pozo de revisión de 40x40x50 CM + Tapa	uni	26.00	37.32	970.32
Pozo de revisión de 30x30x40 CM + Tapa	uni	32.00	34.50	1,104.00
Montaje e Instalación de tubería PVC o politubo de 4"	ml	-	3.47	659.58

		190.08		
Montaje e Instalación de tubería PVC o politubo de 2"	ml	424.51	1.61	683.46
Montaje e Instalación de tubería PVC o politubo de 1/2"	ml	215.05	0.38	81.72
<b>MOBILIARIO URBANO</b>				
Banca doble según diseño arquitectónico	uni	10.00	470.92	4,709.20
Banca simple según diseño arquitectónico	uni	6.00	301.10	1,806.60
Suministro y Colocación de Basureros	uni	6.00	58.22	349.32
Panel Informativo	uni	2.00	398.84	797.68
<b>SEÑALIZACION</b>				
Señalización de calles	uni	1.00	1,337.44	1,337.44

<b>SUMA TOTAL</b>	284,726.26
-------------------	------------

### CONTRATO COMPLEMENTARIO EJECUTADO

#ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Sellado de juntas con emulsión asfáltica	ml	195.06	2.07	403.77
2	Rotura de Hormigón para instalación de tapas en pozos domiciliarios	u	29.00	5.77	167.33
3	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(75x75x8cm)	u	19.00	74.36	1412.84
4	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(75x75x10cm)	u	22.00	90.32	1987.04
5	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(50x50x8cm)	u	28.00	53.03	1484.84
6	Sum. E inst. de tapa y cerco para pozos domiciliarios(35x35x5cm)	u	33.00	39.42	1300.86
7	Replanto de piedra e=15cm	m2	14.16	7.52	106.48
8	Caminería de gress	m2	1831.70	33.64	61618.40
9	Excavación a maquina	m3	2342.04	4.65	10890.50
10	Bordillo parterre 10x30	ml	143.02	12.47	1783.48
11	Hormigón f'c=300Kg/cm2	m3	133.38	147.89	19725.55
12	Revestimiento metálico	glb	1.00	11590.00	11590.00
13	Hormigón f'c = 300 Kg/cm2 (platea)	m3	7.78	162.72	1266.50
14	Mampostería de ladrillo	m2	10.92	21.24	231.99
15	Contrapiso de H.S F"= 180 Kg/cm2,e=10cm con malla electrosoldada	m2	131.93	22.14	2921.04
16	Enlucido con mortero de sílice	m2	108.89	28.18	3068.52
17	Suministro e inst. Tubo EMT 1/2"	ml	99.00	5.55	549.45
18	Bombas de agua, sistema de propulsión e iluminación	glb	1.00	9634.95	9634.95
19	Vegetación ornamental (baja, media, alta)	glb	0.00	2236.55	0.00
20	Encofrado curvo	m2	73.48	18.72	1375.59
21	Hormigón f'c= 210 Kg/cm2	m3	31.95	141.01	4505.91
22	Hormigón f'c= 180 Kg/cm2	m3	13.02	132.16	1720.77
23	Acero de refuerzo	Kg	1231.90	3.18	3917.45
24	Encofrado	m2	181.12	11.92	2158.98
25	Retiro de replanto de piedra en vereda de portales e=15cm	m2	82.51	3.26	268.98
26	Rotura de Hormigón de vereda a mano	m2	82.61	7.61	628.63
27	Sum. Y colocación de arena para protección de ductos eléctricos	m3	30.04	35.69	1071.95
28	Corte de vereda con amoladora	ml	734.06	2.83	2077.39
29	Reposición de calzada de adoquín	m2	2655.61	21.03	55847.48
30	Inst. y colocación de brocales cónicos de cerco metálico con tapas de cerco metálico	u	17.00	181.34	3082.78
31	Pintura con catalizador para la batea incluye mano de obra y	glb	1.00	366.00	366.00

*P. [Signature]*  
*H/S*  
*Q.*

32	Pedraplen para mejoramiento de vías aledañas	m3	123.98	36.98	4584.93
SUMA TOTAL					211,750.39

SON: Doscientos once mil setecientos cincuenta con 39/100

**CLÁUSULA SEXTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA:**

DESCRIPCION	VALOR	ANTICIPO		ESCALAFON ING.	IMPUESTO A LA RENTA	MULTAS	VALOR A PAGAR
		PLANILLA	DESCONTADO				
TOTAL ANTICIPO 287537.45		60%		1%	1%		
PLANILLA 1	24200.57	14520.34	273017.11		242.01		9438.22
PLANILLA 2	34986.63	20991.98	252025.13		349.87		13644.78
PLANILLA 3	25664.56	15398.74	236626.39		256.65		10009.17
PLANILLA 4	67328.53	40397.12	196229.28		673.29		26258.13
PLANILLA 5	59962.78	35977.67	160251.61		599.63		23385.48
PLANILLA 6	58760.67	35256.40	124995.21		587.61		22916.66
PLANILLA 1 CONT. COMPL.	133801.09	80280.65	44714.55		1338.01		52182.43
PLANILLA 2 CONT. COMPL.	77949.30	44714.55	44714.55		779.49		32455.27
PLANILLA 7	13822.49				138.22		13684.27
<b>TOTALES</b>	<b>496476.62</b>	<b>287537.45</b>	<b>287537.45</b>		<b>4964.77</b>		<b>203974.40</b>

**REAJUSTE DE PRECIOS**

El reajuste de precios de acuerdo a la cláusula décimo segunda del contrato.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO**

De acuerdo al cuadro explicativo de la liquidación económica de la obra.

**CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL**

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, constituidos los comparecientes en el lugar de los trabajos y realizado la inspección, se constato que las obras han sido ejecutadas con sujeción a las Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales. En razón de lo expuesto, la Comisión procede a la Entrega-Recepción-DEFINITIVA PARCIAL de las obras realizadas quedando todavía pendiente la parte eléctrica de la misma, razón por la cual no ha podido ser concluida en un cien por ciento.

**CLÁUSULA NOVENA. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA:**


Una vez legalizada la presente Acta de Recepción Provisional, conforme al Art. 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la devolución de las garantías de fiel cumplimiento de la obra, se realizara al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta, por lo que, el contratista tendrá derecho a la devolución de esta garantía. Con oficio número PN-042 de fecha 22 de marzo de 2010 el contratista solicita a Alcaldía la Recepción Definitiva Parcial de la Obra.

## CONCLUSIONES


Habiendo revisado las planillas del contrato original, se encontró que en la planilla N° 7 no constaba el rubro "suministro y colocación de bordillo incorporado prefabricado para caminerías", el mismo fue eliminado al realizar el contrato complementario el 7 de Julio de 2009, pero cabe anotar que el mismo consta en la planilla N° 4 y fue cancelado en su respectiva época.

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente Acta, queda a exclusividad del contratista que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción y en virtud de ello, se procede a recibir al Contratista todos los trabajos ejecutados en la obra que ha sido materia de la inspección.

Para constancia y en fe de conformidad con lo actuado se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva en un original y tres copias de igual tenor y efecto, por parte de los miembros integrantes de la comisión:



Ing. Alex Orellana  
**DELEGADO MUNICIPAL**



Arq. Pablo Mogrovejo Azanza  
**ADMINISTRADOR DE LA OBRA**



Ing. Pablo Torres  
**DELEGADO MUNICIPAL.**



Ing. Marcelo Córdova  
**CONTRATISTA**

S/S

Q.

