

Quito, 20 de Septiembre de 2010

Sr. Ingeniero.

José Unda Duque.

JEFE DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.

Ciudad.


De mi consideración:


Con referencia al contrato para la, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE PROVINCIA DEL AZUAY, a cargo del Ing. Juan Avila Pesántez. Contratista de la obra, adjunto al presente entrego la planilla UNICA de obra y los reajustes de precios del anticipo, contractual y adicional, las mismas que tienen el siguiente detalle:

DETALLE DE PLANILLAS

No.	Fecha de Presentación	Fecha de Pago	Valor	DESCUENTOS		Líquido	Observación
				Anticipo	I. Renta		
Anticipo		03/Ago/2009	49.680,32	PLANILLA			
P Contractual	29/Abril/2010		44.852,74	49.680,32	448,53	-5.276,11	entregada a MSP
P Adicional	29/Abril/2010		15.525,10	0	155,25	15.369,85	entregada a MSP
RP Anticipo	29/Abril/2010		-263,70		0	-263,70	entregada a MSP
RP Contractual	29/Abril/2010		0		0		entregada a MSP
RP Adicional	29/Abril/2010		330,49		3,30	327,19	entregada a MSP
TOTALES			60.444,63	49.680,32	607,08	10.157,23	

Atentamente,


Arq. Víctor León Vega
FISCALIZADOR



AVANCE FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: 62.100,40 USD.

ANTICIPO RECIBIDO: 49.680,32 USD.

VALOR DE LA PLANILLA UNICA CONTRACTUAL: 44.852,74 USD.

VALOR ACUMULADO: 44.852,74 USD.

AVANCE FINANCIERO:

VALOR DE LA PLANILLA UNICA ADICIONAL: 15.525,10 USD.

VALOR ACUMULADO: 15.525,10 USD.

MONTO TOTAL PLANILLADO: 60.444,63 USD.

AVANCE FINANCIERO:

DEDUCCIONES EN PLANILLA CONTRACTUAL
1% Impuesto a la renta (Contractual): 448,53 USD.
Total Liquido al Contratista. -5.276,11

DEDUCCIONES EN PLANILLA ADICIONAL
1% Impuesto a la renta (Adicional): 155,25 USD.
Total Liquido al Contratista. 10.157,23 USD.

POR REAJUSTE DE PRECIOS:

REAJUSTE DEFINITIVO (ANTICIPO): (-) 263,70 USD.

REAJUSTE PROVISIONAL (CONTRACTUAL): 0

REAJUSTE PROVISIONAL (ADICIONALES): 330,49 USD.

PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA:

El personal técnico que labora en el proyecto es el adecuado para el normal desarrollo de la obra y es el siguiente:

- ING. JUAN AVILA PESANTEZ : CONTRATISTA
- MAESTRO MAYOR DE OBRA1
- MAESTRO DE OBRA.....1
- ALBAÑILES2
- AYUDANTES.....2
- PEON.....4



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA


OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RICAURTE PROVINCIA DEL AZUAY
 Ubicación: RICAURTE
 Período: 3 de Agosto al 31 de octubre 2009
 Plazo: 90 días

Número Contrato: 0000082
 Fecha de inicio plazo: 03/08/2009
 Fecha de fin plazo: 31/10/2009

Contratista: Pol-Juan Avel P.
 Monto Contrato: \$ 62,000.00
 Anticipo: \$ 48,880.32

UNICA (ADICIONAL)

RUBRO	DESCRIPCION	U	CONTRATO		CANTIDADES		VALORES		AVANCE									
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ESTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL	ESTE MES	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL							
1	OBRAS PRELIMINARES																	
1.001	Desbroce y limpieza	m2	224.30	0.59	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1.002	Replanteo y nivelación	m2	160.83	0.59	94.89	8.01	4.73	0.00	0.00	0.00	4.98%	4.98%	4.98%	4.98%	4.98%	4.98%	4.98%	4.98%
1.003	Desmonte de rejas y puertas de hierro forjado	m2	63.00	1.61	102.69	11.22	18.29	0.00	0.00	0.00	17.81%	17.81%	17.81%	17.81%	17.81%	17.81%	17.81%	17.81%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
2.001	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2	m3	20.00	7.20	144.00	100.00	720.00	0.00	0.00	0.00	500.00%	500.00%	500.00%	500.00%	500.00%	500.00%	500.00%	500.00%
2.002	Excavación a mano en terreno conglomerado, profundidad entre 0 y 2	m3	2.00	11.85	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.003	Excavación mecánica en Suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2	m3	100.00	2.92	292.00	32.98	96.30	0.00	0.00	0.00	32.98%	32.98%	32.98%	32.98%	32.98%	32.98%	32.98%	32.98%
2.005	Cargada de material a mano	m3	20.00	4.21	84.20	47.40	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.006	Cargada de material a máquina	m3	100.00	0.90	90.00	72.87	65.98	0.00	0.00	0.00	72.87%	72.87%	72.87%	72.87%	72.87%	72.87%	72.87%	72.87%
2.007	Transporte de material hasta 5 km.	m3	100.00	1.77	177.00	3,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.008	Transporte de material más de 5 km.	m3-km	600.00	0.35	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	CIEMENTOS, VIGAS Y COLUMNAS																	
3.001	Hormigón ciclopeo 60% HS y 40% piedra	m3	27.00	76.53	2,067.21	23.15	1,817.87	0.00	0.00	0.00	85.74%	85.74%	85.74%	85.74%	85.74%	85.74%	85.74%	85.74%
3.002	Hormigón Simple de 210 kg/cm2	m3	9.00	114.55	1,030.95	12.06	1,381.47	0.00	0.00	0.00	134.00%	134.00%	134.00%	134.00%	134.00%	134.00%	134.00%	134.00%
3.003	Acero de refuerzo (incluye corte y doblado)	kg	1788.84	2.72	4,865.84	870.80	2,368.56	0.00	0.00	0.00	48.68%	48.68%	48.68%	48.68%	48.68%	48.68%	48.68%	48.68%
3.004	Sum.-Inst. Alambre galvanizado #12 en ferrocemento	kg	30.00	2.77	83.10	76.69	614.29	0.00	0.00	0.00	109.56%	109.56%	109.56%	109.56%	109.56%	109.56%	109.56%	109.56%
3.005	Encofrado Recto, con retirado de cofres, con tabla de encofrado	m2	70.00	8.01	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	LOSA																	
4.001	Sum. Bloque de pomez 15x20x40	u	1330.00	0.62	824.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.002	Acero de refuerzo (incluye corte y doblado)	kg	924.25	2.72	2,515.96	1,155.31	3,142.44	0.00	0.00	0.00	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%
4.003	Sum.-Inst. Malla electrosoldada R106	m2	150.96	3.41	514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.004	Hormigón Simple 300 kg/cm2	m3	14.35	131.54	1,887.60	4.04	531.16	0.00	0.00	0.00	28.14%	28.14%	28.14%	28.14%	28.14%	28.14%	28.14%	28.14%
4.005	Encofrado Recto, con retirado de cofres, con tabla de encofrado	m2	150.96	8.01	1,209.19	18.44	147.70	0.00	0.00	0.00	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%
4.006	Cubierta de Eternit (con estructura)	m2	60.00	31.10	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.007	Andamios	Hora	380.00	1.56	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	MAMPOSTERÍA																	
5.001	Mampostería de ladrillo con mortero 1:3	m2	443.00	15.33	6,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	CONTRAPIEDO																	
6.001	Replanteo de Piedra, e=15 cm	m2	300.00	4.79	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.002	Emporreado con grava	m3	20.35	18.91	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.003	Hormigón Simple de 180 kg/cm2	m3	15.00	107.57	1,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	PISOS																	
7.001	Sum.-Inst. de cerámica	m2	208.02	19.71	4,100.07	10.79	212.67	0.00	0.00	0.00	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%	5.19%
7.002	Enlucido con mortero 1:3	m2	846.00	6.38	5,397.48	26.90	171.82	0.00	0.00	0.00	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%
8	ENLUCIDOS																	
8.001	Enlucido con mortero 1:3	m2	846.00	6.38	5,397.48	26.90	171.82	0.00	0.00	0.00	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%	3.16%
9	HERRERÍA																	
9.001	Suministro e instalación de protección de hierro con varilla 9 mm cuadr	m2	35.62	38.03	1,354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																	
10.001	Colocación de tubería PVC E/C d=110mm	m	62.00	3.75	232.50	40.00	150.00	0.00	0.00	0.00	64.52%	64.52%	64.52%	64.52%	64.52%	64.52%	64.52%	64.52%
10.002	Colocación de tuberías PVC para alcantarillado	u	16.00	4.59	73.44	20.00	91.80	0.00	0.00	0.00	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%



10.003	Pozo de revisión domiciliario TIL con tubo de 300 mm	u	1.00	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.004	Caña de revisión 30x50 cm.	u	10.00	43.23	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.005	Sum. De tubería PVC U/R d= 3/4"	m	22.00	3.63	79.86	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.006	Sum. De tubería PVC U/R d= 1/2"	m	65.01	2.54	165.13	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.007	Sum.-inst. punto de agua fría.	u	10.00	16.60	166.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11	ARTEFACTOS SANITARIOS											
11.001	Sum.-inst. sanitario de color tanque bajo	u	5.00	111.96	559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.002	Sum.-inst. lavabo con pedestal	u	8.00	66.44	531.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.003	Sum.-inst. llave mezcladora lavamanos d= 1/2"	u	8.00	37.09	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.004	Sum.-inst. ducha agua fría	u	4.00	12.89	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11.005	Sum.-inst. llave mezcladora ducha d= 1/2"	u	4.00	43.14	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12	INSTALACIONES ELECTRICAS											
12.001	Sum.-inst. punto de luz lampara 2x40W	u	14.00	49.33	690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.002	Sum.-inst. punto de luz ojo de buey 2x26 W	u	24.00	39.26	942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.003	Sum.-inst. punto de luz ojo de buey de 50 W	u	7.00	35.65	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.004	Sum.-inst. punto de luz lampara apliche de pared	u	5.00	40.66	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.005	Trombocorriente polarizado VETO nieve	u	41.00	3.84	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.006	Punto de tomacorriente polarizado	u	41.00	23.49	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.007	Tablero de distribución tipo centro de carga, monofase para 8 circuitos	u	4.00	76.59	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.008	Montaje e instalación de tablero de distribución menor. De 8 circuitos	gl	4.00	10.08	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.009	Suministro e instalación de varilla Copervel de 1.80 m x 16mm.	u	1.00	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.010	Sum. Acometida para tableros	u	4.00	9.68	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12.011	Acometida eléctrica global	gl	4.00	31.05	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	PINTURA Y ACABADOS											
13.001	Preparado y pintado de superficie	m2	846.00	1.89	1,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13.002	Empastado de paredes con resina	m2	423.00	5.23	2,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14	VARIOS											
14.001	Cielo raso (estuco)	m2	190.00	10.12	1,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.002	Sum.-inst. rastreas de madera 5.5 cm (lecado y colocado)	m	261.50	4.63	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.003	Sum.-inst. puerta de madera	m2	39.00	102.40	3,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.004	Sum.-inst. puerta de aluminio, incluye vidrio	m2	18.00	95.49	1,718.82	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.005	Sum.-inst. ventana de aluminio, incluye vidrio	m2	30.00	63.92	1,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.006	Estructura de madera	m2	14.00	25.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
14.007	Sum.-inst. vidrio para ventanas e= 4mm.	m2	14.00	10.48	146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL			62,100.40		15,525.10						25.00%



DESCRIPCION	PLANILLA	RESUMEN DE LA PLANILLA
DESCUENTOS		
IMPUESTO A LA RENTA		
VALOR A PAGAR	1%	
SON QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA DOLARES		
ESTA PLANILLA	15,525.10	ANTERIORES
		0.00
TOTAL	15,525.10	0.00
	155.25	0.00
	15,369.85	0.00

[Signature]
 Ing. Juan Avila Pasantez
 CONTRATISTA

[Signature]
 Arq. Mariela Aguiló
 SUPERVISORA

[Signature]
 Arq. Víctor León Vega
 FISCALIZADOR

