

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA:			AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL										MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57			8 MESES			PLAZO:			ANTICIPO:			OBSERV. %			AVANCE											
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO			CONSORCIO DEL PACIFICO																																				
			CONTRATISTA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS			DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09																																				
			PERIODO:																																							
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV. %			AVANCE																											
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.										
CONSULTA EXT. - EMERGENCIA - LABORATORIO - RAYOS X - NEONATOLOGIA - CIRUGIA Y ADOLESCENTE																																										
PRELIMINARES																																										
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3,00	43,62	130,86	3,00	-	3,00	130,86	-	3,00	-	-	130,86	-	-	130,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2	CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA	GLOBAL	1,00	593,12	593,12	1,00	-	1,00	593,12	-	1,00	-	-	593,12	-	-	593,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	1,000,00	3,19	3,190,00	1,000,00	-	1,000,00	3,190,00	-	1,000,00	-	-	3,190,00	-	-	3,190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	m3	8,00	44,65	357,20	8,00	-	8,00	357,20	-	8,00	-	-	357,20	-	-	357,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	DESALOJO FUERA DE OBRA	VIAJE	25,00	79,18	1,979,50	25,00	-	25,00	1,979,50	-	25,00	-	-	1,979,50	-	-	1,979,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	DEMOLICION DE MESON	m2	65,00	6,37	414,05	65,00	-	65,00	414,05	-	65,00	-	-	414,05	-	-	414,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	U	100,00	15,31	1,531,00	100,00	-	100,00	1,531,00	-	100,00	-	-	1,531,00	-	-	1,531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	U	115,00	24,87	2,860,05	115,00	-	115,00	2,860,05	-	115,00	-	-	2,860,05	-	-	2,860,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	102,00	9,57	976,14	102,00	-	102,00	976,14	-	102,00	-	-	976,14	-	-	976,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	93,00	15,31	1,423,83	93,00	-	93,00	1,423,83	-	93,00	-	-	1,423,83	-	-	1,423,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	DESMONTAJE DE TUMBADO	m2	1,700,00	4,11	6,987,00	1,700,00	-	1,700,00	6,987,00	-	1,700,00	-	-	6,987,00	-	-	6,987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
12	DESMONTAJE DE RELJAS	m2	16,00	7,80	124,80	16,00	-	16,00	124,80	-	16,00	-	-	124,80	-	-	124,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
13	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	5,00	19,13	95,65	5,00	-	5,00	95,65	-	5,00	-	-	95,65	-	-	95,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
14	DESMONTAJE DE PUERTA ACORDEON	U	1,00	22,96	22,96	1,00	-	1,00	22,96	-	1,00	-	-	22,96	-	-	22,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
15	DESMONTAJE DE CUBIERTA	m2	10,00	4,65	46,50	10,00	-	10,00	46,50	-	10,00	-	-	46,50	-	-	46,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
16	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	10,00	14,65	146,50	10,00	-	10,00	146,50	-	10,00	-	-	146,50	-	-	146,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	270,00	1,78	480,60	270,00	-	270,00	480,60	-	270,00	-	-	480,60	-	-	480,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
18	LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	270,00	1,47	396,90	270,00	-	270,00	396,90	-	270,00	-	-	396,90	-	-	396,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1,00	2,795,00	2,795,00	1,00	-	1,00	2,795,00	-	1,00	-	-	2,795,00	-	-	2,795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
20	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200,00	17,34	3,468,00	200,00	-	200,00	3,468,00	-	200,00	-	-	3,468,00	-	-	3,468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
B CIMENTACION Y ESTRUCTURAS																																										
1	EXCAVACION MANUAL	m3	14,00	11,48	160,72	14,00	-	14,00	160,72	-	14,00	-	-	160,72	-	-	160,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	47,00	37,29	1,752,63	47,00	-	47,00	1,752,63	-	47,00	-	-	1,752,63	-	-	1,752,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	REPLANTILLO HORMIGON 180 KG/CM2	m3	0,20	143,52	28,70	0,20	-	0,20	28,70	-	0,20	-	-	28,70	-	-	28,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	HORMIGON CICLOPEO	m3	7,00	291,38	2,039,66	7,00	-	7,00	2,039,66	-	7,00	-	-	2,039,66	-	-	2,039,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	HORMIGON PLINTO Y ROSTRAS (210KG/CM2)	m3	2,00	526,38	1,052,76	2,00	-	2,00	1,052,76	-	2,00	-	-	1,052,76	-	-	1,052,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	HORMIGON DE COLUMNAS EN CISTERNA (fc=210kg/cm2)	m3	2,00	645,42	1,290,84	2,00	-	2,00	1,290,84	-	2,00	-	-	1,290,84	-	-	1,290,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7	LOSA PORTANTE (INCLUYE HORMIGON fc=210kg)	m2	40,00	97,98	3,919,20	40,00	-	40,00	3,919,20	-	40,00	-	-	3,919,20	-	-	3,919,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8	DINTEL	ml	143,00	18,94	2,709,42	143,00	-	143,00	2,709,42	-	143,00	-	-	2,709,42	-	-	2,709,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	40,00	32,37	1,294,80	40,00	-	40,00	1,294,80	-	40,00	-	-	1,294,80	-	-	1,294,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	ACERO FY=4200KG/CM2	kg	300,00	4,24	1,272,00	300,00	-	300,00	1,272,00	-	300,00	-	-	1,272,00	-	-	1,272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11	CANALONES	ml	60,00	32,16	1,929,60	60,00	-	60,00	1,929,60	-	60,00	-	-	1,929,60	-	-	1,929,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
C MANPOSTERIA																																										
1	PAREDES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	60,00	20,60	1,236,00	60,00	-	60,00	1,236,00	-	60,00	-	-	1,236,00	-	-	1,236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2	PAREDES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	930,00	20,59	19,145,24	930,00	-	930,00	19,145,24	-	930,00	-	-	19,145,24	-	-	19,145,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	m	85,00	215,89	18,350,65	85,00	-	85,00	18,350,65	-	85,00	-	-	18,350,65	-	-	18,350,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	60,00	10,28	616,80	60,00	-	60,00	616,80	-	60,00	-	-	616,80	-	-	616,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	2,250,00	10,20	22,950,00	2,250,00	-	2,250,00	22,950,00	-	2,250,00	-	-	22,950,00	-	-	22,950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	ENLUCIDO DE TUMBADO	M2	51,00	12,73	649,23	51,00	-	51,00	649,23	-	51,00	-	-	649,23	-	-	649,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS. PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09									
		MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57 PLAZO: 8 MESES ANTICIPO: \$ 1.631.928,45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
											OBSERV. % AVANCE
7	CUADRADA DE BOQUETE	m	420,00	6,22	2.612,40	170,76	-	170,76	1.062,13	-	1.062,13
8	FILOS	m	90,00	4,00	360,00	90,00	-	90,00	360,00	-	360,00
9	RESANES	m	150,00	3,56	534,00	30,66	-	30,66	109,15	-	109,15
D	PISOS										
1	CONTRAPISO (PIEDRA+POLIETILENO+ACERO 6MM 20X20 +HORM.)	m2	115,00	31,23	3.591,45	-	-	-	-	-	-
2	MANTENIMIENTO DE BALDOSA	m	1.886,00	7,17	13.522,62	-	-	-	-	-	-
3	BALDOSA	m2	80,00	27,71	2.216,80	-	-	-	-	-	-
E	PUERTAS										
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 6MM	M2	150,00	232,77	34.915,50	-	-	-	-	-	-
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE QUIROFANO	M2	9,00	386,34	3.477,06	-	-	-	-	-	-
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	11,50	404,15	4.688,14	-	-	-	-	-	-
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	60,00	170,56	10.233,60	-	-	-	-	-	-
5	TOPOS DE PUERTA	U	121,00	8,69	1.051,49	-	-	-	-	-	-
F	VENTANAS										
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	85,00	128,55	11.011,75	-	-	-	-	-	-
G	CERRAJERIA										
1	PASAMANO DE BALCON Y ESCALERA	M	22,00	83,76	1.842,72	-	-	-	-	-	-
2	PROTECCION DE VENTANAS	M2	32,00	73,36	2.348,16	-	-	-	-	-	-
H	MUEBLES										
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	M	52,00	96,81	5.034,12	-	-	-	-	-	-
I	TUMBADO										
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	1.550,00	33,59	52.064,50	-	1.550,00	1.550,00	-	52.064,50	52.064,50
2	TUMBADO TIPO LOSA	m2	496,00	48,63	24.120,48	-	-	-	-	-	-
J	REVESTIMIENTOS										
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	1.200,00	28,19	33.828,00	-	1.200,00	1.200,00	-	33.828,00	33.828,00
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	60,00	10,31	618,60	-	-	-	-	-	-
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	1.200,00	6,30	7.560,00	-	752,69	752,69	-	4.741,95	4.741,95
4	PINTURA ESMALTE ZOCALO	M2	1.400,00	10,79	15.106,00	-	1.400,00	1.400,00	-	5.106,00	15.106,00
5	PISO EXPOSICO CONDUCTIVO	m2	200,00	187,44	37.488,00	-	-	-	-	-	-
6	PINTURA EPOXICA	M2	100,00	36,23	3.623,00	-	100,00	100,00	-	3.623,00	3.623,00
K	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	55,00	142,63	7.844,55	-	55,00	55,00	-	7.844,55	7.844,55
2	TOMAS DE OXIGENO Y VACIO	U	17,00	5.000,10	85.001,70	-	-	-	-	-	-
3	ACARREO Y JORNALES DE LIMPIEZA	DIAS	24,00	48,59	1.166,16	24,00	-	24,00	1.166,16	-	1.166,16
4	SENALETICA	U	60,00	50,67	3.040,20	-	-	-	-	-	-
AREAS ADMINISTRACION Y EXTERIOR											
A	PRELIMINARES										
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3,00	43,62	130,86	3,00	-	3,00	130,86	-	130,86
2	CASETA DE GUARDIANA Y BODEGA	GLOBAL	1,00	593,12	593,12	1,00	-	1,00	593,12	-	593,12
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	370,00	3,19	1.180,30	323,03	-	323,03	1.030,47	-	1.030,47



00007

Arg: Julio Avendaño D.
Reg. Prof. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL											
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO											
			CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO											
			PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS											
			PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09											
			MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57											
			PLAZO: 8 MESES											
			ANTICIPO: \$ 1.631.928,45											
DESCRIPCION			PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV.		
Nº	UNID.		CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% AVANCE		
4	M3	DEMOLICIÓN MURO DE HORMIGÓN ARMADO	2,00	44,65	89,30	-	-	-	-	-	-	-		
5	VIAJE	DESALCIO FUERA DE OBRA	12,00	79,18	950,16	12,00	-	12,00	950,16	-	950,16	-		
6	U	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	3,00	19,13	57,39	3,00	-	3,00	57,39	-	57,39	-		
7	m2	DESMONTAJE DE CUBIERTA	1,440,00	4,65	6,696,00	1,440,00	-	1,440,00	6,696,00	-	6,696,00	-		
8	m2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	1,440,00	14,65	21,096,00	1,439,37	-	1,439,37	21,086,77	-	21,086,77	-		
9	U	DESMONTAJE DE ESCALERA METALICA	1,00	105,79	105,79	1,00	-	1,00	105,79	-	105,79	-		
10	M2	TRAZADO Y REPLANTEO	1,400,00	1,78	2,492,00	1,400,00	-	1,400,00	2,492,00	-	2,492,00	-		
11	m2	LIMPIEZA DEL TERRENO	1,400,00	1,47	2,058,00	1,400,00	-	1,400,00	2,058,00	-	2,058,00	-		
12	GBL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,00	2,795,00	2,795,00	1,00	-	1,00	2,795,00	-	2,795,00	-		
13	M2	CERRAMIENTO PROVISIONAL	200,00	17,34	3,468,00	200,00	-	200,00	3,468,00	-	3,468,00	-		
B		CIEMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
1	M2	HORMIGON DE LOSETA	9,00	400,55	3,604,95	9,00	-	9,00	3,604,95	-	3,604,95	-		
2	M2	LOSA PORTANTE(incluye hormigon 1c210 Kg	27,00	97,98	2,645,46	27,00	-	27,00	2,645,46	-	2,645,46	-		
3	ML	DINTEL	160,00	18,94	3,030,40	61,66	-	61,66	1,167,84	-	1,167,84	-		
4	M2	CUBIERTA ESTEEL PANEL INCLUYE CORREAS	1,350,00	53,31	71,968,50	1,350,00	-	1,350,00	71,968,50	-	71,968,50	-		
5	ML	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	282,00	35,73	10,075,86	282,00	-	282,00	10,075,86	-	10,075,86	-		
6	ML	VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA	655,00	35,98	23,566,90	655,00	-	655,00	23,566,90	-	23,566,90	-		
7	M2	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	27,00	32,37	873,99	27,00	-	27,00	873,99	-	873,99	-		
8	M2	IMPERMEABILIZACION DE CISTERNA	70,00	32,37	2,265,90	70,00	-	70,00	2,265,90	-	2,265,90	-		
9	KG	ACERO FY=4200KG/CM2	150,00	4,24	636,00	150,00	-	150,00	636,00	-	636,00	-		
10	ML	CANALONES	125,00	32,16	4,020,00	125,00	-	125,00	4,020,00	-	4,020,00	-		
C		MANPOSTERIA												
1	m2	PADES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	730,00	20,60	15,038,00	688,27	-	688,27	14,178,36	-	14,178,36	-		
2	m2	PADES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	700,00	20,59	14,410,41	700,00	-	700,00	14,410,41	-	14,410,41	-		
3	ml	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	8,00	215,88	1,727,12	-	-	-	-	-	-	-		
4	m2	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	730,00	10,28	7,504,40	368,81	-	368,81	3,791,37	-	3,791,37	-		
5	m2	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	2,250,00	10,20	22,950,00	2,160,57	-	2,160,57	22,037,81	-	22,037,81	-		
6	ml	CUADRADA DE BOQUETE	650,00	6,22	4,043,00	430,60	-	430,60	2,678,33	-	2,678,33	-		
7	ml	FILOS	300,00	4,00	1,200,00	300,00	-	300,00	1,200,00	-	1,200,00	-		
8	ml	RESANES	250,00	3,56	890,00	250,00	-	250,00	890,00	-	890,00	-		
D		PISOS												
1	M2	HORMIGON BARRIDO	422,00	20,96	8,845,12	422,00	-	422,00	8,845,12	-	8,845,12	-		
2	M2	HORMIGON PALETEADO	542,00	27,03	14,650,26	542,00	-	542,00	14,650,26	-	14,650,26	-		
3	M2	HORMIGON PULIDO	31,00	24,67	764,77	31,00	-	31,00	764,77	-	764,77	-		
4	M2	NIVELACION DE PISO	40,00	100,01	4,000,40	40,00	-	40,00	4,000,40	-	4,000,40	-		
5	ml	BARREDERA DE PORCELANATO	1,018,00	11,72	11,930,96	-	-	-	-	-	-	-		
6	ml	PORCELANATO	1,080,00	39,98	43,178,40	-	-	-	-	-	-	-		
7	m2	ADOQUINES	44,00	29,09	1,279,96	-	-	-	-	-	-	-		
8	m2	GRANITO LAVADO	150,00	25,34	3,801,00	-	-	-	-	-	-	-		
E		PUERTAS												
1	M2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO. 6MM	80,00	232,77	18,621,60	-	-	-	-	-	-	-		



Arg. Julio Avendaño
Reg. Fvch. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09									
			MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57 PLAZO: 8 MESES ANTICIPO: \$ 1.631.928,45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV. %
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CORREDIZA(1.00x2.00)	m2	3,60	196,66	707,96	-	-	-	-	-	-	-
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0.90x2.00)m2	m2	4,00	404,15	1.616,60	-	-	-	-	-	-	-
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2.00x0.80)m2	m2	15,00	170,56	2.558,40	-	-	-	-	-	-	-
5	TOPOS DE PUERTA	U	60,00	8,69	521,40	-	-	-	-	-	-	-
F	VENTANAS											
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	69,00	129,55	8.938,95	-	-	-	-	-	-	-
G	MUEBLES											
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	M	3,00	96,81	290,43	-	-	-	-	-	-	-
H	TUMBADO											
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	980,00	33,59	32.918,20	-	980,00	980,00	-	32.918,20	32.918,20	-
I	REVESTIMIENTOS											
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	100,00	28,19	2.819,00	-	100,00	100,00	-	2.819,00	2.819,00	-
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	3.870,00	10,31	39.899,70	-	-	-	-	-	-	-
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	2.050,00	6,30	12.915,00	-	2.050,00	2.050,00	-	12.915,00	12.915,00	-
4	PINTURA DE ESMALTE ZOCALO	m2	1.200,00	10,79	12.948,00	-	1.200,00	1.200,00	-	12.948,00	12.948,00	-
J	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
1	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	220,00	142,63	31.378,60	-	220,00	220,00	-	31.378,60	31.378,60	-
2	PREPARACION DE TERRENO -AREAS VERDES	M2	350,00	16,97	5.939,50	-	-	-	-	-	-	-
3	ACARREO Y JORNALES DE LIMPIEZA	DIAS	10,00	48,59	485,90	10,00	-	10,00	485,90	-	485,90	-
4	SENALETICA	U	20,00	50,67	1.013,40	-	-	-	-	-	-	-
AREA: HOSPITALIZACION - ESTIMULACION DE PRANALAVABODEGA												
PRELIMINARES												
1	LETREROS Y ANUNCIOS	m2	3,00	43,62	130,86	2,00	-	2,00	87,24	-	87,24	-
2	CASETA DE GUARDIANIA Y BODEGA	GLOBAL	1,00	593,12	593,12	1,00	-	1,00	593,12	-	593,12	-
3	DEMOLICION DE PAREDES	m2	1.100,00	3,19	3.509,00	983,29	-	983,29	3.135,70	-	3.135,70	-
4	DEMOLICION MURO DE HORMIGON ARMADO	M3	1,00	44,65	44,65	1,00	-	1,00	44,65	-	44,65	-
5	DESALQUO FUERA DE OBRA	VIAJE	37,00	79,18	2.929,66	37,00	-	37,00	2.929,66	-	2.929,66	-
6	DEMOLICION DE MESON	m2	30,00	6,37	191,10	30,00	-	30,00	191,10	-	191,10	-
7	DEMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS	U	40,00	15,31	612,40	40,00	-	40,00	612,40	-	612,40	-
8	DEMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	U	64,00	24,87	1.591,68	53,00	-	53,00	1.318,11	-	1.318,11	-
9	DEMONTAJE DE VENTANAS	m2	45,00	9,57	430,65	45,00	-	45,00	430,65	-	430,65	-
10	DEMONTAJE DE MAMPARAS	m2	20,00	15,31	306,20	-	-	-	-	-	-	-
11	DEMONTAJE DE TUMBADO	m2	920,00	4,11	3.781,20	807,29	-	807,29	3.317,96	-	3.317,96	-
12	DEMONTAJE DE REJAS	m2	50,00	7,80	390,00	13,51	-	13,51	105,38	-	105,38	-
13	DEMONTAJE DE PUERTA METALICA TOOL	U	4,00	19,13	76,52	4,00	-	4,00	76,52	-	76,52	-
14	DEMONTAJE DE PUERTA ACORDEON	U	1,00	22,96	22,96	1,00	-	1,00	22,96	-	22,96	-
15	DEMONTAJE DE CUBIERTA	m2	430,00	4,65	1.999,50	430,00	-	430,00	1.999,50	-	1.999,50	-
16	DEMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	m2	430,00	14,65	6.299,50	380,48	-	380,48	5.574,03	-	5.574,03	-
17	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	430,00	1,78	765,40	430,00	-	430,00	765,40	-	765,40	-
18	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	430,00	1,47	632,10	430,00	-	430,00	632,10	-	632,10	-
19	SEGURIDAD INDUSTRIAL	GBL	1,00	2.795,00	2.795,00	1,00	-	1,00	2.795,00	-	2.795,00	-



913

00009

Arg. Julio Avendaño D.
Reg. No. 3771

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO									
			CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO									
			PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS									
			PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09									
			MONTA CONTRATO: \$ 2.039.910,57									
			PLAZO: 8 MESES									
			ANTICIPO: \$ 1.631.928,45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	OBSERV. %
PRESUPUESTO												
CANTIDADES												
IMPORTE EN DOLAR												
OBSERV. %												
AVANCE												
20	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	200,00	17,34	3.468,00	200,00	-	200,00	3.468,00	-	3.468,00	
B	CIMENTACION Y ESTRUCTURAS											
1	EXCAVACION MANUAL	m3	100,00	11,48	1.148,00	39,54	-	39,54	453,92	-	453,92	
2	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO	m3	50,00	37,29	1.864,50	17,17	-	17,17	640,27	-	640,27	
3	REPLANTILLO HORMIGON 180 KGCM2	m3	1,00	143,52	143,52	1,00	-	1,00	143,52	-	143,52	
4	HORMIGON CICLOPEO	M3	18,00	291,38	5.244,84	18,00	-	18,00	5.244,84	-	5.244,84	
5	HORMIGON PLINTO Y RIOSTRAS (210KGCM2)	m3	8,00	526,38	4.211,04	8,00	-	8,00	4.211,04	-	4.211,04	
6	HORMIGON DE COLUMNAS EN CISTERNA (f'c=210kg/cm2)	m3	3,00	645,42	1.936,26	-	-	-	-	-	-	
7	HORMIGON DE VIGAS (f'c=210kg/cm2)	m3	3,00	590,83	1.772,49	2,83	-	2,83	1.672,05	-	1.672,05	
8	LOSA PORTANTE	M2	605,00	97,98	59.277,90	452,11	-	452,11	44.297,74	-	44.297,74	
9	DINTEL	M	80,00	18,94	1.515,20	31,01	-	31,01	587,33	-	587,33	
10	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	M	81,00	35,73	2.894,13	81,00	-	81,00	2.894,13	-	2.894,13	
11	VIGAS DE ESTRUCTURA METALICA	M	175,00	35,98	6.296,50	175,00	-	175,00	6.296,50	-	6.296,50	
12	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	M2	595,00	32,37	19.260,15	402,55	-	402,55	13.030,54	-	13.030,54	
13	ACERO FY=4200KGCM2	KG	1.200,00	4,24	5.088,00	1.200,00	-	1.200,00	5.088,00	-	5.088,00	
14	CANALONES	M	40,00	32,16	1.286,40	34,09	-	34,09	1.096,33	-	1.096,33	
C	MANPOSTERIA											
1	PADES EXTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	490,00	20,60	10.094,00	342,03	-	342,03	7.045,82	-	7.045,82	
2	PADES INTERIORES DE BLOQUES (40X20X10) CM	m2	790,00	20,59	16.266,10	528,73	-	528,73	10.886,55	-	10.886,55	
3	MESON DE HORMIGON CON MARMOL	m	25,00	215,89	5.397,25	20,00	-	20,00	4.317,80	-	4.317,80	
4	ENLUCIDO PAREDES EXTERIORES	m2	490,00	10,28	5.037,20	199,86	-	199,86	2.054,56	-	2.054,56	
5	ENLUCIDO PAREDES INTERIORES	m2	1.600,00	10,20	16.320,00	1.050,35	-	1.050,35	10.713,57	-	10.713,57	
6	CUADRADA DE BOQUETE	m	330,00	6,22	2.052,60	119,08	-	119,08	740,68	-	740,68	
7	FILOS	cm	300,00	4,00	1.200,00	212,67	-	212,67	850,68	-	850,68	
8	RESANES	cm	200,00	3,56	712,00	120,33	-	120,33	428,37	-	428,37	
9	MESON DE HORMIGON PULIDO	M	8,00	49,53	396,24	6,20	-	6,20	307,09	-	307,09	
D	PISOS											
1	CONTRAPISO (PIEDRA+POLIETILENO+ACERO 6MM 20X20 +HORM)	m2	287,00	31,23	8.963,01	21,51	-	21,51	671,76	-	671,76	
2	NIVELACION DE PISO	M3	30,00	100,01	3.000,30	-	-	-	-	-	-	
3	PISO DE CERAMICA ALTO TRAFICO	m2	298,00	33,87	10.093,26	-	-	-	-	-	-	
4	MANTENIMIENTO DE PISO DE BALDOSA	M2	1.464,00	7,17	10.456,88	-	-	-	-	-	-	
5	BALDOSA	m2	298,00	27,71	8.257,58	-	-	-	-	-	-	
6	BARREDERA DE PORCELANATO	m2	72,00	11,72	843,84	-	-	-	-	-	-	
7	PORCELANATO	m2	90,00	39,96	3.596,20	-	-	-	-	-	-	
E	PUERTAS											
1	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 6MM	M2	60,00	232,77	13.966,20	-	-	-	-	-	-	
2	PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO, CORREDIZA(1,00x2,00)	m2	6,40	196,66	1.258,62	-	-	-	-	-	-	
3	PUERTA METALICA DE SEGURIDAD (0,90x2,00)m2	m2	8,40	404,15	3.394,86	-	-	-	-	-	-	
4	PUERTAS DE BAÑOS ALUMINIO (2,00x0,80)m2	m2	30,00	170,56	5.116,80	-	-	-	-	-	-	
5	TOPES DE PUERTA	U	40,00	8,69	347,60	-	-	-	-	-	-	



Arg. Julio Avendaño
Reg. Prof. 9371

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO

CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO

PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS

PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09

MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57

PLAZO: 8 MESES

ANTICIPO: \$ 1.631.928,45

N°	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV.
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
F	VENTANAS											
1	VENTANAS DE ALUMINIO VIDRIO 4 MM	m2	55.60	129.55	7.202.98	-	-	-	-	-	-	
2	MANPARA DE VIDRIO Y PLANCHA DE AGLOMERADO	M2	39.00	97.26	3.793.14	-	-	-	-	-	-	
G	CERRAJERIA											
1	PASAMANO DE BALCON Y ESCALERA	M	24.00	83.76	2.010.24	-	-	-	-	-	-	
2	REJILLA DE VARILLA	M	28.00	66.30	1.856.40	-	-	-	-	-	-	
3	PROTECCION DE VENTANAS	M2	55.00	73.36	4.035.90	-	-	-	-	-	-	
H	MUEBLES											
1	MUEBLES DE ALUMINIO CON PACOPLAC BAJO MESON	M	15.00	96.81	1.452.15	-	-	-	-	-	-	
I	TUMBADO											
1	TUMBADO DE GYPSUM	m2	1.370.00	33.59	46.018.30	-	1.370.00	1.370.00	-	46.018.30	46.018.30	
J	REVESTIMIENTOS											
1	CERAMICA EN PAREDES	m2	895.00	28.19	25.230.05	-	895.00	895.00	-	25.230.05	25.230.05	
2	PINTURA DE PAREDES EXTERIOR	m2	580.00	10.31	5.979.80	-	-	-	-	-	-	
3	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	m2	700.00	6.30	4.410.00	-	254.22	254.22	-	1.601.59	1.601.59	
4	PINTURA DE ESMALTE ZOCALO	m2	1.650.00	10.79	17.803.50	-	1.650.00	1.650.00	-	17.803.50	17.803.50	
K	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
1	ASCENSOR MONTACARGAS 500 KG	U	1.00	42.256.57	42.256.57	1.00	-	1.00	42.256.57	-	42.256.57	
2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON POLICARBONATO	M2	37.00	142.83	5.277.31	-	37.00	37.00	-	5.277.31	5.277.31	
3	ACARREO Y JORNALES DE LIMPIEZA	DIAS	20.00	48.59	971.80	20.00	-	20.00	971.80	-	971.80	
4	SENALETICA	U	40.00	50.67	2.026.80	-	-	-	-	-	-	
	PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS											
A-1	RETIRO DE TRANSFORMADOR	U	1.00	261.85	261.85	-	-	-	-	-	-	
A-2	PUNTA TERMINAL INTERIOR	U	3.00	130.98	392.94	-	-	-	-	-	-	
A-3	MONTAJE E INSTALACION TRANSFORMADOR GLOBAL	U	1.00	24.036.76	24.036.76	-	-	-	-	-	-	
B-1	REUBICACION GENERADOR DE EMERGENCIA	U	1.00	261.85	261.85	-	-	-	-	-	-	
B-2	REUBICACION GENERADOR ACTUAL	U	1.00	17.509.12	17.509.12	-	-	-	-	-	-	
C-1	EXCAVACION MANUAL	M3	25.00	22.96	574.00	-	24.30	24.30	-	557.93	557.93	
C-2	TENDIDO DE CABLE DE COBRE 2/0 DESN.	M	300.00	12.16	3.648.00	-	300.00	300.00	-	3.648.00	3.648.00	
C-3	INSTALACION DE VARILLA COPPERWELL 5/8" X 8'	U	30.00	51.90	1.557.00	-	30.00	30.00	-	1.557.00	1.557.00	
C-4	BARRA DE TIERRA EQUIPOTENCIAL	U	5.00	143.80	719.00	-	5.00	5.00	-	719.00	719.00	
C-5	MODULO DE TIERRA CON 4 RECEPTACULOS	U	4.00	427.05	1.708.20	-	4.00	4.00	-	1.708.20	1.708.20	
C-6	INSTALACION DE TIERRA SISTEMA COMPUTO	U	1.00	778.31	778.31	-	1.00	1.00	-	778.31	778.31	
C-7	TENDIDO DE CABLE DE COBRE 4/0 DESN	M	54.00	25.33	1.367.82	-	54.00	54.00	-	1.367.82	1.367.82	
D-1	PORTACABLES TIPO ESCALERILLA ACERO PREGALV 9"x6" L=2.40 m	U	34.00	118.87	4.041.58	-	34.00	34.00	-	4.041.58	4.041.58	
D-2	PORTACABLES TIPO ESCALERILLA ACERO PREGALV 6"x4" L=2.40 m	U	92.00	84.10	7.737.20	-	92.00	92.00	-	7.737.20	7.737.20	
D-3	PORTACABLES TIPO ESCALERILLA ACERO PREGALV 4"x4" L=2.40 m	U	51.00	71.57	3.656.07	-	-	-	-	-	-	



Arg. Julio Avendaño

Pres. Procl. 3571

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09									
		MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57 PLAZO: 8 MESES ANTICIPO: \$ 1.631.928,45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR		
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
D-4	ISOPORTE DE FIACION PARA TUBO.	U	7,00	31,12	217,84	-	7,00	7,00	-	217,84	217,84
D-5	ISOPORTE DE BANDEJA PORTACABLE	U	135,00	20,00	2.700,00	-	135,00	139,00	-	2.780,00	2.780,00
D-6	ACCESORIOS DE BANDEJA PORTACABLE	GLB	1,00	1.452,95	1.452,95	-	1,00	1,00	-	1.452,95	1.452,95
E-1	ACOMETIDAS DE BANDEJAS A TABLEROS										
E-1	ACOMETIDA TUBERIA EMT D=3"	M	60,00	26,77	1.606,20	-	60,00	60,00	-	1.606,20	1.606,20
E-2	ACOMETIDATUBERIA EMT D=2"	M	62,00	13,86	859,32	-	62,00	62,00	-	859,32	859,32
E-3	ACOMETIDATUBERIA EMT D=1 1/4"	M	85,00	10,35	880,60	-	85,00	85,00	-	880,60	880,60
E-4	ACOMETIDATUBERIA EMT D=1"	M	120,00	6,53	783,60	-	120,00	120,00	-	783,60	783,60
F-1	TABLEROS DE DISTRIBUCION										
F-1	CELAS DE M.T	U	3,00	23.381,59	70.144,77	-	3,00	3,00	-	70.144,77	70.144,77
F-2	TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	U	1,00	18.046,36	18.046,36	-	1,00	1,00	-	18.046,36	18.046,36
F-3	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 200A	U	1,00	2.304,59	2.304,59	-	1,00	1,00	-	2.304,59	2.304,59
F-4	TABLERO DE DISTRIBUCION EMERGENCIA 600A	U	1,00	7.107,43	7.107,43	-	1,00	1,00	-	7.107,43	7.107,43
F-5	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200A	U	1,00	2.286,05	2.286,05	-	1,00	1,00	-	2.286,05	2.286,05
F-6	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 600A	U	1,00	5.065,58	5.065,58	-	1,00	1,00	-	5.065,58	5.065,58
G-1	ALIMENTADORAS A SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA										
G-1	Alimentador 3#4/0-N#10-T#2	M	224,00	77,68	17.447,36	-	224,00	224,00	-	17.447,36	17.447,36
G-2	Alimentador 3#2-N#4-T#6	M	91,00	28,37	2.581,67	-	91,00	91,00	-	2.581,67	2.581,67
G-3	Alimentador 3#10-N#2-T#4	M	254,00	41,69	10.589,26	-	254,00	254,00	-	10.589,26	10.589,26
G-4	Alimentador 3#30-N#10-T#2	M	270,00	67,04	18.100,80	-	270,00	270,00	-	18.100,80	18.100,80
G-5	Alimentador 3#20-N#10-T#2	M	307,00	55,55	17.053,85	-	280,56	280,56	-	15.585,11	15.585,11
G-6	Alimentador 3#4-N#6-T#8	M	99,00	18,41	1.822,59	-	99,00	99,00	-	1.822,59	1.822,59
G-7	Alimentador 3#6-N#8-T#10	M	88,00	12,40	1.091,20	-	88,00	88,00	-	1.091,20	1.091,20
G-8	Alimentador 2#4-N#6-T#6	M	148,00	14,66	2.169,68	-	148,00	148,00	-	2.169,68	2.169,68
G-9	Alimentador 3#8-N#10-T#10	M	146,00	9,04	1.319,84	-	105,25	105,25	-	951,46	951,46
G-10	Alimentador 2#6-N#8-T#10	M	27,00	9,38	253,26	-	-	-	-	-	-
G-11	Alimentador 3#6-N#8-T#8	M	136,00	12,99	1.766,64	-	118,58	118,58	-	1.540,35	1.540,35
G-12	Alimentador 2#10-N#12-T#12	M	2,00	4,96	9,92	-	2,00	2,00	-	9,92	9,92
G-13	Alimentador 3(250 MCM) + 1(300)+1(2)	M	115,00	95,67	11.002,05	-	115,00	115,00	-	11.002,05	11.002,05
G-14	Alimentador 2(3#350 MCM) + 1(350 MCM)	M	15,00	234,96	3.524,40	-	15,00	15,00	-	3.524,40	3.524,40
G-15	Alimentador 6(3#500 MCM) + 4(500 MCM)	M	20,00	1.030,96	20.619,20	-	14,35	14,35	-	14.794,28	14.794,28
H-1	SUB-TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA										
H-1	PANEL ELECTRICO PE-BOMBAS(RETIRADA Y COLOCADA)	U	1,00	71,43	71,43	-	1,00	1,00	-	71,43	71,43
H-2	PANEL ELECTRICO PE-MANT	U	1,00	344,63	344,63	-	1,00	1,00	-	344,63	344,63
H-3	PANEL ELECTRICO PE-ODONT	U	1,00	214,45	214,45	-	1,00	1,00	-	214,45	214,45
H-4	PANEL ELECTRICO PE-LAB	U	1,00	249,74	249,74	-	1,00	1,00	-	249,74	249,74
H-5	PANEL ELECTRICO PE-RESID	U	1,00	129,91	129,91	-	1,00	1,00	-	129,91	129,91
H-6	PANEL ELECTRICO PE-VACUN	U	1,00	203,56	203,56	-	1,00	1,00	-	203,56	203,56
H-7	PANEL ELECTRICO PE-HOSP2	U	1,00	237,73	237,73	-	1,00	1,00	-	237,73	237,73
H-8	PANEL ELECTRICO PE-HOSP1	U	1,00	463,28	463,28	-	1,00	1,00	-	463,28	463,28




000012

Dir. Julio Avendaño
Reg. 2009-03771

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA			OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL											
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA			FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO											
			CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO											
			PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS											
			PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09											
			MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57											
			PLAZO: 8 MESES											
			ANTICIPO: \$ 1.631.928,45											
			OBSERV. % AVANCE											
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	OBSERV. % AVANCE		
H-9	PANEL ELECTRICICO PQ	U	4,00	11.138,71	44.554,84	-	4,00	4,00	-	44.554,84	44.554,84			
H-10	PANEL ELECTRICICO PE-SG	U	1,00	305,66	305,66	-	1,00	1,00	-	305,66	305,66			
H-11	PANEL ELECTRICICO PE-CONS	U	1,00	637,31	637,31	-	1,00	1,00	-	637,31	637,31			
H-12	PANEL ELECTRICICO PE-EMER	U	1,00	206,92	206,92	-	1,00	1,00	-	206,92	206,92			
H-13	PANEL ELECTRICICO PE-CIRUG	U	1,00	672,57	672,57	-	1,00	1,00	-	672,57	672,57			
H-14	PANEL ELECTRICICO PE-NEO	U	1,00	613,78	613,78	-	1,00	1,00	-	613,78	613,78			
H-15	PANEL ELECTRICICO PN-AA1	U	1,00	633,74	633,74	-	1,00	1,00	-	633,74	633,74			
H-16	PANEL ELECTRICICO PN-AA2	U	1,00	522,71	522,71	-	1,00	1,00	-	522,71	522,71			
H-17	PANEL ELECTRICICO PN-ODONT	U	1,00	314,95	314,95	-	1,00	1,00	-	314,95	314,95			
H-18	PANEL ELECTRICICO PN-LAB	U	1,00	229,56	229,56	-	1,00	1,00	-	229,56	229,56			
H-19	PANEL ELECTRICICO PN-ADOLE	U	1,00	460,90	460,90	-	1,00	1,00	-	460,90	460,90			
H-20	PANEL ELECTRICICO PN-MANT	U	1,00	312,40	312,40	-	1,00	1,00	-	312,40	312,40			
H-21	PANEL ELECTRICICO PN-HOSP2	U	1,00	319,63	319,63	-	1,00	1,00	-	319,63	319,63			
H-22	PANEL ELECTRICICO PN-HOSP1	U	1,00	456,31	456,31	-	1,00	1,00	-	456,31	456,31			
H-23	PANEL ELECTRICICO PN-SG	U	1,00	718,79	718,79	-	1,00	1,00	-	718,79	718,79			
H-24	PANEL ELECTRICICO PN-CONS	U	1,00	1.054,77	1.054,77	-	1,00	1,00	-	1.054,77	1.054,77			
H-25	PANEL ELECTRICICO PN-EMER	U	1,00	295,15	295,15	-	1,00	1,00	-	295,15	295,15			
H-26	PANEL ELECTRICICO PN-CIRUG	U	1,00	479,36	479,36	-	1,00	1,00	-	479,36	479,36			
H-27	PANEL ELECTRICICO PN-NEO	U	1,00	452,94	452,94	-	1,00	1,00	-	452,94	452,94			
H-28	PANEL ELECTRICICO PN-ESTER	U	1,00	833,10	833,10	-	1,00	1,00	-	833,10	833,10			
H-29	PANEL ELECTRICICO PE-1PA	U	1,00	325,37	325,37	-	1,00	1,00	-	325,37	325,37			
H-30	PANEL ELECTRICICO PN-CM	U	1,00	120,18	120,18	-	1,00	1,00	-	120,18	120,18			
H-31	PANEL ELECTRICICO PN-1PA	U	1,00	431,29	431,29	-	1,00	1,00	-	431,29	431,29			
H-32	PANEL ELECTRICICO PE-UPS-1PA	U	1,00	309,51	309,51	-	1,00	1,00	-	309,51	309,51			
H-33	PANEL ELECTRICICO PN-AA3	U	1,00	693,49	693,49	-	1,00	1,00	-	693,49	693,49			
H-34	PANEL ELECTRICICO PN-AA4	U	1,00	433,59	433,59	-	1,00	1,00	-	433,59	433,59			
H-35	PANEL ELECTRICICO PN-BPA	U	1,00	230,81	230,81	-	1,00	1,00	-	230,81	230,81			
H-36	PANEL UPS 6 KVA	U	4,00	4.481,62	17.926,48	-	4,00	4,00	-	17.926,48	17.926,48			
H-37	PANEL UPS 1,5 KVA	U	2,00	1.343,94	2.687,88	-	2,00	2,00	-	2.687,88	2.687,88			
I. PUNTO DE UNIDADES ESPECIALES														
I-1	UNIDAD CONDENSADORAS 12000-24000BTU	U	118,00	55,78	6.582,04	-	-	-	-	-	-			
I-2	UNIDAD CONDENSADORAS 60.000 BTU	U	12,00	241,95	2.903,40	-	-	-	-	-	-			
I-3	UNIDAD CONDENSADORA 120.000 BTU (Existente)	U	1,00	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-			
I-4	PUNTO LAMPARA CILITICA	U	4,00	106,76	427,04	-	-	-	-	-	-			
I-5	PUNTO SECADORA DE MANOS	U	7,00	75,94	531,58	-	-	-	-	-	-			
I-6	ALIMENTADOR A BOMBA AGUA 7 1/2 HP (Existente)	U	2,00	105,00	210,00	-	-	-	-	-	-			
I-7	PUNTO PARA MODULO DE TOMA Y FUERZA	U	10,00	201,06	2.010,60	-	-	-	-	-	-			
I-8	PUNTO DE COMPRESOR DE AIRE (ODONTL)	U	1,00	50,31	50,31	-	-	-	-	-	-			
I-9	PUNTO PARA CALDERO (Existente)	U	1,00	105,00	105,00	-	-	-	-	-	-			
I-10	PUNTO PARA SOLDADORA	U	1,00	153,44	153,44	-	-	-	-	-	-			
I-11	PUNTO DE TOMA ESPECIAL	U	2,00	82,33	164,66	-	-	-	-	-	-			



909



00013

Arg: Julio Avendaño
Reg. 3373

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL									
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR: ARQ. JULIO AVENDAÑO									
		CONTRATISTA: CONSORCIO DEL PACIFICO									
		PLANILLA: No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS									
		PERIODO: DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09									
		MONTO CONTRATO: \$ 2.039.910,57									
		PLAZO: 8 MESES									
		ANTICIPO: \$ 1.631.928,45									
Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLAR		OBSERV.		AVANCE
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
I-12	PUNTO DE LAVADORA DE ROPA 2	U	1,00	103,24	103,24	-	-	-	-	-	-
I-13	PUNTO DE LAVADORA DE ROPA 3	U	1,00	122,73	122,73	-	-	-	-	-	-
I-14	PUNTO DE SECADORA DE ROPA	U	1,00	322,15	322,15	-	-	-	-	-	-
I-15	PUNTO P/ EQUIPO DE MASTOLOGIA	U	1,00	281,40	281,40	-	-	-	-	-	-
I-16	PUNTO DE ESTERILIZADOR 1	U	1,00	155,13	155,13	-	-	-	-	-	-
I-17	PUNTO DE ESTERILIZADOR 2	U	1,00	183,00	183,00	-	-	-	-	-	-
I-18	PUNTO DE ESTERILIZADOR 3	U	1,00	123,63	123,63	-	-	-	-	-	-
I-19	PUNTO DE ESTERILIZADOR 4	U	1,00	332,91	332,91	-	-	-	-	-	-
I-20	PUNTO DE MONTACARGA	U	1,00	108,17	108,17	-	-	-	-	-	-
J-1	J-INSTALACION DE TOMACORRIENTES										
J-2	TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO	U	241,00	113,88	27.445,08	-	-	-	-	-	-
J-3	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A -120 V	U	398,00	42,01	16.719,98	398,00	-	398,00	16.719,98	-	16.719,98
J-4	TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 15A -120 V	U	109,00	48,69	5.416,21	-	-	-	-	-	-
K-1	TOMACORRIENTE SILLON ODONTOLÓGICO	U	3,00	106,47	319,41	-	-	-	-	-	-
K-2	K-INSTALACION DE PUNTO DE LUZ										
K-1	PUNTO DE LUZ 120V INTERIOR	U	678,00	49,70	33.696,60	678,00	-	678,00	33.696,60	-	33.696,60
K-2	PUNTO DE LUZ EN PARQUE	U	3,00	108,37	325,11	-	-	-	-	-	-
K-3	PUNTO DE LUZ EN POSTE	U	26,00	118,55	3.082,30	-	-	-	-	-	-
K-4	PUNTO DE LUZ 208V EN AUDITORIO	U	18,00	51,69	930,42	-	-	-	-	-	-
L-1	L-LUMINARIAS										
L-1	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W-120V	U	419,00	71,79	30.080,01	-	-	-	-	-	-
L-2	LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W-120 V	U	105,00	70,81	7.435,05	-	-	-	-	-	-
L-3	LUMINARIA FLUORESCENTE 3X 17W-120V	U	20,00	83,44	1.668,80	-	-	-	-	-	-
L-4	JOJO DE BUEY Y FOCO AHORRADOR	U	90,00	13,84	1.245,60	-	-	-	-	-	-
L-5	LUMINARIA DE 175W VAPOR HG 208V	U	26,00	188,76	4.933,76	-	-	-	-	-	-
L-6	LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 32 W-120V HERMETICA	U	32,00	43,05	1.377,60	32,00	-	32,00	1.377,60	-	1.377,60
L-7	LUMINARIA TIPO OJO DE BUEY 70W-208 V	U	18,00	97,70	1.758,60	-	-	-	-	-	-
L-8	LUMINARIA EN POSTE 100W NA	U	3,00	172,37	517,11	-	-	-	-	-	-
L-9	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON FOCO DOBLE	U	12,00	53,24	638,88	-	-	-	-	-	-
M-1	M-PICADA Y RESANE DE PAREDES Y PISOS										
M-1	EXCAVACION MANUAL	M	890,00	11,48	10.217,20	890,00	-	890,00	10.217,20	-	10.217,20
M-2	RESANES	M	890,00	3,56	3.168,40	890,00	-	890,00	3.168,40	-	3.168,40
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
L	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE										
1	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE CON MEDIDOR	U	1,00	84,08	84,08	1,00	-	1,00	84,08	-	84,08
2	SISTEMA DE BOMBO CON TANQUE DE PRESION	GLOBAL	1,00	1.121,09	1.121,09	-	-	-	-	-	-
3	MATRIZ AGUA 2" PLASTICA ROSCABLE	M	314,50	17,54	5.516,33	-	-	-	-	-	-
4	MATRIZ AGUA 1" PLASTICA ROSCABLE	M	148,12	9,66	1.430,84	97,40	-	97,40	940,88	-	940,88
5	MATRIZ AGUA 3/4" PLASTICA ROSCABLE	M	7,10	7,30	51,83	-	-	-	-	-	-
6	MATRIZ AGUA 1/2" PLASTICA ROSCABLE	M	5,79	5,99	34,58	5,79	-	5,79	34,58	-	34,58
7	LAVABO BLANCO CON LLAVE+ANGULAR+SIFON+CESAGUE	U	89,00	143,94	12.810,66	-	-	-	-	-	-



908



00014

Angela...
Reg. 3377

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		OBRA:		AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL			
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA		FISCALIZADOR:		ARQ. JULIO AVENDAÑO			
		CONTRATISTA:		CONSORCIO DEL PACIFICO			
		PLANILLA:		No. 6 DE RUBROS CONTRATADOS.			
		PERIODO:		DESDE 1-DIC-09 AL 31-DIC-09.			
				MONTO CONTRATO:		\$ 2.039.910,57	
				PLAZO:		8 MESES	
				ANTICIPO:		\$ 1.631.928,45	

Nº	DESCRIPCION	UNID.	PRESUPUESTO			CANTIDADES			IMPORTE EN DOLAR			OBSERV.
			CANTID.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL ACUMUL.	ANTER.	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
8	INODORO BLANCO DE TANQUE +ANGULAR	U	60,00	135,01	8.100,60	-	-	-	-	-	-	
9	INODORO CON SENSORES	U	5,00	358,44	1.792,20	-	-	-	-	-	-	
10	FREGADERO A INOX 90cm+LLAVE+ANGULAR+SIFON+DESAGUE	U	21,00	193,34	4.060,14	-	-	-	-	-	-	
11	DUCHAS	U	12,00	43,30	519,60	12,00	-	12,00	519,60	-	519,60	
12	URINARIO	U	4,00	71,34	285,36	-	-	-	-	-	-	
13	PUNTO AGUA 1/2" PLASTICA ROSCABLE	U	123,00	30,91	3.801,93	68,00	-	68,00	2.101,88	-	2.101,88	
14	PUNTO AGUA 3/4" PLASTICA ROSCABLE	U	55,00	43,98	2.418,90	55,00	-	55,00	2.418,90	-	2.418,90	
15	VALVULA COMPUERTA 1"	U	2,00	19,79	39,58	-	-	-	-	-	-	
16	VALVULA COMPUERTA 2"	U	5,00	32,79	163,95	-	-	-	-	-	-	
17	BOCA DE FUEGO DE INCENDIO	U	4,00	277,26	1.109,04	-	-	-	-	-	-	
M	INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS											
1	PUNTO DESAGUE PVC 2"	U	100,00	39,66	3.966,00	62,00	-	62,00	2.458,92	-	2.458,92	
2	PUNTO DESAGUE PVC 4"	U	55,00	41,72	2.294,60	29,00	-	29,00	1.209,88	-	1.209,88	
3	TUBERIA AA SS PVC 2" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	150,28	14,86	2.237,67	53,30	-	53,30	793,64	-	793,64	
4	TUBERIA AA SS PVC 4" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	153,80	14,14	2.174,73	14,00	-	14,00	197,96	-	197,96	
5	TUBERIA AA SS PVC 6" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	398,25	19,14	7.622,51	318,60	-	318,60	6.098,00	-	6.098,00	
6	CAJAS DE REVISION 60x60cm ENLUCIDA	U	41,00	114,57	4.697,37	41,00	-	41,00	4.697,37	-	4.697,37	
N	INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS											
1	CANAL CON REJILLA DE HIERRO	M	330,04	47,50	15.709,90	-	-	-	-	-	-	
2	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS (PVC 4" con redireccionamiento de pared de ladrillo enlucida)	U	24,00	40,85	980,40	-	-	-	-	-	-	
3	TUBERIA AA LL PVC 6" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	331,00	19,14	6.335,34	264,80	-	264,80	5.088,27	-	5.088,27	
4	CAJAS DE REVISION 60x60cm ENLUCIDA	U	25,00	114,56	2.864,00	25,00	-	25,00	2.864,00	-	2.864,00	
					2.039.910,57							

TOTAL DE PLANILLA				631.664,86	621.923,27	1.253.588,13
DESCUENTOS						
AMORTIZACION DE ANTICIPO				505.331,89	497.538,62	1.002.870,50
LEY DE ESCALAFON				6.316,65	6.219,23	12.535,88
IMPUESTO A LA RENTA				6.316,65	6.219,23	12.535,88
LIQUIDO A PAGAR				113.699,66	111.946,19	225.645,85

SON: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 19/100 DOLARES

ARQ. JULIO AVENDAÑO
FISCALIZADOR

CONSORCIO DEL PACIFICO
CONTRATISTA

ING. FERNANDO RODRIGUEZ G.
SUPERVISOR DPFG



00015