

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**CONTRATO NO. 2008-0015**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**1. COMPARECIENTES.-**

En la ciudad de Cuenca, a los 04 días del mes de Noviembre del año 2008, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción de los bienes materia del Contrato N0. 2008-015 para la Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación de Aire Acondicionado del edificio propiedad del Servicio de Rentas Internas ubicado en la Av Remigio Crespo 5-28 y Lorenzo Piedra con la empresa DICOMECSOCIEDAD CIVIL por una parte el Servicio de Rentas Internas como Contratante y representado para este acto por el Ing. Christian de la Torre y el Sr. Franklin Suntaxi y por otra parte DICOMECSOCIEDAD CIVIL, representada por el Ing. Edwin Villaroel P., por sus propios derechos y en calidad de Contratista.

**2. ANTECEDENTES.-**

En fecha 28 de Agosto del 2008, se suscribe el contrato No. 2008-015, para la Provisión e Instalación del Sistema de Ventilación de Aire Acondicionado del edificio propiedad del Servicio de Rentas Internas ubicado en la Av Remigio Crespo 5-28 y Lorenzo Piedra por un monto de US \$ 44.999,00 y un plazo de 45 días contado a partir de la entrega del anticipo.

**3. LIQUIDACION TECNICA.-**

A la suscripción de la presente Acta, el Contratista deja constancia de haber provisto al Contratante de los equipos y bienes instalados materia del Contrato No. 2008-015 y declara que para su ejecución se sujetó a las normas técnicas, utilizó equipos y personal apropiado.

Por su parte, el Contratante declara haber recibido a conformidad equipos de aire acondicionado y ventilación, mismos que han sido ejecutados por el Contratista a su satisfacción y de acuerdo a los términos de la oferta, y del Contrato suscrito.

Los delegados, por su parte, aprueban la Entrega-Recepción de los bienes y equipos materia del Contrato No. 2008-015, que el Contratista ha entregado a satisfacción.

**4. LIQUIDACION DE PLAZOS.-**

Firma del Contrato No. 2008-015... ..	28 de Agosto del 2008
Plazo de entrega de acuerdo al Contrato ... ..	45 días entrega del anticipo
Fecha de entrega del anticipo.....	2 de Septiembre del 2008
Fecha de terminación de acuerdo al Contrato ... ..	17 de Octubre del 2008
Plazo para entrega de equipos .....	8 días
Fecha de terminación del contrato.....	25 de Octubre del 2008
Fecha de comunicación de entrega de equipos.....	30 de Octubre del 2008
Fecha de entrega y recepción del contrato.....	31 de Octubre del 2008

En virtud de que en su cláusula NOVENA del Contrato establece que el plazo es de 45 días a partir de la entrega del anticipo, se constata que el Contratista ha incumplido con la ejecución dentro del plazo convenido con lo que tiene un retraso de 6 días de acuerdo a la fecha de entrega de los trabajos el día 31 de Octubre del 2008 por lo que se aplicará lo estipulado en la cláusula DECIMO CUARTA correspondiente a multas del presente contrato.



## 5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Para efectos de la Entrega-Recepción del Contrato No. 2008-015 las partes aprueban la siguiente liquidación económica:

### Servicios Prestados

Monto total del Contrato No. 2008-035	US \$	44.999,00
Anticipo del contrato 60%	US \$	31.499,30
Liquidación del monto de Contrato	US \$	13.499,70
Multas ( 6 días de retraso )	US \$	539,99
Monto a cancelar por parte del SRI	US \$	12.959,71

En consecuencia de lo expuesto en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente Acta, las partes proceden a la Entrega-Recepción de la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA EL EDIFICIO DEL SERVICIO DE RENTAS UBICADO EN LAS CALLES AV REMIGIO CRESPO 5-28 Y LORENZO PIEDRA.

## 6. DEVOLUCION DE GARANTIAS.-


De acuerdo a la cláusula OCTAVA del Contrato No. 2008-015, corresponde a la firma del presente documento, y con lo cual el contratista podrá solicitar la devolución al Contratista de la GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y DE BUEN USO DE ANTICIPO así como la entrega de la Garantía Técnica correspondiente de acuerdo a estipulado en el contrato.

En consecuencia de lo expuesto en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Acta, las partes proceden a la Entrega-Recepción de la Provisión e Instalación de equipos de Aire Acondicionado y Ventilación para el edificio del Servicio de Rentas Internas ubicado en las calles Av. Remigio Crespo 5-28 y Lorenzo Piedra con la empresa DICOMECSOCIEDAD CIVIL y dan por concluido el Contrato No. 2008-015 a entera satisfacción de las partes.


Para constancia de lo estipulado, las partes firman la presente Acta, por triplicado, a los 04 días del mes de Noviembre del año dos mil ocho.

POR EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA



Sr. Franklin Suintaxi  
**DELEGADO SRI**



Ing. Edwin Villaroel  
**DICOMECSOCIEDAD CIVIL**



Ing. Christian de la Torre  
**DELEGADO SRI**