

PARA: Eco. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Reajuste de Precios

FECHA: 20 MAR. 2009

No. OT-UF 0000685


Adjunto al presente, remito a usted el reajuste de precios PROVISIONAL del Anticipo en el contrato :

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VIA A CONOCOT DESDE LA INTERSECCION AV.S. BOLIVAR HASTA PUENTE RIO S. PEDRO P. CONOCT

a cargo del **ING. SORIA BOHORQUEZ NAPOLEON**, la que ha sido aprobado por esta Unidad de acuerdo al siguiente detalles


Valor del reajuste	= \$	32,139.27
Reaj. provis. pagado	= \$	0.00
Saldo del reajuste	= \$	32,139.27
menos 0.5% I.N.E.C	= \$	0.00
menos 0.5% Procur. y Otros ..	= \$	0.00

Valor liquido del Reajuste...	= \$	32,139.27
VALOR LIQUIDO TOTAL A PAGAR :	= \$	32,139.27


Supervisor

SCB/ORB
2009.03.17

Anexo 4 hojas


Ing. René Alvarado S.
Jefe Unidad de Fiscalización (E)

c.c. Unidad UC-PC, Reajuste de Precios, Archivo, Contratista, Fiscalizador


20 MAR. 2009

PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS

CONTRATO: 2001.04

PLANILLA No. 0.0 (B)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VIA A CONOCOT DESDE LA INTERSECCION AV.S. BOLIVAR HASTA PUENTE RIO S. PEDRO P. CONOCT

CONTRATISTA: 615 ING. SORIA BOMORQUEZ NAPOLEON

Fecha/ofertas: 2008.09.11 INDICE SUB-UNO: 2009.01.27 al 2009.01.27

PROVISIONAL ANTICIPO

COMPONENTES	COEFC	IND OFERT	IND EJECU	RELAC	SUBST.
0002 MANO DE OBRA	0.1160	14.90	15.93	1.0687	0.1240
0005 ACERO EN BARRAS	0.0110	398.26	309.87	0.7781	0.0086
0015 ASFALTO	0.2870	746.20	746.20	1.0000	0.2870
0025 EQUIPO MAQUINARIA VIAL	0.1300	120.94	123.47	1.0209	0.1327
0036 MATERIALES PETREOS(PICHIN)	0.1530	358.95	377.89	1.0528	0.1611
0046 REPUESTOS MAQ.CONSTRUCCIO	0.0650	122.44	124.91	1.0202	0.0663
0048 PZS.H.FUND(TAPAS-REJILLAS)	0.0130	269.60	269.60	1.0000	0.0130
0130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0760	137.31	139.48	1.0158	0.0772
0210 EMULSION ASFALTICA	0.0410	183.55	203.60	1.1092	0.0455
0301 CORBUS NACIONAL(MEZCLA 5-	0.0750	137.34	137.34	1.0000	0.0750
A058 INDICE CONS(SALDO MAT.) P	0.0330	118.67	118.97	1.0025	0.0331

FACTOR DE REAJUSTE: 1.0235 - 1.0000 = 0.0235

Valor Planillado.....#	1,367,628.53
(-) Otros ..#	0.00
Valor Planillad - Antica	1,367,628.53
Factor de Reajuste.....#	0.0235
VALOR DE REAJUSTE.....#	32,139.27
Reaj. provis.pagado.....#	0.00
SALDO DEL REAJUSTE.....#	32,139.27
(-) 0.5% I.N.E.C.....#	0.00
(-) Procuraduria y Ots	0.00
LIQUIDO A PAGARSE.....#	32,139.27

PROCESADO POR



REVISADO POR



JEFE UNIDAD REAJUSTE

RA/TRO/Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2009.03.17

ESTUDIO DEL SALARIO REAL Y CALCULO DE LA CUADRILLA TIPO

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VIA A CONOCOT DESDE LA

PERIODO DESDE: 2008.01.01

	S.M.D.	I.E.S.S.	FONDO R	13avo	14avo	15avo	16avo	TRANS	SAL. REAL	F. H.	SAL. MAY	No.HOM	REMUNERA.
CATEG.I	6.65	0.81	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	9.14	1.55320	14.20	0.1200	1.70
CATEG.II	6.65	0.81	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	9.14	1.55320	14.20	0.0430	0.61
CATEG.III	6.65	0.81	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	9.14	1.55320	14.20	0.4490	6.37
CATEG.IV	6.65	0.81	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	9.14	1.55320	14.20	0.0500	0.71
CATEG.V	6.65	0.81	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	9.14	1.55320	14.20	0.0030	0.04
OPERA.I	7.69	0.93	0.64	0.64	0.56	0.00	0.00	0.00	10.46	1.55320	16.25	0.0160	0.26
OPERA.II	7.41	0.90	0.62	0.62	0.56	0.00	0.00	0.00	10.11	1.55320	15.70	0.0230	0.36
MECAN.I	7.69	0.94	0.64	0.64	0.56	0.00	0.00	0.00	10.47	1.55320	16.26	0.2220	3.60
AYUD.S/T	7.00	0.85	0.58	0.58	0.56	0.00	0.00	0.00	9.57	1.55320	14.86	0.0050	0.07
CHOFER I	7.99	0.97	0.67	0.67	0.56	0.00	0.00	0.00	10.86	1.55320	16.87	0.0680	1.14
TOPOG 2	6.65	0.81	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	9.14	1.55320	14.20	0.0010	0.01

El valor de la cuadrilla tipo en este periodo es: 14.90

EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS
 PUBLICACIONES

ESTUDIO DEL SALARIO REAL Y CALCULO DE LA CUADRILLA TIPO

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VIA A CONOCOT DESDE LA

PERIODO DESDE: 2009.01.01

	S.M.D.	I.E.S.S.	FONDO R	13avo	14avo	15avo	16avo	TRANS	SAL. REAL	F. H.	SAL. MAY	No.HOM	REMUNERA.
CATEG.I	7.27	0.87	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.97	1.55320	15.49	0.1200	1.85
CATEG.II	7.27	0.87	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.97	1.55320	15.49	0.0430	0.66
CATEG.III	7.27	0.87	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.97	1.55320	15.49	0.4490	6.95
CATEG.IV	7.27	0.87	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.97	1.55320	15.49	0.0500	0.77
CATEG.V	7.27	0.87	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.97	1.55320	15.49	0.0030	0.04
OPERA.I	7.69	0.93	0.64	0.64	0.61	0.00	0.00	0.00	10.51	1.55320	16.32	0.0160	0.26
OPERA.II	7.42	0.89	0.62	0.62	0.61	0.00	0.00	0.00	10.16	1.55320	15.78	0.0230	0.36
MECAN.I	7.70	0.93	0.64	0.64	0.61	0.00	0.00	0.00	10.52	1.55320	16.34	0.2220	3.62
AYUD.S/T	7.27	0.86	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.96	1.55320	15.47	0.0050	0.07
CHOFER I	9.00	1.09	0.75	0.75	0.61	0.00	0.00	0.00	12.20	1.55320	18.95	0.0680	1.28
TOPOG 2	7.27	0.87	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	9.97	1.55320	15.49	0.0010	0.01

El valor de la cuadrilla tipo en este periodo es: 15.93