

- **Solicitado por:**
Ing. JUAN CARLOS CRUZ MERA
O&M Red Multiservicios

LIQUIDACION DE PLAZOS

PLAZO DE ENTREGA	30 DÍAS
FIRMA DE LA ORDEN	24 DE NOVIEMBRE DE 2008
VENCIMIENTO	24 DE DICIEMBRE DE 2008
ENTREGA DE BIENES	14 DE ENERO DE 2009
DIAS DE RETRASO	21 DIAS
VALOR CONTRATADO SIN IVA	13.240,0 USD

OBSERVACIONES

EL PROVEEDOR ENTREGA EL EQUIPAMIENTO CON 21 DIAS DE RETRASO NO EXISTE NINGUNA NOVEDAD ADICIONAL


NOMBRE: *Juan Carlos Cruz*
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
FECHA: *27 - ENE - 2009*

NOMBRE:
DIT CIA.LTDA.
FECHA:

SANDRA CUEVA

 Diseños
 Integrales y
 Telecomunicaciones
 Cia. Ltda.