

REAJUSTE DE PRECIOS: PLANILLA SEIS AVANCE DE OBRA (PROVISIONAL)**Entidad:** MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**Contratista:** CONSORCIO DEL PACIFICO**Obra:** AMPLIACION Y REMODELACION DE LA MATERNIDAD MATILDE PROCEL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:** 22 de diciembre del 2008**FECHA (treinta días antes de presentación de la oferta):** 22 de noviembre del 2008**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 1o. de abril del 2009**MONTO DEL CONTRATO:**

\$ 2,039,910.57

MONTO DE PLANILLA SEIS:

\$ 621,923.27

MONTO PLANILLA SEIS, DESCONT- PARTE PROPORCIONAL ANTICIPO (P0):

\$ 124,384.65

FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA SEIS AVANCE DE OBRA: en trámite (hasta la fecha no se cancela)

CUADRILLA TIPO	COEFIC.	SAL. OFERTA SUB-CERO	TOTAL OFERTA	SAL. PLANILLA SUB-UNO	TOTAL PLANILLA
		NOV. 2008		DIC. 2009	
CATEGORÍA 1	0.470	14.200	6.674	15.480	7.276
CATEGORÍA 2	0.112	14.200	1.590	15.480	1.734
CATEGORÍA 3	0.219	14.200	3.110	15.480	3.390
CATEGORÍA 4	0.192	14.200	2.726	15.480	2.972
TOPOGRAFO 1	0.001	14.200	0.014	15.480	0.015
OPERADOR GRUPO 1	0.001	16.250	0.016	16.320	0.016
MECANICO	0.005	16.270	0.081	16.340	0.082
	1.000		14.212		15.485

TÉRMINOS DE FORMULA	COEFIC.	ÍNDICE SUB - CERO	ÍNDICE SUB - UNO	RELACIÓN DE ÍNDICES	FACTOR REAJUSTE	FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS ÍNDICES
		NOV. 2008	DIC. 2009			
MANO DE OBRA (B)	0.260	14.212	15.485	1.089551	0.283283	SALARIOS DE LA CONTRALORIA
CEMENTO PORTLAND TIPO I EN SACOS (C)	0.031	137.970	142.620	1.033703	0.032045	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 2
PERFILES DE ALUMINIO (D)	0.058	169.190	163.690	0.967492	0.056115	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 4
PINTURA AL LATEX (E)	0.057	165.700	169.310	1.021786	0.058242	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 4
AZULEJOS Y CERAMICOS VITRIFICADOS (F)	0.050	158.170	164.120	1.037618	0.051881	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 2
TUBOS Y ACC. DE COBRE, COND. GASES (G)	0.041	277.870	233.770	0.841293	0.034493	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 5
ALAMBRES Y CABLES INST. ELECT. (H)	0.075	203.700	188.230	0.924055	0.069304	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 2
LAMP., APAR. Y ACC. ELECT. INTERIORES (I)	0.038	128.990	122.200	0.947360	0.036000	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 3
TABLEROS DE CONTROL Y DISTRIBUCION (J)	0.119	117.710	116.890	0.993034	0.118171	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 5
PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (K)	0.074	315.200	230.870	0.732456	0.054202	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 4
COMP. NO PRINC. HOSP. OBRA CIVIL (X)	0.197	247.190	223.260	0.903192	0.177929	INEC-IPCO No.112-121 - PÁG. No. 6
	1.000			Fr=	0.971664	

NOTA: PRECIOS DE ÍNDICES

SUB - CERO: DE NOVIEMBRE/2008 (30 DÍAS ANTES DE OFERTA: BOLETIN INEC - IPCO No. 112 JULIO DEL 2009)

SUB - UNO: DE DICIEMBRE/2009 (BOLETIN INEC-IPCO No. 121 ABRIL DEL 2010)

LAS TABLAS DE SALARIOS PUBLICADAS POR LA CONTRALORIA CORRESPONDEN: ENE. EN ADEL./2008 Y ENE-EN ADEL./2009

FACTOR DE REAJUSTE: Fr= 0.971664
MONTO REAJUSTADO: Pr= P0 x Fr= 120,860.09
REAJUSTE DE LA PLANILLA: Pr - P0= -3,524.56


DESCUENTOS:


1.00 % LEY DE ESCALAFON -35.25
1.00 % IMPUESTO A LA RENTA: -35.25
LÍQUIDO A (+) PAGAR/(-) DEVOLVER: -3,454.06

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, 06/100 US DÓLARES

Consortio del Pacifico

CONSORCIO DEL PACIFICO
CONTRATISTA


ARQ. JULIO AVENDAÑO
FISCALIZADOR DE OBRA


ING. FERNANDO RODRIGUEZ
SUPERVISOR D.P.S.G.

