

**GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN**

HOJA 1 DE 2

ORDEN DE TRABAJO No. 1

(Rubros nuevos máximo 10 % del valor del contrato reajustado)

PROYECTO No. LIC 2008-06-2009-003-L- EMMOPQ

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de vía Nayón Cumbayá, parroquia Cumbayá, distrito Metropolitano de Quito

DATOS CONTRACTUALES:

CONTRATISTA: Ing. Diana Mora Maldonado

FISCALIZADOR: Ing. José Cabezas

FECHA DE INICIO : 27 de enero 2009

PLAZO:150 días

FECHA DE TERMINO: 25 de junio 2009

MONTO CONTRATADO: USD 788.699.57

DESCRIPCION DE LA ORDEN No. : Para dar cumplimiento con el objeto del contrato, hubo la necesidad de la creación de algunos rubros nuevos, los mismos que no han sido considerados en el presupuesto de obra, los cuales fueron autorizados con memorando N°. 437-GAF-UF-P de 26 de agosto del 2009.

Cabe indicar que las cantidades de obra a ejecutarse han sido determinadas por la Fiscalización y los costos unitarios y totales han sido revisados y aprobados por la Unidad de Fiscalización, mediante Memorando No. 143-ZN-UF de 7 de agosto de 2009, que se adjunta.

Resumen de la Orden de Trabajo:

Costo directo.....:	USD 67.759.74
Costo indirecto.....:	USD 11.099.04
Costo Total de la Orden de trabajo:	USD 78.858.78

El 10% valor del contrato: 78.869.96 Valor acumulado ordenes de trabajo: 78.858.78
 Considera un tiempo adicional en la ejecución de obra de 15 días calendario. Esta prórroga corresponde a la Ampliación de Plazo No.2

INFORMACION GENERAL DE APROBACIONES ANTERIORES:

Valor aprobado en Acta de Incremento de Cantidades de Obra:.....USD
 Valor aprobado en actas anteriores de Ordenes de Trabajo:\$.
 Valor Contrato Complementario:..... \$ 273.742.19
 Ampliaciones de plazo aprobadas por 30. días. Vigencia Anterior hasta el: 25-07-2009


FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO : suspensión 25 de julio de 2009

El que suscribe ha dado cuidadosamente atención al cambio ordenado y por lo tanto proveerá todo el equipo, materiales, mano de obra, etc., y se compromete a ejecutar los trabajos descritos anteriormente a satisfacción de la EMOP-Q y por los precios unitarios aquí establecidos. De la misma manera acepta la modificación del plazo como se expresa en este documento.

Acceptado por:


Ing. Diana Mora Maldonado
 Contratista

La responsabilidad de lo consignado en esta Orden de Trabajos es de la Fiscalización.


Ing. José Cabezas P.
 Fiscalizador



**GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN**


HOJA 2 DE 2

ORDEN DE TRABAJO No. 1
(Rubros nuevos máximo 10 % del valor del contrato reajustado)


PROYECTO No. LIC 2008-06-2009-003-L- EMMOPQ

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de vía Nayón Cumbayá, parroquia Cumbayá, distrito Metropolitano de Quito

Revisado:



Ing. Oswaldo Navarrete B.
Supervisor

Visto Bueno:


Ing. Jorge Merlo O.
Jefe Unidad de Fiscalización (E)

Certificación de Fondos


Por medio de la presente certifico la disponibilidad de fondos para cubrir el egreso que ocasiona esta obra, en el presupuesto de la EMOP-Q del año 2009 en la partida. Sistema Vial Valle de Tumbaco 5.7.5.01.05.008.00001 y por un valor de USD. 78.858.78. Mem. 437-GAF-UF-P de 26 de agosto de 2009


Econ. Ayelino Alcócer Estrella
Gerente Administrativo Financiero

Nota: Solo en el caso de incremento presupuestario

Aprobado por:

Fecha:


Ing. René Alvarado S.
Gerente de Obras Públicas (E)

DOCUMENTACION EN ANEXOS:

- 1.- Solicitud del Contratista (Con análisis de precios y rubros nuevos).
- 2.- Informe del Fiscalizador (Con el presupuesto respectivo).

LTP.

ING. HERLO:

RESPONDER ELABORAR ORDEN DE TRABAJO.

2009/08/27

Ing. José Cabezas

Para su conocimiento y trámite
28-Ago-2009
[Signature]

PARA: Ing. René Alvarado
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS (E)

ASUNTO: Certificación Presupuestaria

FECHA: 26-Ago-2009

NUMERO: 437 GAF-UF-P

BENEFICIARIO:

Con referencia al memorando No. GOP 600 del 17 de agosto de 2009, certifico que el egreso que ocasione el Costo más porcentaje de la Construcción de la ampliación y mejoramiento de la vía Nayón - Cumbayá, parroquia Cumbayá, a cargo de la Ing. Diana Mora Maldonado, por el valor de 78.858,78 dólares, se aplicará en la asignación constante en la partida No. 575010500800001 "Sistema Vial Valle de Tumbaco" del presupuesto de la EMMOP-Q del año 2009

[Signature]

Sergio Paillacho Arias
JEFE DE PRESUPUESTO (E)

MH

2009 08 26

RECIBIDO

Gerencia Técnica
Nombre: Diana Mora
Fecha: 27 Ago 2009 Hora: 14
Firma: 2254